

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



१) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम) आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	६	राजापुर डवरा देखी एयरपोर्ट सडक स्तरोन्नती	२५०००००			E Bedding भएको	
२	५	सामुदायीक योग भवन निर्माण	३००००००	७३००५५	३६४००५५	सम्भौता	
		जम्मा	५५०००००				

२) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार शसर्त अनुदान कार्यक्रम आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१७	बनकट्टीटोल (सहिदस्मृति आ.मा.वि. भन्दा उत्तर र मानपुर जाने बाटो पुर्वमा) डिप ट्युवेल निर्माण	३५०००००				
२	१	तुभम्केदेवी स्थान मन्दिर तथा पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार	२६५०००				
३	४	चमेरेगुफा पर्यटन विकास तुलसीपुर	१००००००				
४	८	अश्वारा हरियाली पार्क तुलसीपुर	१००००००	१०४७७४	११०४७७४	सम्भौता	स्थान फरक परेको
५	८	श्रीकृष्ण मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार	२७००००				
६	९	थर्पुडाडामा रहेको शिवमन्दिर तथा पार्क निर्माण	२६५०००				
७	१४	भोजपुरघाट भो.पु. र पातुखोला भो.पु. प्रगती टोल बजार जोड्ने	२००००००				
८		सौर्य उर्जा प्रविधि जडान	३०००००				
		जम्मा	८६०००००				

३) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार सम्पुरक अनुदान आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	अनुदान	कबोल अंक	भुक्तानी	हालको अवस्था	भुक्तानी बाकी
१	१२	तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) बहुवर्षिय	१४९०००००	८६६४२७२	पे.१५०००००	सम्भौता	७६४२७२
		जम्मा	१४९०००००				

(Signature)

(Signature)
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार विशेष अनुदानको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	अनुदान	कबोल अंक	भुक्तानी	हालको अवस्था	भुक्तानी बाँकी
१	१८	मा.वि. बिजौरी भवन निर्माण	१७५०००००	९७९५३९९	३६०८९२२		६१८६४७७
२	८	भिमसेन शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र भवन	७५०००००	९४०४५३२	७५७८८२४		१८२५७०८
३	४	मझुवा खानेपानी योजना निर्माण		६२५९४२५	पे.११०००००		५१५९४२५
		जम्मा	२५००००००				

५) आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार विशेष अनुदान आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	खर्च शिर्षक	आयोजनाको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी सम्पत्ता
१		वडा नं. ५ भुयारथान भवन निर्माण	१००००००	१४५८५८	१११५८५८		
२		वडा नं. १९ लुक्लीपुर हुदै मल्लोगाउँ, पिपलबोट, दक्षिणगाउँ हुदै डाडागाउँ मुलबाटो जोड्ने कृषि सडक	१०००००००				
		जम्मा	११००००००				
१	२२५२२	मुख्य मन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम	८००००००				
		जम्मा	८००००००				

६) आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	कबोल अंक	भुक्तानी	हालको अवस्था	भुक्तानी बाकी
१	१०,११	श्रीमणी अभय मार्ग कालोपत्रे (बहुवर्षिय)	३०००००००	६७५०९८७	१८१२७२३०		४९०२३७५७
		जम्मा	३०००००००				

७) आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान कार्यक्रम आयोजनाका प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१५	टेङ्नीगनार देखि हरिपौरी गनार जाने बाटो निर्माण	१००००००				
२	२	तल्लो खैरिपुर सिचाई कुलो	१००००००				
३	१०	बनगाई नगर सिचाई नहर	१००००००				
४	१२	क्वाड गौरा जसपुर सिचाई कुलो	१००००००				
५	१३	सिचाई मोटर खरिद	१००००००				
६	६	खानेपानी मोटर टयांकी निर्माण गाईडर	१००००००				


७	२	प्रा.वि. पोटली स्कूल भवन निर्माण	१००००००				
८	३	दमारगाउ गुरुङ गुम्बा संरक्षण	१००००००				
९	४	मभुवा दशनामी स्थल संरक्षण	१००००००	२२७६४६	११९७६४६	सम्पन्न	१००००००
१०	५	मगर गुम्बा संरक्षण	१००००००				
११	६	डुम्रीगाउ सामुदायीक भवन र भुयारथान निर्माण	१००००००				
१२	६	सन्त निरङ्कारी मन्दिर संरक्षण	१००००००				
१३	७	घोरनेटी प्रा.वि. भवन निर्माण	१००००००				
१४	८	दुधेना, कटकुइया, थर्कुडाडा भुयारथान निर्माण	१००००००	१००४६२	११००४६२	सम्भौता	
१५	११	प्रीगाउ शिव मन्दिर संरक्षण	१००००००				
१६	१२	दशनामी समाधि स्थल निर्माण	१००००००	१५५५८४	११२५५८४	सम्भौता	
		जम्मा	१६००००००				

Handwritten signature



Handwritten signature
 जे. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



आ.व. २०७७/०७८ को लागत सहभागिता तथा नगर स्तरिय आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

अनुसूचि ५

रु. ३,५९,०५,०००।

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	भुक्तानी
१	वडा नं. १२ तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेज	१३२२१५२	४४०७१७	१७६२८६९	वटा	२ कोठे भवन		सम्भौता
२	वडा नं. ६ गौरीडाडा खेल मैदान संरक्षण	१०५३३९३	३५११३१	१४०४५२४	वटा	खेल मैदान		सम्भौता
३	वडा नं. १० गौरीगाउँ सुभाभन्ना कूलो पक्की निर्माण	२०८३८४४	६९४६१४	२७७८४५९	मी.	६१मी.वाल ६० जाली		सम्भौता
४	वडा नं. ८ शान्ति व्याडमिन्टन कोर्टमा सि.जि.आई कर्कटपाता	४०३११०	१३४३७०	५३७४८०	वटा	२४ बन्डल	२४ बन्डल	सम्पन्न
५	वडा नं. ८ शान्ति व्याडमिन्टन कोर्टमा सि.जि.आई कर्कटपाता	२५५६४०३	१७८०९६१	४२६०६७३	मी.	१३००मी.नाला		सम्भौता
६	वडा नं. २ भमके खोला पुलदेखी खैरीपुर बालापुर पक्की नाला	३००६८०	१००२२६	४००९०६	वटा	१ प्रतिक्षालय		सम्भौता
७	वडा नं. ११ सुकौरा बैदारटोलमा सामुहिक प्रतिक्षालय निर्माण	३७८०३७	१२६०१२	५०४०५०	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
८	वडा नं. ८ एकता टोल विकास संस्थामा कलभर्ट निर्माण	३२९३०४	१०९७६७	४३९०७१	वटा	१ भवन		सम्भौता
९	वडा नं. ८ शसस्त्र प्रहरी वेश महिला भवन निर्माण	२५१३५९	१६७५७३	४१८९३३	मी.	१२५ मी.नाला		
१०	वडा नं. ९ ऋषिराम वलीको घरदेखी दक्षिण जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१२६०९५६	८४०६३७	२१०१५९४	मी.	८५० मी.नाला		
११	वडा नं. ८ नवदुर्गा सुनवर्षा पक्की नाला निर्माण	१७४८४०	६३५२५	२३३१२०	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
१२	वडा नं. ७ मटेरा टोलमा कलभर्ट निर्माण	३०१९५२	१००६५०	४०२६०३	वटा	१ कलभर्ट		
१३	वडा नं. ११ नवलपुर वनगई गनारी कुलबहादुर खड्का घरमुनी सोतामा कलभर्ट निर्माण	३७७९८५	१२५८८५	५०३९८०	वटा	बत्ति जडान		सम्भौता
१४	वडा नं. ६ कराते कभर्ड हलमा बत्ति जडान	११५२८३६	७६८५५६	१९२१३९४	मी.	५१२मी.नाला		सम्भौता
१५	कृष्णनगर टोल भित्र सुर्खेत सडकदेखि वडा कार्यालय आउने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	२३१४४३७	४७७८६३	२७२२८६७	वटा	३ कोठे भवन		सम्भौता
१६	वडा नं. १२ तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेज	२१५६८२	७१८९२	२८७५७४	मी.	६५ मी.पर्खाल नि.		सम्भौता
१७	वडा नं. १३ आधारभुत विद्यालय बराहखुटी भवन मर्मत र पर्खाल नि.	५१०८८२	३५५९१४	८५१४७१	मी.	४५मी. वाल		सम्भौता
१८	वडा नं. ७ आदर्शनगर टोलमा रिटेनिड वाल निर्माण	३४४५२४	४८६१६	३८२८०५	वटा	तारजाली,ह्युमपाइप		सम्भौता
१९	वडा नं.१२ शिवमन्दिर उत्तर तर्फ बाट टरिगाउँ र कपडादेवी जोड्ने हुलाकी मार्ग तारजाली ह्युमपाइप	१५३३२३७६						
	जम्मा							

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दा

आ.व. २०७६/०७७ मा उपभोक्ता सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

अनुसूचि २.१

क्र.स	आयोजनाको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	लागत अनुमान	भुक्तानी बाँकी	प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं.३ एकलेपिपल देखि सरस्वती मा.वि. दमारगाड सडक	१६५३६००	११५२००६	२७५५९९८	१६५३६००	१ कलभट, २७३मी. नाला	१०८७७०२
२	वडा नं.१२ हेमगनार हरिपौरी सडकमा नाला निर्माण	१६४८२५३	११४८२८३	२७४७०८८	१६४८२५३		
३	वडा नं.११ बेलगनारी सिचाई डिपवोरिड	१५८४६२३	५२८२०८	२११२८३१	१५८४६२३		
४	वडा नं.२ भ्युडर कुलामा सिचाईको लागि डुर निर्माण	३४६२३६	२३०८२४	५७००६१	३४६२३६		
५	वडा नं.४ खाल्डेपानी खाद्रे बाटो मा कलभट	२३१५७१	१५४३८१	३८५९५२	२३१५७१	१ कलभट	२३१५७१
६	वडा नं.४ खाल्डेपानी खाद्रे बाटो मा कलभट	२९००५८२	२४६०२२१	५२७३७८५	२९००५८२		
७	वडा नं.०७ भुयारथान देखि श्री महिमा बस्नेतको घरसम्म कालोपत्रे र नाला निर्माण	९९८३३६	६६५५५८	१६६३८९४	९९८३३६	४३२मी. नाला	९८९९६१
८	वडा नं.८ गौरी शंकर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	२४७१०००	१७२१५४२	४११८४१२	२४७१०००		
९	वडा नं.९ राधाकृष्ण टोलमा पक्की आर.सि.सि.नाला निर्माण	७४६७५९	४९७८३९	१२४४५९८	७४६७५९	२५९मी. नाला	७३१७२९
१०	वडा नं.९ जनचेतना टोल विकास संस्थामा पक्की नाला	७८५४०७	५२३६०१	१३०९०१२	७८५४०७		
११	वडा नं.९ कुष्ण आचार्यको घर देखि प्रकाश शाहको घर सम्म नाला र कलभट निर्माण	५२८७३३	३५२४८८	८८१२२२	५२८७३३		
१२	वडा नं.८ मनकामना टोल हुदै बागेश्वरी टोल जाने अधुरो पक्की नाला निर्माण	१०६३५३५	७०९०२३	१७७२५५८	१०६३५३५	२१५मी. नाला	१०६०६६५
१३	वडा नं.९ बिमल शर्माको घर देखि अमर रावतको घरसम्म पक्की नाला	१०९४१७८	३९७५५१	१४५८९०४	१०९४१७८		
१४	वडा नं.१२ कपडादेवीमा सिचाईको लागी आवश्यक सामग्री	३०००००	९००५१	३००१७७	३०००००		
१५	वडा नं.११ सुकौरामा निर्माणाधिन सामुदायिक भवन निर्माण	७८९३३४	५२६२२३	१३१५५५७	७८९३३४	१७००मी. ग्रा.	७८८८३७
१६	वडा नं.३ भट्टे देखि सिस्नेरी गाई फर्मसम्म ग्राभेल, कटिड	९५४०००	६६४८०८	१५९०१८८	९५४०००	३०० मी. पक्की नाला	९५४०००
१७	वडा नं.४ खाद्रेहुदै रातापहरा शवदाहगृह जाने बाटोमा नाला निर्माण	२२७६०५	५३००४१२	६४५२९६८	६४५२९६८		ठेक्का
१८	वडा नं. ६ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको क,ख,ग र ड तथा बाहिनी चोक देखि राप्ती विद्यामन्दिर सम्म सडक मर्मत (भैरव निर्माण सेवा)	११८२१७५	११९९५८८	२३८१७६३	२३८१७६३	३५०मी कालोपत्रे	२३८१७६३
१९	वडा नं. १२ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्वाड्रगी सडक मर्मत	१८०००००			१८०००००		
२०	वडा नं. २ घोरवण्डा देखि कुइरेपानी सम्म वाली संरक्षण तारवार				२८७३०८७८		
जम्मा							
वडा नं. ७ का अधुरो तथा क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरु							
१	योग प्रशिक्षण शिविरको भुक्तानी	७५०००			७५०००		७४६७७
२	माक्स वितरणको भुक्तानी	१०००००			१०००००		
३	वडा नं. ६ को रेडक्रस भवन मर्मत	५००००			५००००		
४	इमल्वीनगर बाटो ग्राभेल	१०००००			१०००००		
५	नोखिरामा न्योपानेको घर देखि मनैया डाडा जाने सडक र कच्ची नाला	२५००००			२५००००		२५००००
६	डाबर टोलमा बाटोको लागि ९० से.मी. का २ ट्युमपाईप	४०००००			४०००००		
७	मटेरामा रहेको सिमकुलो संरक्षण तथा मर्मत र युवा को क्षमता अभिवृद्धि तालिम	१७५०००			१७५०००		
जम्मा		११५००००			११५००००		

नि. प्रमुख नगरपालिका अधिकारी

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७६/०७७ मा ठेक्का सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

अनुसुचि २.१

सि.नं.	आयोजनाको नाम	कवोल अंक	फर्मको नाम	भुक्तानी	भुक्तानी बाँकी	प्रगति	भुक्तानी
१	कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण	४४११४२७०	सि.एम./प्रेमधन/स्लेट जे.भी.	पे.३९०००००			
२	वडा नं. १४को वडा कार्यालयको प्रशासनि भवन निर्माण	७३०३६२३	पि.एण्ड पि.कन्स्ट्रक्सन	२८०६१७९	४४९७४४४	दोश्रो २६८९४६६	५४९५६४५
३	वडा नं. १८ को वडा कार्यालयको प्रशासनि भवन निर्माण	६९२७३३३	विष्णु कन्स्ट्रक्सन	३८१८६६६	३१०८६६७	दोश्रो ३१०८६६७	६९२७३३३
४	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखि पनालीबोट सम्म सडक कालोपत्रे, स्तरोन्नती	२३०९९४७	ओशिष कन्स्ट्रक्सन	११४१८५९	११६८०८८	दोश्रो १०९०५४८	२२३२४०७
५	सि.सि क्यामरा खरिद र जडान	२०८३२९१	आरम्भ ईनर्जी एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.,		२०८३२९१		
६	जस्तापाता खरिद	४३०१६२१	प्रतिमा सप्लायर्स, तुलसीपुर, दाङ		४३०१६२१		
७	वडा नं. ९अमृतपुर खानेपानी पाईप खरिद	१३१९४४४	बि एण्ड बि ट्रेडिङ्ग बुटवल-८, रुपन्देही		१३१९४४४	१२५एम ८००मी., ११०एम. ८५०मी., ११०एम जि.आइ. १२मी., ११०एम निष्पल ६पी., ११०एम. ६पी. फेलेनसेट ९०एम.एम. ३०००मी.	१३१९४४४
८	वडा नं. १ पवननगर खानेपानी पाईप खरिद	१४०००७०	देव पलाष्टिक इन्डस्ट्रिज, तिलोत्तमा-१६, रुपन्देही		१४०००७०		१४०००७०
	जम्मा			७७६६७०४	१७८७८६२५		१७३७४८९९

आ.व. २०७६/०७७ मा ठेक्का सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

अनुसुचि २.२

सि.नं.	आयोजनाको नाम	कवोल अंक	फर्मको नाम	भुक्तानी	भुक्तानी बाँकी	प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. ६ राजापुर सकुम्बासी टोल कपडादेवी थारुगाउँ दलित बस्ती हुदै एयरपोर्ट सम्म सडक कालोपत्रे	२३९३२९४	लोकमणि विल्डर्स	९५२९८८	१४४०३०६	४९५ मी.कालोपत्रे	१४१५३०५
२	वडा नं. १९ नवजागरण मा.वि. भवन निर्माण	३९९९८७६	पि.एण्ड पि.कन्स्ट्रक्सन	१२०३७१८	२७९६१५८		
३	वडा नं. १०,११ श्रीमणी अभय मार्ग कालोपत्रे (बहुवर्षिय)	६७५०९८७	भैरव नारायणम जे.भी.	६००००००	६११५०९८७	दोश्रो १२१२७२३०	१८१२७२३०
४	वडा नं. १२ तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) बहुवर्षिय १,४९,००,०००।	८६६४२७२	सुरज निर्माण सेवा एण्ड सुरज सप्लायर्स, तुलसीपुर-५, दाङ		८६६४२७२		पे.१५०००००।
५	वडा नं. १८ मा.वि. बिजौरी भवन निर्माण (बहुवर्षिय) १,७५,००,०००।	९७९५३९९	फुलवारी कन्स्ट्रक्सन सर्भिस	३६०८९२२	६१८६४७७	दोश्रो ४०३२७३२	७६४१६५४

६	वडा नं. ४ मजुवा खानेपानी योजना	६२५९४२५	एशियन बोरिङ एण्ड ट्रे. क. (प्रा. लि.)	६२५९४२५		पे. ११००००००/
७	वडा नं. ८ भिमसेन शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र भवन (बहुवर्षिय) ७५,००,०००।	९४०४५३२	एम. के. विलडर्स	१५६०५४५	७८४३९८७ दोश्रो ६०१८२७९	७५७८८२४
	जम्मा			९४३४९६११		

५५.



मि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत