

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाङ

आ.व.२०८१/८२ संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र नगर स्तरिय योजनाको स्वीकृत वार्षिक बजेटको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	श्रोत शिर्षक	योजना संख्या	सम्झौता	सम्पन्न	सम्पन्न %
१	भुक्तानी बाँकी नगर स्तरिय योजना	२८	४	२३	८२
२	तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम	१		१	१००
३	नगर स्तरिय योजना	४२	८	३४	८१
४	नगर स्तरिय योजना (हिउदे नगर सभा)	४७	६	२३	४९
५	प्राधिकरण अन्तर्गत रद्ध भइ पुन प्रकृत्यामा रहेका योजना	८	३	५	६३
६	शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका योजना	५	२	३	६०
७	सडक बोर्ड २०८१/८२	३	१	२	६७
८	संघिय सरकार समपुरक अनुदान	२	१	१	५०
९	संघिय सरकार शर्सत अनुदान	७	२	५	७१
१०	प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान	३	३		०
११	प्रदेश सरकार शर्सत अनुदान	१६	१	१३	८१
१२	लागत सहभागीता	३२	६	२६	८१
१३	गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम	३		३	१००
१४	झो.पु.	१		१	१००
१५	भारतीय राजदुतावास	१	१		०
	जम्मा	१९९	३८	१४०	७०

सम्पन्न योजना बाट भएका उपलब्धीहरू

१	सडक कालोपत्रे १३.५४ कि.मी.
२	सडक कालोपत्रे मर्मत १.८० कि.मी.
३	पक्की नाला १४.२२ कि.मी.
४	पक्की सिचाई कुलो ८४५ मी.
५	सामुदायीक भवन १६ वटा
६	कलभर्ट/स्ल्याव कलभर्ट साना, ठूला ८ वटा
७	विद्यालय भवन निर्माण ५ वटा
८	मन्दिर/भुयारथान निर्माण १२ वटा
९	वडा कार्यालय १ वटा र स्वास्थ्य चौकी भवन १ वटा
१०	वर पिपल चौतारा निर्माण २ र खेलमैदान २ वटा
११	झो.पु. १ र कृषि हाटबजार निर्माण २ वटा

(Signature)

(Signature)
केशवराज पाछे
मुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व.२०८१/८२को नगर स्तरिय योजनाको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम र ठेगाना	वार्षिक बजेट	कबोल अंक	निर्माण व्यवसायीको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं.१३ बखरिया रावत टोलमा बाटो कालोपत्रे	२००००००	१६०३३७४	ओशिष कन्स्ट्रक्सन	३३४कालोपत्रे	१६०९९४८
२	वडा नं.१३ वेसाहारा बालबालिकाहरुका लागि खेल मैदान तयार दिदिघर	१५०००००	१३३६००७	ओशिष कन्स्ट्रक्सन	प्रथम	७०८९५४
३	क्यान्टिन निर्माण कार्यालय परिसर	४००००००	३१२८५५४	डि.सि.विल्डर्स	सम्पन्न	३११८९२६
४	वडा नं.३ सम्झना सा.व.को भवन मर्मत सम्भार	४०००००	३८९६९५	ओम एण्ड एम	भवन मर्मत	३८७३०४
५	वडा नं.६ टोप बहादुर डागीको घरदेखि लिलाधर बस्नेतको घरसम्म सडक स्तरोन्नती (सिचाइ कार्यालय पश्चिम)	५०००००	४९३१६६	वि.एण्ड वि.निर्माण	प्रथम	४९३०३६
६	वडा नं.१९ प्रादेशिक आयुर्बेद चिकित्सालय जाने सडक कालोपत्रे	५०००००	४९२३५३	दोर्ण निर्माण सेवा	८०मी.कालोपत्रे	४९२३५३
७	वडा नं.१८ रातामाटा देखि आँखा अस्पताल जाने बाटो स्तरोन्नती	५००००००	४३९६३१०	दोर्ण निर्माण सेवा	प्रथम, दोश्रो	३१७४१३१
८	वडा नं.६ पृथ्वि मार्ग सडक स्तरोन्नती	५०००००	४९३०९५	मध्यपश्चिम कन्स्ट्रक्सन	प्रथम	२७९५८५
९	वडा नं. ६ अटो भिलेज जग्गा संरक्षण तथा संरचना निर्माण	५००००००	३२१४७८२	घनश्याम एण्ड सुस्मिता	प्रथम,दोश्रो	२३५२१२६
१०	वडा नं. १६ औद्योगिक ग्राम संचालन (पर्खाल र विद्युत विस्तार)	९००००००	७३०३०९४	भैरव निर्माण सेवा	९००मी.	७२५५३०४
११	पालिका अगाडि पर्खाल निर्माण	७०००००	५४८२०३	विभूषण निर्माण सेवा	२०.५०मी	३०४५४८
१२	मेट्रो कलेज विकास (किचन ल्याव) निर्माण	२००००००	१९०००००	लुकाली कन्स्ट्रक्सन	किचन ल्याव	१८७६६८७
१३	वडा नं.१५ सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कोठरीको डाडा संरक्षण	५००००००	३६३२४६७	डि.सि.विल्डर्स	प्रथम	१२८७०५४
१४	वडा नं.१८ बगेश्वरी डाँगी बन्धु ट्रस शौचालय निर्माण	१०३००००	८१९९७७	ओशिष कन्स्ट्रक्सन	प्रथम	४४२९४१
१५	वडा नं. ६ अटो भिलेज जग्गा संरक्षण ग्याविन तारजाली	१७८४१७२	१३८६२२६	वि.के.कन्स्ट्रक्सन		सम्झौता
१६	वडा नं. १९ नयाँ बस्ती टोल मैरवा सम्म सिचाई गर्न भुरभुरे सोता देखी पक्की नाला	१००००००	८७८८०२	चौदनी निर्माण सेवा	२९०मी.नाला	८७९६४९
१७	वडा नं. १८ शेरबहादुर घर हुदै भिम वली घर सम्म हात्तीखाल पुलको तल पक्की कुलो निर्माण	६५००००	६४७४६२	भुगोल कन्स्ट्रक्सन प्रा.ल	१७८मी.नाला	६४७४६२
१८	वडा नं. ४ छोटी दमार सिचाइ कुलो निर्माण	८०००००	६२७४८७	जे.सी.निर्माण सेवा	२३८मी.नाला	६०४८६८
१९	वडा नं.६ अस्थायी डम्पीड साइडको चिरोमा फोहर व्यवस्थापनका लागि ग्यावन तारजाली		३२०३५५	भैरव निर्माण सेवा	२९जाली	३२०३५५
२०	ह्युमपाइप खरिद		९९१२३२	स्वर्गद्वारी ह्युमपाइप	८४वटा	९९१२३२
२१	ह्युमपाइप खरिद		९८९१८४	स्वर्गद्वारी सप्लायर्स	७२वटा	९८९१८४
२२	शहिद स्मृतिमा ब्लक विच्छाउने काम		७२१३९२			सम्झौता
२३	भेटेनरी प्रयोग शाला र सर्जरी रुम निर्माण	९०००००	८७८७६७	मैत्री कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली	सम्पन्न	८७८०४९
२४	वडा नं.३ कुटी देखी मखनटाकुरी सडक मर्मत		९५२४९०	उज्वल निर्माण सेवा	सम्पन्न	९५२४९०
२५	वडा नं.३ पैयाखोरे देखी कल्ल,हरनेटी देखी खमारी,साततले देखी खमारी हुदै ४ नं. वडा मुलकोट सडक मर्मत		७४३२०५	दोर्ण निर्माण सेवा	सम्पन्न	७३७४७६
	जम्मा		३८८८७६७९			३०६९५६६२

[Signature]

[Signature]
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तुलसीपुर, दाङ

आ.व. २०८१/८२ को नगर स्तरिय योजनाको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम र ठेगाना	अनुदान रकम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. १२ जसपुर थारु भुयार थान निर्माण	२०००००	१ भुयार थान	२०००००
२	वडा नं. १४ खौसापुर थारु भुयारथान निर्माण	२०००००	१ भुयार थान	१९२५९६
३	वडा नं. १५ दक्षिण मलवार थारु भुयार थान निर्माण	२०००००	१ भुयार थान	२०००००
४	वडा नं. १६ लहलौरा थारु भुयार थान निर्माण	२०००००	१ भुयार थान	२०००००
५	वडा नं. १७ बघौसी थारु भुत्ता भुयार थान निर्माण	२०००००	१ भुयार थान	२०००००
६	वडा नं. ५ रेडक्रस सोसाइटीको भवन निर्माण	५०००००	भवन निर्माण	५०००००
७	वडा नं. १८ विश्वनाथ धाम शिवालय मन्दिर भौतिक सुधार दुधरास	४७००००	भवन निर्माण	४७००००
८	वडा नं. १ छोटे विष्णु डाँगीको घरदेखि तिलवीर चोक पक्की नाला निर्माण	४७००००	१४८ मी. पक्की नाला	४७००००
९	वडा नं. २ सल्याब कलभर्ट निर्माण	४७३०००	सल्याब कलभर्ट	४७३०००
१०	वडा नं. १९ मुहान संरक्षण भुरभुरे सोता	३०००००	जरुवा संरक्षण इन्टेक	१४६६५३
११	वडा नं. १२ राप्ती बबइ क्याम्पस पार्क निर्माण	५०००००	१०३ मी. पर्खाल	५०००००
१२	वडा नं. १८ मनिकापुर बर पिपल चौतारा निर्माण	३०००००	चौतारा निर्माण	२९७६९७
१३	वडा नं. १९ वडा कार्यालय अगाडी रहेको चौतारी निर्माण	१३४०००	चौतारा निर्माण	१३४०००
१४	वडा नं. १२ सोमनाथ शिव मन्दिर सभाहल निर्माण	४२००००	सभाहल निर्माण	४२००००
१५	वडा नं. ८ बटोलपुर भमके खोलामा ग्याविन तारजाली	१९८७८७	२२ ग्याविन तारजाली	१९८७८७
१६	वडा नं. १ सेतलपुर देखी उरहरी डबरा नमुना टोल हुदै पिपलडाँडाँ जोड्ने सडक मर्मत	५८२०००	६७ ग्याविन तारजाली	५६२४९७
१७	वडा नं. ७ श्री गणेश टोलमा कलभर्ट निर्माण	१५००००	१ कलभर्ट	१५००००
	जम्मा	५४९७७८७		५३९५०७०

आ.व. २०८१/८२ गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रमको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम र ठेगाना	स्वीकृत बजेट	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. ७ बुढागाउँ देखि पर्सेनी सिचाइ कुलोमा पक्की नाला	१५००००	४५ मी. नाला	१५००००
२	वडा नं. १७ हरियाली टोल ढाडगजेरीमा खानेपानी कुवा निर्माण	७५०००	१ कुवा	७५०००
३	वडा नं. १७ निमुवा सग्राम खोलामा ग्याविन तारजाली निर्माण	७००००	१२ ग्याविन जाली	६२२०८
	जम्मा	२९५०००		२८७२०८

(Signature)


(Signature)
करमनाथ पाय
मुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तुलसीपुर, दाङ

आ.व. २०८१/८२ लागत सहभागीताको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम र ठेगाना	अनुदान रकम	श्रमदान	भुक्तानी
१	वडा नं.३ सालघारी टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	३०००००	२००६५३	३०००००
२	वडा नं.४ खाद्रे खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई सिमितिको पाईप मर्मत	३१०१९४	२०६७९४	३०६८४९
३	वडा नं.४ वन विज्ञान पार्कमा गेट निर्माण	९०००००	१५०६४४	ठेक्का सम्झौता
४	वडा नं.४ न्याउली क्लवको खेल मैदान स्तरोन्नती	११९९९९७	७९९९९८	११९९९९७
५	वडा नं.५ न्युरोड टोलमा सोलार व्याट्री खरिद र जडान	१६५५४९	११५३३३	१६५५४९
६	वडा नं.६ सानो मिनि हल देखी ठुलो कवर्ड हल सम्मको बाटो ग्राभेल र नाला	५५९९८८	३७३३२५	५५९९८८
७	वडा नं.६ खैरावाड भगवती टोलमा पि.सि.सि., नाला	५६४२२१	३७६१४७	५१५१२३
८	वडा नं.६ न्याय मार्ग टोल तुलसीपुर एफएम देखी पूर्व तर्फको सडकमा पक्की नाला	८३६७९८	३५७८६५	सम्झौता
९	वडा नं.७ हिमाल टोल देखी उत्तर व्यासपुर टोलको सिमाना सम्म पक्की नाला	७०००००	३०२१३६	७०००००
१०	वडा नं.७ भोटेमार्ग अन्तर्गत इश्वरी गिरीको घरदेखी दक्षिण तर्फ पक्की नाला	३४९३६३	२३२९०९	सम्झौता
११	वडा नं.८ श्री नवदुर्गा कृषि सहकारी संस्थाको दुइ कोठे पक्की भवन	३०००००	२२७३०८	३०००००
१२	वडा नं.८ जनजागरण टोल विकास संस्थाको सामुदायीक भवन निर्माण	५०००००	३२७७९१	५०००००
१३	वडा नं.९ राधाकृष्ण टोलमा नाला निर्माण	१२१७४३९	८११६२६	११५४५२९
१४	वडा नं.९ प्रगतिनगर टोल विकास संस्था सामुदायीक भवन निर्माण	३६००००	२४००००	३४६८११
१५	वडा नं.९ सिद्धिविनायक टोलमा पक्की नाला निर्माण	८५७१२९	५७१४१९	८११३०७
१६	वडा नं.९ दोधरे टोल प्रदिप बहादुर शाहको घर उत्तर तर्फ पक्की नाला निर्माण	८९५९१९	५९७२७९	८९५९१९
१७	वडा नं.१० गौरीताल शिव मन्दिरको प्राङ्गनमा भवन निर्माण	१०२२४००	६८१६४३	१०२२४००
१८	वडा नं.११ बेलटाकुरा राधा कृष्ण मन्दिर निर्माण	९०००००	६२९२८३	९०००००
१९	वडा नं.११ श्री अमर मा.वि.उरहरीमा पर्खाल,पालेघर,शौचालय र टायल विच्छाउने	६०००००	४१८८८३	६०००००
२०	वडा नं.१२ नेपाल छान्त्याल संघ प्राङ्गनमा बल्क तथा किचेन निर्माण	१२१५३९५	८१०२६३	१२१५३९५
२१	वडा नं.१४ राधा कृष्ण मन्दिर एवं रामाजुन पिठ परिसरमा मन्दिर निर्माण	१२१७०००	८४८६३१	सम्झौता
२२	वडा नं.१५ पहरुवा सुहरपती रैदासको घरनेर सामुदायीक कुवा निर्माण	३६१५२	२५१८६	२६७६५
२३	वडा नं.१५ पहरुवा गोपाल चौधरीको घरनेर सामुदायीक कुवा निर्माण	३४९३१	२४३३५	२८४००
२४	वडा नं.१५ कञ्जवार खुमा रावत क्षेत्रीको घरनेर सामुदायीक कुवा निर्माण	३१२७०	२१७८५	१८३००
२५	वडा नं.१५ पतखौली महेश चौधरी र जोतु घरनेर सामुदायीक कुवा निर्माण	४१०३३	२८५८६	२३५७२
२६	वडा नं.१६ कृषक सामुदायीक भवन निर्माण	६०४०१३	४०२६७५	६०४०१३
२७	वडा नं.१६ कुराहा ताल नेर सामुदायीक भवन निर्माण	५०१९०५	३३४६०३	५०१९०५
२८	वडा नं.१६ मजगाउँ जहदागाउँ खानेपानी भवन निर्माण	१२१७०००	९०३००३	सम्झौता
२९	वडा नं.१७ खसडी बस्नेत वंशावली अनुसन्धान तथा उत्थान समिति कम्पाउण्ड वाल निर्माण	७१७९८८	४७८६५८	७१७९८८
३०	वडा नं. १७ ढोलमामोरिया पक्की कुलो निर्माण	५०००००	३४८९१५	५०००००
३१	वडा नं.१८ हस्पुर्वा भुयारथान तथा सामुदायीक भवनको योगाहल निर्माण	११२६४२४	७५०९४९	११२५९५१
३२	वडा नं.१९ शान्ती टोल कालोपत्रे	५२७६५७	८७९४२७	ठेक्का सम्झौता
	जम्मा	२०३०९७६५	१३४७८०५२	१५०४०७६१

(Signature)


मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय


तुलसीपुर, दाङ

आ.व. २०८१/८२ को हिउदे नगर स्तरिय योजनाको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम र ठेगाना	स्वीकृत बजेट	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. १ रेशम लामिछानेको घरदेखि कुमाल गाँउ जोड्ने सडक कालोपत्रे	८०००००		ठे.सम्झौता
२	वडा नं. २ मनिकापुर कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	६०००००		
३	वडा नं. २ अशोक योगीको घरदेखि उत्तरतर्फ सडकमा नाला निर्माण	९०००००		
४	वडा नं. ३ भगवती प्रा.वि.कुटी पर्खाल निर्माण	४०००००		
५	वडा नं. ३ कुटीदेखि बराहखाली जाने बाटो	२००००००	१२०मी.बाल	२००००००
६	वडा नं. ३ रोम बहादुर रानाको घर देखि भिम बहादुर के.सी.को बुवाको घर सम्म नाला निर्माण	९०००००		
७	वडा नं. ३ वाह मौजा गोकुल डाडा वाटो कटीड	७०००००		
८	वडा नं. ३ सरस्वती मा.वि.दमारगाउँ अनुदान	५०००००		
९	वडा नं. ४ ब्राह्मथान चारबाटो चोक गणेश टोल ठूला खाली हुदै गोठीखोला प्रहरी चौकी सम्मको सडक	८०००००	कल्भर्ट	८०००००
१०	वडा नं. ४ तरुले हर्कमान पक्की सिचाइ कुलो निर्माण	५०००००	१३९मी.नाला	४१४२६१
११	वडा नं. ४ आ.वि.घोरनेटी भवन मर्मत सम्भार	५०००००	भवन मर्मत	४९९१८५
१२	वडा नं. ५ हिमाल टोलको पहिरो गएको स्थानमा पहिरो नियन्त्रण	७०००००		
१३	वडा नं. ५ तुलसीपुर इलाका प्रहरी कार्यालय शौचालय निर्माण	७०००००	शौचालय	६९१०९२
१४	वडा नं. ५ प्रेम योगीको प्रतिभा टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण	६०००००	भवन	६०००००
१५	वडा नं. ६ गाइडर रामजानकी टोल ध्रुव के.सी.को घर देखि पश्चिम मोहन के.सी.को घर सम्म सडक	७०००००	१८८मी.नाला	५२३१३६
१६	वडा नं. ६ ए.वान टोलको गिता कवर घरनेर कल्भर्ट निर्माण	७०००००	कल्भर्ट	६९८८०५
१७	वडा नं ६ वसन्त आचार्यको घर देखि उत्तर तर्फ भित्र गएको बाटोको अधुरो नाला	३९१०००	१०४मी.नाला	३९१०००
१८	वडा नं. ६ मानव धर्म सेवा समाज भवन निर्माण	७०००००	भवन	७०००००
१९	वडा नं. ८ ओपेन्द्र दहालको घर अगाडीको गौरी शंकर टोलको बाटो मर्मत	५०००००	५४मी.टायल	५०००००
२०	वडा नं ८ चमिखोला प्रतिक्षालय नजिक कल्भर्ट निर्माण	७०००००		७०००००
२१	वडा नं ८ को वडा कार्यालयमा पर्खाल निर्माण	७०००००	१२६मी.पर्खाल	७०००००
२२	वडा नं. ८ अस्वारा हरियाली पार्कको गेट निर्माण	२०००००	१ गेट	२०००००
२३	वडा नं. ८ चन्द्रगन्ज टिकरी जाने बाटो संरक्षणका लागि तारजाली निर्माण	७०००००		
२४	वडा नं. ८ प्रमोद बस्नेत शान्तीदिप स्कूल देखि दक्षिण नाला तथा सल्याव निर्माण	६०००००		
२५	वडा नं. ९ शिवज्योती टोल हुदै जिवन प्रेमी वोडेड स्कूल रुप बहादुर खत्रीको घर देखि भगवती टोल सम्म बाटो स्तरउन्नती	७०००००		ठे.सम्झौता
२६	वडा नं. ९ स्वर्गद्वारी टोलको बुढाथोकी पसलनेर दुधेना कुलामा सल्याव कल्भर्ट	१५००००		
२७	वडा नं ९ कराते भवन मर्मत तथा निर्माण	३८१०००	मर्मत	३५८४७५
२८	वडा नं. १० गोलौरा ढकबहादुर बस्नेतको घरहुदै पानी टंकी जाने बाटोमा पक्की नाला	८०००००		
२९	वडा नं. १०, ११ र १२ को सिमानामा पर्ने अधुरो पक्की पुल निर्माण	१८०००००	प्रथम	१३३७८३७
३०	वडा नं. ११ शान्ती मार्ग स्तरोन्नती	१३०००००		ठे.सम्झौता

[Signature]

[Signature]
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	योजनाको नाम र ठेगाना	स्वीकृत बजेट	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
३१	वडा नं ११ नवलपुर शरण चौधरीको घर देखि पश्चिम ६० मिटर नाला आरासेसे र ह्युमपाइप जडान	३७००००		
३२	वडा नं. १२ बबई क्याम्पस पूर्व तिलक भण्डारी घर देखि दिलेप बि.क. घर सम्म बाटो स्तरोन्नती	५०००००	१८३मी.नाला	५०००००
३३	वडा नं. १२ फोहोर व्यवस्थापन मेसिन स्थापनाको लागि टहरो निर्माण	७०००००		
३४	वडा नं. १३ गाईखुटी देखि रामपुर जोड्ने सडक स्तरोन्नती	९०००००		
३५	वडा नं. १४ हेमु चौधरीको घर देखि बबई झर्ने बाटोमा नाला निर्माण	१४०००००		
३६	वडा नं. १४ राधा कृष्ण मन्दिर हुदै १४ नं. वडा कार्यालय सम्मको बाटो स्तरोन्नती	१००००००	३६५मी.नाला	९७५९४०
३७	वडा नं. १५ मल्वार, पारगनार, खैरेनी कन्जवार, कोठरी जोड्ने बाटो नाला निर्माण	७०००००		
३८	वडा नं. १६ डोक्रेना बाट जहदागाउँ जाने बाटो स्तरोन्नती	१००००००		
३९	वडा नं. १७ कर्ण बहादुर नेपालीको घर अगाडी बाटोमा नाला निर्माण	६०००००	२७३मी.नाला	६०००००
४०	वडा नं १८ रामेश्वर शिवालय मन्दिरको भौतिक पुर्वाधार तथा पर्खाल निर्माण	५०००००	५२मी.पर्खाल	४९९४८७
४१	वडा नं. १८ नेत्रलाल स्कूल देखि युवराज खड्काको घर सम्म धरमपुर सडक	८०००००	१९५मी.नाला	८०००००
४२	वडा नं. १८ तेजनारायण नेपालीको घर नजिक बक्स कल्भर्ट निर्माण	८०००००	१८६मी.नाला	७९५९२०
४३	वडा नं. १८ मैरवा हुदै चौवाघाट जाने लौली कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	६०००००		सम्झौता
४४	वडा नं. १८ सुवाकोटी अ.वि.फर्निचर खरिद	५०००००		४९८८८३
४५	वडा नं. १९ को वडा कार्यालय प्राङगणमा पर्खाल तथा नाला निर्माण	७०००००	२०४मी नाला	६९९८९०
४६	वडा नं. १९ रतननाथ शिव मन्दिर तथा ढुंगी घर निर्माण	१३७२३०१		
४७	वडा नं. ९ शिवज्योती टोल हुदै जिवन प्रेमी वोडेडि स्कूल रुप बहादुर खत्रीको घर देखि भगवती टोल सम्म बाटो स्तरउन्नती (थप)	४३२५७२		ठे.सम्झौता
	जम्मा	३४४९६८७३		१६४८३९११

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
केदारनाथ पाय
मुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 तुलसीपुर, नेपाल

आ.व.२०८१/८२ निर्माण व्यवसायी संग सम्झौता भइ भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं	आयोजनाको नाम र ठेगाना	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल अंक	चालु आ.व.को बजेट	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय भवन	समानान्तर डाईनामिक नारायणमजु	१६७५३६९७४	६६२८४१०२	सम्पन्न	७६४५७८३५
२	वडा नं.१ रेशम लामिछानेको घरदेखि कुमालगाउ सम्म कालोपत्रे	स्वर्णपुरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.	३२११९३८	३२११९३८	५१०मी.कालोपत्रे	३२००१५५
३	वडा नं.३ रोम बहादुर रानाको घर देखि कुमारको घर हुदै अम्मर मेडिकल सम्म सडक स्तरोन्नती	वि.जि.स्टार निर्माण सेवा प्रा.ली	३०८८६२४	६२१३०९	१२९८मी.नाला	४९५६०५
४	वडा नं. ५ ख र ग लाइन सडक स्तरोन्नती	अंकित एण्ड जेनिता नि.से.	५०६६१०६	३६८२७९२	४१०मी.कालोपत्रे	३६७०८९२
५	वडा नं.५ रासी उपक्षेत्रिय अस्पताल देखि रानी जरुवा हुदै कल्ले बल्ले जाने बाटो तथा पक्कि नाला	एभर ग्रिन कन्स्ट्रक्सन	४३२५३७४	४३२५३७४	प्रथम दोश्रो तेश्रो	३९३७१९२
६	वडा नं ६ अरनिको टोल दामोदर पन्थीको घर देखि दक्षिण तिरको नाला निर्माण	छाया एण्ड सुरेन कन्स्ट्रक्सन	१९०७५०५	१९०७५०५		सम्झौता
७	वडा नं.७ नयाँवस्ती नाला निर्माण कालोपत्रे	द्रोण निर्माण सेवा	२४८४७८६	७४४६८९	२३०मी.कालोपत्रे	७४३३६०
८	वडा नं. ८ गौरीशंकर टोल सडक स्तरोन्नती दुधेना	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन	२६२४७५७	९३०८२१	४३१मी.कालोपत्रे	९२७८६१
९	वडा नं. ९ मा.वि.दोधरे भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन,घोराही	८१२१८४६	६६२६१७		सम्झौता
१०	वडा नं.११ उरहरी डवरा नमुना टोल कलभर्ट तथा सडक स्तरोन्नती	वि.जि.स्टार निर्माण सेवा प्रा.ली	३०३९३८३	१५२७५१७	११८३मी.नाला	१५०१२१९
११	वडा नं. ११ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	कमल मालिका निर्माण सेवा	२९८९३९५	१५२८६६३	५कोठे भवन	१३८८०४३
१२	वडा नं.११ आखाँफुटी सिचाइ कुलो निर्माण			९१९३३३		
१३	वडा नं.१२ कचिला गाउमा बाबुराम चौधरीको घरदेखि विर्जुन चौधरीको घरसम्म पक्की नाला कालोपत्रे	ओशिस कन्स्ट्रक्सन	२८५३२३०	१६१०६४२		सम्झौता
१४	वडा नं. १३ तुइसोता बराहखुटी- पनालीवोट सम्मको सडक स्तरोन्न	डम्बर कन्स्ट्रक्सन	५६०८४९६	४१०८४९६	१८४३मी.नाला	४१०८४९६
१५	वडा नं. १४ अकमी -रनियापुर -पुरानो बाने सडक कालोपत्रे	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन	१७८०९३६	४९११७८	४५५मी.नाला	३५७६०८
१६	वडा नं. १४ वन जाने सोता देखि वडा कार्यालयहुदै बोगटी मटेरा अकमी सम्म पक्की नाला सहित बाटो कालोपत्रे	अभिषेक एण्ड आभास मल्टीप्ररपोज	२६३६३१०	२६३६३१०	८५०मी.नाला	२६२८६४३
१७	वडा नं.१४ लुहाडवरा दुम्नामा पर्खाल निर्माण र आरसिसि	आकर्ष निर्माण सेवा	३१२२३७८	१२१५१६४	कलभर्ट२६३नाला	११६६२२७
१८	वडा नं. १४ स्वास्थ्य चौकी आलमुनियम पार्टिशन	वि.एण्ड वि.निर्माण सेवा	६७२२९२	६७२२९२	स्वा.चौ.पार्टिशन	६७२२९२
१९	वडा नं.१४ ड्वाड ड्वाङ्गे लुमा वस्नेतको घर देखि भोजपुर जोडने कलभर्ट तथा बाल निर्माण			९९८८४०	कलभर्ट,बाल	९९८८४०
२०	वडा नं.१५ बेलडाडा चौवा खोलामा ग्याविन बाल र खैरेनी मन्दिर नेर कलभर्ट निर्माण	विन्दु निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स	२०८२७१५	२०८२७१५	कलभर्ट,४२मी.जाल	२०६९९१७
२१	वडा नं.१५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृषम-मष्ट जे.भी.	१००७५८५८	८७९५९६२	३०६२मी.कालोपत्रे	८२९२०२०
२२	वडा नं.१६ वडा कार्यालय देखि पूर्व भेलाही सम्मको सडक स्तरोन्न	सानी भेरी निर्माण सेवा प्रा.ली.	१८५७४८०	१८५७४८०	१०००नाला,४३वा	१८५७४८०
२३	वडा नं. १८ बेलझुण्डी देखि मनिकापुर सडक कालोपत्रे	चाँदनी निर्माण सेवा	२५४४९५२	१६८२३९९	४१२मी.कालोपत्रे	१६५४९८२
२४	वडा नं.१८ र १९ हेमन्तपुर वैरागी चोक देखि सग्राम हुदै गतिमले जोडने सडक	वैभव कन्स्ट्रक्सन	६०८७०३३	५५५१०३३	८१८मी.कालोपत्रे	६००३९८०
२५	वडा नं १९ वडा कार्यालय भवनमा पर्खाल निर्माण	विन्दु निर्माण सेवा	२३०४०४५	२३०४०४५	२८०मी.पर्खाल	२३०४०४५
२६	एपिएफ बेस क्याम्पमा जिप्सन फल्स सिलिड पशुपति मा.वि.हरीपौरी शौचालय निर्माण,उच्च अदालत शौचालय र आलमुनियम पार्टिशन,१९ नं. बाहिनी कार्यालय जाने सडक कालोपत्रे र जसपुर चौकी भान्सा घर	समृद्धि कन्स्ट्रक्सन	२७७७५४२		सम्पन्न	२४६७५२७
२७	प्रशासनिक भवनमा लिफ्ट व्यवस्थापन र प्रशासनिक भवन अगाडी ब्लक छान्ने	कन्टीनेन्टल विल्डर्स	६४८३८३४	३४४०६३७	सम्पन्न	३४४०६३७
२८	वडा नं.७ कालाखोलाको ८ कोठे विद्यालय भवन निर्माण (छाँया नेपालसँगको सहकार्य २०%न.पा.)	घनश्याम एण्ड सुस्मिता नि.	२२३६६१२	२२३६६१२	८कोठा भवन	२०९९२८९

(Handwritten signature)

कार्यालय
 तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व.२०८१/८२ शसित अनुदानको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम र ठेगाना	वार्षिक बजेट	ठेक्का कबोल अंक	निर्माण व्यवसायीको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. ८ शान्तीदिप बोर्डिङ स्कुल देखी सभाहल जाने बाटो स्तरोन्नति	७५०००००	६२४१८८१	उज्ज्वल वर्षा नि.से.	७४५कालोपत्रे	६०८४१७१
२	वडा नं. ८ तुलसीपुर-सुखेत सडक देखी जागरण टोल हुँदै शिव मन्दिर जाने बाटो स्तरोन्नति	२००००००	१७७६५५२	रासी विल्लर्स	३५३कालोपत्रे	१७४४२१५
३	वडा नं. ८ र १० जोड्ने जनसकृय मार्ग टिकरी सडक स्तरोन्नति	३००००००	२८४२४५९	रासी विल्लर्स	४२१कालोपत्रे	२७७०४१९
४	वडा नं. १६ पुकार पसलबाट तिरुवा लहलौरा हुँदै भोजपुर सडक र १६ को भोजपुर बाटोको हरवरिया कुलो देखी जोगी डाडा सम्म सडक स्तरोन्नति	६५०००००	४७५२८२५	चन्द्र विन्दु नि.से.	३०९कालोपत्रे, ६०८नाला	४७५२८२५
५	वडा नं. १७ चन्द्रघण्टा भगवति मन्दिर पूर्वाधार निर्माण मजगै	२३०००००	१८३४८८२	द्रोण निर्माण सेवा	प्रथम	८९९९३४
६	वडा नं १८, १६, १५, १४ बिजौरी मलबार भोजपुर सडक स्तरोन्नति	५००००००	४२६२५५१	उज्ज्वल वर्षा नि.से.	७००कालोपत्रे	४०००६१२
७	वडा नं. ८ र १० जोड्ने जनसकृय मार्ग टिकरी सडक स्तरोन्नति	९००००००	६०५७९८०	उज्ज्वल वर्षा नि.से.	३५मी.नाला	३७७९६८९
	जम्मा	३५३०००००	२७७६९१३०			२४०३९८६५

आ.व.२०८१/८२ प्रदेश सरकार शसित अनुदानको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम र ठेगाना	वार्षिक बजेट	ठेक्का कबोल अंक	निर्माण व्यवसायीको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. १ अधुरो सहिद गेट निर्माण	५०००००	४९४८१०	अजिपाल कन्स्ट्रक्स	गेट	४५१७७३
२	वडा नं. २ भमके टोल विकास संस्था भित्र पर्ने भुंयार थान निर्माण	८०००००	७०८३६८	घनश्याम एण्ड सु.	भुयारथान	६६१२८०
३	वडा नं. ४ सहिद स्मृति फत्त ब्याटिङ कबर्ड हल निर्माण	९०००००	६३७१४५	फलकल कन्स्ट्रक्सन	कबर्ड हल	६३६३२१
४	वडा नं. ५ अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण प्रगतिशील टोल	७०००००			भवन	६९९४३०
५	वडा नं. ६ शिवशक्ति टोल विकासको ढल निर्माण	९०००००	७२८०५७	श्री कृष्ण नि.से.	४०मी.नाला	७२८०५७
६	वडा नं. ७ जनयुद्ध सम्मान तथा समाजवाद अध्ययन केन्द्र अधुरो भवन	१९०००००	१४७८४६८	घनश्याम एण्ड सु.	भवन	१४७६६४५
७	वडा नं. ८ चमीखोला प्रतिकालय नजिक कल्भर्ट निर्माण	९०००००			प्रथम	१६०८८२३
८	वडा नं. ९ थुर्कुडाँडा जनज्योति टोलमा भुइयार थान निर्माण	७०००००	६९३१५५	डि.सी.विल्डर्स	भुयारथान	६८२४२९
९	वडा नं. १० सहिद अभय स्मृति भवन निर्माण	९०००००				
१०	वडा नं. ११ नवलपुर घोडा डबरा यम बहादुरको घरदेखि सुकौरा जोड्ने सडकको टिका घर्तिको घरनेर सोतामा कल्भर्ट	१००००००				
११	वडा नं. १५ पतकौली चुर्ण बहादुर चौधरीको घरदेखि मेगराज खत्रीको घरसम्मको सडक स्तरोन्नति तथा सोताहमा कल्भर्ट	१७०००००	१६५४०९१	विन्दु कन्स्ट्रक्सन	कल्भर्ट बाध	१६९६८६९
१२	वडा नं. १७ मानपुरमा थारु सांस्कृतिक भवन निर्माण	८०००००	७५९४६०	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन	भवन	७५९४६०
१३	वडा नं. १८ बेलझुन्डी रंगशाला गेटको उत्तर सानीगाउँ मनिकापुर सडकमा पक्कि नाला निर्माण	१४०००००	१४४२९१८	द्रोण निर्माण सेवा	३९५मी नाला	१४९४९१८
१४	वडा नं. १९ क्रान्ति संग्राहलय निर्माण	९०००००	६७७१७८	एम.एस.कन्स्ट्रक्सन	मन्दिर	६६८२२७
१५	वडा नं. १८ कृषि उपज हाट बजार स्थापना टहरा निर्माण	१२०००००	९३०१२७	डि.सी.विल्डर्स	१२कोठा टहरा	९३०१२७
१६	वडा नं. १२ कृषि उपज हाट बजार स्थापना पूर्वाधार निर्माण	७०००००			पूर्वाधार नि.	७०००००
	जम्मा	१५९०००००	१०२०३७७७			१३११४३५९

आ.व.२०८१/८२ तराइ मधेश समृद्धि कार्यक्रमको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	वार्षिक बजेट	कबोल अंक	फर्मको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. ७ र ४ बम्ने घुसेरी हुँदै आँखा अस्पताल प्रहरी चौकी जोड्ने सडक निर्माण	२५०००००	१९१८५४४	सिखा निर्माण सेवा	३२३मी.कालोपत्रे	१८४४५६४
	जम्मा		१९१८५४४			१८४४५६४

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

२०८१/८२ संघीय सरकार समपुरक अनुदानको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम र ठेगाना	ठेक्का कबोल अंक	निर्माण व्यवसायीको नाम	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. ३ वडा कार्यालय भवन निर्माण	८८२८५६९	आशिष निर्माण सेवा	८४४४५६९	प्रथम दोश्रो तेस्रो	६४८३०३५
२	वडा नं. ७ वडा कार्यालय भवन निर्माण	६६३९१८०	कर्णाली इन्फाष्ट्रक्चर	४४२०४२५	हल ६कोठा	४४१९८२४
	जम्मा	१५४६७७४९		१२८६४९९४		१०९०२८५९

२०८१/८२ प्रदेश सरकार समपुरक अनुदानको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम र ठेगाना	बार्षिक बजेट	ठेक्का कबोल अंक	निर्माण व्यवसायीको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. १ स्वास्थ्य चौकी देविथान सडक कालोपत्रे	४००००००	६३५४८३८	ओसिस कन्स्ट्रक्सन	प्रथम	१२४५०८५
२	वडा नं. ३ शिरखोलामा पक्की पुल निर्माण	६००००००	३५८१९०९९	आर एन एस-के एन एस-के	प्रथम	९९३४२९८
३	वडा नं. १९ हाडिमेदेखि वडा नं. १८ हेमन्तपुर मनिकापुर जोडने सडक कालोपत्रे निर्माण	४००००००	६९१९५०९	छाया एण्ड सुरेन कन्स्ट्रक्सन	प्रथम	१९२४८६३
	जम्मा	१४००००००	४९०९३४४६			१२३०४२४६

आ.व. २०८१/८२ संघीय सरकार शैक्षीक सुधार कार्यक्रमको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम र ठेगाना	बार्षिक बजेट	ठेक्का कबोल अंक	निर्माण व्यवसायीको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. १५ आ.वि. कोठरी ४ कोठे भवन निर्माण	५५०००००	५१४५५६२	ड्युरेवल डिजाइन	४कोठे भवन	५१४५५६२
२	वडा नं. ११ शान्ति मा.वि. नवलपुर ४ कोठे भवन निर्माण	५५०००००	४७२०६५५	बैभव कन्स्ट्रक्सन	४कोठे भवन	४७२०६५५
३	वडा नं. १३ आ.वि. बराहखुटी २ कोठे भवन निर्माण	२७५००००	३२५४३६२	विन्दु निर्माण सेवा	प्रथम	२५१४४८८
४	वडा नं. ५ प्रा.वि. गैरापातु २ कोठे भवन निर्माण	२७५००००	२९६९४९५	ड्युरेवल डिजाइन	प्रथम	१०७५५३९
५	वडा नं. १६ लक्ष्मी मा.वि. लक्ष्मीपुर २ कोठे भवन निर्माण	२७५००००	२०७०८८७	घनश्याम एण्ड सुस्मि	३कोठे भवन	१९८५७५३
	जम्मा	१९२५००००	१७३६०९६९			१५४४१९९७

केसराम शर्मा
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर, दाङ

२०८१/८२ सडक बोर्ड नेपालको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	आयोजनाको विवरण	ठेक्का कबोल अंक	निर्माण व्यवसायीको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	बजार क्षेत्रका सडक मर्मत (दुधरास चोक देखी बर्लेनी चोक,थानगाउँ चोक देखी बिजौरी चोक, बिजौरी चोक देखी बाँस गढी सडक, बालापुर चोक देखी मा.वि. बालापुर, हात्तिखौवा चोक देखी यातायात कार्यालय जाने सडक,रक्षाचौर गुरुजुर विद्यालय देखी निलकण्ठेश्वर मन्दिर सडक,पुरानो यातायात कार्यालय दक्षिण सडक लगाएत बजारका विभिन्न सडक) ७ ठाउँ	८५४७८५०	एस.आर.कन्स्ट्रक्सन	प्रथम	२४९७८९६
२	सुकौरा सडक अटो भिलेज नजिक सडक मर्मत	१५०२९४१	सम्बृद्धि कन्स्ट्रक्सन प्रा.	२८४मी.कालोपत्रे	१३७७८२६
३	शिखर कोलोनी टोल क्याक ओकलोक चोक दक्षिण तर्फको क्षेत्रको सडक,बजार क्षेत्रका भित्री सडक मर्मत	९५३००७	मध्यपश्चिम कन्स्ट्रक्सन	३२४मी.कालोपत्रे	९५३००७
	जम्मा	८५४७८५०			४८२८७२९

आ.व.२०८१/८२ झो.पु.क्षेत्रगत कार्यक्रमको असार मसान्त सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	आयोजनाको विवरण	ठेक्का कबोल अंक	गत वर्ष भुक्तानी	भौतिक प्रगति	चालु आ.व. भुक्तानी
१	वडा नं. १४ भोजपुर घाट झो.पु.	१११५५८१९	३५६२६५६	११९.८०मी.	१८०१६७४
	जम्मा	१११५५८१९			१८०१६७४

आ.व.२०८१/८२ संघीय सरकार भारतिय राजदुतावासको असार सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम र ठेगाना	ठेक्का कबोल अंक	निर्माण व्यवसायीको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं.४ राप्ती आँखा अस्पतालको अपरेशन थिएटर भवन निर्माण	४३५५२७५८	CNS-RS-VICTRIA J.V	प्रथम	८३७५०१०
	जम्मा	४३५५२७५९			८३७५०११

के.राज दाध
मुख प्रशासकीय अधिकृत