

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आ.व. २०७७/७८ को प्रगति विवरण

**आर्थिक प्रशासन शाखा**

बिनियोजित बजेट (रु)	चालु	१,४३२,६९०,३९७.००
	पुँजीगत	७१७,४३०,०६१.००
	बितीय	४,८३०,७३७.००
	<b>जम्मा</b>	<b>२,१४४,९५९,१९५.००</b>
निकासा तर्फ (रु)	चालु	१,४२०,०४८,०३४.००
	पुँजीगत	६५०,२१९,०९७.००
	बितीय	४,८३०,७३७.००
	<b>जम्मा</b>	<b>२,०७५,०९७,८६८.००</b>
खर्च तर्फ (रु)	चालु	१,३००,१७५,८९३.००
	पुँजीगत	६०५,४५९,८४८.००
	बितीय	४,८३०,७३७.००
	<b>जम्मा</b>	<b>१,९९०,४६६,४७८.००</b>

**राजस्व व्यवस्थापन शाखा**

राजस्वको जम्मा लक्ष्य(रु)	
आन्तरिक आम्दानी	२५०,०००,०००.००
आन्तरिक ऋण	५०,०००,०००.००
<b>जम्मा</b>	<b>३००,०००,०००.००</b>

आन्तरिक आम्दानी (रु)	
सम्पत्ति कर	११,५१२,१७९.२५
भूमिकर/मालपोत	१६,४३५,९२६.५०
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१११,४३४,६५०.००
घरबहाल कर	२१,०४९,५४८.२४
बहाल बिटौरी कर	१,२७०,३९९.००
पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	१,५२५,५९०.००
बाँडफाँड प्राप्त हुने विज्ञापन कर	१,१२०,२२०.००
व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	९,२७६,२९१.००
अन्य कर	१,७३७,५०४.००
नदीजन्य पदार्थ बिक्री	१९,०९६,०८८.००
अन्य सेवा शुल्क	१,९३६,८७६.००
नक्सापास दस्तुर	१४,४८१,९८२.५१
सिफारिस दस्तुर	३१,२६१,२४६.२५
व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	५०१,७६९.००
अन्य दस्तुर	९,०२७,९९४.००
न्यायिक दण्ड,जरिवाना र जफत	१,३३९,६६७.००
प्रशासनिक दण्ड,जरिवाना र जफत	३,२३१,२०९.००
अन्य राजस्व	२०८,०२६.००
बेरुजु	८९,६१०.००
<b>जम्मा</b>	<b>२५६,५३६,७७५.७५</b>

**तुलसीपुर उपमहानगरपालिका**  
**नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ**

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

बजेट शिर्षक	आयोजना संख्या	विनियोजन बजेट	भुक्तानी रकम	सम्पन्न योजना	कालोपत्रे मी.	ग्राभेल मी.	कटिड मी	कलभर्ट वटा	पक्की नाला मी.	सिचाई कुलो मी.	भवन,मन्दिर,शौचालय,प्रतिशालय,विद्यालय,सुधारथान,गुम्बा	कुवा वटा	खानेपानी पाईप मि.	पर्खाल मि.	वाल मि.	डिप बोरिङ	सिचाई मोटर
नगर स्तरिय लागत सहभागीता	४३१००	३६७०८८०३१००	३६९७६४८५१००	४३१००				४१००	७५२६१००	८४१००	४१००		९५५०१००	६८१००			९१००
नगर स्तरिय लागत सहभागीता (बहुवर्षिय)	९४०१००	९८९९४९६३९००	५३०५८९३२१००	९९९१००	९०४१००	४५०२१००	६७२९१००	२०१००	२७०८०१००	२२५२१००	९९१००	९५१००					
नगर स्तरिय लागत सहभागीता(फुटकर)	३४१००	९३२५८२२२१००	९३९९५५९९९००	३४१००				३१००		३५१००	४१००						
अधुरो क्रमागत (उपभोक्ता)	९९१००	२५४०५८४९१००	२४३२६३३३१००	९९१००	५८०१००	९७०१००	९३००१००	२१००	२८७९००								
अधुरो क्रमागत (ढेक्का)	६१००	५७९२४९३३१००	३६९३०५०४१००	५१००	३५०१००						९१००			३०१००			
गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम	३१००	३०००००१००	३०००००१००	३१००							९१००						
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम	२१००	५६८२२६९१००	५६८२३६९१००	२१००	३८०१००				२०७००		९१००						
प्रदेश विशेष अनुदान	३१००	९६०००००१००	९२८२२५४३१००	३१००				९१००	८००१००		९१००				३५०१००		
प्रदेश शसर्त अनुदान	९६१००	९६०००००१००	९५७९४०३५१००	९६१००		९३००१००				३४९१००	९१००						२७००
प्रदेश सम्पुरक अनुदान	९१००	६७५०९८७००	५५२५७०४०१००														
संघिय शसर्त अनुदान	८१००	७२९५२२९१००	५२९४६५६१००	७१००							२१००		९०१००			९१००	
संघिय सम्पुरक अनुदान	९१००	९४९०००००१००	९९६८४५९१००	९१००							२१००						
संघिय विशेष अनुदान	३१००	४९३०७५४७००	३५४३३४८६१००	३१००							२१००					९१००	
स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम २	३१००	३९७२०००१००	३३२८९९१००	२१००							९१००		९५४१००				
स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम ३	८१००	२९२५०२००१००	२०३३३९३५१००	८१००			९७४०१००	९१००		७७५१००	९१००					९१००	
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र	६१००	९५२९९४६९१००	८९९०९४३१००	९१००							९१००						
शिक्षा महाशाखा विद्यालयहरु	९०१००	९२२०००००१००															
पूर्वाधार विकास प्राधिकरण(फुटकर)	२०१००	८५६३५३६१००	८५५९२९९१००	२०१००				४१००							५६१००		
<b>जम्मा</b>	<b>३२६१००</b>	<b>५५२२८०६५९१००</b>	<b>३५४४०४३९६१००</b>	<b>२७७१००</b>	<b>९४९११००</b>	<b>७५०२१००</b>	<b>९७६९१००</b>	<b>३५१००</b>	<b>३८४९०१००</b>	<b>३४८७००</b>	<b>४९१००</b>	<b>९५१००</b>	<b>९५५०१००</b>	<b>३९२१००</b>	<b>४३६१००</b>	<b>३१००</b>	<b>२८१००</b>



## आ.व. २०७७/०७८ मा ठेक्कामा गएका योजनाको विस्तृत विवरण

क्र.स.	ठ.नं.	कामको विवरण	निर्माण/प्रारम्भ सेवा प्रदायकको नाम	ठेक्काको माध्यम	सूचना प्रकाशित मिति	इष्टिमेट रकम		भेरिएसन पछिको रकम	ईकाई	भौतिक		वित्तिय प्रगति	कैफियत	
						भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक			भ्याट बाहेक	भ्याट बाहेक			
<b>Multi Year Project Fiscal Year 2076/077</b>														
1	TSMC/NCB/6/W/076/07	Administrative Building construction work	CM/Premdhan/Slate J.V. Tulsipur	e-bidding		51114185.66	39036177.39		वटा	1.00		20343777.00		
2	TSMC/NCB/20/W/076/077	Health post building construction work ward no.3	Osis construction ghorahi dang	e-bidding		३७९८५३०७	२५५२९३९१०५	२७९९३३०.५८	वटा	1.00		1956591.91		
3	TSMC/NCB/21/W/076/077	Health post building construction work ward no.7	PM Construction tulsipur dang	e-bidding		३७९८५३०७	२७९९३९६५०	२९९६४४०.२९	वटा	1.00		1988165.01		
4	TSMC/NCB/23/W/076-77	मेट्रोकेजको घेरवार पक्वो निर्माण	सुरज निर्माण सेवा एण्ड सुरज सप्लायर्स तुलसीपुर ५ वग	इ-बिडिङ	२०७७/०२/०८	१२९४२२८८.९२	७६३०७३२९	७५३०८१३२	मि.	860.00	860.00	7527468.49	सम्पन्न	
5	TSMC/NCB/5/W/076-77	धीर्माण अग्नय मार्ग सडक कालोपत्रे	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि. तुलसीपुर	इ-बिडिङ		५९८२४१६८.९८	५९४४२५६५३.९४	५२४४२५६४८.५९	मि.	6250.00	3300.00	४८९०००३५.९२		
<b>Project Fiscal Year 2077/078</b>														
<b>NCB/W</b>														
1	TSMC/NCB/1/W/077-78	राजापुर डबरा देखि एअरपोटरोड स्तरउन्नती निर्माण	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि. तुलसीपुर	इ-बिडिङ	२०७७/०८/२४	२३५१८५१६२		१३४६११७५५						
2	TSMC/NCB/02/W/077-078	राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर आइ.सि.यु. भवन निर्माण वडा नं. ५	ओसिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही	इ-बिडिङ	२०७७/१०/२४	३१४७३९६८८४	२१४४५५७५१००		वटा	1.00	0.00			
3	TSMC/NCB/3/W/077-78	मा.वि. विकीरी भवन निर्माण वडा नं. १८	चन्द्रेश्वर निर्माण सेवा मालुमेडा-६, धारा गाउँपालिका-९, बर्नाम	इ-बिडिङ	२०७७/०८/२२	१७६८२९८१२५		११६९७९६७८६						
4	TSMC/NCB/4/W/077-78	सुकतीपुर-मल्लोगाउँ-पिपलकोट-वीक्षणगाउँ-डाडागाउँ सडक (कृषि सडक) निर्माण वडा नं. १९	बिजेन्द्रबरी निर्माण सेवा, तुलसीपुर-४	इ-बिडिङ	२०७७/०८/२३	२७७८०६८३३९		१६२८०६९६५५						
5	TSMC/NCB/05/W/077-78	वडा नं. १ रामनगर टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	जेसन कन्स्ट्रक्सन एण्ड जेसन सप्लायर्स, मन्थान	सिलबन्दि इन्भोस्टपव	२०७७/०९/२९	२९०९६०७००	२२८९९८२१२		मि.	2580.00	850.00	685865.00		
6	TSMC/NCB/06/W/077/078	राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माण वडा नं. ४	वेस्टन डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन, बाजुरा	इ-बिडिङ	२०७७/०९/२९	१७४४२३४३६२		१२७०६७८१४						
7	TSMC/NCB/7/W/077/78	वडा नं. १२ शिव मन्दिर धानलपुरमा निर्माण	आशिय निर्माण सेवा, मंगलसेन-५, अछाम	इ-बिडिङ	२०७७/०९/२६	१७५५९६५५५		१०९५०९३१५०		वटा	1.00	1000000.00	रनिङ	
8	TSMC/NCB/08/W/077/78	वडा नं. ४ चारवाटो चोक, गहरे बनहरी खादि हुँदै माथिल्लो हलवार जाने सडक आर.सि.मि. तथा नाला निर्माण	चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर-१९, दाङ	इ-बिडिङ	२०७७/०९/२८	१०९२९८३५१४१		६२७४२२९१२०		Drain 630 Road334	265 Drain	88333.00	प	
9	TSMC/NCB/09/W/077/78	वडा नं. ७ भुमुरे आदर्श नगर टोल देखी राप्ती शाल्ती पाके जाने बाटो कालोपत्रे निर्माण	चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर-१९, दाङ	इ-बिडिङ	२०७७/०९/२८	७६६७५४२२९		४४३९९२९१७५		1193.00				
10	TSMC/NCB/10/W/077/78	वडा नं. ३ दमारागाउँ हुम वडादुबको घर देखी नेव वडादुर चन्वकी घर देखी प्रेम के मी र अमृतपुर कालोपत्रो जाने सडक तथा नाला निर्माण	राप्ती विन्डर्स, तुलसीपुर-१३, दाङ	इ-बिडिङ	२०७७/०९/२८	१०२२७००४१३३		६७६६४२४०	मि.	620.00	400m drain	897285.00	नाला निर्माण हुने	
11	TSMC/NCB/11/W/077/78	वडा नं. ३ गहरे खोला कजरे निर्माण	एम.के.बिल्डर्स, लमही	इ-बिडिङ	२०७७/०९/२९	४०२८७४८२२		२०६५७२८१०	मि.	21.00		2065728.00	सम्पन्न	
12	TSMC/NCB/12/W/077/78	विकीरी आयुर्वेद चिकित्सालय मर्मत सुधार निर्माण वडा नं. १९	डोको कन्स्ट्रटेड एण्ड कन्स्ट्रक्सन, काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/०९/२९	२०२८३८५५४		१३५८८५७५२	वटा	1.00		1351857.52	सम्पन्न	
13	TSMC/NCB/13/W/077/78	सरस्वती टोल र महादेवस्थान टोलमा आर.सि.मि. नावा तथा कन्भर्ट निर्माण वडा नं. ६	डोको कन्स्ट्रटेड एण्ड कन्स्ट्रक्सन, काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/०९/२९	५४७५३४५५४		२९९९९७९१९९	मि.	250.00		1186290.00	रनिङ	
14	TSMC/NCB/14/W/077/78	बनगाउँ प्रगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १०	जर्जा-कुशव जे.भी., काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०५	८७७८०४४१९		५०५९८६०१००	मि.	2495.00	0.00			
15	TSMC/NCB/15/W/077/78	नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १९	जर्जा-कुशव जे.भी., काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०५	९९४७४६९१७०		५३९२३०१००	मि.	2600.00	0.00			
16	TSMC/NCB/16/W/077/78	राप्ती राजमार्ग देखि पनालीकोट सडक र खार्पिया देखि भरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १३	जर्जा-कुशव जे.भी., काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०५	९९२१४७७६९		५७४०९१०१००	मि.	2820.00	0.00			
17	TSMC/NCB/17/W/077/78	वडा कार्यालय देखी हात्तीढुङ्गा र कोठरी देखी बजई सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १४	जर्जा-कुशव जे.भी., काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०५	१००२७०२५३३३		५८०९१७५१००	मि.	2850.00	0.00			
18	TSMC/NCB/18/W/077/78	रक्षावीर चारवाटो चोक देखी एकलेबर सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ४	जर्जा-कुशव जे.भी., काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०५	९६७४८८१७५		५५९७६२५१००	मि.	2750.00	0.00			
19	TSMC/NCB/19/W/077/78	जामीडाडा रामेश्वर सडक देखि कर्लीनी, तुडीचोक देखि कर्लीन, कौवापुर देखि हरिपौरी र रफेना देखी पड्डा सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १२	जर्जा-कुशव जे.भी., काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०५	७५१८३८४५		४३८६२५०२५०	मि.	2155.00	0.00			
20	TSMC/NCB/20/W/077/78	लालपुर सडक र भेताही सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १६	जर्जा-कुशव जे.भी., काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०५	६४७३५८८२८		३७४५३२०१००	मि.	2000.00	0.00			
21	TSMC/NCB/21/W/077/78	दुधरास देखि बकोसी सडक, ४९ चौक देखि वीक्षण सडक, मजी पेट्रीला पम्प देखि पश्चिम वीक्षणको सडक र मानपुर जिन्दागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १७	जर्जा-कुशव जे.भी., काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०५	८५६६९४९१७९		४९५६४४२५०	मि.	2525.00	1650.00	3313324.00		
22	TSMC/NCB/22/W/077/78	मानिकपुर सडक र पिपलचौतारा टोल सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १८	जर्जा-कुशव जे.भी., काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०५	६७००३९१९		३९८८५१५१००	मि.	1930.00	1300.00	2940067.00		
23	TSMC/NCB/23/W/077/78	वासिगढी स्थलावामी सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १९	जर्जा-कुशव जे.भी., काठमाण्डौ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०५	५३८२९२९३९		३९९४३९१००	मि.	1530.00	0.00			
24	TSMC/NCB/24/W/077/078	श्री विप्रेन्द्र मा.वि. विद्यालय भवन निर्माण वडा नं. १७	एकराज निर्माण एण्ड सप्लायर्स प्रा.सि., शान्तनगर	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०८	११४०४६४८५०		७०८४९५४४४	वटा	1.00				
25	TSMC/NCB/25/W/077/078	राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालय मिडिङ हल निर्माण वडा नं. ९	न्यु आर्टिना निर्माण सेवा, तुलसीपुर दाङ	इ-बिडिङ	२०७७/१०/०८	२६७०१५६२८		१७२४६४५८५	वटा	1.00		1071754.00		

२६	TSMC/NCB/26/W/077/078	तुलसीपुर मेट्रो प्रस्थाल निर्माण वडा नं. ८	रोय्या जलजला कन्स्ट्रक्सन, रोय्या	इ-निविड	२०७७/१०/११	११५४८२३३०९	६८९१४३६९५		वटा	1.00		3239207.00
२७	TSMC/NCB/27/W/077/078	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण वडा नं. ९	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	इ-निविड	२०७७/१०/११	३४३३४१८६९	२१६३०३७१०					
२८	TSMC/NCB/28/W/077/078	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण वडा नं. १६	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	इ-निविड	२०७७/१०/११	५६७६१४११७	३५१४५०३१००					
२९	TSMC/NCB/29/W/077/078	मेट्रो कलेज भवन निर्माण कार्य वडा नं. १२	Thodung Construction Pvt. Ltd., Anamnagar	इ-निविड	२०७७/१०/२३	४६७६८४३३३४२	३४५१३६७०५१		वटा	1.00	0.00	
३०	TSMC/NCB/30/W/077/078	मा.वि.सेन्टर स्कूल भवन निर्माण वडा नं. ६	श्री सिद्ध कुमाव विन्डर्स, बुढनगर काठमाण्डौ	इ-निविड	२०७७/११/०७	१२०१४०१७२८	७८९४१०३६०		वटा	1.00	0.00	
३१	TSMC/NCB/31/W/077/078	वडा नं. ३ नारा गाउँ आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण	Rana Builders Construction, Gorahi-15, Dang	इ-निविड	२०७७/१२/०४	६५५६२२१६९	४१६५४७७४१		वटा	1.00	0.00	
३२	TSMC/NCB/32/W/077/078	मा.वि. दोघरे भवन निर्माण वडा नं. ९	Rana Brothers Construction, Gorahi-15, Dang	इ-निविड	२०७७/११/०८	१७६९८२६५१	१०७८८५४२३९					
३३	TSMC/NCB/33/W/077/078	अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण वडा नं. १३	Rana Builders Construction, Gorahi-15, Dang	इ-निविड	२०७७/११/१३	१०८२५७४२५६	६७४७०५८३७					
३४	TSMC/NCB/34/W/077/078	हिमाल टोल देखी ईलाका प्रहरी जाने सडक कालोपत्रे निर्माण कार्य वडा नं. ५	श्री शारदा निर्माण सेवा, तुलसीपुर-५, दाङ	इ-निविड	२०७७/११/१९	५४३५३०५१०	३३५२५७६४०		मिटर	497.00		
३५	TSMC/NCB/35/W/077/078	बेल्टाकुरा चोक देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ११	श्री भोसिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही दाङ	इ-निविड	२०७७/११/१९	५९०१३०३१८९	३५६६६८२५०		मिटर	950.00		
३६	TSMC/NCB/36/W/077/078	भम्के सडक देखी मालभुङ सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ८	श्री विजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन सेवा, तुलसीपुर-४ दाङ	इ-निविड	२०७७/११/१९	११६२६६२२१	६९८०३७५१००		मिटर	1200.00		
३७	TSMC/NCB/37/W/077/078	लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखी पश्चिम कैलाश नगर टोल हुँदै बस पार्क जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ६	श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., तुलसीपुर-५ दाङ	इ-निविड	२०७७/११/१९	५९३०१६९१७७	३१८६४२५१५		मिटर	300.00		
३८	TSMC/NCB/38/W/077/078	ज्ञानज्योति टोल विकास मार्ग सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ६	श्री भैरव निर्माण सेवा, तुलसीपुर-५, दाङ	इ-निविड	२०७७/११/१९	३९४३३८१५०	२५३९६०३१०		मिटर	339.00		
३९	TSMC/NCB/39/W/077/078	कल्ले खोला वनहरीमा बक्स कलमर्ट निर्माण वडा नं. ४	श्री डि.एस.एस.पि.निर्माण सेवा, घोराही-१५, दाङ	इ-निविड	२०७७/११/२५	३८७८९५५१०४	२९४११४२४९		वटा	1.00	0.00	
४०	TSMC/NCB/40/W/077/078	भुईयारथान देखी प्रदेश प्रहरी कार्यालय जाने सडक निर्माण वडा नं. ५, ६ र ७	श्री पि एण्ड पि कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर-५, दाङ	इ-निविड	२०७७/११/२५	९२९१४४७०९	५२०९३४३९५					
४१	TSMC/NCB/41/W/077/078	पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १५	श्री ऊर्जा-कृषक-मस्ट जे.पी.,काठमाण्डौ	इ-निविड	२०७७/११/२५	१२३३८०१११४	८९१२२६४१००		मि.	3320.00	0.00	
४२	TSMC/NCB/42/W/077/078	वडा नं. ५ बाहिनी उत्तर टोल, विशाल नगर टोल, ज्योति नगर टोल र न्यु रोड टोलको सडक आर.सि.सि निर्माण	Ujjwal Barsha Nirman Sewa, Tulsipur-5, Dang	इ-निविड	२०७७/१२/२७	७४२१३४७८२	४६३१७३३२८		मि.			
४३	TSMC/NCB/43/W/077/078	वडा नं. ५ प्रगतिशील टोल, रामजानकी टोल, संगीतनगर टोल र रामनगर टोलको सडक आर.सि.सि निर्माण	Smriti Bishal Construction Sewa, Rolpa	इ-निविड	२०७७/१२/२७	११२१५९२४२९	६९६४८१३८८		मि.			
४४	TSMC/NCB/44/W/077/078	वडा नं. ५ सरस्वती टोल, शान्ति नमुना टोल शारदा नगर टोल र सिर्जना टोल सडक आर.सि.सि निर्माण	Smriti Bishal Construction Sewa, Rolpa	इ-निविड	२०७७/१२/२७	१०९४३४१८२०	६८६४००९५३		मि.			
४५	TSMC/NCB/45/W/077/078	वडा नं. ५ स्वर्गद्वारी टोल नामीनगर टोल, नवज्योति टोल र त्रिसद्विहारी टोल सडक आर.सि.सि निर्माण	Smriti Bishal Construction Sewa, Rolpa	इ-निविड	२०७७/१२/२७	९७६२७५७५	६२३८५३०१००		मि.			
४६	TSMC/NCB/46/W/077/078	भम्के खोला पुल निर्माण वडा नं.१, ३		इ-निविड		३०९७३४५१३३						
४७	TSMC/NCB/47/W/077/078	सडक बोर्ड नेपाल	Oasis Construction, Gorahi-14, Dang	इ-निविड	२०७८/०१/०५	९४४८१३१३४	६०१७७९१६६					
४८	TSMC/NCB/48/W/077/078	सडक बोर्ड नेपाल	P & P Construction, Tulsipur-6, Dang	इ-निविड	२०७८/०१/०५	८८१०००४१७८	५६३३३०८१९८					
४९	TSMC/NCB/49/W/077/078	दामोदर सडक देखी उत्तर हसनपुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ११	Smriti Bishal Construction Sewa, Rolpa	इ-निविड	२०७७/०१/१०	७९९६६२४२५	४७४४२४७४८		मीटर	710.00		
५०	TSMC/NCB/50/W/077/078	गिरगाउँ मोतीपुर सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ११	M.K.Builders, Lamahi-9, Dang	इ-निविड	२०७७/०१/१०	११२२९०६४१०५	६७०३८०८५९		मीटर	1176.00		
५१	TSMC/NCB/51/W/077/078	शिवशांति टोल सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं.६	Durga Consturction, Tulsipur-4, Dang	इ-निविड	२०७७/०१/१०	२६६८४८९१७८	१५९२०६२५०					
५२	TSMC/NCB/52/W/077/078	कपडावेनी देखी थारुगाउँ रोड, पुकार पसल देखी सिद्धार्थ टोल चोक, अशोकको बोट देखी सुधन बुढाथोकीको घर देखी जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १२	Smriti Bishal Construction Sewa, Rolpa	इ-निविड	२०७७/०१/१०	१४५८१७९१४१	८७९७९१३१०					
५३	TSMC/NCB/53/W/077/078	मचोट देखी कुमलगढी सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण वडा नं. २	Maa Shakti/Promotion JV, Kathmandu	इ-निविड	२०७८/०२/०७	१७५८३४७५९	९४९९०४६१७		मि.			
५४	TSMC/NCB/54/W/077/078	वडा कार्यालय देखी राप्ती बवई ब्यापस जाने सडक कालोपत्रे वडा नं. ६	Rana Brothers Construction, Gorahi-15, Dang	इ-निविड	२०७८/०२/०७	१०७२९२७८५९	६०३०५९३१२					
५५	TSMC/NCB/55/W/077/078	नमुना टोल देखी बालसंगीन र तल्लो भुवनेश्वरी चोक सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण वडा नं. २	Suwakoti Construction, Tulsipur-10, Dang	इ-निविड	२०७८/०२/०७	१७६९४५६६९	९४३६३५६६९		मि.			
५६	TSMC/NCB/56/W/077/078	रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ३	Sharada Nirman Sewa, Tulsipur-5, Dang	इ-निविड	२०७८/०२/०७	१७८३१८७४३	१०३१४६७९१३०		मि.			
५७	TSMC/NCB/57/W/077/078	धानगाउँ चोक देखी वाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १९	Maa Shakti/Promotion JV, Kathmandu	इ-निविड	२०७८/०२/०७	१७६९३२१५७९	९९५०९६५१००					

५८	TSMC/NCB/58/W/077/079	रक्षाचौर स्कूल भवन निर्माण वडा नं. ४	Paras and Prayas Construction, Tulsipur-6, Dang	इ-विडिड	२०७८/०२/०९	८८४१८०४१९५	५६९२८८८१२४						
	<b>SQ/W</b>												
१	TSMC/SQ/01/W/077-078	घोरवण्डा देवी कुईरपानी सम्म वाली संरक्षण तारवार वडा नं. २	मामा भान्जा निर्माण सेवा, तुलसीपुर	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/०५	१५५८५३९१६०	९८६९४८१००		मि.	987.00	987.00	986948.00	सम्पन्न
२	TSMC/SQ/02/W/077-078	एकता टोल र मनिकापुर टोलको सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. २	विवेकवरी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	१६४६५२११७९	१६३४१०५१००		मि.	1750.00	1725.00	1638613.90	
३	TSMC/SQ/03/W/077-078	भट्टे सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ३	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	१५२२४६८१७८	१५०९३९११३		मि.	1350.00	1350.00	1487826.00	
४	TSMC/SQ/04/W/077-078	दमारगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ३	मध्य पश्चिम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., तुलसीपुर	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	८६११९४१४६	८५२८१०१००		मि.	700.00	735.00	853551.60	
५	TSMC/SQ/05/W/077-078	बनकट्टा जनमुखी, शिव विकास, रजौग ताल र डिमाइन टैम्पल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ६	विकास एण्ड विशाल निर्माण सेवा, तुलसीपुर	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	१७३७७३१४८	१७३३१५१२४		मि.	1667.00	1707.00	1735138.50	
६	TSMC/SQ/06/W/077-078	पि जाइपि टोल, हाँसिखोला सीप विकास, राजापुर, हेमराज भूपालको घर तिर जाने सडक कालोपत्रे वडा नं. ६	जय महाकाल के.सी. कन्स्ट्रक्सन, शान्तिनगर	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	१०८०७४२१५	१०७५०२६६०		मि.	1116.00	1100.00	1025099.00	
७	TSMC/SQ/07/W/077-078	स्वारखोला देवि बसन्तपुर, प्रसेनी देवी तुलगाउँ जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ७	सिमा निर्माण सेवा, जाजरकोट	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	१६७९०३३१००	१६९९९३३१५		मि.	1635.00	1635.00	1505996.40	
८	TSMC/SQ/08/W/077-078	हाँसिखोला फाँटुरे, नयाँवस्ती र मगरगाउँ जाने सडक निर्माण वडा नं. ७	जय महाकाल के.सी. कन्स्ट्रक्सन, शान्तिनगर	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	१०००७६०१४७	९९२७८७९२		मि.	940.00	966.00	992426.70	
९	TSMC/SQ/09/W/077-078	अरुवाग देवी भट्टे, होल्नेखोला सडक, सुबैत सडक देवी बटौलपुर जाने सडक निर्माण वडा नं. ८	जेन्सन कन्स्ट्रक्सन एण्ड जेन्सन माफ्यायर्स, सल्यान	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	१७५०४५२१५९	१७४६६०७५०		मि.	1700.00	1300.00	1383556.00	
१०	TSMC/SQ/10/W/077-078	चमीखोला वडा कार्यालय सडक, दुधेना थकुंडाडा जि.एम.फर्निचर सक्षम टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ८	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि. तुलसीपुर	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	१७२२६९३३३२	१७३१६११९५		मि.	1595.00	1533.00	1690626.70	
११	TSMC/SQ/11/W/077-078	सुबैत सडक देवी अटोभिलेज जाने सडक रोधरे नगर स्वास्थ्य राडा कृष्ण टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ९	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि. तुलसीपुर	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	११८९२६८५४	११८४६५०१००		मि.	1000.00	400.00		
१२	TSMC/SQ/12/W/077-078	शिवन्योति टोल भगवती टोल विकासपुर, रामपुर टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ९	पि एण्ड पि कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/०९/२१	१०१९२८५१६	१०१५५७५३०		मि.	1055.00	1015.00	1015774.03	
	TSMC/SQ/12-A/W/077/078	बर्थेड सेक्टर भवन निर्माण वडा नं. १५	मध्य पश्चिम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., तुलसीपुर-३, बाइ	सिलबान्दि दरभाउपत्र	२०७७/१०/२३	१५९१२४७८३	१२११४४३२५						
	TSMC/SQ/13/W/077/078	वडा नं. १९ रनियापुर धरमपानी टोलमा सोलार लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य	System and Energies, Kaski, Pokhara	इ-विडिड	२०७७/१२/३१	९३६६३०६७	७४७५०१००						