

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कायालय, तुलसीपुर दाढ

आ.व. २०७८/०७९ मा भुक्तानी बाँकी, नगर स्तरिय, संघीय र प्रदेश सरकारलाई विनियोजन बजेट र आयोजनाहरू को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	शिर्षक	आयोजना संख्या	सम्पन्न	विनियोजन रकम	भुक्तानी रकम
१	नगर स्तरिय ठेक्का (बहुवर्षीय) कार्य सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना	२८	१४	१९६२६९३७	१९३९३६६८६
२	नगर स्तरिय प्राधिकरण (बहुवर्षीय) कार्य सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना	३८	२३	२३०६३६१९२	१२७४०३४३८
३	नगर स्तरिय उपभोक्ता (बहुवर्षीय) कार्य सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना	६६	६५	१३१४०४३७१	११७२३१८७७
४	नगर स्तरिय आयोजना आ.व. २०७८/७९	६९	६८	५८४२८८९६	५६५०७२२७
५	कार्यपालीका विशेष आयोजना तथा कार्यक्रम	३२	१९	२८००००००	६६२५३८४
६	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (ठेक्का/कोटेशन)	३४	३३	१५८८६०९३	१५२२३७०७
७	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (शिक्षा)	२९	२९	८००००००	७९४१३२१
८	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान	५	५	५००००००	४९८६०९३
९	संघीय सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (शिक्षा)	५	०	१६२०००००	१०९४१३२
१०	प्रदेश सरकार शास्त्र अनुदान	२१	२०	१६००००००	१५२००३६२
११	संघीय सरकार गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम	२	२	२५००००	२५००००
१२	प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान (श्रीमणी अभय मार्ग)	५	३	९७०९९४२९	८९५३२१६५
१३	संघीय शास्त्र (तराई मध्ये समृद्धि कार्यक्रम)	३	२	४८४९७९०	४८२५७३७
१४	संघीय सरकार सर्वानुदान डिप वोरिड	२	१	६००००००	५१७५५७१
१५	संघीय सरकार सर्वानुदान भो.पु.	१	१	१५५८४७६	१५५८४७६
१६	संघीय शास्त्र (पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम)	२	२	१६०००००	१६०००००
१७	संघीय सरकार शास्त्र अनुदान (दसोलार सम्पन्न/उच्चमी घर)	९	९	१२९८९८६	१२९८९८६
	जम्मा	३५१	२९६	८९८४६५४७०	६५८३९३१६२

अधिकृत स्तर  
द्वारा

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाढ

२०७७०७८ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी नगर स्तरिय (बहुवर्षीय) योजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठ.न.	आयोजना, कामको विवरण	निर्माण प्रयोगशील सेवा नाम	प्रदायकको ठेका कबोल मु.अ.कर.) समेत	०७७०७८ भुक्तानी रकम	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगति	०७८०७९ भुक्तानी रकम
०५/W/०७६-०७७	वडा नं. १०,११ श्रीमणी अभय मार्ग (बहुवर्षीय)	भैरव नारायण जे.भी.	६८१४९५११	५५२५७०४०	१२८८४८७	५९०७३ी.कालोपत्रे	६८१४९५११
TSMC/NCB/06/W/०७६-०७७	कार्यालयको प्रशासनिक भवन (बहुवर्षीय)	सिएम/प्रैमधन/स्लेट जे.भी.	४४९९४२७०	२३१४५६६२	२०९६८६०८	पाचौ,छैठौ	१९९६८५९
	वडा नं. ३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	ओशिस निर्माण सेवा	३०७७८४३	२२१५९४९	८६११८४	भवन निर्माण	८४२६१३
TSMC/NCB/31/०७७-७८	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विचालय भवन निर्माण	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	४७११९८९	०	४७११९८९		०
TSMC/NCB/06/W/०७७-०७८	वडा नं. ४ राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माण	वेस्टर्न डेम्पलपमेन्ट कन्स्ट्रक्शन	१४३१७८६६	०	१४३१७८६६	दोश्रो	११४९८८४४
TSMC/NCB/39/W/०७७-०७८	वडा नं. ४ गहतेरा देखि बनहरी जोड्ने कल्पे खोलामा कलभर्ट निर्माण	डि.एस.एस.पि.निर्माण सेवा,	३३५३८९१	१८६९३२४	१४८४९६७	१ कलभर्ट	१४८४९६७
TSMC/NCB/08/W/०७७-७८	वडा नं. ४ चारवाटो चोक, गहते बनहरी खाडे हुँदै माथिल्लो हलबार जाने सडक आर.सि.सि.तथा नाला	चाँदीनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	७०९४८७९	९९८२००	६०९६६७९		०
TSMC/NCB/58/W/०७७/०७९	वडा नं. ४ रक्षाचौर स्कुल भवन निर्माण	पारश एण्ड प्रयास कन्स्ट्रक्शन	६४६७९६३		६४६७९६३	१ भवन	६३२९६७९
TSMC/NCB/02/W/०७७-०७८	वडा नं. ५ राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर आइ.सि.यु. भवन निर्माण	ओशिस कन्स्ट्रक्शन, घोराही	२४२९३६९	०	२४२९३६९	भवन निर्माण	२४२९३६९
TSMC/NCB/47/W/०७७/०७८	वडा नं. ६ सडक वोर्ड नेपाल कालोपत्रे मर्मत (३० प्रतिशत न.पा.)	ओशिस कन्स्ट्रक्शन, घोराही	६९३९०२८	०	६९३९०२८	१६००मी मर्मत	२९५०४९७
TSMC/NCB/48/W/०७७/०७८	वडा नं. ५ सडक वोर्ड नेपाल कालोपत्रे सडक मर्मत (३०प्रतिशत न.पा.)	पि.एण्ड पि कन्स्ट्रक्शन, तुलसीपुर	६४२९५०९	०	६४२९५०९	१७००मी.पिच मर्मत	६४२९५०९
TSMC/NCB/30/W/०७७-०७८	वडा नं. ६ सेन्टर मा.वि. भवन निर्माण	श्री सिद्ध कुमाख विल्डर्स, काठमाण्डौ	९००८३३७	०	९००८३३७	८ कोठे भवन नि.	८७३२१२७
TSMC/NCB/13/W/०७७-७८	वडा नं. ६ सरस्वती टोल, महादेवस्थान टोलमा आर.सि.सि नाला तथा कलभर्ट	डोको कन्सलेट्न एण्ड कन्स्ट्रक्शन,	३३८९१७६	१३४०५०७	२०४९४६९	सम्पन्न	२०४९४६९
	वडा नं. ७ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	पि.एम.कन्स्ट्रक्शन, तुलसीपुर	३३०१२२७	२२५१६२६	१०४९६०९	१ भवन निर्माण	१०४२८८९
TSMC/NCB/26/W/०७७-०७८	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल निर्माण (बहुवर्षीय)	रोन्या जलजला कन्स्ट्रक्शन,	७८९२३५४	३६६०३०३	४२३२०५१	१ भवन निर्माण	१५४१२८१
TSMC/NCB/27/W/०७७-०७८	वडा नं. ९ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्शन, घोराही	२४४४२३१	०	२४४४२३१	१ भवन निर्माण	२३२४५०१
TSMC/NCB/25/W/०७७-७८	वडा नं. ९ राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालय मिटिङ्ग हल नि.	न्यु अस्ट्रिना नि.से. तुलसीपुर	१९५१८८४९	१२१४०८२	७३७६७७	१ भवन निर्माण	७२१०७७
TSMC/NCB/32/W/०७७-०७८	वडा नं. ९ मा.वि. दोघेरे भवन निर्माण	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	१२१९६०५२	१००००००	११११६०५२	प्रथम	३५४८९४०
TSMC/NCB/29/W/०७७-०७८	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षीय)	थोडुड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., अनामनगर	३९५८६४४७	६१०००००	३२६८६४४७	प्रथम,दोश्रो	१६१३५७११
TSMC/NCB/7/W/०७७-७८	वडा नं. १२ शिव मन्दिर शितलपुर निर्माण	आशिष निर्माण सेवा, मंगलसेन	१२३७९५५२	१००००००	११३७९५५२	दोश्रो,तेश्रो	९०२६४८८
TSMC/NCB/33/W/०७७-०७८	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	७६५२१७६	०	७६५२१७६	प्रथम,दोश्रो	३८११६११
TSMC/SQ/12-A/W/०७७-०७८	वडा नं. १५ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	मध्य पश्चिम कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	१५३६७६९	८९२३५५५	६४४४१४	१ भवन	६४४४१४
TSMC/NCB/28/W/०७७-०७८	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्शन, घोराही	३९७६३८८	०	३९७६३८८	प्रथम	२३२८५५०
TSMC/NCB/24/W/०७७-०७८	वडा नं. १७ श्री दिपेन्द्र मा.वि.मानपुर भवन निर्माण	एकराज निर्माण एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	८०६३०९४	१३४२११९	६७२०७१७५	तेश्रो	६७०७२१७
TSMC/NCB/3/ ०७७-७८	वडा नं. १८ मा.वि. विजौरी भवन निर्माण (बहुवर्षीय)	चन्द्रोदय निर्माण सेवा धनगढी	१३१२३३०३	६५६१७७७	६५६३५१६	सम्पन्न	६५६३५१६
TSMC/NCB/12/W/०७७-०७८	वडा नं. १९ विजौरी आयुर्वेद चिकित्सालय मर्मत सुधार	डोको कन्सलेट्न एण्ड कन्स्ट्रक्शन	१५३२५९८	१५३२५९८	०	सम्पन्न	०
TSMC/NCB/4/W/०७७-०७८	वडा नं. १९ लुक्सीपुर हुँदै मल्लोगाउ डिक्षिणगाउ हुँदै डाडागाउ मुलबाटो जोड्ने कृषि सडक	विजेश्वरी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	१६२८०६९७	४७५३७६६	११५२६१३१	दोश्रो,तेश्रो	८६४१६१६
TSMC/SQ/13/W/०७७-०७८	वडा नं. १९ धरमपानी सोलार लिफ्ट खानेपानी योजना	सिस्टम एण्ड इनर्जिक, पोखरा	८१०६६७	०	८१०६६७	लिफ्ट खानेपानी	७९१३५१
	जम्मा		३१२२१३४३५	११९४४११७	३३१११११७	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	१९३१३६६८६

५११

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

८८८१३४३४

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाढ

२०७७०७८ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (बहुवर्षीय) योजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	आयोजना, कामको विवरण	निर्माण/परामर्श सेवा प्रदायकको नाम	ठेक्का कबोल मु.अ.कर)समेत	०७७०७८ भुक्तानी रकम	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगति	०७८०७९ भुक्तानी रकम
TSMC/NCB/05/W/077-78	वडा नं. १ रामनगर टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	जेन्सन कन्ट्रूक्सन एण्ड जेन्सन स.	२५८७६७९	७७५०२७	१८१२६५२	सम्पन्न	१८१२६५२
TSMC/NCB/46/W/077-078	वडा नं.१,३ भम्के खोला ठाटीगाउँमा पुल निर्माण	मैरव/नारायनम्. जे.भी.	२६४५८९६८	०	२६४५८९६८	प्रथम, दोश्रो	१३२९९७८
TSMC/NCB/55/W/077-078	वडा नं. २ नमुना टोल देखी बालसंगीन र तल्लो भुवनेश्वरी चोक सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण	सुवाकोटी कन्ट्रूक्सन, तुलसीपुर	१०६६३०८३	०	१०६६३०८३	१३८०५४, १५०० नाला	१०६६३०८३
TSMC/SQ/02/W/077-078	वडा नं. २ एकता टोल र मनिकापुर टोलको सडक कालोपत्रे निर्माण	विजेश्वरी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	१८४६५३८	१८४६५३८	०	सम्पन्न	०
TSMC/NCB/53/W/077-078	वडा नं. २ मचोट देखी कुमलगढी सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	१०७३३९२२	०	१०७३३९२२	प्रथम, दोश्रो	७७७९९३३
TSMC/NCB/56/W/077-078	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	शारदा निर्माण सेवा, तुलसीपुर	११६५८५८७	०	११६५८५८७	प्रथम	३६०९१४७
TSMC/NCB/11/W/077-78	वडा नं. ३ गहते खोला कजवे निर्माण	एम.के.विल्डर्स, दंगीशरण	२३३९२७२	२३३७५७७	०	सम्पन्न	०
TSMC/NCB/10/W/077-78	वडा नं. ३ दमारगाउँ हुमबहादुरको घर देखी नेव बहादुर चन्दको घर देखी प्रेम के.सी. र अमृतपुर खानेपानी जाने सडक तथा नाला	राप्ती विल्डर्स, तुलसीपुर	७६८४६२५	१०१८९३२	६६०५६९३	१५०मी. सडक आरसिसि, ७००मी नाला, २८०मी. पिच	६४७०५९९
TSMC/SQ/03/W/077-078	वडा नं. ३ भट्टे सडक कालोपत्रे निर्माण	दुर्गा कन्ट्रूक्सन, तुलसीपुर	१७०५६११	१६८१२४४	०	सम्पन्न	०
TSMC/SQ/04/W/077-078	वडा नं. ३ दमारगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	मध्य पश्चिम कन्ट्रूक्सन प्रा.लि.	९६३६७५	९६३६७५	०	सम्पन्न	०
TSMC/NCB/18/W/077-78	वडा नं. ४ रक्षाचौर चारबाटो चोक देखी एकलेवर सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	६३२८३९६	०	६३२८३९६	०	०
TSMC/NCB/34/W/077-078	वडा नं. ५ हिमाल टोल देखी ईलाका प्रहरी जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री शारदा निर्माण सेवा, तुलसीपुर	३७८८४९०	०	३७८८४९०	२२५मी.	३७८८४९०
TSMC/NCB/40/W/077-078	वडा नं. ५, ६ र ७ भुईयारथान देखी प्रदेश प्रहरी कार्यालय जाने सडक	पि एण्ड पि कन्ट्रूक्सन, तुलसीपुर	५८८६५५८	०	५८८६५५८	८००मी. पिच, ७००मी	५८८६५५८
TSMC/NCB/42/W/077-078	वडा नं. ५ वाहिनी उत्तर टोल, विशाल नगर टोल, ज्योति नगर टोल र न्यु रोड टोलको सडक आर.सि.सि निर्माण	उज्जबल वर्षा निर्माण सेवा, तुलसीपुर	५२३३८९२	०	५२३३८९२	६१०मी. आरसिसि	५२३३८९२
TSMC/NCB/43/W/077-078	वडा नं. ५ प्रगतिशील टोल, रामजानकी टोल, संगीतनगर टोल र रामनगर टोलको सडक आर.सि.सि निर्माण	स्मृति विशाल कन्ट्रूक्सन, रोल्पा	७८७०२४०	०	७८७०२४०	१०८३८मी. कालोपत्रे	७८७०२४०
TSMC/NCB/44/W/077-078	वडा नं. ५ सरस्वती टोल, शान्ति नमुना टोल शारदा नगर टोल र सिर्जना टोल सडक आर.सि.सि.	स्मृति विशाल कन्ट्रूक्सन, रोल्पा	७७५६३३०	०	७७५६३३०	सम्पन्न	७७५६३३०
TSMC/NCB/45/W/077-078	वडा नं. ५ स्वर्गद्वारी टोल नामीनगर टोल, नवज्योति टोल र त्रिसिद्धेवरी टोल सडक आर.सि.सि.	स्मृति विशाल कन्ट्रूक्सन, रोल्पा	७०४९५३८	०	७०४९५३८	७२६मी. आरसिसि	७०४९५३८
TSMC/NCB/51/W/077-078	वडा नं. ६ शिवशक्ति टोल सडक कालोपत्रे निर्माण	दुर्गा कन्ट्रूक्सन, तुलसीपुर	१७९९०३०	०	१७९९०३०	सम्पन्न	१७९९०३०
TSMC/NCB/54/W/077-078	वडा नं. ६ वडा कार्यालय देखी राप्ती बर्बई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे	राना ब्रदर्स कन्ट्रूक्सन, घोराही	६८१९५७०	०	६८१९५७०	प्रथम	३२००३३५
TSMC/SQ/05/W/077-078	वडा नं. ६ वनकट्टा जनमुखी, शिव विकास, रजौरा ताल र डिभाइन टेम्पल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	विकास एण्ड विशाल निर्माण सेवा	१९५९४६०	१९५९४६०	०	सम्पन्न	०
TSMC/SQ/06/W/077-078	वडा नं. ६ भि.आइ.पि. टोल, हातिखोला सीप विकास, राजापुर, हेमराज भुपालको घर तिर जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	जय महाकाल के.सी.कन्ट्रूक्सन	१२१४७८०	११५८३६२	०	सम्पन्न	०
TSMC/NCB/37/W/077-078	वडा नं. ६ लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखी पश्चिम कैलाश नगर टोल हुँदै बस पार्क जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री दुर्गा कन्ट्रूक्सन प्रा.लि., तुलसीपुर	३६०५६०	३६०५६०	३६०५६०	प्रथम	१६०६२६९

प्रमुख प्रशासकीय जिक्याला

४२

TSMC/NCB/38/W/077-078	वडा नं. ६ ज्ञानज्योति टोल विकास मार्ग सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री भैरव निर्माण सेवा, तुलसीपुर	२८६१७५१		२८६१७५१	३३९मी.कालोपत्रे	२८६१७५१
TSMC/SQ/07/W/077-078	वडा नं. ७ ग्वारखोला देखी बसन्तपुर, प्रसेनी देखी बुढागाउँ जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सिंगा निर्माण सेवा, जारकोट	१८४७२४	१७०१७५५	१७३९४९	१६५५मी.कालोपत्रे	०
TSMC/SQ/08/W/077-078	वडा नं. ७ हात्तिखोला भमुरे, नयाँवस्ती र मगरगाउँ जाने सडक निर्माण	जय महाकाल के.सी. कन्ट्रक्सन	११२१८५०	११२१४४२	०	सम्पन्न	०
TSMC/NCB/09/W/077-078	वडा नं. ७ भमुरे आदर्श नगर टोल देखी राप्ती शान्ती पार्क जाने बाटो कालोपत्रे निर्माण	चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	५०२१६३१	०	५०२१६३१	प्रथम	२२५८९९९
TSMC/NCB/36/W/077-078	वडा नं. ८ भम्के सडक देखी मालभुङ सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री विजेश्वरी कन्ट्रक्सन सेवा	७८८७८२३	०	७८८७८२३	११८७मी. पिच, नाल	७७३६३२२
TSMC/SQ/09/W/077-078	वडा नं. ८ अशवारा देखी भट्टे, ढोल्लेखोला सडक, सुर्खेत सडक देखी बटोलपुर जाने सडक	जेन्सन कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	११७३६६६	१५६३४१९	४१०२४७	१७०० पिच	४१०२४७
TSMC/SQ/10/W/077-078	वडा नं. ८ चमीखोला वडा कार्यालय सडक, दुधेना थर्कुडाडा जि.एम.फर्निचर सक्षम टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि., तुलसीपुर	१९३५८७३	१९१०४०८	२५४६५	सम्पन्न	०
TSMC/SQ/11/W/077-078	वडा नं. ९ सुर्खेत सडक देखी अटोमिलेज जाने सडक दोघरे नगर स्वास्थ्य राधा कृष्ण टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि., तुलसीपुर	१३३८६५४	०	१३३८६५४	६००मी.कालोपत्रे	१३३८६५४
TSMC/SQ/12/W/077-078	वडा नं. ९ शिवज्योति टोल भगवती टोल विकासपुर, रामपुर टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	पि.एण्ड पि.कन्ट्रक्सन, तुलसीपुर	११४७६००	११४७६००	०	सम्पन्न	०
TSMC/NCB/14/W/077-078	वडा नं. १० वनगाउँ प्रिगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	५७४७७८६	०	५७४७७८६	सम्पन्न	०
TSMC/NCB/15/W/077-078	वडा नं. ११ नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	५९८३२९९	०	५९८३२९९	सम्पन्न	०
TSMC/NCB/35/W/077-078	वडा नं. ११ वेल्टाकुरा चोक देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री आसिस कन्ट्रक्सन, घोराही	४०३०३५१	०	४०३०३५१	१५०मी.कालोपत्रे	४०३०३५१
TSMC/NCB/49/W/077-078	वडा नं. ११ दामोदर सडक देखी उत्तर हसनापुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	स्मृति विशाल कन्ट्रक्सन रोल्पा	५३९४८९९	०	५३९४८९९	प्रथम	२७०८२६७
TSMC/NCB/50/W/077-078	वडा नं. ११ पिरगाउँ मोतीपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	एम.के.विल्डर्स,लमही	७५७५३०३	०	७५७५३०३	प्रथम, दोश्रो	३२७८८१६
TSMC/NCB/19/W/077-078	वडा नं. १२ लामीडाँडा दामोदर सडक देखी कचीली, तुर्कीचोक देखी कचील, कौवापुर देखी हरिपौरी र रझेना देखी पढढा सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	४९६७७४७	०	४९६७७४७		०
TSMC/NCB/52/W/077-078	वडा नं. १२ कपडादेवी देखी थारुगाउँ रोड, पुकार पसल देखी सिद्धार्थ टोल चोक, अशोकको बोट देखी सुधन बुढायोकीको घर जाने सडक कालोपत्रे	स्मृति विशाल कन्ट्रक्सन रोल्पा	९९४६६४१	०	९९४६६४१	दोश्रो	५७०३७५५
TSMC/NCB/16/W/077-078	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखी पनालीबोट सडक र वखरिया देखी भरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	६४९२३२४	०	६४९२३२४		०
TSMC/NCB/17/W/077-078	वडा नं. १४ वडा कार्यालय देखी हात्तीदुङ्गा र कोठरी देखी बवई सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	६५६१३२७	०	६५६१३२७		०
TSMC/NCB/41/W/077-078	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	१००७५८५८	०	१००७५८५८		०
TSMC/NCB/20/W/077-078	वडा नं. १६ लालपुर सडक र भेलाही सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	४२३८२११	०	४२३८२११	१०३७मी.कालोपत्रे	४२३८२११
TSMC/NCB/21/W/077-078	वडा नं. १७ दुधरास देखी बकौसी सडक ४९ चोक देखी दक्षिण सडक, मजरै पेट्रोल पम्प देखी पश्चिम दक्षिणको सडक र मानपुर जिनुवागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	जे.भी., काठमाण्डौ	५६१२७६०	३७५३०५६	१८५१७२४		१०३५१७
TSMC/NCB/22/W/077-078	वडा नं. १८ मनिकापुर सडक र सिपलचौतारा टोल सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	४५२११६८	३३४२७६	१११५८९२	सम्पन्न	१११५८९२
TSMC/NCB/23/W/077-078	वडा नं. १९ बाँसगढी स्थालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	३५२२१७५	०	३५२२१७५		०
TSMC/NCB/57/W/077-078	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी. काठमाण्डौ	११२४६६८६	०	११२४६६८६	प्रथम	३३९२२८६
	जम्मा		२५६९८२८७	२६२६३७११	२३०३६१९२	१२७४०८५८८	१०५५८०८५८८

५९

२८७१८८

लोहन पाइ  
प्रमुख प्रशासकीय अधि

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाढ़

आ.व. २०७७/०७८ को लागत सहभागिता तथा नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

आ.व. २०७७/०७८ उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी लागत सहभागिता तथा नगर स्तरिय योजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	बडा नं. ८ देवीटोल विकास संस्थाको टिकरी जाने सडक कालोपत्रे, पक्की नाला	२४३३८८२	८८४३१०	३२४५१७६	मी.	१६०मी.कालोपत्रे	११२मी.कालोपत्रे	१३६४६८४
२	बडा नं. ८ टिकरी जाने सडक देखी चैलाही कुलो सडक पक्की नाला र कालोपत्रे	२४७६५३८	१०६१३७३	३५३७११२	मी.	२१०मी.नाला,कालोपत्रे	२१०मी.नाला,कालोपत्रे	२४७६५३८
३	बडा नं. ८ कृष्ण मन्दिर देखी सुनवर्षा टोल सम्मको सडक पक्की नाला	२७२९७८	२७२९७८	३८७५६८४	मी.	१०७०मी.नाला	१०७०मी.नाला	२६४९००९
४	बडा नं. ३ गौतम बन्धु भवन निर्माण	२५२५६४५	१०८२४१९	३६०८०६५	वटा	१ भवन	१ भवन	२५२५६४५
५	बडा नं. ३ कालामारे देखी भ्युडर जोड्ने मोटर बाटो	९५९०९	४११०४	१३७०१३	मी.	१३६५मी.कटिङ	१३६५मी.कटिङ	९५९०९
६	बडा नं. ८ मा.वि.अश्वारा देखी भट्टे जाने सडकमा पक्की नाला	३८६६२०८	१६५६१४६	५५२३१५५	मी.	१४००मी.नाला	१४००मी.नाला	३८६६११४
७	बडा नं. १० ठुटी सोतामा रिटेनीड बाल र स्ल्याव कलभर्ट	३०९३९४	१३२५९७	४४१९९१	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	२८३४५६
८	बडा नं. ३ भट्टे सिहानी हुदै कालामारे हातीगाउँ जोड्ने बाटो मर्मत (मुद्दा)	१८९६५६६	८१२८१४	२७०९३८०	मी.	२४३०कटिङ,१५००ग्रा.	२४३०कटिङ,१५००ग्रा.	१८९६५६६
९	बडा नं. ३ शिरकुलो हरेवास डाङाखुटी जोड्ने बाटोमा नाला र कटिङ	१३२३६४३	५६७२७९	१८९०९३२	मी.	२५०मी.कटिङ २५०नाला	२५०मी.कटिङ २५०नाला	१२७०३४३
१०	बडा नं. ६ बरुवागाउँ रास्ती पेट्रोल पम्प देखी दक्षिण बाटोमा पक्की नाला	४८०५१५४	३२०३४३६	८००८५१०	मी.	१२२०मी.नाला	१२२०मी.नाला	४८०४५३६
११	बडा नं. ३ प्रा.वि. थापापानी स्कुलको शैचालय, फिल्ड तथा पानी टंकी निर्माण	१०३२६१८	४४२५५०	१४७५१६९	वटा	शौ.टंकीफिल्ड निर्माण	शौ.टंकीफिल्ड निर्माण	१०३२६१८
१२	बडा नं. १ शक्तिचोक देखी भमके चोक सम्म पक्की नाला निर्माण	३३२८५७६	१४२६५३२	४७५५१०९	मी.	१६५०मी.नाला	१६५०मी.नाला	३३२८५७६
१३	बडा नं. १ देवराज भण्डारीको घर देखी टोलटोले कुलो सम्म नाला निर्माण	५२२३५९५	२२३८६८३	७४६२२७९	मी.	१५४४मी.नाला,	१५७४मी.नाला,	३१००३८१
१४	बडा नं. १५ डुरुवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९९	२३३५७	७७८५५५	वटा	१ कुवा	१ कुवा	५४४९९
१५	बडा नं. १५ पहरुवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७११३५	वटा	१ कुवा	१ कुवा	४९७९४
१६	बडा नं. १५ डुरुवा टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९९	२३३५७	७७८५५५	वटा	१ कुवा	१ कुवा	५४४९९
१७	बडा नं. ३ बराखाली देखी चिसापानी जाने बाटो मर्मत तथा नया बाटो कटिङ	२४५३१६	१०५१३५	३५०४५२	मी.	५१०मी.कटिङ	५१०मी.कटिङ	२४५३१६
१८	बडा नं. ३ दमारागाउँ स्थित धारा मिलन चोक जाने सडकमा पक्की नाला	४४६४५९५	१११३३९८	६३७९९९३	मी.	११६०मी.नाला,४कलभर्ट	११६०मी.नाला,३कलभर्ट	३७६५१८२
१९	बडा नं. ४ शान्ति टोल विकास संस्थामा मन्दिर निर्माण	४९६६३	२१२८४	७०९४७	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	४९६६३
२०	बडा नं. ३ पिडाडाङा देखी सार्कीबास जोड्ने बाटो कटिङ	१६१७२९	६९३१२	२११०४२	मी.	८७९मी.कटिङ	८७९मी.कटिङ	१६१७२९
२१	बडा नं. ६ कमलपोखरी टोल हिमाल एकेडेमी देखी उत्तर कमल पोखरी सम्म नाला	२०८३११८	६१४४००	३४७८६३	मी.	१८३मी.कालोपत्रे १कल.	१८३मी.कालोपत्रे १कल.	२०८३११८
२२	बडा नं. ३ शुभ सन्देश पोलटी फर्म देखी केशवराज गुरुड घर सम्म बाटो आरसिसि	२९१६९२२	१२५०९०९	४१६७०३२	मी.	५८मी.आरसिसि,१४५नाला	५८मी.आरसिसि,१४०नाला	२९१५३४३
२३	बडा नं. ८ मनकामना टोलमा नाला निर्माण	११०७९३९	४७४८२८	१५८८२७८	मी.	१४०मी.नाला	१४०मी.नाला	१०६१३८३
२४	बडा नं. ९ विश्वज्योती टोल भित्र विभिन्न लाईनमा पक्की नाला	२२१४३०६	९४८९८८	३१६३२९४	मी.	८८४मी.नाला	८८४मी.नाला	२०३२०३३
२५	बडा नं. १ शान्ति टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	४१०७९३८	१७६०५४५	५८६८४८८३	मी.	१३००मी.नाला	१३००मी.नाला	३५९२७४५
२६	बडा नं. ३ नमुना महिला सामुदायीक बनको भवन निर्माण	१७९१३२२	७६८१३८	२५६०४६०	वटा	१ भवन	१ भवन	१७९२३२२
२७	बडा नं. ८ नमुना टोल धारी सिचाई पक्की नाला निर्माण	३०७२०४	१३१२३१	४३७४३४	मी.	१२५मी.नाला	१२५मी.नाला	३०७२०४
२८	बडा नं. ८ सर्वेत सडक देखी राइखलियान जाने बाटो पक्की नाला निर्माण	३६४५९०६	१५६२५३१	५२०८४२७	मी.	१८४मी.नाला,४कलभर्ट	१८४मी.नाला,४कलभर्ट	३५११४५५
२९	बडा नं. १ मनकामना टोलमा पक्की नाला निर्माण	३५२५५३१	११५०९४२	५०३६४७३	मी.	११००मी.नाला	११००मी.नाला	३०२७३७
३०	बडा नं. ३ रामहरि शर्माको घर देखी आर्दश टोल सडकमा पक्की नाला	३२५१०९४	१३१६७२०	४६५५७३४	मी.	१२६०मी.नाला	१२६०मी.नाला	३१५८६०२
३१	बडा नं. ३ दमारागाउँ स्थित शिव मन्दिर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला	११७६५५६	५०५०९५	१६८३६५२	मी.	४००मी.नाला	४००मी.नाला	११७६५५६
३२	बडा नं. ३ कृष्ण भण्डारी घर देखी शंकर वि.क. घर सम्म पक्की नाला	१११५००८	८२०७१७	२७३५७२५	मी.	२००मी.नाला,२कलभर्ट	२००मी.नाला,२कलभर्ट	१८२६४०८
३३	बडा नं. ६ स्वर्गद्वारी टोल विकास संस्थाको भित्री बाटोमा पक्की नाला	१२६३९७३	८४८६४८	२१०८२१	मी.	१२८मी.कालोपत्रे	१२८मी.कालोपत्रे	१००३४५९

५१९

प्रगति

प्रगति

३४	वडा नं. ३ लाहुरेखोला सतिघाट जाने सडक निर्माण	१६१३६४७	६९१५६३	२३०५२१०	वटा	१ कलभर्ट,१६०जाली	१ कलभर्ट,१६०जाली	१२९८९९५
३५	वडा नं. ९ गौरीशंकर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	३८१८६८८	१६३६४३९	५४४८७९७	मी.	१४००मी.नाला	११९६मी.नाला	३०९७९६
३६	वडा नं. ९ श्रीनगर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला,कलभर्ट निर्माण	२७१२५१७	११६२५०७	३८७५०२४	मी.	६८५नाला,१कलभर्ट	६४३नाला,२कलभर्ट	२४२६७०८
३७	वडा नं. ३ भट्टेको नमुना टोल विकास संस्थको पश्चिममा पक्की नाला निर्माण	३२४५७४२	३१११०३२	४६३६७७५	मी.	१२४ मी.नाला	१२४ मी.नाला	३२४५७४२
३८	वडा नं. ३ टेक बहादुर रानाको खेत देखी विसमुरे सक्कको बाटो कटिङ,नाला	४६३८३५	२००७०६	६६१०२२	मी.	३५०मी.कटिङ	३५०मी.कटिङ	४६८३१५
३९	वडा नं. ३ भट्टे उज्ज्यालो टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	३८५२३०४	१६५०९८७	५५०३२९१	मी.	१०१४मी.नाला	१०१४मी.नाला	३८५२३०४
४०	वडा नं. ३ दमारगाउँ मिलन चोक देखी पश्चिम गहते जाने सडकमा पक्की नाला	१०६७०५३	४५७२०८	१५२४३६२	मी.	७६३मीआरसिसि १३४मी.ना.	७६३मीआरसिसि १३४मी.ना.	१०३१८८८
४१	वडा नं. १७ बघौसी बेलगना पक्की कुलो निर्माण	१७०७२१३	७३१६६२	२४३८८७६	मी.	७५०मी.सिचाई कुलो	७५४मी.सिचाई कुलो	१५४८४७५
४२	वडा नं. ३ जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण	१०७१९६३	४५९४१३	१५३१३६६	वटा	१ भवन	२ भवन	१०५३४७८
४३	वडा नं. १५ मलवार इलाका प्रहरी कार्यालय गोलघर निर्माण	१२४१५२	५६९३२	१७७३६०	वटा	१ गोल घर	१ गोल घर	१२४१५८
४४	वडा नं. ४ सुकीदह सिचाई कुलो	१०५८८०८५	४८५२०७	१५११५५०	मी.	३२२मी.नाला		०
४५	वडा नं. ३ शुष्मा विक.को घर देखी विशाल वि.क.को घर सम्म आरसिसि बाटो	१७७८०२६	७६२०११	२५४००३७	मी.	१५मी.आरसिसि	१५मी.आरसिसि	१७२८३९२
४६	वडा नं. ४ माथिल्लो बारी सिचाई कुलो पक्की निर्माण	४९१५७५३	१७९१७९९	५९९३९३३	मी.	१४३०मी.कुलो	१४३०मी.कुलो	३३७३८२२
४७	वडा नं. ९ शक्तिशाली टोलको दक्षिण तर्फ पक्की नाला	९६१२९९	४२०५५६	१४०१७५५	मी.	३६०मी.नाला	४६५मी. नाला	९८१२९९
४८	वडा नं. ९ नवदुर्गा टोल चमी खोला देखी पञ्चकन्या पुन घर सम्म पक्की नाला	५९१२६७०९	२५४००१८	८४६६७२८	मी.	१३५०मी.नाला	१३९२८८ी.नाला	५११७६५५५
४९	वडा नं. १ ठाटीगाउँ,बोहरा गाउँ जोड्ने भमके खोला माथी कलभर्ट निर्माण	३८१७४४७	१४६४६२४	४८८२०८२	वटा	१ कलभर्ट		०
५०	वडा नं. १ रेशम राज लामीछाने को घर देखी कुमालगाउँ सम्म पक्की नाला	३८७५१०	१६५१२१८	५५३०७२९	मी.	१५३९मी.नाला	१५७२८८ी.नाला	३८५२१२३
५१	वडा नं. १ जन्नीरे पक्की नाला	६६४५३६६	२८४८०१४	९४९३३६१	मी.	३५०मी.नाला	३५०मी.नाला	६६४१६१९
५२	वडा नं. ६ गणेशटोल बनकट्टा कपडादेवी सडकमा पक्की नाला	५१४४६६६६	२२०४४२८	७३४८०९५	मी.	१८७८८ी.नाला	१९०६मी.नाला	४५५१२९९
५३	वडा नं. ४ गहतेरा घोरानेटी बगाले सिचाई कुलो निर्माण	६५८१०१४	२८२०४३८	९४०१४६२	मी.	२२३८८मी.कुलो	२२१२८८ी.कुलो	५३४४७६०
५४	वडा नं. ८ नवदुर्गा भगवती मन्दिर निर्माण	११४२८९३	४८९८१२	१६३२७०३	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	९५६२९२
५५	वडा नं. ६ शान्तिमार्ग टोल विकास सडक पक्की तथा नाला निर्माण	११०५४१४	७३३९४२	१८४२३५७	मी.	१४०मी.कालोपत्रे	१४०मी.कालोपत्रे	१०९७९२३
५६	वडा नं. ८ अन्नपुर्ण टोल अश्वारा डवरा कुलो बाध निर्माण	३२४५१८	१३१०७९	४६३५९८	मी.	५०मी.	५०मी.	२३१५७
५७	वडा नं. १४ भण्डारी टोलमा खानेपानी रिड कुवा निर्माण	४९३८८	२११६६	७०५५४	वटा	१ कुवा	१ कुवा	४९३८८
५८	वडा नं. ४ जनश्रम मा.वि. खाडेमा तारवार	२८७४२०	९३८५१	३८१२७७	मी.	३२०मी.	३२०मी.	२८७४२०
५९	वडा नं. ८ गौरी शंकर टोल विकास संस्थामा दुवैतर्फ पक्की नाला निर्माण	५३१३७७	२३११६१	७७०८३५	मी.	२४४मी.	२४९मी.	४९६०९०
६०	वडा नं. ४ वडा कार्यालय परिसरमा तारवार फल्स सिलिंड जडान	३५०६२७	११६८७६	४६७५०२	मी.	३००मी.तारवार	३००मी.तारवार	३५०६२७
६१	वडा नं. ८ अश्वारा मा.वि.भवनको छाना निर्माण	२०००००	१८९१२५७	३८९२५७	वटा	१०कोठा छानाछाउन	१०कोठा छानाछाउन	१७८३१
६२	वडा नं. ४ छोटी दमार कृषि सडक स्तरउन्नती	४९९५२६			मी.	२९मी.आरसिसि,नाला	२९मी.आरसिसि,नाला	४९९५२६
६३	वडा नं. ६ तरकारी मण्डीदेखी पूर्व गाइडर राजापुर जोड्ने कलभर्ट संरक्षण	४९८५७७			वटा	१कलभर्ट संरक्षण	१कलभर्ट संरक्षण	४९८५७७
६४	सधिय प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको व्याड मीण्टन कोर्ड निर्माण	२०००००			वटा	व्याड मीण्टन कोर्ड	व्याड मीण्टन कोर्ड	२०००००
६५	वडा नं. १९ स्यालापानी भुल्केखानेपानी रिजर्भ टंकी धेरावार,गेट,पाईप	१०९९२२			वटा	रिजर्भ टंकी धेरावार,गेट,पाईप	रिजर्भ टंकी धेरावार,गेट,पाईप	१०९९२२
६६	वडा नं. १७ मजगाउ बघौसी सुनडवरी फिरै मंगलेरी जोड्ने सडक	३८८०००			मी.	६८०मी.मर्मत	६८०मी.मर्मत	३८८०००
		जम्मा	१३१४०४३७१					११७२३१८७७

४१

मोहन पौडेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूचि-५

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाढ़

आ.व. २०७८/०७९

नगर स्तरिय आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	बडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.इ.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भूक्तानी
१	१७	मानपुर जिनुवाराउँ पक्की सिचाई कुलो निर्माण	आ.श्रोत	२००००००	२२५९०९	२१६५९०९	मी.	१४०मी. पक्की कुलो	१६७मी. पक्की कुलो	२००००००
२	११	दुडेरी पक्की सिचाई कुलो निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	१३३९४०	११०३९४०	मी.	१०मी. कुलो	५७मी. कुलो	१५२४८८
३	८	कट्कुइया थारुलाउ चोक देखी उत्तर जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	१८८३६६	११५८३६६	मी.	३००मी. पक्की नाला	३१३मी. पक्की नाला	१००००००
४	८	टिकरी थारुलाउ बाटोमा पक्की नाला निर्माण	आ.श्रोत	५०००००			मी.	४९मी. नाला	४९मी. नाला	४९७५९९
५	८	चन्द्रगञ्ज आरसिसि पक्की सिचाई कुलो बाध निर्माण	आ.श्रोत	५०००००			मी.	२३मी बाध	२३मी बाध	४९८७२९
६	१६	कुराताल पोखरी निर्माण	आ.श्रोत	५०००००	४६०५६	५३१०५६	वटा	१ पोखरी	१ पोखरी	५०००००
७	१८	बेलझुपडी खानेपानी योजना सहलगानी (खा.पा.उपभोक्ता समितिलाई ऋण)	आ.श्रोत	५०००००						११५००००
८	६	लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा डिप वोरिड निर्माण १९८८२३५	आ.श्रोत	११५०००००						
९	७	झुमरे आदर्श नगर टोल मा सडक नाला र कालोपत्रे निर्माण	स.अनुदान	२००००००	प्रजेश निर्माण सेवा			२०७९११९५	२०७९१३२०	१९८७२८०
१०	११	शान्ति मार्ग पक्की नाला र बाल निर्माण	आ.श्रोत	१५०००००	१६११०९	१६१६१०९	मी.	२१०मी. नाला, २५०ग्रा.		सम्झौता
११	६	एकता टोल वरपिल चोक देखी पूर्व तर्फ पक्की नाला निर्माण र मर्मत	आ.श्रोत	१००००००	१७१०३	१०६७१०३	मी.	२०२मी. नाला	२०३मी. नाला	९९९३९६
१२	६	हेमराज मार्गमा पक्की नाला निर्माण र मर्मत	आ.श्रोत	५०००००			मी.	१५मी. नाला	१५मी. नाला	४९६३८०
१३	६	कमलपोखरी बहुउद्घेश्यीय पर्यटन केन्द्र संरक्षण	आ.श्रोत	५०००००			मी.	१०मी. नाला	१०मी. नाला	४९७६५४
१४	८	गौरी शंकर टोल सुवास हमालको घरदेखी सुखेत रोड जाने बाटोमा पक्की नाला तथा कालोपत्रे	आ.श्रोत	२५०००००	२४२४७७	२६६७५७७	मी.	१७२मी. बाल, १७३मी. मेसिनरी बाल		२५०००००
१५	११	सुकौरामा शवदाह गृह निर्माण	आ.श्रोत	२५०००००	२९८९६५	२७२३९६५	मी.	५९०मी. नाला	५९०मी. नाला	२५०००००
१६	२	मचोट गाउँमा नाला तथा कुलो निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	११५२६३	१०८५२६३	मी.	१ शवदाहगृह	१ शवदाहगृह	१००००००
१७	१८	बास डबरा क्षेत्रको वालुवा पक्की सिचाई कुलो निर्माण	आ.श्रोत	२००००००	२८५०१०	२२८५०१०	मी.	४५०मी. पक्की कुलो	४५५मी. पक्की कुलो	२००००००
१८	१२	हरीपौरी गाउँमा पक्की नाला निर्माण	आ.श्रोत	२५०००००	२८२६२५	२७८२६२५	मी.	२५५मी. कुलो	२५०मी. कुलो	२५०००००
१९	६	राजापुरमा राधाकृष्ण मन्दिरको प्रतिक्षालय हल र फिल्ड निर्माण	आ.श्रोत	२५०००००	२८६२३३	२७८६२३३	मी.	५३०मी. नाला	५३०मी. नाला	२४९८८०२
		योजना बैंकबाट छानीएर सिफारिस भए अनुसारका आयोजना २५०००००	स.अनुदान	५०००००	५६८३१	५५६८३१	वटा	६८ तारजाली	६८ तारजाली	५०००००
२०	११	बधुरेसोतामा कटाह देखी नवलपुर जोड्ने बाटोमा कलभर्ट	स.अनुदान							
२१	११	नमुना कृष्ण जन्माष्टमी मन्दिर निर्माण	स.अनुदान	७३७२८२	८१९२०	८१९२०३	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	७३७२८२
२२	१६	मजाहाउँ टोल विकास संस्था शोभाराम सुनारको घर अगाडी कुलोमा कलभर्ट	स.अनुदान	१५७७४७	१७५२७	१७५२७४	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	१५७७४७
		खानेपानी, सडक, सिचाई सामुदायीक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत २७०७०००	स.अनुदान	१०००००	२३१६०	१२०९६०	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	१०००००
२३	२	भमके भुवनेश्वर टोलमा प्रतिक्षालय निर्माण	स.अनुदान							
२४	१६	बडा नं. १६ मा ५ एच.पि.को मोटर	स.अनुदान	४९७०८६			वटा	१ प्रतिक्षालय	१ प्रतिक्षालय	४९७०८६
२५	१२	१२ न. शान्ति टोल स्थाले ट्यूबेलको लागि २ एच.पि.को मोटर र पाईप खरिद	स.अनुदान	७६०००			वटा	१ मोटर खरिद	जिन्सी	७६०००
२६	८	८ नं. अन्नपूर्णा टोल देखी मेट्रो अस्पताल जाने बाटोमा ५मी. का विचुत पोल	स.अनुदान	१४९०४७			वटा	१ मोटर, पाईप	जिन्सी	१४९०४७
२७	५	राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भवन मर्मत तथा सुधार	स.अनुदान	८२८४०			वटा	१० वटा	१० वटा	८२८४०
			स.अनुदान	४९९१५२			वटा	१ भवन मर्मत	१ भवन मर्मत	४९९१५२

२८७३८

माठैन पौदेल  
प्रमुख प्रशासकीय संस्थान

२८	१९	सुगरखोला र रानीवासमा कलभर्ट निर्माण	स.अनुदान	९६५०८		वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	९६५०८
२९	१९	सुगरखोला र रानीवासमा कलभर्ट संरक्षणको लागि तारजाली	स.अनुदान	४९६०३४		वटा	४३ वटा	४३ वटा	४९६०३४
३०	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा आल्मुनियम पाटिशन	स.अनुदान	४९६६२६		वटा	हल पाटिशन	हल पाटिशन	४९६६२६
३१	६	बरुवागढार क्याम्पस रोडको पोल सार्ने	स.अनुदान	६८८३३		वटा			६८८३३
		योजना बैंकबाट छानीएर सिफारिस भए अनुसारका आयोजना २५०००००	स.अनुदान			मी	९८मी.नाला	९८मी.नाला	
३२	११	दामोदर सडक उत्तर हसनापुर श्रीमणीमार्ग सडकमा पक्की नाला निर्माण	स.अनुदान	४९८०४१		वटा	३१वटा	३१वटा	४९५५९६
३३	१४	बडाका विभिन्न ठाउँमा ह्यूमपाईप ३०,४५,६०,९० का	स.अनुदान	४९५५९६		वटा	१५०वटा	१५०वटा	४९५५९६
३४	१९	श्री देवीस्थान मन्दिर विजौरी बासगढीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण	स.अनुदान	४९५७९२		वटा	१५०वटा	१५०वटा	४९५७९२
३५	१४	लुहाडवराको मिलन टोल विकास समिति दिवाकर खत्रीको घर नेर ह्यूमपाईप	स.अनुदान	७३६००		वटा	१००का २वटा	१००का २वटा	७३६००
३६	१२	पशुपति संरक्षण मञ्च हरिपौरीमा हवन कुण्ड निर्माण	स.अनुदान	२०००००	३७२६८	वटा	१ हवन कुण्ड	२ हवन कुण्ड	२०००००
३७	११	दामोदर सडक उत्तर हसनापुर श्रीमणीमार्ग सडकमा पक्की नाला निर्माण	स.अनुदान	४९८११८		मी	५०मी.नाला	५०मी.नाला	४९८११८
		खानेपानी, सडक, सिचाई सामुदायीक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत ७००००००	स.अनुदान						
३८	१३	गिर्धनिया कलभर्ट देखी आमखोली जाने सडकमा कलभर्ट निर्माण	स.अनुदान	२४८६१४		वटा	१कलभर्ट	१कलभर्ट	२४८६१४
३९	४	छोटी दमार पक्की नाला/सडक आरसिसि निर्माण	स.अनुदान	४९९२४०		मी	३४मी.आरसिसि	३४मी.आरसिसि	४९९२४०
४०	७	पर्सेनी नगर स्वास्थ्य केन्द्र देखी बुढागाउँ जाने बाटोमा पक्की नाला	स.अनुदान	४९८६०३		मी	७८मी.आरसिसि	७८मी.आरसिसि	४९८६०३
४१	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा आल्मुनियम पाटिशन	स.अनुदान	४९७०५८		वटा	हल पाटिशन	हल पाटिशन	४९७०५८
४२	६	एकता टोलमा वाचनालय निर्माण	स.अनुदान	४९९०३१		वटा	वाचनालय	वाचनालय	४९९०३१
४३	६	एकता टोलमा वाचनालय निर्माण	स.अनुदान	४९९२५६		वटा	वाचनालय	वाचनालय	४९९२५६
४४	८	मेट्रो अस्पतालमा चमेना गृह निर्माण	स.अनुदान	४७६७२७		वटा	चमेना गृह	चमेना गृह	४७६७२७
४५	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा आल्मुनियम पाटिशन तेश्रो	स.अनुदान	२३०३७३		वटा	पार्टिशन	पार्टिशन	२३०३७३
४६	४	कल्लेखोला कलभर्ट नेर तटबन्धन निर्माण	स.अनुदान	४९६८०२		वटा	३२ वटा	३२ वटा	४९६८०२
४७	६	लक्ष्मीटोल विकास संस्था गोलौरामा ह्यूमपाईप	स.अनुदान	६१९५२		वटा	४५का ४वटा	४५का ४वटा	६१९५२
४८	५	सुनिल स्टेशनरी नेर ह्यूमपाईप	स.अनुदान	९९१४६		वटा	४ थान	४ थान	९९१४६
४९	१२	रझेना देखी बुढागाउँ जाने बाटो ह्यूमपाईप	स.अनुदान	७३६००		वटा	१०का २वटा	१०का २वटा	७३६००
५०	६	फोहर बाट मलबनाउने मेसिनको लागि टहरा निर्माण	स.अनुदान	५६५७८०		वटा	१ टहरा	१ टहरा	५६५७८०
५१	११	धरमपानी टोलमा लिफ्ट खानेपानी सप्लाईमा इन्टेक निर्माण	स.अनुदान	५०५३९३		वटा	इन्टेक	इन्टेक	५०५३९३
५२		कार्यालय भवनको फल्स, सिलिङ तथा भरयाड निर्माण	स.अनुदान	८७०८४१		वटा	फल्स, सिलिङ	फल्स, सिलिङ	८७०८४१
५३	८	कटकुइया मा ९ मिटरका विद्युत पोल	स.अनुदान	५४४७७		वटा	६वटा	६वटा	५४४७७
५४	१०	गोलौरी कुलामा कलभर्ट निर्माण	स.अनुदान	१६६३८१		वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	१६६३८१
५५	६	कर्बडहलमा टंकी र पाईप फिल्टर खानेपानी फिल्टर सहित	स.अनुदान	९९४८५		वटा	१ वटा	१ वटा	९९४८५
५६	१६	बडा नं. १६ मजगाउँ गुहे कुलामा दुर निर्माण	भैपरी	५००००	१६६७७	मी.	८ मी.पक्की दुर	८ मी.पक्की दुर	५००००
५७		तुलसीपुर आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना भवन निर्माण	विपद	४९६२४५	प्रेमधन निर्माण सेवा	वटा	१ भवन निर्माण	१ भवन निर्माण	४९६२४५
५८	५	तुलसीपुर सुर्खेत सडक खण्डको पिपलबोट नेर कलभर्ट निर्माण	भैपरी	४६०००००	६१४८५६	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	४२६९०४९
५९	१७	मानपुर महिला साना किसान जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	भैपरी	१०००००	४९६१९	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	१०००००
६०	८	भमके खोला बाटो न्याविन संरक्षण	वस्ती वि.	४९६६०७	न्यू अटिना निर्माण सेवा	वटा	४७ वटा तारजाली	४७ वटा तारजाली	४९६६०७
६१		आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भवन फिनीसिड	विपद	४३८५२६	जयमहाकाल के.सी.कन्प्ट्रक्सन	वटा	फिनीसिड	फिनीसिड	४९६६०७

मोहन पौडेल  
प्रमुख प्रशासकीय ऊर्ध्वकृत



६२	११	वटा नं. ११ रात्री सामुदायिक भवन निर्माण	स. अनुदान	६२१३५९	८८८६५	६९९७३२	वटा	१ भवन निर्माण	१ भवन निर्माण	६९०८४१
६३	७	ग्वारखोलामा तारजाली लगाउने	राजश्व	४९५०५३	पि.एण्ड पि.कन्स्ट्रक्शन	वटा	३७ तारजाली	३७ तारजाली	४९५०५३	
६४	१२	शिवशक्ति टोलमा प्रतिक्षालय निर्माण	स. अनुदान	२४००००	३३१६१	२६५९६१	वटा	१ प्रतिक्षालय	१ प्रतिक्षालय	२४००००
६५	१९	असरे सिचाई कुलो संरक्षण	स. अनुदान	९९४४०३	बैधव कन्स्ट्रक्शन	मी.	१८६मी वाल	१९३मी वाल	१९४४०३	
६६	१८	हेमन्तपुर कलभर्ट निर्माण	स. अनुदान	२०००००	२४९३०	२१८९३०	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	२०००००
६७	६	शिवशक्ति टोलमा पक्की नाला र रिटेनिङ वाल निर्माण	स. अनुदान	९९५०२५	अविराज		मी	३८मी पक्की नाला	३८मी पक्की नाला	९९५०२५
६८	१४	श्री आधारभूत विद्यालय खौसापुर भवन मर्मत	स. अनुदान	३५७५९७	३९७३३	३९७३३२	वटा	भवन मर्मत	भवन मर्मत	३५७५९७
६९	१४	रात्री प्राथमीक विद्यालय दलजितपुर	स. अनुदान	१८००००	१८७०	१९८७०	वटा	३कोठे टिन	३कोठे टिन	१८००००
			जम्मा	५८४२८८९६						५६५०७२२७

मोहन पौडेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसुची -४  
 तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाड  
 कार्यपालिका विषेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरू  
 आ.व २०७८/०७९

डिला परियार

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	४	रक्षाचौर गुरुजजुर विद्यालयदेखी सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो दुवै तर्फ पक्की नाला	स.आ.	२५१४२८५					
क	४	रक्षाचौर गुरुजजुर विद्यालयदेखी सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो दुवै तर्फ पक्की नाला	समानीकरण	४८३५२२	एस.एस.कन्ट्रक्सन	मी	७४मी.नाला		४८३५२२
२	४	गहतेरा बसन्तधारी खानेपानी भवन निर्माण ४९६३८६।	समानीकरण	५०००००	अमृत निर्माण सेवा	वटा	भवन		४९६२०६
३	४	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम(सावुन तालिम, मनोपरामर्श)	समानीकरण	५०००००	सामाजिक रूपान्तर तथा जागरण केन्द्र		सावुन तालिम मनो परामर्श		४९७९०८
			जम्मा	३९९७८०७					१४७६८३६

शान्ता पुन

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१२	कपडा देवी विकास संस्था कपडादेवीमा पक्की नाला निर्माण	समानीकरण	९०००००	९४८९९	९६७८९	मी	१८५मी नाला	९०००००
२	१२	पृथ्वी टोल विकास संस्था कपडादेवीमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक	४०००००					
३	१२	कपडादेवी सुनिता परियारको घर देखी रिता राईको घर सम्म पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक	६०००००					
४	१२	हिमाल टोल विकास संस्था क्वाडीमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक	४०००००					
५	१२	थारुगाउँ चोकमा भवन निर्माण	आन्तरिक	२०००००					
६	१२	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम (सफ बनाउने तालिम)	समानीकरण	५०००००	सामाजिक रूपान्तरका लागि हाप्तो अभियान	४०जान दिन			५०००००
७	१२	नोखिराम बस्नेतको खेतनेर रझेनो गनारी उरहरी कुलोमा कलभर्ट	आन्तरिक	३०००००					
८	१२	कपडा देवी राधाकृष्ण मन्दिरमा भवन निर्माण	आन्तरिक	२०००००					
९	१२	टरिगाउ साना किसान कृषी सहकारी संस्था भवन निर्माण	आन्तरिक	१०००००					
१०	१२	बहुउद्देश्य कृषि फर्म टरिगाउ ट्रस निर्माण	स.आ.	१०००००	२३०८९	१२००८९	वटा	१ ट्रस निर्माण	१०००००
११	१२	स्वर्गद्वारी सिचाई संघ पाइप खरिद	आन्तरिक	३०००००					
			जम्मा	४००००००					१५०००००

४२६

मोहन पौडेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची -४

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाढ  
कार्यपालिका विषेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरु  
आ.व. २०७८/०७९

जानका रेखमी

सि.नं.	बडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	७	डिपबोरिड निर्माण गब्दवा सडक देखी पश्चिमा तर्फ	आन्तरिक	२००००००					
२	७	जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र (गोल घर) निर्माण गब्दवा कुररिया पहरुवा पत्खौली उत्तर मलवार (गब्दवा, उत्तर मलवार, पत्खौली	स.आ.	१००००००					
३	७	वाल विवाह बहुविवाह छुवाछुत तथा लैगिक हिसा न्यूनिकरण सचेतना तथा कानुनी परामर्श	समानीकरण	५०००००	दलित कल्याण संघ	दिन	१६दिन १२५जना	५०००००	
४	१-१९	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम	समानीकरण	५०००००					
			जम्मा	४००००००					५०००००

चिना मल्ल

सि.नं.	बडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	७	सिलाई कटाई तालिम	समानीकरण	५०००००	शुभ जनज्योती प्राविधिक शिक्षालय	३महिने १५ जना	३९९१४०		
२	७	मन्टेश्वरी	स.आ.	४०००००					
३	७	कालाखोला नमुना टोलमा प्रतिक्षलय निर्माण	आन्तरिक	५०००००					
४	७	कुशन र गुडिया तालिम	आन्तरिक	३०००००					
५	७	छुवाछुत महिला जनचेतना तालिम	समानीकरण	४०००००	सामाजिक रूपान्तरणका लागि हाम्रो अभियान	१५दिन ५२जना	४०००००		
६	७	मोटरसाईकल मर्मत तालिम	आन्तरिक	४०००००					
७	७	उदयोषण तथा छमता अभिवृद्धि तालिम	आन्तरिक	२०००००					
८	७	जानकी टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	आन्तरिक	५०००००					
९	१-१९	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम(मन्टेश्वरी तालिम)	समानीकरण	५०००००	शुभ जनज्योती प्राविधिक शिक्षालय	३महिना १५जना	४९९७५०		
			जम्मा	४००००००					१२९८८९०

शुसिला देवी बुढाथोकी

सि.नं.	बडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१७	श्री दिपेन्द्र मा.वि. मा २ कोठे पक्की भवन निर्माण	आन्तरिक	२००००००					
२	१७	सिप मुलक तालिम (गुडिया)	समानीकरण	३०००००	समावेशी दिदि बहिनी विकास संस्था	१५दिन १७ जना	२९९१२५		
३	१७	बेमौसमी तरकारी खेती (समानीकरण १३५७१५)	स.आ.	२००००००	विश्व ओमकार संघ तुलसीपुर	५दिन १५जना	१३५०००		
४	१७	बनकट्टा सामुदायीक महिला भवन निर्माण	समानीकरण	२००००००	१७४३७	२११४३७	मी	१ भवन	२०००००
५	१७	जिनुवागाउँ सिता डारीको घरदेखी दक्षिण टिकाराम वस्नेतको घरसम्म सिचाई कुलो मर्मत	समानीकरण	२००००००	२३९५०	२१७९५०	मी	७५ मी.कुलो	२०००००
६	१७	सृजना टोलमा चौतारी निर्माण	आन्तरिक	१५०००००					
७	१७	मानपुरमा कलभर्ट निर्माण	समानीकरण	१५०००००	२६९९६	१७२४९६	वटा	१कलभर्ट	१५०००००
८	१७	मानपुर देखी शहिद स्मृति स्कुल जाने चौवाखोलामा पुल निर्माण	आन्तरिक	३००००००					
९	१७	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम (सर्फ बनाउने तालिम	समानीकरण	५००००००	सामाजिक रूपान्तरणका लागि हाम्रो अभियान	८दिन ८०जना	४९९०५०		
			जम्मा	४००००००					

मोहन १३५७१५  
प्रमुख प्रशासकीय उपचारक

अनुसुची -४

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाढ  
कार्यपालिका विषेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरु

आ.व २०७८/०७९

अमर नेपाली

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.इ.	ईकाई	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१, १९	दलित समुदायको परम्पराकाल देखी गर्दै आएको आरन व्यवसाय बाटी र गायन समुदायको मादल र सारङ्गी व्यवसायीक रूपमा उत्पादन कार्यक्रम १ देखी १९ वडा	आन्तरिक	५०००००					
२	६	श्री कृष्ण टोलमा शुशिल न्यौपानेको घरदेखी खडकाको घर सम्म नाला निर्माण	समानीकरण	५०००००	५१२०३	५३६२०३	मी.	१५२ नाला	५०००००
३	६	लक्ष्मीनारायण मन्दिर देखी विमल पौडेल, शरद रेग्मीको घरसम्म नाला निर्माण	आन्तरिक	५०००००					
४	६	गोर्खा वोरिड हुदै श्री कृष्ण टोल जोड्ने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	समानीकरण	७०००००	६९७२४	७४८७२४	वटा	१ कलभर्ट	७०००००
५	६	खैरावाड भगवती टोल नारायण वलीको घर अगाडीको बाटो आरसिरि निर्माण	स.आ.	५०००००	१२१३२८	६०६३२८	मी.	५४मी.	५०००००
६	३	गहते अफ तुलसीपुरको भवन निर्माण(गहतेजाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण)	आन्तरिक	५०००००			वटा	१ कलभर्ट	४९८४४९
७	६	युथ अफ तुलसीपुरको भवन निर्माण	आन्तरिक	३०००००					
८	९	वडा नं. ९ को बेलुवा टोलको सामुदायीक भवन निर्माण	आन्तरिक	५०००००					
			जम्मा	४००००००					२१९८४४९

दिपक कुमाल

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.इ.	ईकाई	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	७	कुमालगाउँ दिपक कडेलको घरदेखी नहर सम्म २२० मि.बाटो कालोपत्रे	समानीकरण	९०००००					
२	७	सिम्रागाउँ घमण्ड परियारको घरदेखी कृष्ण गुरुडको खेतसम्म सिचाई नाला निर्माण	समानीकरण	५०००००					
३	७	कुमालगाउँ सामुदायीक होमस्टे (सचिवालय र गोल घर निर्माण)	आन्तरिक	३०००००					
४	७	अल्पसंख्यक महिलाहरुको लागि सिप विकास डल निर्माण	आन्तरिक	३०००००					
५	७	शिवमन्दिर कालाखोला तटबन्धन	आन्तरिक	९०००००					
६	७	मा.वि.कालाखोला गेट निर्माण	आन्तरिक	९०००००					
७	७	राम नगर टोलको सिरान दुर्गा शर्माको खेत देखी उत्तर खोला सम्म आरसिसि वाल	स.आ.	५०००००					
८	१०	राईखलियान पढडा कुलोमा डुर निर्माण	आन्तरिक	९०००००					
९	१०	गौरीगाउँ सामुदायीक भवनको ट्वाईलेट र पर्खाल निर्माण	आन्तरिक	२०००००					
१०	७	युथ अफ तुलसीपुर भवन निर्माण	आन्तरिक	९०००००					
११	७	सार्की समाज भवन निर्माण	आन्तरिक	४०००००					
१२	९	शिवालय मन्दिरको अधुरो कृयापुत्री प्रतिक्षालय भवन निर्माण वडा नं. ३ लाई पायक पर्ने	आन्तरिक	५०००००					
			जम्मा	४००००००					

मोहन पौडेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाढ

विकास प्राधिकरण बजेट शिर्षक बाट कोटेशन मार्फत भएका योजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

(आ.व. २०७८/७९)

बडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	निर्माण व्यवसायी	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
६	बुद्धील विकास संस्थाको माधिल्लो टोल सडक कालोपत्रे	४९६०३३	स्मृती विशाल कन्ट्रूक्सन सेवा	मी.	११५ मी. कालोपत्रे	११५ मी. कालोपत्रे	४९६०३३
६	बुद्धील विकास संस्थाको तल्लो टोल सडक कालोपत्रे	४९७२९१	अविराज मल्टिप्रोजेक्चुप एण्ड कम्पनी	मी.	१४५ मी. कालोपत्रे	१४५ मी. कालोपत्रे	४९७२९१
९	अटोभिलेज रोड आर.सि.सि. निर्माण	४९६०६८	भैरव निर्माण सेवा	मी.	१५मी. आरसिसि	१५मी. आरसिसि	४९६०६८
५	बुद्धनगर टोलको सडक आरसिसि निर्माण	४९९२०१	यज्ञ निर्माण सेवा	मी.	३५मी. आरसिसि	३५मी. आरसिसि	४९९२०१
९	अटोभिलेज रोड आर.सि.सि. निर्माण	४९६६३९	डि.सी. विल्डर्स तुलसीपुर	मी.	२३आरसिसि	२३आरसिसि	४९६६३९
८	खेरीपुर अश्वारा बाटोमा आरसिसि सडक निर्माण	४८३२९५	ओम नम शिवाय	मी.	१७मी आरसिसि	१७मी आरसिसि	४८३२९५
११	बेल्टाकुरा दुधेसोतामा कलभर्ट निर्माण	४८५४१८	के.आर के. कन्ट्रूक्सन	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	४८४४०८
८	भमके देखी मालभुँड जाने सडकमा पक्की नाला निर्माण	४९६४०९	सपना निर्माण सेवा	मी.	१७ पक्की नाला	१७ पक्की नाला	४९६४०९
११	दामोदर सडक देखी उत्तर हसनापुर श्रीमणीमार्ग सडक पक्की नाला, व्युमपाईप	४९७८६५	स्मृती विशाल कन्ट्रूक्सन सेवा	मी.	६३ नाला, व्युमपाई	६३ नाला, व्युमपाई	४९७८६५
२	चाहना छन्तेलको घरदेखी टिकाराम थापाको घर सम्म नाला	४९४४५४	सुवाकोटी कन्ट्रूक्सन	मी.	९२मी नाला	९२मी नाला	४९४४५४
८,१६	बडाको विभिन्न बाटोमा बेस सप्लाई गर्ने	४९१८७२	शुभेच्छा कन्ट्रूक्सन				४९१८७२
१	रामनगर टोल भमकेमा बेश सप्लाई गर्ने	४९४८११	भारगलक्ष्मी क्रसर उद्योग प्रा.ली.				४९२६५५
१	मिलनन चोकदेखी मनकामना मन्दिर जाने बाटोमा कलभर्ट	४९३०२०	जेन्सन कन्ट्रूक्सन एण्ड जेन्सन स.	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	४९३०२०
१	विरेन्द्र मा.वि. देखी मनकामना मन्दिर जाने बाटोमा दुड्गाको गारो	४९३८१५	बस्नेत कन्ट्रूक्सन	मी.	२०मी. गारो	२०मी. गारो	४९३८१५
६	अमिलिया सडकको लक्ष्मीनारायण मन्दिर देखी कैलासनगर नाला	४९८४७०	दुर्गा कन्ट्रूक्सन	मी.	४९मी. नाला	४९मी. नाला	४९२७५
११	दामोदर सडक देखी उत्तर हसनापुर श्रीमणीमार्ग सडक पक्की नाला, वाल, स्याल्व कलभर्ट	४९७८६०	अविराज मल्टिप्रोजेक्चुप एण्ड कम्पनी	मी.	नाला, वाल, स्याल्व कलभर्ट नाला, वाल, स्याल्व कलभर्ट	४९७८६०	
९	अटो भिलेज जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	४९७९४२	मामा भान्जा निर्माण सेवा	वटा	१कलभर्ट	१ कलभर्ट	४९५९५९
२	रेशम राम्जालीको घर देखी दक्षिण तर्फ पक्की नाला निर्माण	४९५३६५	न्यू अष्टिना निर्माण सेवा	मी.	१०मी नाला	१००मी नाला	४९२६५८
५,११,१६	व्युमपाईप खरिद ३०,४५,६०,९०	४९५८६३	स्वर्गद्वारी व्युमपाईप	वटा	२५वटा	२५वटा	४९५८६३
३	पोमलाल भट्टाराईको इडादेखी बडा नं. ४ जानेबाटोमा कलभर्ट नि.	४९६४५४	चादनी निर्माण सेवा	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	४९६४५४
४	बडा नं. ४ का विभिन्न स्थानमा व्युमपाईप ३०,४५,९०	४८८२४०	स्वर्गद्वारी व्युमपाईप	वटा	२३वटा	२३वटा	४८८२४०
५,६,७	भुयारथान देखी पूर्व प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय जाने बाटो पिसिसी	४९४२०८	पि.एण्ड पि.कन्ट्रूसन	मि.	५५मी पिसिसि, १०मी नाला	५५मी पिसिसि, १०मी नाला	४९४१९१
८	भमके देखी मालभुँड जाने सडकमा रिटेनिङ्डवाल, व्युमपाईप	४९९५३१	संवेग कन्ट्रूक्सन	मी.	८८मी वाल ६वटा व्यू	८८मी वाल ६वटा व्यू	४९९५३१
१५	धमकापुर देखी भोजपुर जाने सडकमा कलभर्ट निर्माण	४९५१११	न्यू अष्टिना निर्माण सेवा	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	४९४१४४
११	मोतीपुर तल्लो चोक देखी तिलक बस्नेतको घर सम्म सडक पिसिसी	४९११३५	एम के. विल्डर्स	मी.	६७मी पि.सि.सि.	६८मी पि.सि.सि.	४९११३५
९	अमृतोल भक्कु सिहको घर भित्रजाने सडकमा पक्की नाला	४९७४७२	उज्जवल निर्माण सेवा	मी.	१०३मी नाला	१०३मी नाला	४९७४७०
१४,१५	बडाका विभिन्न स्थानमा व्युमपाईप	४९५०७३	वागेश्वरी व्युमपाईप एण्ड पोल उद्योग	वटा	२८वटा	२८वटा	४९५०७३
३	अमृतपुर खानपानी देखी पूर्वको नाला निर्माण तथा व्युमपाईप जडान	४९४२५१	राप्ती विल्डर्स तुलसीपुर उ.म.न.१३	मी.	६०मी नाला ५व्यूमपा.	६०मी नाला ५व्यूमपा.	४७०३३५
४	कुझेपानी कलभर्ट निर्माण	४८२४८५	श्रीकृष्ण निर्माण सेवा	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	४८२४८५
४	चारबाटो चोक कलभर्ट निर्माण	४८२९७६	दुर्गा कन्ट्रूक्सन	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	४८२९७६
३	कालामारे देखी भट्टे सम्म जाने बाटो वाल, मर्मत	४९३७५७		मी.	१२मी. जाली		सम्झौता
८	अश्वारा विद्यालय गणेश भण्डारीको घर देखी रोकाको घर सम्म सडक कालोपत्रे	५६५८१९	बस्नेत कन्ट्रूक्सन	मी.	१४५मी कालोपत्रे	१४५मी कालोपत्रे	५१५८६२३
	जम्मा	१५८८६०१३					

तोठिन परेको  
प्रमुख प्रशासकीय आधिकारी

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाढ़

आ.व. २०७८/०७९ प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (विशेष अनुदान) आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भूक्तानी
१	१	श्री धारापानी प्रा.वी.दमारगाउँ शौचालय	२०००००	४३१२८	२४३१२८	वटा	२ कोठा	२ कोठा	२०००००
२	१	श्री सुजनशिल आ.वि.छोटे खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	२४७६८	२२४७६८	वटा	खानेपानी व्यवस्थापन	खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००
३	१	श्री विरेन्द्र मा.वि. भूडहर सुनपुर बालउद्धान	२०००००	२४६८८	२२४६८८	वटा	बालउद्धान	बालउद्धान	२०००००
४	१	श्री प्रा.वि.कुमालगाउँ रंगरोगन	२०००००	२२१०४	२२२१०४	वटा	रंगरोगन	रंगरोगन	२०००००
५	२	श्री मा.वि.बालापुर रंगरोगन	२५००००			वटा	रंगरोगन	रंगरोगन	२४९४०८
६	३	श्री आ.वि.प्रतापकोट खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	२५७५८	२२५७५८	वटा	खानेपानी	खानेपानी	२०००००
७	२	श्री बालसंगीनी प्रा.वि. घोरबण्डा रंगरोगन	१०००००	११५२४	१११५२४	वटा	रंगरोगन	रंगरोगन	१०००००
८	४	श्री जनश्रम मा.वि.खाद्रे रंगरोगन	१५००००	४०४४३	१९०४४३	वटा	रंगरोगन	रंगरोगन	१५००००
९	४	श्री दिपज्योती आ.वि. घोरानेटी भवन मर्मत	४०००००			वटा	भवन मर्मत	भवन मर्मत	३९८३६८
१०	५	श्री आ.वि. ज्ञानज्योती खेलमैदान	३५००००	३६५४६	३८६५४६	वटा	खेलमैदान	खेलमैदान	३५००००
११	६	श्री मा.वि. सेन्टर शौचालय	७०००००	१९०२८४	८९०२८४	वटा	शौचालय	शौचालय	७०००००
१२	४	श्री गूरुजुर मा.वि. रक्षाचौर शौचालय	७०००००	७९४०९	७७९४०९	वटा	शौचालय	शौचालय	६९५३९९
१३	७	श्री मा.वि.कालाखोला नमुना वालविकास	२५००००	३६३५	२५३६३५	वटा	टिभी,टेवुल,कार्पेट,लेखन	टिभी,टेवुल,कार्पेट,लेखन	२५००००
१४	७	श्री वालकल्याण प्रा.वि. डाढापातु विद्युतीय उपकरण	१०००००			वटा	विद्युतीय उपकरण	विद्युतीय उपकरण	१०००००
१५	८	श्री मा.वि. अश्वारा विद्यालय घेरावार	४०००००			मी.	५८मी.वाल	५८मी.वाल	३९८७७३
१६	१०	श्री प्रा.वि.गौरीगाउँ बालउद्धान	१५००००	१५०००	१६५०००	वटा	बालउद्धान	बालउद्धान	१५००००
१७	११	श्री अमर मा.वि. उरहरी बालउद्धान	२०००००	२७३५६	२२७३५६	वटा	बालउद्धान	बालउद्धान	२०००००
१८	१२	श्री पशुपति मा.वि. हरीपौरी बालउद्धान	२०००००	२०५७६	२२०५७६	वटा	बालउद्धान	बालउद्धान	१७९५०८
१९	१२	श्री तुलसीपुर मेट्रो क्लेज डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन	२०००००			वटा	कक्षाकोठा व्यवस्थापन	कक्षाकोठा व्यवस्थापन	२०००००
२०	१३	श्री अम्बेश्वरी मा.वि.अम्बापुर बालउद्धान	२०००००	२०००००	२२०५११	वटा	बालउद्धान	बालउद्धान	२०००००
२१	१३	श्री जनज्योती मा.वि. तुहीरनियापुर विद्यालय घेरावार	४०००००	६७३५२	४६७३५२	मी.	७८मी.पर्खाल	७८मी.पर्खाल	४०००००
२२	१६	श्री लक्ष्मी मा.वि. लक्ष्मीपुर बालउद्धान	२०००००	२०३२४	२२०३२४	वटा	बालउद्धान	बालउद्धान	२०००००
२३	१७	श्री दिपेन्द्र मा.वि. मानपुर खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	२२९२९	२२२९२९	वटा	खानेपानी व्यवस्थापन	खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००
२४	१६	श्री सरस्वती प्रा.वि. मजगाउँ खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	२२७७२	२२२७७२	वटा	खानेपानी	खानेपानी	१९९७९०
२५	१८	श्री जनकल्याण मा.वि. दुधरास विद्यालय घेरावार	२०००००			मी.	३००मी तारवार	३००मी तारवार	१९९३३२
२६	१८	श्री शुभकोटी प्रा.वि. मनिकापुर विद्यालय घेरावार	५०००००			मी.	७८मी पर्खाल	७८मी पर्खाल	४९८४९३
२७	१८	श्री आ.वि. बेलभुण्डी खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	२२३१७	२२२३१७	वटा	खानेपानी व्यवस्थापन	खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००
२८	१९	श्री गणेश प्रा.वि. तिनुखोला खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	३१२१६	२२५२१६	वटा	१ टंकी,मुहान संरक्षण	१ टंकी,मुहान संरक्षण	१७९४०

२९	१९	श्री नवजागरन मा.वि.कुटे चौर बालउद्यान	२०००००	२०५००	२२०५००	वटा	बालउद्यान	बालउद्यान	२०००००
		प्रशासनीक खर्च	३५००००						३५००००
		जम्मा	८००००००						७९४९३२१

आ.व. २०७८/०७९ प्रदेश सरकार (२६३३३ विशेष अनुदान) आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	क्वोल अंक	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१७	मन्नारी गनार तटबन्धन सक्राम खोला	७०००००		६९७३६३	मी	५२वटा जाली	५२वटा जाली	६९७३६३
२	१८	बालुवा टोल ग्वार खोला तटबन्धन	१००००००		९९७८५७	मी	७५वटा जाली	७५वटा जाली	९९७८५७
३	१८	जनकल्याण मा.वि. कक्षाकोठा निर्माण	१८०००००	२५७४९९	२००३४९९	वटा	२कोठे भवन	२कोठे भवन	१८०००००
४	१९	चमई खोला भारी भर्ने सिचाई कुलो स्तरउन्नती	७०००००		६९४०५२	मी	३४मी.वाल	३४मी.वाल	६९४०५२
५	१२	टरीगाउँ खरकटी डाँडामा सिचाई पाइप विस्तार	८०००००		७९६८२१	मी	८भल्ब,७१५मी.पा.वि.	८भल्ब,७१५मी.पा.वि.	७९६८२१
		जम्मा	५००००००						४९८६०९३

आ.व. २०७८/०७९ (संघीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.इ.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	११	अमर मा.वि.उरहरी ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६३८६०	४३६३८६०	वटा	४ कोठे भवन		३०६२६४३
२	१२	पशुपति मा.वि.हरिपौरा ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन		२०६५४८८
३	१३	जनज्योती मा.वि.तुहिरनीयापुर २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	३६८२५५	२१६८२५५	वटा	२ कोठे भवन		१०८३३५८
४	१६	लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर ४कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन		२०६५४८८
५	१८	शहिद स्मृती आवासिय मा.वि. मानपुर ४कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन		८१७५५
		जम्मा	१६२०००००						९०९४९३२

८५८

मोहन पाठेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाढ़

आ.व. २०७८/०७९ प्रदेश सरकारबाट समानिकरण (शासर्त अनुदान) आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१९	घोराही सडकदेखि छिल्लीकोट पर्यटन मार्ग जोड्ने शान्ति विकास टोल बाटो स्तरोन्तती	१००००००	१०१२६६	१०७१२६६	मी.	ग्रामेल, कटिङ त्यूम पा.	ग्रामेल, कटिङ त्यूम पा	९८८७९४
२	३	गुरुङ गुम्बा निर्माण दमारगाउँ	२००००००	२१९२७९	२१५९२७९	वटा	६ कोठा निर्माण	६ कोठा निर्माण	२००००००
३	८	अश्वारा खैरीपुर सडक	५०००००			मी.	२५मी. आरसिसि	२५मी. आरसिसि	४८७८४७
४	५	तुलसीपुर बसपार्क देखि गोलौरा नयाँगाउँ हरीचौर सडक	५०००००			मी.	७०मी. पक्की नाला	७०मी. पक्की नाला	४९४९८१
५	१८	दुधरास खानेपानी कार्यालय देखि पूर्वउत्तर आकासी जाने सडक	५०००००			मी.	४५०मी. ग्रामेल	४५०मी. ग्रामेल	४०६३२६
६	८	भमकेखोला सडकदेखि शबदाह स्थल	५०००००			मी.	४५०मी. ग्रामेल	४५०मी. ग्रामेल	४९४९८१
७	१२	दामोदर सडक देखि कचिला सडक	७०००००	८२२१७	७६१२१७	वटा	६९तारजाली	६९तारजाली	७०००००
८	१	छोटे सिचाई कुलो मर्मत	५०००००				१०४मी नाला	१०४मी नाला	४९५७७२
९	२	तिनझुरे महलवा हुदै हेकुली चोक जोड्ने सडक	५०००००			मी.	५०मी कुलो	५०मी कुलो	४९६८२१
१०	१४	नैनवार बबै पुल हुदै खौसापुर, पहली, मटेरा, भोजपुर, करझगा सडक मर्मत	५०००००			मी.	५१०मी. ग्रा.	७२०मी. ग्रा.	४९४०५८
११	१६,१५	लहलौरा ताल देखि पथखौली सडक	५०००००			वटा	६०का९, ४५का९, ३०का२		४९९९४७
१२	१८	खानेपानी कार्यालय देखि मदन भण्डारी बैकलीक राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्तती	५०००००			मी.	७६ नाला	७६ नाला	४७५८१४
१३	८	मितेरी टोल देखि मालभुंग ढायम बाटो	५०००००			मी.	६००मी. ग्रा. ४३०नाला	६००मी. ग्रा. ४३०नाला	४००५६६
१४	८	अस्वारा सामुदायीक बन हरियाली पार्क	५०००००			मी.	५७०मी. कटिङ	५७०मी. कटिङ	४९०६३८
१५	३,४	हरनेटी चम्चेरे गुफा सडक	१००००००	९९८५९५	९०८८५९५	वटा	२२२मी. पखालि	२२१मी. पखालि	९९८४६६
१६	७	राप्ती शान्ति पार्क भिनि जु व्यवस्थापन र सामुदायीक बन हाइटेक नसरी	५०००००			मी.	८००मी. कटिङ	८००मी. कटिङ	४९२४५५
१७	४	बाह्र सिमकुलो सिचाई निर्माण	५०००००	१२५६२७	६१०६२७	वटा	ट्रस	ट्रस	५०००००
१८	१०	वनगाउँ गनारी सिचाई कुलो निर्माण	५०००००	५६३१४	५४१३१४	मी.	२१२मी. पक्की कुलो	१९९मी. पक्की कुलो	४८८४५९
१९	७	कालाखोला माथिल्लो धारा सिचाई तथा खानेपानी निर्माण	८०००००	८६६४३	८६२६४३	मी.	१५५मी. पक्की कुलो	१५९मी. पक्की कुलो	८०००००
२०	१८	सक्राम खोला तटबन्धन निर्माण	१००००००	१०३७६०	१०७३७६०	मी.	८०मी. पक्की कुलो	८०मी. पक्की कुलो	४८३७८५
			जम्मा	१३५०००००				११७जाली ११मी.	१००००००
									१३२८३२४९

संघीय सरकार (गरिव संग विश्वेश) कार्यक्रम आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१७	चटकौली किसान टोलमा कुलो मर्मत	१२५०००	१६२९८	१३७५४८	वटा	९ जाली	९ जाली	१२५०००
२	७	नमुना सिचाई कुलो निर्माण	१२५०००	३२०८८	१५३३३८	मी.	४५मी. सिचाई कुलो	४५मी. सिचाई कुलो	१२५०००
			जम्मा	२५००००					२५००००

४५

मोहन पौडेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाढ

आ.व. २०७८/०७९ प्रदेश सरकारबाट समानिकरण (शास्ति अनुदान) आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१९	घोराही सडकदेखि छिल्लीकोट पर्यटन मार्ग जोड्ने शान्ति विकास टोल बाटो स्तरोन्तरी	१००००००	१०९२६६	१०७२६६	मी.	ग्रामेल, कटिङ व्यूम पा.	ग्रामेल, कटिङ व्यूम पा.	९८८७९४
२	३	गुरुङ गुम्बा निर्माण दमरराउँ	२००००००	२१९२७९	२१५९२७९	वटा	६ कोठा निर्माण	६ कोठा निर्माण	२००००००
३	८	अश्वारा खैरीपुर सडक	५०००००			मी.	२७मी.आरसिसि	२७मी.आरसिसि	४८७३४७
४	५	तुलसीपुर बसपार्क देखि गोलौरा नयाँगाउँ हरीचौर सडक	५०००००			मी.	७०मी.पक्की नाला	७०मी.पक्की नाला	४९४९८१
५	१८	दुधरास खानेपानी कार्यालय देखि पूर्वउत्तर आकासी जाने सडक	५०००००			मी.	४५०मी.ग्रामेल	४५०मी.ग्रामेल	४०६३२६
६	८	भमकेखोला सडकदेखि शब्दाह स्थल	७०००००	८२२९७	७६१२१७	वटा	६९तारजाली	६९तारजाली	७०००००
७	१२	दामोदर सडक देखि कचिला सडक	५०००००				१०४मी नाला	१०४मी नाला	४९५७७२
८	१	छोटे सिचाई कुलो मर्मत	५०००००			मी.	५०मी कुलो	५०मी कुलो	४९६८२१
९	२	तिनझुरे महलवा हुदै हेकुली चोक जोड्ने सडक	५०००००			मी.	५१०मी.ग्रा.	७२०मी.ग्रा.	४९४०५८
१०	१४	नैनवार बबै पुल हुदै खौसापुर, पहली, मटेरा, भोजपुर, करझा सडक मर्मत	५०००००			वटा	६०का९, ४५का९८, ३०का२		४९९१४७
११	१६,१५	लहलौरा ताल देखि पथखोली सडक	५०००००			मी.	७६ नाला	७६ नाला	४७५८१४
१२	१८	खानेपानी कार्यालय देखी मदन भण्डारी वैकल्पीक राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्तरी	५०००००			मी.	६००मी.ग्रा. ४३०नाला	६००मी.ग्रा. ४३०नाला	४९०७६६
१३	८	मितेरी टोल देखी मालभुंग झ्याम बाटो	५०००००			मी.	५७०मी.कटिङ	५७०मी.कटिङ	४९०६३८
१४	८	अस्वारा सामुदायीक वन हरियाली पार्क	१००००००	११८५९५	१०८८५९५	वटा	२२२मी.पर्खालि	२२१मी.पर्खालि	९९८४८६
१५	३,४	हरनेटी चमेरे गुफा सडक	५०००००			मी.	८००मी.कटिङ	८००मी.कटिङ	४९२२५५
१६	७	राप्ती शान्ति पार्क मिनि जु व्यवस्थापन र सामुदायीक वन हाईटेक नर्सरी	५०००००	१२५६२७	६१०६२७	वटा	ट्रस	ट्रस	५०००००
१७	४	बाहु सिमकुलो सिचाई निर्माण	५०००००	५६३१४	५४१३१४	मी.	२१२मी.पक्की कुलो	१९२मी.पक्की कुलो	४८८५५९
१८	१०	वनगाउँ गनारी सिचाई कुलो निर्माण	८०००००	८६६४३	८६२६४३	मी.	१५५मी.पक्की कुलो	१५५मी.पक्की कुलो	८०००००
१९	७	कालाखोला माथिल्लो धारा सिचाई तथा खानेपानी निर्माण	५०००००			मी.	८०मी.पक्की कुलो	८०मी.पक्की कुलो	४८३७५
२०	१८	सक्राम खोला तटबन्धन निर्माण	१००००००	१०३७६०	१०७३७६०	मी.	११७जाली ११मी.	११७जाली ११मी.	१००००००
		जम्मा	१३५०००००						१३२८३२४९

संघीय सरकार (गरिव संग विश्वेश) कार्यक्रम आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१७	चटकौली किसान टोलमा कुलो मर्मत	१२५०००	१६२९८	१३७५४८	वटा	९ जाली	९ जाली	१२५०००
२	७	नमुना सिचाई कुलो निर्माण	१२५०००	३२०८८	१५३३३८	मी.	४५मी.सिचाई कुलो	४५मी.सिचाई कुलो	१२५०००
		जम्मा	२५००००						२५००००

४/४

मोहन पौडेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**तुलसीपुर उपमहानगरपालिका**  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाढ

आ.व. २०७८/०७९ (संघिय सरकार सर्वात अनुदान पूजीगत) तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजनाको विवरण	संघीय अनुदान	ल.ई.रकम मु.अ.कर समेत	कबोल अंक मु.अ.कर समेत	इकाई	फमको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	५	वडा नं. ५ सामुदायीक योग भवन, वाल निर्माण	२५०००००		२४९६३३३	वटा	बैमव कन्स्ट्रक्शन	भवन, वाल	२४९६३३३
२	१०	वडा नं. १० वनगाउँ डिपवोरिड सिचाई योजना	२५०००००	२४४२९९०	२३४५४५७	वटा	वागेश्वरी कन्स्ट्रक्शन		२३२९४०४
		जम्मा	५००००००		४८४७७९०				४८२५७३७

आ.व. २०७८/०७९ (संघिय सरकार सर्वात अनुदान पूजीगत) आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजनाको विवरण	संघीय अनुदान	ल.ई.रकम मु.अ.कर समेत	कबोल अंक मु.अ.कर समेत	इकाई	फमको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१२	वडा नं. १२ क्वाइनी डिपवोरिड सिचाई योजना	३००००००	२९८४९९७	२९७३७४८	वटा	प्रजेश डिलिङ	पम्हाउस, वारि.	२९६६६१३
२	१०	वडा नं. १० डिपवोरिड सिचाई योजना	३००००००	२९८४९९७	२९७३७४८	वटा	प्रजेश डिलिङ	प्रथम	२२१०९५८
		जम्मा	६००००००		५९४७४९६				५१७३५७९

ब.उ.शि.नं. ८०१०५०३३ संघिय सरकार भो.पु. शर्सत अनुदान पूजीगतको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजनाको विवरण	संघीय अनुदान	ल.ई.रकम मु.अ.कर समेत	कबोल अंक मु.अ.कर समेत	इकाई	फमको नाम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	५,९	वडा नं. ५२ ९ पातुखोलामा ट्रस पुल निर्माण			१५५८४७६	वटा	इन्टर टेक प्रा.ली.	सम्पन्न	१५५८४७६
		जम्मा			१५५८४७६				१५५८४७६

आ.व. २०७८/०७९ को संघिय सरकार शास्त्र अनुदान (संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम) आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१२	शिद्धेश्वर शिव मन्दिरमा अग्लेश्वर महादेवको मुर्ति एवं मन्दिर निर्माण	८०००००			वटा	मर्ति, मन्दिर	मर्ति, मन्दिर	८०००००
२	१४	शिव मन्दिर निर्माण एवं पार्क निर्माण	८०००००	८८८८७	८८८८३	वटा	मुर्ति, ट्रस हल, तारावार	मुर्ति, ट्रस हल, तार	८०००००
		जम्मा	१६०००००						१६०००००

आ.व. २०७८/०७९ को संघिय सरकार शास्त्र अनुदान (उच्चमी घर निर्माण) आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	८	उच्चमी घर निर्माण	५०००००	२९८४८९	७०३४४९	वटा	दुईकोठे भवन	दुईकोठे भवन	५०००००
		जम्मा	५०००००						५०००००

आ.व. २०७८/०७९ को संघिय सरकार शास्त्र अनुदान आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१		नविकरणीय सौर्य उर्जा(गहतेखोला, भमके खोला कजवे, पुल, र८न. राधाकृष्ण मन्दिर)	४२५१५८			वटा	४वटा सौर्य उर्जा	४वटा सौर्य उर्जा	४२५१५८
२		नविकरणीय सौर्य उर्जा (बिजौरी बजार क्षेत्र ३ र हरिपौरी राधाकृष्ण मन्दिर १)	३७३८२८			वटा	४वटा सौर्य उर्जा	४वटा सौर्य उर्जा	३७३८२८
		जम्मा	७९८९८६						७९८९८६

*माहिनी अधिकारी  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत*