

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ को लागत सहभागिता तथा नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजना तथा कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण

आ.व. २०७७/०७८ मा उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी लागत सहभागीता तथा नगर स्तरिय योजना


अनुसूचि २

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी बाँकी	भुक्तानी
१	वडा नं. ८ देवीटोल विकास संस्थाको टिकरी जाने सडक कालोपत्रे,पक्की नाला	२४३३८८२	८८४३१०	३२४५१७६	मी	१६०मी.कालोपत्रे	११२मी.कालोपत्रे	२४३३८८२	१३६४६८४
२	वडा नं. ८ टिकरी जाने सडक देखी चैलाही कुलो सडक पक्की नाला र कालोपत्रे	२४७६५३८	१०६१३७३	३५३७९१२	मी.	२१०मी.नाला,कालोपत्रे	२१०मी.नाला,कालोपत्रे	२४७६५३८	२४७६५३८
३	वडा नं. ८ कृष्ण मन्दिर देखी सुनवर्षा टोल सम्मको सडक पक्की नाला	२७१२९७८	२७१२९७८	३८७५६८४	मी.	१०७०मी.नाला	१०७०मी.नाला	२७१२९७८	२६४९००९
४	वडा नं. ३ गौतम बन्धु भवन निर्माण	२५२५६४५	१०८२४१९	३६०८०६५	वटा	१ भवन	१ भवन	२५२५६४५	२५२५६४५
५	वडा नं. ३ कालामारे देखि भ्युडर जोड्ने मोटर बाटो	९५९०९	४११०४	१३७०१३	मी	१३६५मी.कटिड	१३६५मी.कटिड	९५९०९	९५९०९
६	वडा नं. ८ मा.वि.अश्वारा देखी भट्टे जाने सडकमा पक्की नाला	३८६६२०८	१६५६९४६	५५२३१५५	मी.	१४००मी.नाला	१४००मी.नाला	३८६६९१४	३८६६९१४
७	वडा नं. १० ठुटी सोतामा रिटेनीड वाल र स्त्याव कलभर्ट	३०९३९४	१३२५९७	४४१९९१	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	२८३४५६	२८३४५६
८	वडा नं. ३ भट्टे सिहानी हुदै कालामारे हात्तीगाउँ जोड्ने बाटो मर्मत (मुद्दा)	१८९६५६६	८१२८१४	२७०९३८०	मी	२४३०कटिड,१५००ग्रा.	२४३०कटिड,१५००ग्रा.	१८९६५६६	१८९६५६६
९	वडा नं. ३ शिरकुलो हरेवास डाडाखुटी जोड्ने बाटोमा नाला र कटिड	१३२३६५३	५६७२७९	१८९०९३२	मी.	२५०मी.कटिड २५०नाला	२५०मी.कटिड २५०नाला	१२७०३४३	१२७०३४३
१०	वडा नं. ६ बरुवागाउँ राप्ती पेट्रोल पम्प देखि दक्षिण बाटोमा पक्की नाला	४८०५१५४	३२०३४३६	८००८५९०	मी	१२२०मी.नाला	१२२०मी.नाला	४८०५१५४	४८०५१५६
११	वडा नं. ३ प्रा.वि. थापापानी स्कूलको शौचालय, फिल्ड तथा पानी टंकी निर्माण	१०३२६१८	४४२५५०	१४७५१६९	वटा	शौ.टंकी,फिल्ड निर्माण	शौ.टंकी,फिल्ड निर्माण	१०३२६१८	१०३२६१८
१२	वडा नं. १ शक्तिचोक देखी भमके चोक सम्म पक्की नाला निर्माण	३३२८५७६	१४२६५३२	४७५५१०९	मी	१६५०मी.नाला	१६५०मी.नाला	३३२८५७६	३३२८५७६
१३	वडा नं. १ देवराज भण्डारीको घर देखी टोलटोले कुलो सम्म नाला निर्माण	५२२३५९५	२२३८६८३	७४६२२७९	मी.	१५४४मी.नाला,	१५७४मी.नाला,	५२२३५९५	३९००३८१
१४	वडा नं. १५ डुरुवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९९	२३३५७	७७८५५	वटा	१ कुवा	१ कुवा	५२८६४	५२८६४
१५	वडा नं. १५ पहरुवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७११३५	वटा	१ कुवा	१ कुवा	४९७९४	४९७९४
१६	वडा नं. १५ डुरुवा टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९९	२३३५७	७७८५५	वटा	१ कुवा	१ कुवा	५४४९९	५४४९९
१७	वडा नं. ३ बराखाली देखी चिसापानी जाने बाटो मर्मत तथा नया बाटो कटिड	२४५३९६	१०५१३५	३५०४५२	मी	५१०मी.कटिड	५१०मी.कटिड	२४५३९६	२४५३९६
१८	वडा नं. ३ दमारगाउँ स्थित धारा मिलन चोक जाने सडकमा पक्की नाला	४४६४५९५	१९१३३९८	६३७७९९३	मी.	११६०मी.नाला,४कलभर्ट	११६०मी.नाला,३कलभर्ट	४४६४५९५	३७६५१८२
१९	वडा नं. ४ शान्ति टोल विकास संस्थामा मन्दिर निर्माण	४९६६३	२१२८४	७०९४७	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	४९६६३	४९६६३
२०	वडा नं. ३ पिडडाडा देखी सार्कीबास जोड्ने बाटो कटिड	१६१७२९	६९३१२	२३१०४२	मी.	८७९मी.कटिड	८७९मी.कटिड	१६१७२९	१६१७२९
२१	वडा नं. ६ कमलपोखरी टोल हिमाल एकेडेमी देखी उत्तर कमल पोखरी सम्म नाला	२०८३११८	६९४४००	३४७१८६३	मी.	१८३मी.कालोपत्रे १कल.	१८३मी.कालोपत्रे १कल.	२०८३११८	२०८३११८
२२	वडा नं. ३ शुभ सन्देश पोलटी फर्म देखी केशवराज गुरुङ घर सम्म बाटो आरसिसि	२९१६९२२	१२५०१०९	४१६७०३२	मी.	५मी.आरसिसि,१४५नाला	५मी.आरसिसि,१४०नाला	२९१६९२२	२९१५३४३
२३	वडा नं. ८ मनकामना टोलमा नाला निर्माण	११०७९३१	४७४८२८	१५८२७५८	मी.	४१०मी.नाला	३९०मी.नाला	११०७९३१	१०६१३८३
२४	वडा नं. ९ विश्वज्योती टोल भित्र विभिन्न लाईनमा पक्की नाला	२२१४३०६	९४८९८८	३१६३२९४	मी.	८८४मी.नाला	८०४मी.नाला	२०३२०३३	२०३२०३३
२५	वडा नं. १ शान्ति टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	४१०७९३८	१७६०५४५	५८६८४८३	मी.	१३००मी.नाला	१३००मी.नाला	३५९२७४५	३५९२७४५
२६	वडा नं. ३ नमुना महिला सामुदायीक वनको भवन निर्माण	१७९२३२२	७६८१३८	२५६०४६०	वटा	१ भवन	१ भवन	१७९२३२२	१७९२३२२
२७	वडा नं. ८ नमुना टोल घारी सिचाई पक्की नाला निर्माण	३०७२०४	१३१२३१	४३७४३४	मी	१२५मी.नाला	१२७मी.नाला	३०७२०४	३०७२०४
२८	वडा नं. ८ सखेत सडक देखी राइखलियान जाने बाटो पक्की नाला निर्माण	३६४५९०६	१५६२५३१	५२०८४२७	मी.	९८४मी.नाला,४कलभर्ट	९८४मी.नाला,४कलभर्ट	३६४५९०६	३५११४५५
२९	वडा नं. १ मनकाना टोलमा पक्की नाला निर्माण	३५२५५३१	१५१०९४२	५०३६४७३	मी.	११००मी.नाला	११००मी.नाला	३०२७३७	३०२७३७
३०	वडा नं. ३ रामहरि शर्माको घर देखी आर्दश टोल सडकमा पक्की नाला	३२५९०१४	१३९६७२०	४६५५७३४	मी.	१२६०मी.नाला	१२६०मी.नाला	३२५९०१४	३१५८६०२
३१	वडा नं. ३ दमारगाउँ स्थित शिव मन्दिर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला	११७८५५६	५०५०९५	१६८३६५२	मी.	४००मी.नाला	४००मी.नाला	११७८५५६	११७८५५६
३२	वडा नं. ३ कृष्ण भण्डारी घर देखी शंकर वि.क. घर सम्म पक्की नाला	१९१५००८	८२०७१७	२७३५७२५	मी.	२००मी.नाला,१कलभर्ट		१९१५००८	

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तुलसीपुर, दाङ
२०७३

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

३३	वडा नं. ६ स्वर्गद्वारी टोल विकास संस्थाको भित्री बाटोमा पक्की नाला	१२६३९७३	८४२६४८	२१०६६२१	मी.	१२८मी. कालोपत्रे	१२९मी. कालोपत्रे	१२६३९७३	१००३४५९
३४	वडा नं. ३ लाहुरेखोला सतिघाट जाने सडक निर्माण	१६१३६४७	६९१५६३	२३०५२१०	वटा	१ कलभर्ट, १६०जाली	१ कलभर्ट, १६०जाली	१६१३६४७	१२९८९९५
३५	वडा नं. ९ गौरीशंकर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	३८१८३६८	१६३६४३९	५४५४७९७	मी.	१४००मी. नाला	११९६मी. नाला	३८१८३६८	३०९१७९६
३६	वडा नं. ९ श्रीनगर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला, कलभर्ट निर्माण	२७१२५१७	११६२५०७	३८७५०२४	मी.	६८५नाला, १कलभर्ट	६४३नाला, २कलभर्ट	२४२६७०८	२४२६७०८
३७	वडा नं. ३ भट्टेको नमुना टोल विकास संस्थको पश्चिममा पक्की नाला निर्माण	३२४५७४२	३१९१०३२	४६३६७७५	मी.	९२४ मी. नाला	९२४ मी. नाला	३२४५७४२	३२४५७४२
३८	वडा नं. ३ टेक बहादुर रानाको खेत देखी विसमुने सक्कको बाटो कटिड, नाला	४६८३१५	२००७०६	६६९०२२	मी.	३५०मी. कटिड	३५०मी. कटिड	४६८३१५	४६८३१५
३९	वडा नं. ३ भट्टे उज्यालो टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	३८५२३०४	१६५०९८७	५५०३२९१	मी.	१०९७मी. नाला	१०९७मी. नाला	३८५२३०४	३८५२३०४
४०	वडा नं. ३ दमारगाउँ मिलन चौक देखी पश्चिम गहते जाने सडकमा पक्की नाला	१०६७०५३	४५७३०८	१५२४३६२	मी.	७६मी. आरसिसि १३४मी. ना.	७६मी. आरसिसि १३४मी. ना.	१०६७०५३	१०३२९८८
४१	वडा नं. १७ बघौसी बेलगना पक्की कुलो निर्माण	१७०७२१३	७३१६६२	२४३८८७६	मी	७५०मी. सिचाई कुलो	७५४मी. सिचाई कुलो	१५४८४७४	१५४८४७५
४२	वडा नं. ३ जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण	१०७९९६३	४५९४१३	१५३१३७६	वटा	१ भवन		१०७९९६३	
४३	वडा नं. १५ मलवार इलाका प्रहरी कार्यालय गोलघर निर्माण	१२४१५२	५६९३२	१७७३६०	वटा	१ गोल घर	१ गोल घर	१२४१५२	१२४१५२
४४	वडा नं. ४ सुकीदह सिचाई कुलो	१०५८०८५	४८५२०७	१५११५५०	मी.	३९२मी. नाला		१०५८०८५	
४५	वडा नं. ३ शुष्मा विक.को घर देखी विशाल वि.क.को घर सम्म आरसिसि बाटो	१७७८०२६	७६२०११	२५४००३७	मी	९५मी. आरसिसि		१७७८०२६	
४६	वडा नं. ४ माथिल्लो बारी सिचाई कुलो पक्की निर्माण	४१९५७५३	१७९८१७९	५९९३९३३	मी	१४३०मी. कुलो	१४३०मी. कुलो	४१९५७५३	३३७३८२२
४७	वडा नं. ९ शक्तिशाली टोलको दक्षिण तर्फ पक्की नाला	९८१२९९	४२०५५६	१४०१८५५	मी	३६०मी. नाला	४६५मी. नाला	९८१२९९	९८१२९९
४८	वडा नं. ९ नवदुर्गा टोल चमी खोला देखी पञ्चकन्या पुन घर सम्म पक्की नाला	५९२६७०९	२५४००१८	८४६६७२८	मी	१३५०मी. नाला	१३९२मी. नाला	५९२६७०९	५९१७५५५
४९	वडा नं. १ ठाटीगाउ, बोहरा गाउ जोड्ने भमके खोला माथी कलभर्ट निर्माण	३४१७४५७	१४६४६२४	४८८२०८२	वटा	१ कलभर्ट		३४१७४५७	
५०	वडा नं. १ रेशम राज लामिछाने को घर देखी कुमालगाउँ सम्म पक्की नाला	३८७५१०	१६५९२१८	५५३०७२९	मी	१५३९मी. नाला	१५७२मी. नाला	३८७५१०	३८५२९२३
५१	वडा नं. ९ जन्जीरे पक्की नाला	६६४५३६६	२८४८०१४	९४९३३८१	मी	३५०मी. नाला	३५०मी. नाला	६६४५३६६	६६४५३६६
५२	वडा नं. ६ गणेशटोल बनकट्टा कपडादेवी सडकमा पक्की नाला	५१४३६६६	२२०४४२८	७३४८०९५	मी	१८७८मी. नाला	१९०६मी. नाला	५१४३६६६	४५५९२९९
५३	वडा नं. ४ गहतेरा घोरानेटी बगाले सिचाई कुलो निर्माण	६५८१०२४	२८२०४३८	९४०१४६२	मी.	२२३८मी. कुलो	२२१२मी. कुलो	६५८१०२४	५३४४७६०
५४	वडा नं. ८ नवदुर्गा भगवती मन्दिर निर्माण	११४२८९३	४८९८१२	१६३२७०३	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	११४२८९३	९५६२९२
५५	वडा नं. ६ शान्तिमार्ग टोल विकास सडक पक्की तथा नाला निर्माण	११०५४१४	७३६९४२	१८४२३५७	मी	१४०मी. कालोपत्रे	१४०मी. कालोपत्रे	११०५४१४	१०९७९२३
५६	वडा नं. ८ अन्नपूर्ण टोल अश्वारा डवरा कुलो बाध निर्माण	३२४५१८	१३९०७९	४६३५९८	मी	५०मी.		३२४५१८	
५७	वडा नं. १४ भण्डारी टोलमा खानेपानी रिड कुवा निर्माण	४९३८८	२११६६	७०५५४	वटा	१ कुवा		४९३८८	
५८	वडा नं. ४ जनश्रम मा.वि. खाद्रेमा तारवार	२८७४२०	९३८५१	३८१२७७	मी	३२०मी.	३२०मी.	२८७४२०	२८७४२०
५९	वडा नं. ८ गौरी शंकर टोल विकास संस्थामा दुबैतर्फ पक्की नाला निर्माण	५३९३७७	२३११६१	७७०८३५	मी	२४४मी.	२४९मी.	५३९३७७	४९६०९०
६०	वडा नं. ४ वडा कार्यालय परिसरमा तारवार फल्स सिलिड जडान	३५०६२७	११६८७६	४६७५०२	मी	३००मी. तारवार	३००मी. तारवार	३५०६२७	३५०६२७
६१	वडा नं. ८ अश्वारा मा.वि. भवनको छाना निर्माण	२०००००	१८९२५७	३८९२५७	वटा	१०कोठा छानाछाउन		२०००००	
६२	वडा नं. ४ छोटी दमार कृषि सडक स्तरउन्नती	४९९५२६			मी.	२९मी. आरसिसि, नाला	२९मी. आरसिसि, नाला	४९९५२६	४९९५२६
६३	वडा नं. ६ तरकारी मण्डीदेखी पूर्व गाइडर राजापुर जोड्ने कलभर्ट संरक्षण	४९८५७७			वटा	१कलभर्ट संरक्षण	१कलभर्ट संरक्षण	४९८५७७	४९८५७७
६४	संघिय प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको व्याड मीण्टन कोर्ड निर्माण	२०००००			वटा	व्याड मीण्टन कोर्ड	व्याड मीण्टन कोर्ड	२०००००	२०००००
६५	वडा नं. १९ स्यालापानी भुल्केखानेपानी रिजर्भ टंकी घेरावार, गेट, पाईप	१०९९२२						१०९९२२	१०९९२२
६६	वडा नं. १७ मजगाउ बघौसी सुनडवरी भिगै मंगलेरी जोड्ने सडक	३८८०००						३८८०००	३८८०००
	जम्मा							१२९६७४०२०	११२९६४३२२



प्रमुख प्रशासकाय आधिकृत

अनुसूचि २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) योजनाको दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण


क्र.सं.	ठे.न.	आयोजना/कामको विवरण	निर्माण/परामर्श सेवा प्रदायकको नाम	ठेका कबोल अंक(मु.अ.)समेत	भुक्तानी रकम	भुक्तानी बाँकी रकम	भातिक प्रगति	भुक्तानी रकम
१	05/W/076-077	वडा नं. १०,११ श्रीमणी अभय मार्ग (बहुवर्षिय)	भैरव नारायणम जेभी.	६७५०९८७	५५२५७०४०	११८९३९४७	पाचौ	६०३५०३४
२	TSMC/NCB/06/W/076-077	कार्यालयको प्रशासनिक भवन (बहुवर्षिय)	सिएम/प्रेमधन/स्लेट जेभी.	४४११४२७०	२३१४५६६२	२०९६८६०८	पाचौ	६१८४११६
३		वडा नं. ३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	ओसिस निर्माण सेवा	३०७७८४३	२२१५९४९	८६१८९४		
४	TSMC/NCB/31/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७११९८९	०	४७११९८९		
५	TSMC/NCB/06/W/077-078	वडा नं. ४ राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माण (आखा अस्पतालको बाहेक)	वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन	१४३१७८६६	०	७१५८९३३	दोश्रो	११४९८८९४
६	TSMC/NCB/39/W/077-078	वडा नं. ४ गहतेरा देखि वनहरी जोड्ने कल्ले खोलामा कलभर्ट निर्माण	डि.एस.एस.पि.निर्माण सेवा, घोराही	३३२३४९०	१८६९३२४	१४५४९६६		
७	TSMC/NCB/08/W/077-78	वडा नं. ४ चारबाटो चोक, गहते वनहरी खात्रे हुँदै माथिल्लो हलवार जाने सडक आर.सि.सि.तथा नाला	चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर-१९	७०९४८७९	९९८२००	६०९६६७९		
८	TSMC/NCB/58/W/077/079	वडा नं. ४ रक्षाचौर स्कूल भवन निर्माण	पारश एण्ड प्रयास कन्स्ट्रक्सन	६४६७९६३			सम्पन्न	६३२९६७९
९	TSMC/NCB/02/W/077-078	वडा नं. ५ राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर आइ.सि.यु. भवन निर्माण	ओशिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही	२४२९३६९	०	२४२९३६९	१भवन निर्माण	२४२९३६९
१०	TSMC/NCB/47/W/077/078	वडा नं. ६ सडक बोर्ड नेपाल कालोपत्रे मर्मत (३० प्रतिशत न.पा.)	ओशिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही	६८३९०२३	०		प्रथम	२९५०४९७
११	TSMC/NCB/48/W/077/078	वडा नं. ५ सडक बोर्ड नेपाल कालोपत्रे सडक मर्मत (३०प्रतिशत न.पा.)	पि एण्ड पि कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर-५	६४२९५०९	०		१७००मी.कालोपत्रे	६४२९५०९
१२	TSMC/NCB/30/W/077-078	वडा नं. ६ सेन्टर मा.वि. भवन निर्माण (शिक्षा बाहेकको बाकी रकम)	श्री सिद्ध कुमाख विल्डर्स, बुद्धनगर का.	९००८३३७	०	५४०८३३७	तेस्रो	६६३१४७७
१३	TSMC/NCB/13/W/077-78	वडा नं. ६ सरस्वती टोल र महादेवस्थान टोलमा आर.सि.सि नाला तथा कलभर्ट	डोको कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन,	३३८९९६६	१३४०५०७	२०४९४६९	सम्पन्न	२०४९४६९
१४		वडा नं. ७ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	पि.एम.कन्स्ट्रक्सन तुलसीपुर	३३०१२२७	२२५१६२६	१०४९६०१	१भवन निर्माण	१०४२८८९
१५	TSMC/NCB/26/W/077-078	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल निर्माण (बहुवर्षिय)	रोल्पा जलजला कन्स्ट्रक्सन,	७८९२३५४	३७६०३०३	४१३२०५१		
१६	TSMC/NCB/27/W/077-078	वडा नं. ९ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	२४४४२३१	०	२४४४२३१	प्रथम	९७७९१७
१७	TSMC/NCB/25/W/077-78	वडा नं. ९ राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालय मिटिङ हल नि.	न्यु अस्टिना नि.से. तुलसीपुर	१९५१८४९	१२१४०८२	७३७७७७	१भवन निर्माण	७२९०१७
१८	TSMC/NCB/32/W/077-078	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.घोराही	१२१९६०५२	१०७८८५४	११११७९१८		
१९	TSMC/NCB/29/W/077-078	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	थोडुड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.अनामनगर	३९५८६४४७	६९०००००	३२६८६४४७		९३२१९०९
२०	TSMC/NCB/7/W/077-78	वडा नं. १२ शिव मन्दिर शितलपुर निर्माण	आशिष निर्माण सेवा, मंगलसेन	१२३७९५५२	१००००००	११३७९५५२		४५३०४९१
२१	TSMC/NCB/33/W/077-078	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण (शिक्षा बाहेकको बाकी रकम)	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२१७६	०	४०५२१७६	प्रथम	१९५०९०१
२२	TSMC/SQ/12-A/W/077-078	वडा नं. १५ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	मध्य पश्चिम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	१५३६७६९	८९२३५५	६४४४१४	१ भवन	६४४४१४
२३	TSMC/NCB/28/W/077-078	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	३९७१३८८	०	३९७१३८८		
२४	TSMC/NCB/24/W/077-078	वडा नं. १७ श्री दिपेन्द्र मा.वि.मानपुर भवन निर्माण (शिक्षा बाहेकको बाकी रकम)	एकराज निर्माण एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	८०६३०९४	१३४२९१९	३१२०१७५	तेस्रो	३२३७७८८
२५	TSMC/NCB/3/ 077-78	वडा नं. १८ मा.वि. विजौरी भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	चन्द्रोदय निर्माण सेवा धनगढी १कैलाली	१३१३३३०३	६५६९७८७	६५६३५१६	सम्पन्न	६५६३५१६
२६	TSMC/NCB/12/W/077-078	वडा नं. १९ विजौरी आयुर्वेद चिकित्सालय मर्मत सुधार	डोको कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन	१५३२५९८	१५३२५९८	०	सम्पन्न	
२७	TSMC/NCB/41/W/077-78	वडा नं.१९ लुक्लीपुर हुदै मल्लोगाड पिपलबोट दक्षिणगाड हुदै डाडागाड मुलबाटो जोड्ने कृषि सडक	विजेश्वरी निर्माण सेवा,तुलसीपुर	१६२८०६९७	५८९६१६६	१०३८४३१	दोश्रो	३२७९००४
२८	TSMC/SQ/13/W/077-78	वडा नं. १९ घरमपानी सोलार लिफ्ट खानेपानी योजना	सिस्टम एण्ड इनर्जिक पोखरा	८१०६६७	०	८१०६६७		
		जम्मा		३११०८७९०५	११७२६५३७२	१५६१२७०५		८२८३७९८०

मोहन पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

अनुसुचि २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (बहुवर्षिय) योजनाको दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण

क्र.सं.	ठे.न.	आयोजना/कामको विवरण	निर्माण प्रदायकको नाम	कबोल अंक (मुअकर)समेत	भुक्तानी रकम	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगति	भुक्तानी रकम
१	TSMC/NCB/05/W/077-78	वडा नं. १ रामनगर टोल जाने सडक कालोपात्रे निर्माण	जेन्सन कन्स्ट्रक्सन एण्ड जेन्सन सप्लायर्स	२५८७६७९	७७५०२७	१८१२६५२	दोश्रो	१५२६७२५
२	TSMC/NCB/46/W/077/078	वडा नं.१,३ भम्के खोला ठाटीगाउँमा पुल निर्माण	भैरव / नारायणम जे.भी.	२६४५८९६८	०	२६४५८९६८	प्रथम	१०५९०३२०
३	TSMC/NCB/55/W/077/078	वडा नं. २ नमुना टोल देखी बालसंगीन र तल्लो भुवनेश्वरी चोक सडक कालोपात्रे तथा नाला निर्माण	सुवाकोटी कन्स्ट्रक्सन तुलसीपुर	१०६९८०८३	०	१०६९८०८३	प्रथम	४१६०७५२
४	TSMC/SQ/02/W/077-078	वडा नं. २ एकता टोल र मनिकापुर टोलको सडक कालोपात्रे निर्माण	विजेश्वरी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	१८४६५३८	१८४६५३८	०	सम्पन्न	
५	TSMC/NCB/53/W/077/078	वडा नं. २ मचोट देखी कुमलगढी सडक कालोपात्रे तथा नाला निर्माण	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.काठमाण्डौ	१०७६८९२२	०	१०७६८९२२	प्रथम	३९४३९८०
६	TSMC/NCB/56/W/077/078	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपात्रे निर्माण	शारदा निर्माण सेवा तुलसीपुर	११६५८५८७	०	११६५८५८७	प्रथम	३६०९१४७
७	TSMC/NCB/11/W/077-78	वडा नं. ३ गहले खोला कजवे निर्माण	एम.के.विल्डर्स,दंगीशरण	२३३९२७२	२३३७५७७	०	सम्पन्न	
८	TSMC/NCB/10/W/077-78	वडा नं. ३ दमारगाउँ हुम बहादुरको घर देखी नेव बहादुर चन्दको घर देखी प्रेम के.सी. र अमृतपुर खानेपानी जाने सडक तथा नाला	राप्ती विल्डर्स, तुलसीपुर-१३	७६२४६२५	१०१८९३२	६६०४६९३	दोश्रो	४९३४२७३
९	TSMC/SQ/03/W/077-078	वडा नं. ३ भट्टे सडक कालोपात्रे निर्माण	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन,तुलसीपुर	१७०४६९१	१६८१२४४	०	सम्पन्न	
१०	TSMC/SQ/04/W/077-078	वडा नं. ३ दमारगाउँ सडक कालोपात्रे निर्माण	मध्य पश्चिम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	९६३६७५	९६३६७५	०	सम्पन्न	
११	TSMC/NCB/18/W/077-78	वडा नं. ४ रक्षाचौर चारबाटो चोक देखी एकलेवर सडक कालोपात्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	६३२८३९६	०	६३२८३९६		
१२	TSMC/NCB/34/W/077-078	वडा नं. ५ हिमाल टोल देखी ईलाका प्रहरी जाने सडक कालोपात्रे निर्माण	श्री शारदा निर्माण सेवा, तुलसीपुर-५	३७८८४१०	०	३७८८४१०	२२५मी.	३७८८४१०
१३	TSMC/NCB/40/W/077-078	वडा नं. ५, ६ र ७ भुईयारथान देखी प्रदेश प्रहरी कार्यालय जाने सडक	पि एण्ड पि कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर-५	५८८६५५८	०	५८८६५५८	८००मी.पिच,७००	५८८५५५४
१४	TSMC/NCB/42/W/077/078	वडा नं. ५ बाहिनी उत्तर टोल, विशाल नगर टोल, ज्योति नगर टोल र न्यु रोड टोलको सडक आर.सि.सि निर्माण	उज्जवल वर्षा निर्माण सेवा तुलसीपुर	५२३३८९२	०	५२३३८९२	६१०मी.आरसिसि	५२३३८९२
१५	TSMC/NCB/43/W/077/078	वडा नं. ५ प्रगतिशील टोल, रामजानकी टोल, संगीतनगर टोल र रामनगर टोलको सडक आर.सि.सि निर्माण	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्पा	७८७०२४०	०	७८७०२४०	१०८३मी.कालोपात्रे	७८७०२४०
१६	TSMC/NCB/44/W/077/078	वडा नं. ५ सरस्वती टोल, शान्ति नमुना टोल शारदा नगर टोल र सिर्जना टोल सडक आर.सि.सि.	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्पा	७७५६३३०	०	७७५६३३०		७७५६३३०
१७	TSMC/NCB/45/W/077/078	वडा नं. ५ स्वर्गद्वारी टोल नामीनगर टोल, नवज्योति टोल र त्रिसिद्धेवरी टोल सडक आर.सि.सि.	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्पा	७०४९५३८	०	७०४९५३८	७२६मी.आरसिसि	७०४९५३८
१८	TSMC/NCB/51/W/077/078	वडा नं.६ शिवशक्ति टोल सडक कालोपात्रे निर्माण	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन,तुलसीपुर	१७९९०३०	०	१७९९०३०		
१९	TSMC/NCB/54/W/077/078	वडा नं. ६ वडा कार्यालय देखी राप्ती बबई क्यापस जाने सडक कालोपात्रे	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन घोराही	६८१९५७०	०	६८१९५७०		
२०	TSMC/SQ/05/W/077-078	वडा नं. ६ वनकट्टा जनमुखी, शिव विकास, रजौरा ताल र डिभाइन टेम्पल जाने सडक कालोपात्रे निर्माण	विकास एण्ड विशाल निर्माण सेवा, तुलसीपुर	१९५९४६०	१९५९४६०	०	सम्पन्न	
२१	TSMC/SQ/06/W/077-078	वडा नं. ६ भि.आइ.पि. टोल, हात्तिखोला सीप विकास, राजापुर, हेमराज भुपालको घर तिर जाने सडक कालोपात्रे निर्माण	जय महाकाल के.सी. कन्स्ट्रक्सन	१२१४७८०	११५८३६२	०	सम्पन्न	
२२	TSMC/NCB/37/W/077-078	वडा नं. ६ लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखी पश्चिम कैलाश नगर टोल हुँदै बस पार्क जाने सडक कालोपात्रे निर्माण	श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., तुलसीपुर-४	३६०५६६०	०	३६०५६६०	प्रथम	१६०६२६९
२३	TSMC/NCB/38/W/077-078	वडा नं. ६ ज्ञानज्योति टोल विकास मार्ग सडक कालोपात्रे निर्माण	श्री भैरव निर्माण सेवा, तुलसीपुर-५	२८६९७५१		२८६९७५१	३३९मी.कालोपात्रे	२८६९७५१



Handwritten signature

Handwritten signature and official stamp

२४	TSMC/SQ/07/W/077-078	वडा नं. ७ ग्वारखोला देखि बसन्तपुर, प्रसेनी देखी बुढागाउँ जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सिमा निर्माण सेवा, जाजरकोट	१८७५७२४	१७०१७७५	१७३९४९		
२५	TSMC/SQ/08/W/077-078	वडा नं. ७ हात्तिखोला भुमुरे, नयाँबस्ती र मगरगाउँ जाने सडक निर्माण	जय महाकाल के.सी. कन्स्ट्रक्सन, शान्तिनगर	११२९८५०	११२९४४२	०	सम्पन्न	
२६	TSMC/NCB/09/W/077-78	वडा नं. ७ भुमुरे आदर्श नगर टोल देखी राप्ती शान्ती पार्क जाने बाटो कालोपत्रे निर्माण	चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर-१९	५०२९६३१	०	५०२९६३१	प्रथम	२२५८९६९
२७	TSMC/NCB/36/W/077-078	वडा नं. ८ भुमुरे सडक देखी मालभुङ्ग सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री विजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन सेवा, तुलसीपुर-४	७८८७८२३	०	७८८७८२३	प्रथम	३१५२६५७
२८	TSMC/SQ/09/W/077-078	वडा नं. ८ अश्वारा देखी भट्टे, ढोलेखोला सडक, सुर्खेत सडक देखी बटोलपुर जाने सडक	जेन्सन कन्स्ट्रक्सन एण्ड जेन्सन सप्लायर्स	१९७३६६६	१५६३४१९	४१०२४७		
२९	TSMC/SQ/10/W/077-078	वडा नं. ८ चमीखोला वडा कार्यालय सडक, दुधेना थर्कुडाडा जि.एम.फर्निचर सक्षम टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि. तुलसीपुर	१९३५८७३	१९१०४०८	२५४६५		
३०	TSMC/SQ/11/W/077-078	वडा नं. ९ सुर्खेत सडक देखी अटोभिलेज जाने सडक दोघरे नगर स्वास्थ्य राधा कृष्ण टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि. तुलसीपुर	१३३८६५४	०	१३३८६५४	६००मी.कालोपत्रे	१३३८६५४
३१	TSMC/SQ/12/W/077-078	वडा नं. ९ शिवज्योति टोल भगवती टोल विकासपुर, रामपुर टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	पि.एण्ड पि. कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	११४७६००	११४७६००	०	सम्पन्न	
३२	TSMC/NCB/14/W/077-78	वडा नं. १० वनगाउँ प्रिगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	५७४७७८६	०	५७४७७८६		
३३	TSMC/NCB/15/W/077-78	वडा नं. ११ नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	५९८३२९९	०	५९८३२९९		
३४	TSMC/NCB/35/W/077-078	वडा नं. ११ वेल्ताकुरा चोक देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री ओसिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही	४०३०३५१	०	४०३०३५१	९५०मी.कालोपत्रे	४०३०३५१
३५	TSMC/NCB/49/W/077/078	वडा नं.११ दामोदर सडक देखी उत्तर हसनपुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्पा	५३९४८९९	०	५३९४८९९	प्रथम	२७०८२६७
३६	TSMC/NCB/50/W/077/078	वडा नं. ११ पिरगाउँ मोतीपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	एम.के.विल्डर्स,लमही	७५७५३०३	०	७५७५३०३	प्रथम	२३८६२२७
३७	TSMC/NCB/19/W/077-78	वडा नं. १२ लामीडाँडा दामोदर सडक देखि कचौली, तुर्कीचोक देखि कचौल, कौवापुर देखि हरिपौरी र रम्फेना देखी पढ्ढा सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	४९६७७४७	०	४९६७७४७		
३८	TSMC/NCB/52/W/077/078	वडा नं.१२ कपडादेवी देखी थारुगाउँ रोड, पुकार पसल देखी सिद्धार्थ टोल चोक, अशोकको बोट देखी सुधन बुढाथोकीको घर जाने सडक कालोपत्रे	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्पा	९९४६६४१	०	९९४६६४१	दोश्रो	५७०३७५५
३९	TSMC/NCB/16/W/077-78	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखि पनालीबोट सडक र वखरिया देखि भरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	६४९२३२४	०	६४९२३२४		
४०	TSMC/NCB/17/W/077-78	वडा नं. १४ वडा कार्यालय देखी हात्तीढुङ्गा र कोठरी देखी बबई सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	६५६१३२७	०	६५६१३२७		
४१	TSMC/NCB/41/W/077-078	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री ऊर्जा-कृशव-मस्ट जे.भी.,काठमाण्डौ	१००७५८५८	०	१००७५८५८		
४२	TSMC/NCB/20/W/077-78	वडा नं. १६ लालपुर सडक र भेलाही सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	४२३८२११	०	४२३८२११	प्रथम	२३९३८१५
४३	TSMC/NCB/21/W/077-78	वडा नं. १७ दुधरास देखि बकौसी सडक, ४९ चौक देखि दक्षिण सडक, मज्जौ पेट्रोल पम्प देखि पश्चिम दक्षिणको सडक र मानपुर जिनुवागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	५६१२७८०	३७५३०५६	१८५९७२४		१०३५११७
४४	TSMC/NCB/22/W/077-78	वडा नं. १८ मनिकापुर सडक र पिपलचौतारा टोल सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	४५२९१६८	३३२५२७६	११९५८९२	सम्पन्न	११९५८९२
४५	TSMC/NCB/23/W/077-78	वडा नं. १९ बाँसगढी स्यालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	३५२२१७५	०	३५२२१७५		
४६	TSMC/NCB/57/W/077/078	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.काठमाण्डौ	११२४६६८६	०	११२४६६८६	प्रथम	३३९२२८६
४७		तसलसीपुर विकास प्राधिकरण चिप्स खरिद सप्लायर्स	भाग्य लक्ष्मी कसर उद्योग प्रा.लि.	८७२९२५०	५५४४८३६	३१८४४१४		
		जम्मा		२६५७८२१२१	३०२४५२०८	२३३८९०६०६		१००३२९१७१

मोहन पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व. २०७८/०७९ प्रदेश सरकारबाट पुरक तथा शसोधित समानिकरण (शसर्त,विशेष,र सम्पुरक अनुदान) आयोजनाको दोश्रो चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	११	बेलगनार स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२५०००००						टेण्डर
२	१९	घोराही सडकदेखि छिल्लीकोट पर्यटन मार्ग जोड्ने शान्ति विकास टोल बाटो स्तरोन्नती	१००००००	१०१२६६	१०७१२६६	मी.	ग्राभेल,कटिड ह्यूम पा.		सम्झौता
३	३	गुरुङ गुम्बा निर्माण दमरगाउँ	२००००००	२१९२७९	२१५९२७९	वटा	४ कोठा निर्माण		सम्झौता
४	८	अश्वारा खैरीपुर सडक	५०००००			मी.	२७मी.आरसिसि	२७मी.आरसिसि	४८७८४७
५	५	तुलसीपुर बसपार्क देखि गोलौरा नयाँगाउँ हरीचौर सडक	५०००००			मी.	७०मी.पक्की नाला	७०मी.पक्की नाला	४९४१८१
६	१८	दुधरास खानेपानी कार्यालय देखि पूर्वउत्तर आकासी जाने सडक	५०००००						सम्झौता
७	८	भमकेखोला सडकदेखि शवदाह स्थल	७०००००	८२२१७	७६१२१७	वटा	६९तारजाली	६९तारजाली	७०००००
८	१२	दामोदर सडक देखि कचिला सडक	५०००००				१०५मी नाला		सम्झौता
९	१	छोटे सिचाई कुलो मर्मत	५०००००			मी	५०मी कुलो	५०मी कुलो	४९६८२१
१०	२	तिनडुरे महलवा हुदै हेकुली चोक जोड्ने सडक	५०००००			मी	५१०मी.ग्रा.	७२०मी.ग्रा.	४९४०५८
११	१४	नैनवार बबै पुल हुदै खौसापुर, पहली, मटेरा, भोजपुर, करङ्गा सडक मर्मत	५०००००			वटा	६०का९,४५का१८,३०का२		४९९१४७
१२	१६,१५	लहलौरा ताल देखि पथखौली सडक	५०००००			मी	नाला		सम्झौता
१३	१८	खानेपानी कार्यालय देखि मदन भण्डारी बैकल्पिक राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नती	५०००००			मी	६००मी.ग्रा.४३०नाला	६००मी.ग्रा.४३०नाला	४९०७६६
१४	८	मितेरी टोल देखि मालभुङ ड्याम बाटो	५०००००			मी.	५७०मी.कटिड	५७०मी.कटिड	४९०६३८
१५	८	अस्वारा सामुदायीक वन हरियाली पार्क	१००००००	११८५९५	१०८८५९५	वटा	२२२मी.पर्खाल		सम्झौता
१६	३,४	हरनेटी चमेरे गुफा सडक	५०००००						सम्झौता
१७	७	राप्ती शान्ति पार्क मिनि जु व्यवस्थापन र सामुदायीक वन हाईटेक नर्सरी	५०००००	१२५६२७	६१०६२७	वटा	टूस		सम्झौता
१८	४	बाह्र सिमकुलो सिचाई निर्माण	५०००००	५६३१४	५४१३१४	मी	२१२मी.पक्की कुलो		सम्झौता
१९	१०	वनगाउँ गनारी सिचाई कुलो निर्माण	८०००००	८६६४३	८६२६४३	मी.	१५५मी.पक्की कुलो	१५९मी.पक्की कुलो	८०००००
२०	७	कालाखोला माथिल्लो धारा सिचाई तथा खानेपानी निर्माण	५०००००			मी.	८०मी.पक्की कुलो	८०मी.पक्की कुलो	४८३७८५
२१	१८	सक्राम खोला तटबन्धन निर्माण	१००००००	१०३७६०	१०७३७६०	मी.	११७जाली ११मी.		सम्झौता
२२		बाली कटानी तथा तथ्याक अद्यावधिक	५००००						
२३		कृषि/पशुपन्छि अधिकृत जनशक्ति सेवा करार	४९४०००						
२४		मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (विशेष अनुदान)	८००००००						विद्यालयमा निर्णय
२५	१०,११	श्रीमणी अभय मार्ग (सम्पुरक अनुदान)	५००००००						टेण्डर बहुवर्षिय
२६	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल (सम्पुरक अनुदान)	९९९९०००						टेण्डर बहुवर्षिय
२७	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल मार्ग कालोपत्रे (सम्पुरक अनुदान)	५००००००						टेण्डर
२८	१	भमके हेल्थपोष्ट देखि मनकामना मन्दिर जाने बाटो कालोपत्रे (सम्पुरक अनुदान)	५००००००						टेण्डर
२९	१	मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण (सम्पुरक अनुदान)	५००००००						टेण्डर
		जम्मा	५४५४३०००						



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ

आ.व. २०७८/०७९ नगर स्तरिय आयोजनाको दोश्रो चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१७	मानपुर जिनुवागाउँ पक्की सिचाई कुलो निर्माण	आ.श्रोत	२००००००	२२५९०९	२९६५९०९	मी.	१४०मी.पक्की कुलो	१६७मी.पक्की कुलो	२००००००
२	८	चन्द्रगञ्ज मेघराज के.सी.को घरदेखी टिकरी जाने पक्की बाटो निर्माण	आ.श्रोत	१००००००						
३	११	दुडेरी पक्की सिचाई कुलो निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	१३३९४०	११०३९४०	मी.	९०मी.कुलो		सम्भौता
४	८	कटकुइया थारुगाउँ चोक देखी उत्तर जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	१८८३६६	११५८३६६	मी.	३००मी.पक्की नाला	३१३मी.पक्की नाला	१००००००
५	८	टिकरी थारुगाउँ बाटोमा पक्की नाला निर्माण	आ.श्रोत	५००००००		४९८६९४	मी.	४९मी.नाला	४९मी.नाला	४९७५९९
६	८	चन्द्रगञ्ज आरसिसि पक्की सिचाई कुलो बाध निर्माण	आ.श्रोत	५००००००			मी.	२३मी बाध	२३मी बाध	४९८७२९
७	८	दुधेना टोल देखी चमीखोला जाने बाटो कालोपत्रे	आ.श्रोत	५००००००						
८	८	चेतना टोलको बाटो कालोपत्रे	आ.श्रोत	५००००००						
९	१६	कुराताल पोखरी निर्माण	आ.श्रोत	५००००००	४६०५६	५३१०५६	वटा	१ पोखरी	१ पोखरी	५००००००
१०	९	धर्पुडाडा पूर्णबहादुर डागीको घरदेखी शिवमन्दिर जाने बाटोमा कालोपत्रे	आ.श्रोत	५००००००						
११	८	(८ star युवा क्लब) को भवन निर्माण	आ.श्रोत	५००००००						
१२	१८	बेलभुण्डी खानेपानी योजना सहलगानी (खा.पा.उपभोक्ता समितिलाई ऋण)	आ.श्रोत	११५०००००						११५०००००
१३	६	लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा डिप बोरिङ निर्माण	स.अनुदान	२००००००						
१४	७	भुमरे आदर्श नगर टोल मा सडक नाला र कालोपत्रे निर्माण	आ.श्रोत	१५०००००	१६११०९	१६१६१०९	मी.	२१०मी.नाला, २५०ग्रा.		सम्भौता
१५	११	शान्ति मार्ग पक्की नाला र बाल निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	९७०३	१०६७०३	मी.	२०२मी.नाला	२०३मी.नाला	९९९३९६
१६	६	एकता टोल वरपिपल चोक देखी पूर्व तर्फ पक्की नाला निर्माण र मर्मत	आ.श्रोत	५००००००			मी.	१५मी.नाला	१५मी.नाला	४९६३४०
१७	६	हेमराज मार्गमा पक्की नाला निर्माण र मर्मत	आ.श्रोत	५००००००			मी.	९०मी.नाला	९०मी.नाला	४९७६५४
१८	६	कमलपोखरी बहुउद्देश्यीय पर्यटन केन्द्र संरक्षण	आ.श्रोत	२५०००००	२४२५७७	२६६७५७७	मी	१४८मी.बाल		सम्भौता
१९	१०	वडा कार्यालय भवन निर्माण	आ.श्रोत	२००००००						
२०	१३	वडा कार्यालय भवन निर्माण	आ.श्रोत	२००००००						
२१	४	वडा कार्यालय भवन निर्माण	आ.श्रोत	२००००००						
२२	१०	चैलाही मष्ट मन्दिर निर्माण	आ.श्रोत	१५०००००						
२३	८	गौरी शंकर टोल सुवास हमालको घरदेखी सुर्खेत रोड जाने बाटोमा पक्की नाला तथा कालोपत्रे	आ.श्रोत	२५०००००	२९८९६५	२७२३९६५	मी	५९०मी नाला		सम्भौता
२४	११	सुकौरामा शवदाह गृह निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	११५२६३	१०८५२६३	मी.	१ शवदाहगृह		सम्भौता
२५		सामुदायीक वन अधिकार सम्मलन र वन उद्यम विकास कार्यक्रम		२००००००						
२६	२	मचोट गाउँमा नाला तथा कुलो निर्माण	आ.श्रोत	२००००००	२८५०१०	२२२५०१०	मी.	४५०मी.पक्की कुलो	४५५मी.पक्की कुलो	२००००००
२७	१८	बास डबरा क्षेत्रको बालुवा पक्की सिचाई कुलो निर्माण	आ.श्रोत	२५०००००						
२८	१२	हरीपौरी गाउँमा पक्की नाला निर्माण	आ.श्रोत	२५०००००	२८६२३३	२७८६२३३	मी.	५३०मी.नाला	५३०मी.नाला	२४९८८०२
२९	८	अश्वारा सामुदायीक वन हरियाली पार्कको अधुरो पर्खाल, गेट अन्य संरचना निर्माण		२५०००००						



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३०	६	राजापुरमा राधाकृष्ण मन्दिरको प्रतिक्षालय हल र फिल्ड निर्माण	स.अनुदान	५०००००	५६८३१	५५६८३१	वटा	६८ तारजाली	६८ तारजाली	५०००००
३१		उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम	आ.श्रोत	४०००००						
३२	१२	तुलसीपुर मेट्रो कलेज तथा तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय कार्यक्रम	आ.श्रोत	३३९४९८७						
३३		अन्य फुटकर नगर स्तरिय आयोजना	रा.प्रदेश	३२७९८७						
३४	१२	तुलसीपुर मेट्रो कलेज तथा तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय कार्यक्रम	रा.प्रदेश	५६०५०१३						
३५		तुलसीपुर सामुदायीक पुस्तकालय	आ.श्रोत	२५०००००						
३६		खानेपानी, सडक, सिचाई सामुदायीक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत	रा.प्रदेश	५९३०००						
३७		अन्य फुटकर नगर स्तरिय आयोजना	आ.श्रोत	७९२९४४						७४७२९
३८	११	बधुरेसोतामा कटाह देखी नवलपुर जोड्ने बाटोमा कलभर्ट	स.अनुदान	७३७२८२	८१९२०	८१९२०३	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	७३७२८२
३९	११	नमुना कृष्ण जन्माष्टमी मन्दिर निर्माण	स.अनुदान	१५७७४७	१७५२७	१७५२७४	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	१५७७४७
४०	१९	श्री देवीस्थान मन्दिर विजौरी बासगढीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण	स.अनुदान	५०००००						
४१	१६	मजगाउँ टोल विकास संस्था शोभाराम सुनारको घर अगाडी कुलोमा कलभर्ट	स.अनुदान	१०००००	२३९६०	१२०९६०	वटा	१ कलभर्ट		सम्झौता
४२	२	भमके भुवनेश्वर टोलमा प्रतिक्षालय निर्माण	स.अनुदान	४९७०८६			वटा	१ प्रतिक्षालय	१ प्रतिक्षालय	४९७०८६
४३	१६	वडा नं. १६ मा ५ एच.पि.को मोटर	स.अनुदान	७६००			वटा	१ मोटर खरिद	जिन्सी	७६०००
४४	१२	१२ नं.शान्ति टोल स्यालो ट्यूबेलको लागि २ एच.पि.को मोटर र पाईप खरिद	स.अनुदान	१४९०४७			वटा	१ मोटर, पाईप	जिन्सी	१४९०४७
४५	८	८ नं.अन्नपूर्ण टोल देखी मेट्रो अस्पताल जाने बाटोमा ९मी.का विद्युत पोल	स.अनुदान	८२८४०			वटा	१० वटा	१० वटा	८२८४०
४६	५	राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भवन मर्मत तथा सुधार	स.अनुदान	४९९१५२			वटा	१ भवन मर्मत	१ भवन मर्मत	४९९१५२
४७	१९	सुगरखोला र रानीवासमा कलभर्ट निर्माण	स.अनुदान	४९६५०८			वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	९६५०८
४८	१९	सुगरखोला र रानीवासमा कलभर्ट संरक्षणको लागि तारजाली	स.अनुदान	४९६०३४			वटा	४३ वटा	४३ वटा	४९६०३४
४९	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा आल्मुनियम पाटिशन	स.अनुदान	४९७३०३			वटा	हल पाटिशन	हल पाटिशन	४९६६२६
५०	६	वरुवागुड क्याम्पस रोडको पोल सार्न	स.अनुदान	६८८३३						६८८३३
५१	१३	गिधनिया कलभर्ट देखी आमखोली जाने सडकमा कलभर्ट निर्माण	स.अनुदान	३५०००००						सम्झौता
५२	४	छोटी दमार पक्की नाला/सडक आरसिसि निर्माण	स.अनुदान	४९२४०			मी	३४मी. आरसिसि	३४मी. आरसिसि	४९२४०
५३	७	पर्सेनी नगर स्वास्थ्य केन्द्र देखी बुढागाउँ जाने बाटोमा पक्की नाला	स.अनुदान	४९९३२१			मी	७८मी. आरसिसि	७८मी. आरसिसि	४९८६०३
५४	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा आल्मुनियम पाटिशन	स.अनुदान	४९७०५८			वटा	हल पाटिशन	हल पाटिशन	४९७०५८
५५	६	एकता टोलमा वाचनालय निर्माण	स.अनुदान	४९९०३१			वटा	वाचनालय	वाचनालय	४९९०३१
५६	६	एकता टोलमा वाचनालय निर्माण	स.अनुदान	४९५५८७			वटा	वाचनालय		सम्झौता
५७	८	मेट्रो अस्पतालमा चमेना गृह निर्माण	स.अनुदान	४९२८००			वटा	चमेना गृह निर्माण	चमेना गृह निर्माण	४७६७२७
		जम्मा		७८५३६४००						
१	१६	वडा नं. १६ मजगाउँ गुहे कुलामा डुर निर्माण	भैपरी	५००००	१६६७७	६५१७७	मी	८ मी.पक्की डुर	८ मी.पक्की डुर	५००००
२		तुलसीपुर आपतकालिन कार्य सन्चालन केन्द्र स्थापना भवन निर्माण	विपद	४९६२४५	प्रेमधन निर्माण सेवा		वटा	१ भवन निर्माण	१ भवन निर्माण	४९६२४५
३	५	तुलसीपुर सुर्खेत सडक खण्डको पिपलबोट नेर कलभर्ट निर्माण	भैपरी	४६०००००	६१४८५६	५२१४८५६	वटा	१ कलभर्ट		सम्झौता
४	१७	मानपुर महिला साना किसान जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	भैपरी	१००००००	४९६१९	१४६६१९	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	१०००००
५	८	भमके खोला बाटो ग्याविन संरक्षण	बस्ती वि.	४९६६०७	न्यू अटिना		वटा	४७ वटा तारजाली		सम्झौता
६		आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र भवन फिनीसिड	विपद	४३८५२६	जयमहाकाल के.सी.कन्स्टक्स		वटा	फिनीसिड		सम्झौता

१६

नगर कार्यपालिका
तुलसीपुर, दाङ
जम्मा १ प्रदेस, २०७३

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७८/०७९ को सघिय सरकार शसर्त पुजीगत अनुदान (संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम) आयोजनाको दोश्रो चौमासीक सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१२	शिद्धेश्वर शिव मन्दिरमा अग्लेश्वर महादेवको मुर्ति एवं मन्दिर निर्माण	८०००००						
२	१४	शिव मन्दिर निर्माण एवं पार्क निर्माण	८०००००	८८८८७	८८८८७३	वटा	मुर्ति,टुस हल,तारवार	मुर्ति,टुस हल,तार	८०००००
		जम्मा	१६०००००						

आ.व. २०७८/०७९ को सघिय सरकार शसर्त पुजीगत अनुदान (उद्यमी घर निर्माण) आयोजनाको दोश्रो चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	८	उद्यमी घर निर्माण	५०००००	२१८४४९	७०३४४९	वटा	दुईकोठे भवन		सम्भौता
		जम्मा	५०००००						

आ.व. २०७८/०७९ को सघिय सरकार शसर्त अनुदान आयोजनाको दोश्रो चौमासीक सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१		नविकरणीय सौर्य उर्जा(गहतेखोला,भमके खोला कजवे,पुल,रुनं.राधाकृष्ण मन्दिर)	४२५१५८			वटा	४वटा सौर्य उर्जा	४वटा सौर्य उर्जा	४२५१५८
२		नविकरणीय सौर्य उर्जा(विजौरी बजार क्षेत्र,हरिपौरा)	३७३८२८			वटा	४वटा सौर्य उर्जा		सम्भौता
		जम्मा	७९८९८६						

आ.व. २०७८/०७९ (सघिय सरकार शसर्त अनुदान पुजीगत) तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम आयोजनाको दोश्रो चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	न.पा.अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	हालको अवस्था
१	४	मानव धर्म सेवा समितिको भवन निर्माण	३००००००			वटा			
२	५	सामुदायीक योग भवन निर्माण	२५०००००			वटा			टेण्डर
३	१०	वनगाउँ डिपवोरिड सिचाई योजना	२५०००००			वटा			टेण्डर
		जम्मा	८००००००						



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची -४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाङ
कार्यपालिका विशेष आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको दोश्रो चौमासिकको प्रगती विवरण
आ.व २०७८/०७९

का.पा.सदस्य चित्रा मल्ल

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	७	सिलाई कटाई तालिम	समानिकरण	५०००००				३महिने १५ जना		सम्भौता
२	७	मन्टेश्वरी	स.आ.	४०००००						
३	७	कालाखोला नमुना टोलमा प्रतिक्षलय निर्माण	आन्तरिक	५०००००						
४	७	कुशन र गुडिया तालिम	आन्तरिक	३०००००						
५	७	छुवाछुत महिला जनचेतना तालिम	समानिकरण	४०००००	सामाजिक रूपान्तरणका लागि हाथो अभियान			१५दिन ५०जना	१५दिन ५२जना	४०००००
६	७	मोटरसाईकल मर्मत तालिम	आन्तरिक	४०००००						
७	७	उदघोषण तथा छमता अभिवृद्धि तालिम	आन्तरिक	२०००००						
८	७	जानकी टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	आन्तरिक	८०००००						
९	१-१९	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम(मन्टेश्वरी तालिम)	समानिकरण	५०००००	शुभ जनज्योती प्रा.ली.			३महिना १५जना		सम्भौता
		जम्मा		४००००००						

का.पा.सदस्य ढिला पारियार

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	४	रक्षाचौर गुरुजुर विद्यालयदेखी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो दुवै तर्फ पक्की नाला	स.आ.	३००००००						
२	४	गहतेरा बसन्तधारी खानेपानी भवन निर्माण	समानिकरण	५०००००						
३	४	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम(सावुन तालिम,मनोपरामर्श)	समानिकरण	५०००००	सामाजिक रूपान्तर तथा जागरण केन्द्र			सावुन तालिम मनो परामर्श तालिम		४९७९०८
		जम्मा		४००००००						

का.पा.सदस्य जानका रेग्मी

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१५	डिपबोरिड निर्माण गढवा सडक देखी पश्चिमा तर्फ	आन्तरिक	२००००००						
२	१५	जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र (गोल घर) निर्माण गढवा कुररिया पहरुवा पत्खौली उत्तर मलवार	स.आ.	१००००००						
३	१५	वाल विवाह बहुविवाह छुवाछुत तथा लैंगिक हिसा न्यूनिकरण सचेतना तथा कानुनी परामर्श	समानिकरण	५०००००						
४	१-१९	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम	समानिकरण	५०००००	दलित कल्याण संघ					सम्भौता
		जम्मा		४००००००						

(Handwritten signature)

मोहक पाईल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची -४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाङ
कार्यपालिका विशेष आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको दोश्रो चौमासिकको प्रगती विवरण
आ. व २०७८/०७९

का.पा.सदस्य शान्ता पुन

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१२	कपडा देवी विकास संस्था कपडादेवीमा पक्की नाला निर्माण	समानिकरण	९०००००	९४८१९	९६७८१९	मी	१६०मी नाला	१८५मी नाला	९०००००
२	१२	पृथ्वी टोल विकास संस्था कपडादेवीमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक	४०००००						
३	१२	कपडादेवी सुनिता परियारको घर देखी रिता राईको घर सम्म पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक	६०००००						
४	१२	हिमाल टोल विकास संस्था क्वाडीमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक	४०००००						
५	१२	थारुगाउँ चोकमा भवन निर्माण	आन्तरिक	२०००००						
६	१२	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम सर्फ बनाउने तालिम	समानिकरण	५०००००	सामाजिक रूपान्तरका लागि हाम्रो अभियान			४०जान ८दिन	४०जान ८दिन	५०००००
७	१२	नोखिराम बस्नेतको खेतनेर रभेना गनारी उरहरी कुलोमा कलभर्ट	आन्तरिक	३०००००						
८	१२	कपडा देवी राधाकृष्ण मन्दिरमा भवन निर्माण	आन्तरिक	२०००००						
९	१२	टरिगाउ साना किसान कृषी सहकारी संस्था भवन निर्माण	आन्तरिक	१०००००						
१०	१२	बहुउद्देश्य कृषि फर्म टरिगाउ टुस निर्माण	स.आ.	१०००००	२३०८९	१२००८९	वटा	१ टुस निमाण	१ टुस निमाण	१०००००
११	१२	स्वर्गद्वारी सिचाई संघ पाईप खरिद	आन्तरिक	३०००००						
		जम्मा		४००००००						

का.पा. सदस्य शुसिला देवी बुढाथोकी

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१७	श्री दिपेन्द्र मा.वि. मा २ कोठे पक्की भवन निर्माण	आन्तरिक	२००००००						
२	१७	सिप मुलक तालिम (गुडिया)	समानिकरण	३०००००				१५दिन १७ जना		सम्भौता
३	१७	बेमौसमी तरकारी खेती	स.आ.	२०००००						
४	१७	बनकट्टा सामुदायीक महिला भवन निर्माण	समानिकरण	२०००००	१७४३७	२११४३७	मी	१ भवन	१ भवन	२०००००
५	१७	जिनुवागाउँ सिता डागीको घरदेखी दक्षिण टिकाराम बस्नेतको घरसम्म सिचाई कुलो मर्मत	समानिकरण	२०००००	२३९५०	२१७९५०	मी	६०मी.कुलो	७५ मी.कुलो	२०००००
६	१७	सृजना टोलमा चौतारी निर्माण	आन्तरिक	१५००००						
७	१७	मानपुरमा कलभर्ट निर्माण	समानिकरण	१५००००	२६९९६	१७२४९६	वटा	१कलभर्ट	१कलभर्ट	१५००००
८	१७	मानपुर देखी शहिद स्मृति स्कुल जाने चौवाखोलामा पुल निर्माण	आन्तरिक	३०००००						
९	१७	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम (सर्फ बनाउने तालिम)	समानिकरण	५०००००	सामाजिक रूपान्तरणका लागि हाम्रो अभियान			८०जाना		४९९०५०
		जम्मा		४००००००						

फ-२



मोहन पौडेल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


अनुसूची -४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाङ
कार्यपालिका विषेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको दोश्रो चौमासिकको प्रगती विवरण
आ. व २०७८/०७९

का.पा.सदस्य अमर नेपाली

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१, १९	दलित समुदायको परम्पराकाल देखी गर्दै आएको आरन व्यवसाय बादी र गायन समुदायको मादल र सारङ्गी व्यवसायीक रुपमा उत्पादन कार्यक्रम १ देखी १९ वडा	आन्तरिक	५०००००						
२	६	श्री कृष्ण टोलमा शुशिल न्यौपानेको घरदेखी खड्काको घर सम्म नाला निर्माण	समानिकरण	५०००००	५१२०३	५३६२०३	मी.	१५२ नाला	१५२ नाला	५०००००
३	६	लक्ष्मीनारायण मन्दिर देखी विमल पौडेल, शरद रेग्मीको घरसम्म नाला निर्माण	आन्तरिक	५०००००						
४	६	गोर्खा बोरिङ हुदै श्री कृष्ण टोल जोड्ने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	समानिकरण	७०००००	६९७२४	७४८७२४	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
५	६	खैरावाड भगवती टोल नारायण वलीको घर अगाडीको बाटो आरसिरि निर्माण	स.आ.	५०००००	१२१३२८	६०६३२८	मी.	५३मी.	५४मी.	५०००००
६	३	गहते अफ तुलसीपुरको भवन निर्माण(गहतेजाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण)	आन्तरिक	५०००००						
७	६	युथ अफ तुलसीपुरको भवन निर्माण	आन्तरिक	३०००००	४४३०३	३३५३०३	वटा	१ भवन		सम्भौता
८	९	वडा नं. ९ को बेलुवा टोलको सामुदायीक भवन निर्माण	आन्तरिक	५०००००						
		जम्मा		४००००००						

का.पा.सदस्य दिपक कुमाल

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	७	कुमालगाउँ दिपक कडेलको घरदेखी नहर सम्म २२० मि.बाटो कालोपत्रे	समानिकरण	९०००००						
२	७	सिम्नागाउँ घमण्ड परियारको घरदेखी कृष्ण गुरुङको खेतसम्म सिचाई नाला निर्माण	समानिकरण	५०००००						
३	७	कुमालगाउँ सामुदायीक होमस्टे (सचिवालय र गोल घर निर्माण)	आन्तरिक	३०००००						
४	७	अल्पसंख्यक महिलाहरुको लागि सिप विकास डल निर्माण	आन्तरिक	३०००००						
५	७	शिवमन्दिर कालाखोला तटबन्धन	आन्तरिक	१०००००						
६	७	मा.वि.कालाखोला गेट निर्माण	आन्तरिक	१०००००						
७	७	राम नगर टोलको सिरान दुर्गा शर्माको खेत देखी उत्तर खोला सम्म आरसिसि वाल	स.आ.	५०००००						
८	१०	राईखलियान पड्डा कुलोमा डुर निर्माण	आन्तरिक	१०००००						
९	१०	गौरीगाउँ सामुदायीक भवनको ट्वाईलेट र पर्खाल निर्माण	आन्तरिक	२०००००						
१०	७	युथ अफ तुलसीपुर भवन निर्माण	आन्तरिक	१०००००						
११	७	सार्की समाज भवन निर्माण	आन्तरिक	४०००००						
१२	९	शिवालय मन्दिरको अधुरो कृयापुत्री प्रतिक्षालय भवन निर्माण वडा नं. ३ लाई पायक	आन्तरिक	५०००००						
		जम्मा		४००००००						



मोहन पौडेल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी