

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) योजनाको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	ठे.न.	आयोजना, कामको विवरण	निर्माण/परामर्श सेवा प्रदायकको नाम	ठेक्का कबोल अंक(मुअकर समेत)	आ.व. २०७७/०७ मा भुक्तानी रकम	भुक्तानी बाँकी रकम	भुक्तानी रकम
१	05/W/076-077	श्रीमणी अभय मार्ग (बहुवर्षिय)	भैरव नारायणम जेभी.	६७५०९८७	५५२५०४०	११८९३९४७	
२	TSMC/NCB/06/W/076-077	कार्यालयको प्रशासनिक भवन (बहुवर्षिय)	सिएम/प्रेमधन/स्लेट जेभी.	४४११४२७०	२३१४५६६२	२०९६८६०८	
३	TSMC/NCB/12/W/077-078	वडा नं. १९ विजौरी आयुर्वेद चिकित्सालय मर्मत सुधार	डोको कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन	१५३२५९८	१५३२५९८	०	
४	TSMC/NCB/29/W/077-078	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	थोड्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. अनामनगर	३९५८६४४७	६९०००००	३२६८६४४७	
५	TSMC/NCB/26/W/077-078	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल निर्माण (बहुवर्षिय)	रोल्मा जलजला कन्स्ट्रक्सन,	७८९२३५४	३७६०३०३	४१३२०५१	
६	TSMC/NCB/31/077-78	वडा नं. १८ मा.वि. विजौरी भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	चन्द्रोदय निर्माण सेवा मालुमला	१३१३३३०३	५४०९७८७	७७२३५१६	४०८३९३२
७	TSMC/NCB/24/W/077-078	वडा नं. १७ श्री दिपेन्द्र मा.वि.मानपुर भवन निर्माण	एकराज निर्माण एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	८०६३०९४	१३४२९१९	३१२०९७५	२१०६९५७
८	TSMC/NCB/33/W/077-078	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२१७६		४०५०१७६	
९	TSMC/NCB/30/W/077-078	वडा नं. ६ सेन्टर मा.वि. भवन निर्माण	श्री सिद्ध कुमाख विल्डर्स, बुद्धनगर	९००८३३७		५४०८३३७	३६०००००
१०	TSMC/NCB/06/W/077-078	वडा नं. ४ राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माण	वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन	१४३१७८६६	०	७१५८९३३	४६५९६१४
११	TSMC/NCB/7/W/077-78	वडा नं. १२ शिव मन्दिर शितलपुर निर्माण	आशिष निर्माण सेवा, मंगलसेन	१२३७९५५२	१००००००	११३७९५५२	४५३०४९१
१२	TSMC/NCB/39/W/077-078	वडा नं. ४ गहतेरा देखि वनहरी जोड्ने कल्ले खोलामा कलभर्ट निर्माण	डि.एस.एस.पि.निर्माण सेवा, घोराही	३३२३४९०	१८६९३२४	१४५४१६६	
१३	TSMC/NCB/41/W/077-78	वडा नं. १९ लुक्लीपुर हुदै मल्लोगाउ पिपलवोट दक्षिणगाउ हुदै डाडागाउ जोड्ने कृषि सडक	विजेश्वरी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	१६२८०६९७	५८९६१६६	१०३८४५३१	
१४	TSMC/NCB/27/W/077-078	वडा नं. ९ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	२४४९२३१		२४४९२३१	
१५	TSMC/NCB/28/W/077-078	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	३९७१३८८		३९७१३८८	
१६	TSMC/SQ/12-A/W/077-078	वडा नं. १५ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	मध्य पश्चिम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि	१३६८९३०	८९२३५५	४७६५७५	
१७		वडा नं. ७ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	पि.एम.कन्स्ट्रक्सन तुलसीपुर	३३०१२२७	२२५१६२६	१०४९६०१	१०४२८८९
१८		वडा नं. ३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	ओसिस निर्माण सेवा	३०७७८४३	२२१५९४९	८६१८९४	
१९	TSMC/NCB/08/W/077-78	वडा नं. ४ चारबाटो चोक, गहते वनहरी खाट्टे हुदै माथिल्लो हलवार सडक आर.सि.सि.नाला	चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर-१९	७०९४८७९	९९८२००	६०९६६७९	
२०	TSMC/NCB/13/W/077-78	वडा नं. ६ सरस्वती टोल र महादेवस्थान टोलमा आर.सि.सि.नाला तथा कल्भर्ट	डोको कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन	३३८९९७६	१३४०५०७	२०४९४६९	२०४९४६९
२१	TSMC/NCB/25/W/077-78	वडा नं. ९ राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालय मिटिङ हल नि.	न्यु अस्टिना नि.से. तुलसीपुर	१९५१८४९	१२१४०८२	७३७७६७	
२२	TSMC/NCB/32/W/077-078	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. घोराही	१२१९६०५२	१०७८८५४	११११७१८	
२३	TSMC/NCB/02/W/077-078	वडा नं. ५ राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर आइ.सि.यु. भवन निर्माण	ओसिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही	२४२९३६९		२४२९३६९	१४८२०२२
२४	TSMC/NCB/31/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७११८९९		४७११८९९	
२५	TSMC/SQ/13/W/077-78	वडा नं. १९ धरमपानी सोलार लिफ्ट खानेपानी योजना	सिस्टम एण्ड इन्जिनियरिंग पोखरा	८१०६६७		८१०६६७	
२६	TSMC/NCB/47/W/077/078	सडक बोर्ड नेपाल (३०प्रतिशत न.पा.)	ओसिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही	६८०००२३			
२७	TSMC/NCB/48/W/077/078	सडक बोर्ड नेपाल (३०प्रतिशत न.पा.)	पि एण्ड पि कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर-५	६३६४५०९			
		जम्मा		३०४३५३१०३	११६१०५३७२	१५७१२२२६६	२३५५३७७४

मोहन पौडेल
नगर प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७ मा निर्माण व्यवसायी संग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी भुवाधार विकास प्राधिकरण (बहुवर्षिय) योजनाको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	ठे.न.	आयोजना, कामको विवरण	निर्माण प्रदायकको नाम	कबोल अंक (सुझकर)समेत	आ.व. २०७७/०७ मा भुक्तानी रकम	भुक्तानी बाँकी रकम	भुक्तानी रकम
१	TSMC/NCB/05/W/077-78	वडा नं. १ रामनगर टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	जेन्सन कन्स्ट्रक्सन एण्ड जेन्सन सप्लायर	२५८७६७९	७७५०२७	१८१२६५२	
२	TSMC/SQ/02/W/077-078	वडा नं. २ एकता टोल र मनिकापुर टोलको सडक कालोपत्रे निर्माण	विजेश्वरी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	१८४६५३८	१८४६५३८	०	
३	TSMC/NCB/11/W/077-78	वडा नं. ३ गहते खोला कजवे निर्माण	एम. के. विल्डर्स, दंगीशरण	२३३९२७२	२३३७५७७	०	
४	TSMC/NCB/10/W/077-78	वडा नं. ३ दमारगाउँ हुम बहादुरको घर देखी नेव बहादुर चन्दको घर देखी प्रेम के.सी. र अमृतपुर खानेपानी जाने सडक तथा नाला	राप्ती विल्डर्स, तुलसीपुर-१३	७६२४६२५	१०१८९३२	६६०५६९३	
५	TSMC/SQ/03/W/077-078	वडा नं. ३ भट्टे सडक कालोपत्रे निर्माण	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	१७०५६११	१६८१२४४	०	
६	TSMC/SQ/04/W/077-078	वडा नं. ३ दमारगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	मध्य पश्चिम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	९६३६७५	९६३६७५	०	
७	TSMC/NCB/18/W/077-78	वडा नं. ४ रक्षाचौर चारवाटो चोक देखी एकलेवर सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	६३२८३१६		६३२८३१६	
८	TSMC/NCB/34/W/077-078	वडा नं. ५ हिमाल टोल देखी ईलाका प्रहरी जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री शारदा निर्माण सेवा, तुलसीपुर-५	३७८८४१०		३७८८४१०	
९	TSMC/NCB/40/W/077-078	वडा नं. ५, ६ र ७ भुईयारथान देखी प्रदेश प्रहरी कार्यालय जाने सडक	पि एण्ड पि कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर-५	५८८६५५८		५८८६५५८	
१०	TSMC/SQ/05/W/077-078	वडा नं. ६ वनकट्टा जनमुखी, शिव विकास, रजौरा ताल र डिभाइन टेम्पल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	विकास एण्ड विशाल निर्माण सेवा, तुलसीपुर	१९५९४६०	१९५९४६०	०	
११	TSMC/SQ/06/W/077-078	वडा नं. ६ भि.आइ.पि. टोल, हात्तिखोला सीप विकास, राजापुर, हेमराज भुषालको घर तिर जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	जय महाकाल के.सी. कन्स्ट्रक्सन	१२१४७८०	११५८३६२	०	
१२	TSMC/NCB/37/W/077-078	वडा नं. ६ लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखी पश्चिम कैलाश नगर टोल हुँदै बस पार्क जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., तुलसीपुर-५	३६००६६०		३६००६६०	
१३	TSMC/NCB/38/W/077-078	वडा नं. ६ ज्ञानज्योति टोल विकास मार्ग सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री भैरव निर्माण सेवा, तुलसीपुर-५	२८६९७५१		२८६९७५१	१२०८१२२
१४	TSMC/SQ/07/W/077-078	वडा नं. ७ ग्वारखोला देखि बसन्तपुर, प्रसेनी देखी बुढागाउँ जाने सडक कालोपत्रे	सिमा निर्माण सेवा, जाजरकोट	१८७५७२४	१७०१७७५	१७३९४९	
१५	TSMC/SQ/08/W/077-078	वडा नं. ७ हात्तिखोला भुमुरे, नयाँबस्ती र मगरगाउँ जाने सडक निर्माण	जय महाकाल के.सी. कन्स्ट्रक्सन, शान्तिनगर	११२१८५०	११२१४४२	०	
१६	TSMC/NCB/09/W/077-78	वडा नं. ७ भुमुरे आदर्श नगर टोल देखी राप्ती शान्ति पार्क जाने बाटो कालोपत्रे	चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर-१९	५०१७१११		५०१७१११	
१७	TSMC/NCB/36/W/077-078	वडा नं. ८ भम्के सडक देखी मालभुङ्ग सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री विजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन सेवा,	७८८७८२३		७८८७८२३	
१८	TSMC/SQ/09/W/077-078	वडा नं. ८ अश्वारा देखी भट्टे, ढोल्लेखोला सडक, सुर्खेत सडक देखी बटोलपुर-सडक	जेन्सन कन्स्ट्रक्सन एण्ड जेन्सन सप्लायर्स	१९७३६६६	१५६३४१९	४१०२४७	
१९	TSMC/SQ/10/W/077-078	वडा नं. ८ चमीखोला वडा कार्यालय सडक, दुधेना थकुडाडा जि.एम.फर्निचर सक्षम टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि. तुलसीपुर	१९३५८७३	१९१०४०८	२४४६५	
२०	TSMC/SQ/11/W/077-078	वडा नं. ९ सुर्खेत सडक देखी अटोभिलेज जाने सडक दोघरे नगर स्वास्थ्य राधा कृष्ण टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि. तुलसीपुर	१३३८६५४		१३३८६५४	
२१	TSMC/SQ/12/W/077-078	वडा नं. ९ शिवज्योति टोल भगवती टोल विकासपुर, रामपुर टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	पि.एण्ड पि. कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	११४७६००	११४७६००	०	
२२	TSMC/NCB/14/W/077-78	वडा नं. १० वनगाउँ प्रिगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	५७४७७८६		५७४७७८६	
२३	TSMC/NCB/15/W/077-78	वडा नं. ११ नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	५९८३२९९		५९८३२९९	
२४	TSMC/NCB/35/W/077-078	वडा नं. ११ वेल्टाकुरा चोक देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री ओसिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही	४०३०३५१		४०३०३५१	
२५	TSMC/NCB/19/W/077-78	वडा नं. १२ लामीडाँडा दामोदर सडक देखि कच्चील, तुर्कीचोक देखि कच्चील, कौवापुर देखि हरिपौरी र रम्भेना देखी पदुडा सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	४९६७७४७		४९६७७४७	

२६	TSMC/NCB/16/W/077-78	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखि पनालीबोट सडक र वखरिया देखि भरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	६४९२३२४			
२७	TSMC/NCB/17/W/077-78	वडा नं. १४ वडा कार्यालय देखि हात्तीढुङ्गा र कोठरी देखि बबई सम्म सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	६४९३३२७			
२८	TSMC/NCB/41/W/077-078	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री ऊर्जा-कृशव-मस्ट जे.भी., काठमाण्डौ	१००७५८५८			
२९	TSMC/NCB/20/W/077-78	वडा नं. १६ लालपुर सडक र भेलाही सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	४२३८२९९			
३०	TSMC/NCB/21/W/077-78	वडा नं. १७ दुधरास देखि बकौसी सडक, ४९ चौक देखि दक्षिण सडक, मज्जा पेट्रोल पम्प देखि पश्चिम दक्षिणको सडक र मानपुर जितुवागाउँ सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	५६९२७८०	३७५३०५६	१८५९७२४	१०३५९९७
३१	TSMC/NCB/22/W/077-78	वडा नं. १८ मनिकापुर सडक र पिपलचौतारा टोल सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	४४४५२२९	३३२५२७६	१९९९९४५	१९९९९४५
३२	TSMC/NCB/23/W/077-78	वडा नं. १९ बाँसगढी स्यालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी., काठमाण्डौ	३५२२९७५		३५२२९७५	
३३		तसलसीपुर विकास प्राधिकरण चिप्स खरिद सप्लायर्स	भाग्य लक्ष्मी कसर उद्योग प्र.लि.	८७२९२५०	५५४४८३६	३९८४९४	
३४	TSMC/NCB/42/W/077/078	वडा नं. ५ बाहिनी उत्तर टोल, विशाल नगर टोल, ज्योति नगर टोल र न्यु रोड टोलको सडक आर.सि.सि निर्माण	उज्जवल वर्षा निर्माण सेवा तुलसीपुर	५२३३८९२		५२३३८९२	२३४९२४७
३५	TSMC/NCB/43/W/077/078	वडा नं. ५ प्रगतिशील टोल, रामजानकी टोल, संगीतनगर टोल र रामनगर टोलको सडक आर.सि.सि निर्माण	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्पा	७८७०२४०		७८७०२४०	३६५०५५५
३६	TSMC/NCB/44/W/077/078	वडा नं. ५ सरस्वती टोल, शान्ति नमुना टोल शारदा नगर टोल र सिर्जना टोल सडक आर.सि.सि	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्पा	७७५६३३०		७७५६३३०	
३७	TSMC/NCB/45/W/077/078	वडा नं. ५ स्वर्गद्वारी टोल नामीनगर टोल, नवज्योति टोल र त्रिसिद्धेवरी टोल सडक आर.सि.सि.	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्पा	७०४९५३८		७०४९५३८	
३८	TSMC/NCB/46/W/077/078	भम्के खोला पुल निर्माण वडा नं. १, ३	भैरव नारायणम जे.भी.	२६४५८९६८		२६४५८९६८	
३९	TSMC/NCB/49/W/077/078	दामोदर सडक देखि उत्तर हसनपुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे निर्माण ११ नं.	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्पा	५३९४८९९		५३९४८९९	
४०	TSMC/NCB/50/W/077/078	पिरगाउँ मोतीपुर सडक कालोपत्रे निर्माण नं. ११	एम.के.विल्डर्स, लमही	७५७५३०३		७५७५३०३	
४१	TSMC/NCB/51/W/077/078	शिवशक्ति टोल सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ६	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	१७९९०३०		१७९९०३०	(१७९९०३०)
४२	TSMC/NCB/52/W/077/078	कपडादेवी देखि थारुगाउँ रोड, पुकार पसल देखि सिद्धार्थ टोल चोक, अशोकको बोट देखि सुधन बुढाथोकीको घर जाने सडक कालोपत्रे निर्माण १२ नं.	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्पा	९९४९६४९		९९४९६४९	२४९९४३३
४३	TSMC/NCB/53/W/077/078	मचोट देखि कुमलगढी सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण वडा नं. २	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी. काठमाण्डौ	१०७६८९२२		१०७६८९२२	
४४	TSMC/NCB/54/W/077/078	वडा कार्यालय देखि राप्ती बबई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे वडा नं. ६	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन घोराही	६८९९५७०		६८९९५७०	
४५	TSMC/NCB/55/W/077/078	नमुना टोल देखि बालसंगीन र तल्लो भुवनेश्वरी चोक सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण २ नं.	सुवाकोटी कन्स्ट्रक्सन तुलसीपुर	१०६९८०८३		१०६९८०८३	
४६	TSMC/NCB/56/W/077/078	रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. ३	शारदा निर्माण सेवा तुलसीपुर	११६५५५८७		११६५५५८७	
४७	TSMC/NCB/57/W/077/078	धानगाउँ चोक देखि बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण वडा नं. १९	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी. काठमाण्डौ	११२४३६८६		११२४३६८६	
		जम्मा		२६५६८५६५४	३०२४५२०८	२३३७९४१३९	१००५५३८९

४५

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ मा उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी लागत सहभागीता तथा नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) योजनाको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	भुक्तानी	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
१	वडा नं. ८ देवीटोल विकास संस्थाको टिकरी जाने सडक कालोपत्रे,पक्की नाला	२४३३८८२	०	०	०
२	वडा नं. ८ टिकरी जाने सडक देखी चैलाही कुलो सडक पक्की नाला र कालोपत्रे	१५५१६८९	०	०	०
३	वडा नं. ८ कृष्ण मन्दिर देखी सुनवर्षा टोल सम्मको सडक पक्की नाला	२७१२९७८	०	०	०
४	वडा नं. ३ गौतम बन्धु भवन निर्माण	२५२५६४५	२५२५६४५	१००	१००
५	वडा नं. ३ कालामारे देखि भ्युडर जोड्ने मोटर बाटो	९५९०९	९५९०९	१००	१००
६	वडा नं. ८ मा.वि.अश्वारा देखी भट्टे जाने सडकमा पक्की नाला	३८६६२०८	३८५६९१४	१००	९९.७६
७	वडा नं. १० ठुटी सोतामा रिटेनीड वाल र स्ल्याव कलभर्ट	३०९३९४	२८३४५६	१००	९१.६२
८	वडा नं. ३ भट्टे सिहानी हुदै कालामारे हात्तीगाउँ जोड्ने बाटो मर्मत (मुद्दा)	१८९६५६६	०	०	०
९	वडा नं. ३ शिरकुलो हरेवास डाडाखुटी जोड्ने बाटोमा नाला र कटिड	१३२३६५३	१२७०३४३	१००	९५.९७
१०	वडा नं. ६ बरुवागाउँ राप्ती पेट्रोल पम्प देखि दक्षिण बाटोमा पक्की नाला	४८०५१५४	०	०	०
११	वडा नं. ३ प्रा.वि. थापापानी स्कुलको शौचालय, फिल्ड तथा पानी टंकी निर्माण	१०३२६१८	१०३२६१८	१००	१००
१२	वडा नं. १ शक्तिचोक देखी भमके चोक सम्म पक्की नाला निर्माण	३३२८५७६	०	०	०
१३	वडा नं. १ देवराज भण्डारीको घर देखी टोलटोले कुलो सम्म नाला निर्माण	५२२३५९५	३९००३८१	१००	७४.६७
१४	वडा नं. १५ पहरुवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	०	०	०
१५	वडा नं. १५ पहरुवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	४९७९४	१००	१००
१६	वडा नं. १५ डुरुवा टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९९	५४४९९	१००	१००
१७	वडा नं. ३ बराखाली देखी चिसापानी जाने बाटो मर्मत तथा नया बाटो कटिड	२४५३९६	२४५३९६	१००	१००
१८	वडा नं. ३ दमारगाउँ स्थित धारा मिलन चोक जाने सडकमा पक्की नाला	४४६४५९५	३७६५१८२	१००	८४.३३
१९	वडा नं. ४ शान्ति टोल विकास संस्थामा मन्दिर निर्माण	४९६६३	०	०	०
२०	वडा नं. ३ पिडडाडा देखी सार्कीवास जोड्ने बाटो कटिड	१६१७२९	०	०	०
२१	वडा नं. ६ कमलपोखरी टोल हिमाल एकेडेमी देखी उत्तर कमल पोखरी सम्म नाला	२०८३९१८	०	०	०
२२	वडा नं. ३ शुभ सन्देश पोलटी फर्म देखी केशवराज गुरुङ घर सम्म बाटो आरसिसि	२९१६९२२	०	०	०
२३	वडा नं. ८ मनकामना टोलमा नाला निर्माण	११०७९३१	१०६१३८३	१००	९५.८०
२४	वडा नं. ९ विश्वज्योती टोल भित्र विभिन्न लाईनमा पक्की नाला	२२१४३०६	२०३२०३३	१००	९१.७७
२५	वडा नं. १ शान्ति टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	४१०७९३८	३५९२७४५	१००	८७.४६
२६	वडा नं. ३ नमुना महिला सामुदायीक बनको भवन निर्माण	१७९२३२२	०	०	०
२७	वडा नं. ८ नमुना टोल घारी सिचाई पक्की नाला निर्माण	३०७२०४	३०७२०४	१००	१००
२८	वडा नं. ८ सर्खेत सडक देखी राइखलियान जाने बाटो पक्की नाला निर्माण	३६४५९०६	०	०	०
२९	वडा नं. १ मनकाना टोलमा पक्की नाला निर्माण	३५२५५३१	३०२७३७१	१००	८५.८७
३०	वडा नं. ३ रामहरि शर्माको घर देखी आर्दश टोल सडकमा पक्की नाला	३२५९०१४	०	०	०
३१	वडा नं. ३ दमारगाउँ स्थित शिव मन्दिर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला	११७८५५६	११७८५५६	१००	१००
३२	वडा नं. ३ कृष्ण भण्डारी घर देखी शंकर वि.क. घर सम्म पक्की नाला	१९१५००८	०	०	०

पोडेल
अधिकृत

३३	वडा नं. ६ स्वर्गद्वारी टोल विकास संस्थामा भित्री बाटोमा पक्की नाला	१२६३९७३	०	०	०
३४	वडा नं. ३ लाहुरेखोला सतिघाट जाने सडक निर्माण	१६१३६४७	०	०	०
३५	वडा नं. ९ गौरीशंकर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	१६३६४३९	०	०	०
३६	वडा नं. ९ श्रीनगर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला, कलभर्ट निर्माण	२७२५१७	२४२६७०८	१००	८९.४६
३७	वडा नं. ३ भट्टेको नमुना टोल विकास संस्थको पश्चिममा पक्की नाला निर्माण	३२४५७४२	३२४५७४२	१००	१००
३८	वडा नं. ३ टेक बहादुर रानाको खेत देखी विसमुने सक्कको बाटो कटिड, नाला	४६८३९५	४६८३९५	१००	१००
३९	वडा नं. ३ भट्टे उज्यालो टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	३८५२३०४	३८५२३०४	१००	१००
४०	वडा नं. ३ दमारगाउँ मिलन चोक देखी पश्चिम गहते जाने सडकमा पक्की नाला	१०६७०५३	०	०	०
४१	वडा नं. १७ बघौसी बेलगना पक्की कुलो निर्माण	१७०७२१३	१५४८४७५	१००	९०.७०
४२	वडा नं. ३ जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण	१०७९९६३	०	०	०
४३	वडा नं. १५ मलवार इलाका प्रहरी कार्यालय गोलघर निर्माण	१२४१५२	०	०	०
४४	वडा नं. ४ सुकीदह सिचाई कुलो	१०५८०८५	०	०	०
४५	वडा नं. ३ शुष्मा विक.को घर देखी विशाल विक.को घर सम्म आरसिसि बाटो	१७७८०२६	०	०	०
४६	वडा नं. ४ माथिल्लो बारी सिचाई कुलो पक्की निर्माण	४१९५७५३	३३७३८२२	१००	८०.४१
४७	वडा नं. ९ शक्तिशाली टोलको दक्षिण तर्फ पक्की नाला	९८१२९९	९८१२९९	१००	१००
४८	वडा नं. ९ नवदुर्गा टोल चमी खोला देखी पञ्चकन्या पुन घर सम्म पक्की नाला	५९२६७०९	०	०	०
४९	वडा नं. १ ठाटीगाउँ, बोहरा गाउँ जोड्ने भमके खोला माथी कलभर्ट निर्माण	३४१७४५७	०	०	०
५०	वडा नं. १ रेशम राज लामाछाने को घर देखी कुमालगाउँ सम्म पक्की नाला	३८७५१०	०	०	०
५१	वडा नं. ९ जन्जीरे पक्की नाला	६६४५३६६	०	०	०
५२	वडा नं. ६ गणेशटोल बन्कट्टा कपडादेवी सडकमा पक्की नाला	५१४३६६६	०	०	०
५३	वडा नं. ४ गहतेरा घोरानेटी बगाले सिचाई कुलो निर्माण (टिप्पनी उठेको)	६५८१०२४	५३४४७६०	१००	८१.२१
५४	वडा नं. ८ नवदुर्गा भगवती मन्दिर निर्माण	११४२८९३	९५६२९२	१००	८३.६७
५५	वडा नं. ६ शान्तिमाग टोल विकास सडक पक्की तथा नाला निर्माण	११०५४१४	०	०	०
५६	वडा नं. ८ अन्नपुर्ण टोल अश्वारा डवरा कुलो बाध निर्माण	३२४५१८	०	०	०
५७	वडा नं. १४ भण्डारी टोलमा खानेपानी रिड कुवा निर्माण	४९३८८	०	०	०
५८	वडा नं. ४ जनश्रम मा.वि. खाद्रेमा तारवार	२८७४२०	०	०	०
५९	वडा नं. ८ गौरी शंकर टोल विकास संस्थामा दुबैतर्फ पक्की नाला निर्माण	५३९३७७	४९६०९०	१००	९१.९७
६०	वडा नं. ४ वडा कार्यालय परिसरमा तारवार फल्स सिलिड जडान	३५०६२७	३५०६२७	१००	१००
६१	वडा नं. ८ अश्वारा मा.वि.भवनको छाना निर्माण	२०००००	०	०	०
६२	वडा नं. ४ छोटी दमार कृषि सडक स्तरउन्नती (ओशिष कन्स्ट्रक्सन)	४९९५२६	०	०	०
६३	वडा नं. ६ तरकारी मण्डीदेखी पूर्व गाइडर राजापुर जोड्ने कलभर्ट संरक्षण	४९८५७७	०	०	०
६४	संघिय प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको व्याड मीण्टन कोर्ड निर्माण	२०००००	२०००००	१००	१००
६५	वडा नं. १९ स्यालापानी भुल्केखानेपानी रिजर्भ टंकी घेरावार, गेट, पाईप	१०९९२२	०	०	०
६६	वडा नं. १७ मजगाउँ बघौसी सुनडवरी भिगै मंगलेरी जोड्ने सडक	३८८०००	०	०	०
जम्मा		१२८२९२८८	५१५२३७८३	४३.९३	४०.१६

मोहन पौडेल
स्थानीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ को शिक्षा महाशाखा (संघिय सरकार वित्तिय हस्तान्तरण) भुक्तानी बाकी आयोजनाको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	भुक्तानी	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत
१	वडा नं. १४ मा.वि. भोजपुर वास शौचालय निर्माण	७०००००	०	०	०
२	वडा नं. १३ आधारभुत विद्यालय बराहखुटी वास शौचालय निर्माण	७०००००	०	०	०
३	वडा नं. ३ आधारभुत विद्यालय रानागाड वास शौचालय निर्माण	७०००००	७०००००	१००	१००
४	वडा नं. ४ मा.वि. खाद्रे वास शौचालय निर्माण	७०००००	०	०	०
५	वडा नं. ११ मा.वि. उरहरी वास शौचालय निर्माण	७०००००	७०००००	१००	१००
	जम्मा	३५०००००	१४०००००	४०	४०

आ.व. २०७७/०७८ को शिक्षा महाशाखा (संघिय सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार) को २ कोठे भवन आयोजनाको भुक्तानी बाकीको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	भुक्तानी	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत
१	वडा नं. १ सृजनशिल आधारभुत विद्यालय छोटे २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	१८०००००	१००	१००
२	वडा नं. ११ आधारभुत विद्यालय कटाह २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	१८०००००	१००	१००
३	वडा नं. ११ शान्ति आधारभुत विद्यालय नवलपुर २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	१५२८३२८	८०	८४.९९
	जम्मा	५४०००००	५१२८३२८	६६.६६	९४.९७

विद्यालय भवन भुक्तानीय सुरक्षा कार्यक्रम (व.शि.नं. ३५०००९०९) २ कोठे भवन मर्मत भुक्तानी बाकीको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	भुक्तानी	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत
१	वडा नं. २ मा.वि. बालापुरको २ कोठे भवन मर्मत	१५०००००	८४७८२८	८०	५६.५२
	जम्मा	१५०००००	८४७८२८	८०	५६.५२

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम २ कोठे भवन भुक्तानी बाकी को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	भुक्तानी	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत
१	वडा नं. १ श्री विरेन्द्र मा.वि. भ्यूडर सुनपुर २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	१८०००००	१००	१००
	जम्मा	१८०००००	१८०००००	१००	१००

(Handwritten signature)

मोहनी पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत