

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७९/०८० मा भुक्तानी बाँकी, नगर स्तरिय, संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट र आयोजनाहरु को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण



क्र.सं	शिर्षक	आयोजना संख्या	सम्पन्न	विनियोजन रकम	भुक्तानी रकम	कालोपत्रे कि.मी.	पक्की नाला कि.मी.	पक्की कुलो मी.	भवन, प्रतिष्ठा लय, मन्दिर, विद्यालय, पार्क, शौचालय	पुल/ कलमट	आरसिसि	ग्रामेल	बाटो कटिड	वेश ग्रेडिड
१	ठेक्का निर्माण व्यवसायी सम्झौता (आ.व.२०७७/७८)	९	५	४७८९३१०१	३२५५७६५७	१०५०	२०५०		३		४५०			
२	ठेक्का निर्माण व्यवसायी पूर्वाधार प्राधिकरण सम्झौता (आ.व.२०७७/७८)	१९	७	१०३१८९७०५	४८०२३४६४	७८३२	१६००							
३	तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारीक भवन (आ.व.२०७८/०७९)	१	०	१६४३०५८०५	४३३०८७८					१				
४	नगर स्तरिय आयोजना (आ.व.२०७९/८०)	५८	५७	३४४९५३३१	३१००३९३२		४१७	१०९	१६	३	९०			
५	निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता सम्झौता (आ.व.२०७८/७९)	१०	९	१४२२६७४३	१३१७७५०		१४२२		३	२				
६	प्रदेश सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	९	९	४५०००००	४४८११४५				९					
७	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान (मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम)	१९	१९	५२०००००	५१३७७५५				१					
८	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान हस्तान्तरित कार्यक्रम	४	४	३२०००००	३१६१४५०	१७२		३४०						
९	प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान (३ करोड)	४	२	४११७२५२४	३३३८६००१				१					
१०	प्रदेश सरकार शसत अनुदान	१५	१५	१६००००००	१५५३३७३९				९	३				
११	प्रदेश सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालय	१	०	१५०००००	१०६३०२४									
१२	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण	२६	२१	४०२२४४२१	३५१४३४५७	८०९५								
१३	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (कोटेशन)	८	८	७१२२७९०	७११७२८५	५३७					४५			
१४	सङ्घीय सरकार भो.पु.(बहुवर्षिय न.पा.१३प्रतिशत)	१	०	३००००००	३२२९२९५									
१५	सङ्घीय सरकार तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम	२	२	६००००००	५१३४५३३				२					
१६	सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान (१ करोड ३० लाख)	१	०	८६४७१२	६४७८२६१									
१७	सङ्घीय सरकार सम्पुरक अनुदान	४	०	१६००००००	७०४१०७९									
१८	सङ्घीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	५	३	२०२५००००	१९३२८३४४				३					
१९	सङ्घीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (२०७८/०७९)	५	५	१६२०००००	१६१९८१२०				५					
२०	सङ्घीय सरकार खानेपानी विस्तार कार्यक्रम	३	१	३०१००००	१४८९५७५									
२१	सङ्घीय सरकार सघन शहरी विकास कार्यक्रम (सोलार बत्ती)	१	१	८०००००	७९९५०१									
२२	सङ्घीय सरकार पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२	२	१८०००००	१७८०२६१				२					
२३	सङ्घीय सरकार संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२	२	१७०००००	१६८७१०२				२					
२४	सङ्घीय सरकार गरिव सँग विश्वेश्वर कार्यक्रम	२	२	२००००००	१९९७६६									
२५	सङ्घीय सरकार सडक बोर्ड नेपाल	२	०	६७०००८०	०									
	जम्मा	२१३	१७४	५६७३३७९२	३३६४६१२३४	१७.६८	५.४८	४४९	५६	९	५८५	३०.३	२.७	१०.८

सम बहादुर कसी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(१)

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७९/०८० मा (भुक्तानी बाँकी, नगर स्तरिय, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार) बाट विनियोजन बजेट र आयोजनाहरु को भौतिक प्रगति विवरण



क्र.सं.	शिरषक	आयोजना संख्या	सम्झौता	सम्झौता बाँकी	सम्पन्न	भौतिक प्रगति	विनियोजन रकम	भुक्तानी रकम
१	ठेक्का निर्माण व्यवसायी सम्झौता (आ.व.२०७७/७८)	९	९	०	५	५६	४७८९३१०१	३२५५७६५७
२	ठेक्का निर्माण व्यवसायी पूर्वाधार प्राधिकरण सम्झौता(आ.व.२०७७/७८)	१९	१९	०	७	३७	१०३१८९७०५	४८०२३४६४
३	तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारीक भवन (आ.व.२०७८/०७९)	१	१	०	०	०	१६४३०५८०५	४३३०८७१८
४	नगर स्तरिय आयोजना (आ.व.२०७९/८०)	५८	५६	२	५७	९८	३४४९५३३१	३१००३९३२
५	निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता सम्झौता (आ.व.२०७८/७९)	१०	१०	०	९	९०	१४२२६७४३	१३१७७७५०
६	प्रदेश सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	९	९	०	९	१००	४५०००००	४४८११४५
७	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान (मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम)	१९	१९	०	१९	१००	५२०००००	५१३७७७५
८	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान हस्तान्तरित कार्यक्रम	४	४	०	४	१००	३२०००००	३१६१४५०
९	प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान(इकरोड)	४	४	०	२	५०	४११७२५२४	३३३८६००१
१०	प्रदेश सरकार शर्सत अनुदान	१५	१५	०	१५	१००	१६००००००	१५५३३७३९
११	प्रदेश सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालय	१	१	०	०	०	१५०००००	१०६३०२४
१२	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण	२६	२६	०	२१	८१	४०२२४४२१	३५१४३४५७
१३	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (कोटेशन)	८	८	०	८	१००	७१२२७९०	७११७२८५
१४	सङ्घीय सरकार भो.पु.(बहुवर्षिय न.पा.१३प्रतिशत)	१	१	०	०	०	३००००००	३२२९२९५
१५	सङ्घीय सरकार तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम	२	२	०	२	१००	६००००००	५१३४५३३
१६	सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान (१करोड ३०लाख)	१	१	०	०	०	८४४७११२	६४७८२६१
१७	सङ्घीय सरकार सम्पुरक अनुदान	४	४	०	०	०	१६००००००	७०४१०७९
१८	सङ्घीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	५	५	०	३	६०	२०२५००००	१९३२८३४४
१९	सङ्घीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (२०७८/०७९)	५	५	०	५	१००	१६२०००००	१६१९८१२०
२०	सङ्घीय सरकार खानेपानी विस्तार कार्यक्रम	३	३	०	१	३३	३०१००००	१४८९५७५
२१	सङ्घीय सरकार सघन शहरी विकास कार्यक्रम (सोलार बत्ति)	१	१	०	१	१००	८०००००	७९९५०१
२२	सङ्घीय सरकार पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२	२	०	२	१००	१८०००००	१७८०२६१
२३	सङ्घीय सरकार सस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२	२	०	२	१००	१७०००००	१६८७१०२
२४	सङ्घीय सरकार गरिव सँग विश्वेश्वर कार्यक्रम	२	२	०	२	१००	२०००००	१९९७६६
२५	सङ्घीय सरकार सडक बोर्ड नेपाल	२	२	०	०	०	६७०००८०	०
	जम्मा	२१३	२११	२	१७४	८२	५६७३३७९२	३३६४६१२३४

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(९)



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

२०७७/०७ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजना को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल मु.अ.कर)समेत	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगती	२०७९/१० मा भुक्तानी रकम
TSMC/NCB/31/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	सं समानी	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७१९८९	४७१९८९	प्रथम, दोश्रो	१३७८७९०
TSMC/NCB/06/W/077-078	वडा नं. ४ राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माण	सं समानी	वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन	१४३१७८६६	२८१८९७२	ओपिडि भवन	२८१८९७२
TSMC/NCB/08/W/077-78	वडा नं. ४ चारवाटो चोक, गहते वनहरी खाद्रे हुँदै माथिल्लो हलवार जाने सडक आर.सि.सि. तथा नाला	सं समानी	चाँदनी निर्माण सेवा,	७०९४८७९	४४३७६७०	आरसिसि ४५०, नाला ७५०	४१२९६२६
TSMC/NCB/32/W/077-078	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	प्र.सम्पुरक	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	१२१९६०५२	८६४७१२	दोश्रो, तेश्रो, चौथो	६४७८२६१
TSMC/NCB/29/W/077-078	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	प्र.सम्पुरक	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	३९५८६४४७	१६५४०६५६	तेश्रो, चौथो	९३५६७२
TSMC/NCB/7/W/077-78	वडा नं. १२ शिव मन्दिर शितलपुर निर्माण	प्र.सम्पुरक	आशिष निर्माण सेवा, मंगलसेन	१२३७९५५२	२३५३०६४	शिव मन्दिर सम्पन्न	२३५३०६४
TSMC/NCB/33/W/077-078	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि. भवन निर्माण	सं राजश्व	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२१७६	३८४०४८५	चौथो	११९१४८६
TSMC/NCB/28/W/077-078	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	सं समानी	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन,	३९७६३८८	१६४७८३८	भवन निर्माण	१५९५१६३
TSMC/NCB/41/W/077-78	वडा नं. १९ लुक्लीपुर हुँदै मल्लोगाउ पिपलबोट दक्षिणगाउ हुँदै डाडागाउ मुलवाटो जोड्ने कृषि सडक	सं समानी	तिरुपाते/विजेश्वरी निर्माण सेवा,	१६२८०६९७	२८८५३१५	१०५०मी. पिच, १३००मी. नाला, ३००मी. वाल	२८७६६२३
	जम्मा			११८१९६०४६	४७८९३१०१		३२५५७६५७

२०७७/०७ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (बहुवर्षिय) आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल मु.अ.कर)समेत	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगती	२०७९/१० मा भुक्तानी रकम
TSMC/NCB/46/W/077-078	वडा नं. १, ३ भस्के खोला ठाटीगाउँमा पुल निर्माण	प्र.सम्पुरक	भैरव/नारायणम जे.भी.	२६४५८९६८	१३१६७१८०	सम्पन्न (२०मी.) लम्बाई	१६१४३३३३
TSMC/NCB/53/W/077-078	वडा नं. २ मचोट देखी कुमलगढी सडक कालोपत्रे, नाला निर्माण	सं समानी	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	१०७३३९२२	३५६१९८९	१३७०कालोपत्रे, १०००नाला	३१५९६४१
TSMC/NCB/18/W/077-078	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	शारदा निर्माण सेवा	११६५८५८७	८०४९४४०	दोश्रो	२१३८४५२
TSMC/NCB/54/W/077-078	वडा नं. ४ रक्षाचौर चारवाटो चोक देखी एकलेबर सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,	६३२८३१६	६३२८३१६		
TSMC/NCB/37/W/077-078	वडा नं. ६ वडा कार्यालय देखी राप्ती बवई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	६८१९५७०	३६१९२३५	दोश्रो	१३७६१५९
TSMC/NCB/09/W/077-78	वडा नं. ७ लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखी पश्चिम कैलाश नगर टोल हुँदै बस पार्क जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	३६०५६६०	१९९९३९१	३००कालोपत्रे, ६००मी नाला	१९९९३७०
TSMC/NCB/14/W/077-078	वडा नं. १० वनगाउँ देखी प्रिगाउँ सडक, गौरीगाउ देखी चैलाही सडक र गोलौरी चौधरीगाउँ जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सं राजश्व	चाँदनी निर्माण सेवा,	५०२६६३१	२७६७६६२	११९८मी. कालोपत्रे	२३९९४२०
TSMC/NCB/15/W/077-078	वडा नं. ११ नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५७४७७८६	५७४७७८६	प्रथम	२८९६५७७
TSMC/NCB/49/W/077-078	वडा नं. ११ दामोदर सडक देखी उत्तर हसनापुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५९८३२९९	५९८३२९९		
TSMC/NCB/50/W/077/078	वडा नं. ११ पिरगाउँ मोतीपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन	५३९४८९९	२६८६६३२	दोश्रो	१०९०४९१
TSMC/NCB/19/W/077-78	वडा नं. १२ लामीडाँडा दामोदर सडक देखि कचीली, तुर्कीचोक देखि कचील, कौवापुर देखि हरिपौरी र रफेना देखि पढ्ढा सडक कालोपत्रे	सं समानी	एम.के.विडर्स, लमही	७५७५३०३	४२९८४८७	११०५मी. कालोपत्रे	३९३५२०५
				४९६७७४७	४९६७७४७		

(Signature)

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३

TSMC/NCB/52/W/077/078	वडा नं.१२ कपडादेवी देखी थारुगाउँ रोड, पुकार पसल देखी सिद्धार्थ टोल चोक,अशोकको बोट देखी सुधन बुढाथोकीको घर जाने सडक	सं राजश्व	स्मृति विशाल कन्ट्रक्सन	१०३८५६०५	४६८१८५०	१३६५मी.कालोपत्रे	४६८१८५०
TSMC/NCB/16/W/077-78	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखि पनालीबोट सडक र वखरिया देखि भरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६४९२३२४	६४९२३२४		
TSMC/NCB/17/W/077-78	वडा नं. १४ वडा कार्यालय देखी हात्तीढुङ्गा र कोठरी देखी बबई सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६५६१३२७	६५६१३२७	प्रथम	३७५६८७१
TSMC/NCB/41/W/077-078	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	१००७५८५८	१००७५८५८	प्रथम	१२७९८९६
TSMC/NCB/21/W/077-78	वडा नं. १७ दुधरास देखी बकौसी सडक ४९ चोक देखी दक्षिण सडक, मजगै पेट्रोल पम्प देखी पश्चिम दक्षिणको सडक र मानपुर जितुवागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	जे.भी.,काठमाण्डौ	५६१२७८०	८२४६०७	२४९४मी.कालोपत्रे	६९२४४९
TSMC/NCB/23/W/077-78	वडा नं. १९ बाँसगढी स्यालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण	सं राजश्व	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	३५२२१७५	३५२२१७५		
TSMC/NCB/57/W/077/078	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	११२४६६८६	७८५४४००	दोश्रो	२४७३७५०
	जम्मा			१५४१९७४४३	१०३१८९७०५		४८०२३४६४

२०७८/०७९ मा निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठेक्का नं.	आयोजनाको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	कबोल अंक (मु.अ.कर) समेत	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगती	२०७९/०८० भुक्तानी रकम
TSMC/NBC/06/W/078-079	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल	सं राजश्व	आशिष निर्माण सेवा	१२४६८८५८	५८९२९७५	३२कोठा भवन निर्माण	५८९२९७५
TSMC/NBC/02/W/078-079	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल मार्ग कालोपत्रे	सं राजश्व	श्री.जि.कन्ट्रक्सन	४७३८२२२	१६५७७८५	१०८६नाला,कलभर्ट,ह्यू	१५५३६६३
TSMC/NBC/07/W/078-079	वडा नं. ११ वेलगनार स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	सं राजश्व	यजिब कन्ट्रक्सन	१९००७११	५८१७७५	२कोठे भवन निर्माण	४७४७७५
TSMC/NBC/10/W/078-080	वडा नं. १० डिपवोरिड सिचाई योजना	स्था.राजश्व	प्रजेश ड्रिलिङ	२९७३७४८	७६२७९०		०
	वडा नं. ७ भुमरे आदर्श नगर टोल मा सडक नाला र कालोपत्रे	सं समानी	भागीरथी भण्डारी		१५०००००	१८७ मी.पक्की नाला	१४४०३२९
	वडा नं. ३ भट्टे देखी कालामारे जाने बाटोमा तारजाली	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा		४९३७५७	३५ थान जाली	४७८३४७
	वडा नं.७ को गैराखाली सामुदायिक वनमा वोटाणीकल गार्डेन तथा ड्याम डिपिआर निम	आन्तरिक			६८३६५०	डिपिआर तयार	६८३६५०
	वडा नं. १२ नेपाल आयल निगम जाने बाटो नाला,ग्राभेल,कलभर्ट	आन्तरिक	सुमन एण्ड सुजित कन्ट्रक्सन	९८८६७५	९८८६७५	नाला १४९,कलभर्ट,वाल	९८८६७५
	वडा नं. १२ एयरपोर्टमा शौचालय निर्माण	आन्तरिक	यज निर्माण सेवा	९९०८२७	९९०८२७	शौचालय निर्माण	९९०८२७
3/G/2076-077	वडा नं. १ देखी १९ वडाका कालोपत्रे सडकमा चिप्स सप्लायर्स	सं समानी	भाग्य लक्ष्मी कसर		६७४५०९	चिप्स सप्लायर्स	६७४५०९
	जम्मा				१४२२६७४३		१३१७७५०

०७८/०७९ तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन (नगर विकास कोषको साभेदारी) को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठेक्का नं.	आयोजनाको विवरण	फर्मको नाम	कबोल अंक (मु.अ.कर)	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	२०७९/०८० भुक्तानी रकम
SMC/NBC/01/W/078-079	तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन	समानान्तर डाइनामीक नारायणम् जे.भी.	१६४३०५८०५	२०७८/१२/२९	२०८१/१२/२९	४३३०८७८
			१६४३०५८०५			४३३०८७८

(Signature)



राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४

तुलसीपुर उपमहानगरपालीका
नगरकार्यपालीकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ



आ.व. २०७९/०८० नगरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	बजेट खर्च शिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत	न.पा.अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	३१११२	वडा नं ११ बहु आयामीक सग्रहालय	आन्तरिक	२००००००	८७३९८	२०२७३९८	वटा	१ भ्यूटावर	१ भ्यूटावर	२००००००
२	३११५९	वडा नं. १८ बकुलाही टोलमा भुयार थान संरक्षण	सं समानी	१०००००	२०५७५	१२०५७५	वटा	भ्यूयारथान संरक्षण	भ्यूयारथान संरक्षण	१०००००
३	३११५९	वडा नं १२ हरिपौरा थारुगाउँमा भुयारथान निर्माण	सं समानी	१०००००	२६०५०	१२३०५०	वटा	भ्यूयारथान	भ्यूयारथान	१०००००
४	३११५९	वडा नं. ७ बम्नै टोल विकास संस्थामा भुयारथान निर्माण	सं समानी	१०००००	२६०५०	१२३०५०	वटा	भ्यूयारथान	भ्यूयारथान	१०००००
५	३११५९	वडा नं. २ रतननाथ टोल पोटीलीमा भुयारथान संरक्षण	सं समानी	१०००००	९७०००	१११६१५		भ्यूयारथान संरक्षण	भ्यूयारथान संरक्षण	९९७७०
६	३११५९	वडा नं १२ एयरपोर्टमा सडक, चर्पी	सं समानी	२००००००			वटा	१शौचालय	१शौचालय	९९०८२७
७	२२४१२	आईटी डिजिटल	सं समानी	५०००००						
८	२२४११	गौरीगाउँ तालको डिपिआर निर्माण	सं समानी	१२०००००						
९	२२४२९	गिद्धरेष्टुरेन्ट व्यवस्थापन खर्च म्याचिड	सं समानी	१५००००						सम्भौता
१०	३११५९	वडा नं. ६ राजापुर राधाकृष्ण मन्दिर परिसरमा विवाह मण्डप ट्रस निर्माण	आन्तरिक	६०००००				गाई हेरालु,परा	गाई हेरालु,परा	१५००००
११	३११५९	ट्यूमपाईप/विद्युतपोल खरिद जडान (वडा नं १४,३,६,७,१२,५)	स/आन्तरिक	७६२२२६			वटा	३२ट्यूमपा.१२पोल	३२ट्यूमपा.१२पोल	७६२२२६
१२	३११५९	ट्यूमपाईप खरिद जडान (वडा नं १४,१२)	स/आन्तरिक	६९६९६			वटा	५ट्यूम पाईप	५ट्यूम पाईप	६९६९६
१३	३११५९	वडा नं. १० लक्ष्मीटोलमा रहेको स्यालो ट्यूवेल को अधुरो काम	सं समानी	२०००००	४११६९	२३५१६९	वटा	पम्पहाउस,मोटर	पम्पहाउस,मोटर	२०००००
१४	३११५९	वडा नं. १२ हेमनगरमा सिचाईका लागी पाईप र सामाग्री	सं समानी	२८४८११			मी.	३००मी.पाईप	३००मी.पाईप	२८४८११
१५	३११५९	वडा नं.१० श्रीमणी मार्ग पढ्ढा ठुलो गाउँको कलभर्ट मर्मत	सं समानी	१६३४७६	२३०६८	१८१६४०	वटा	१कलभर्ट मर्मत	१कलभर्ट मर्मत	१६३४७६
१६	३११५९	वडा नं. ६ अरनीको टोल तल्लो गाईडर मा पक्की नाला निर्माण	सं समानी	२५००००	२७२९८	२७७२९८	मी	४४मी.नाला	४४मी.नाला	२४४२६६
१७	३११५९	वडा नं. १० नयाँगाउँ स्यालो ट्यूवेलमा २ इन्चको पाइप	सं समानी	२५०००			मी	१००मी.पाईप	१००मी.पाईप	२५०००
१८	३११५९	वडा नं. १९ छिल्लीकोट सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईको प्राङ्गन तारवार	सं समानी	७५९२९	१०६७२	८४०३२	मी	७०मी.तारवार	६४मी.तारवार	६९५२९
१९	३११५९	वडा नं. १७ वैदिक सनातन हिन्दु परिषद नेपाल कार्यालय भवन निर्माण	सं समानी	१६०००००	१६९७४१	१७२१७४१	वटा	भवन निर्माण	भवन निर्माण	१५९९४१३
२०	३११५९	ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर भवन मर्मत	सं समानी	५८५३७१			वटा	भवन मर्मत	भवन मर्मत	५८४८३६
२१	३११५९	वडा नं. ११ नवलपुर टोलविकास संस्थाको भवन निर्माण	सं समानी	२०७१५७	२९२३२	२३०१७४	वटा	१भवन निर्माण	१भवन निर्माण	२०७१५७
२२	३११५९	वडा नं. ६ कटहरे कुलोको गोठे भजनामा पक्की सिचाई कुलो	सं समानी	२५३५५८	१०८६६७	३६२२२६	मी	११मी.कुलो	११मी.कुलो	१६१०७९
२३	३११५९	वडा नं. १७ निमुवा कुलो संरक्षण तथा मर्मत	सं समानी	६९५९८१			मी.	२१मी. बाल	२१मी. बाल	६९५९२२
२४	३११५९	वडा नं. १७ मानपुर गौरीडाडा टोल खुम ब.खड्का घर पश्चिम सिचाई डुड	सं समानी	१८००००	१९१४५	१९३७४५	मी.	१०मी.डुड	२२मी.डुड	१८००००
२५	३११५९	वडा नं. ११ कटाह नवलपुर जोड्ने बधुरे सोतामा कलभर्ट निर्माण	सं समानी	९९६०२०			वटा	१कलभर्ट	१कलभर्ट	९९६०२०
२६	३११५९	वडा नं. ७ राजापुर मोतीपुरमा व्याडमीण्टन कोर्ड खेल मैदान निर्माण	सं समानी	९९३६०			वडा	१ व्याडमीण्टन	१ व्याडमीण्टन	९९३६०
२७	३११५९	वडा नं. ९ नवदुर्गा सामुदायीक समुहको भवन निर्माण	सं समानी	३०००००	३९१३८	३९१३८	वटा	१ भवन	१ भवन	३०००००
२८	३११५९	निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र नं ३ हल पार्टिशन तथा तारजाली	सं समानी	१८५२२०			वटा	हल पार्टिशन	हल पार्टिशन	१८५२२०

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२९	३११५९	वडा नं. ४ साइटेखोलामा प्रतिक्षालय र शवदाह निर्माण	आन्तरिक	४६८८३५	२००६५०	६६८८३५	वटा	प्रतिक्षालय, शवदाह	प्रतिक्षालय, शवदाह	४६८८३५
३०	३११५९	वडा नं. ८ चन्द्रगञ्ज टोलको गोरेटो बाटोमा वाल निर्माण	आन्तरिक	७२९४२३	१२८७२१	८५८१४५	मी	२७ मी. वाल	१६ मी. वाल	७२९४२३
३१	३११५९	वडा नं. १७ देवीपुर कङ्ग्रज्वा बाध निर्माण	आन्तरिक	६०००००	६०७९०	६६०७९०	मी.	१२ मी. वाल	१२ मी. वाल	५८१७२०
३२	३११५९	वडा नं. १७ शिवमन्दिर निर्माण मजगै	आन्तरिक	१३३००००	१४३४४१	१४३३५४१	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	१३३००००
३३	३११५९	वडा नं. ३ धउले खोलामा कलभर्ट निर्माण	आन्तरिक	३१६६१८	४३१७५	३५९७९३	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	२९६९६८
३४	३११५९	वडा नं. १३ बाखे माझगाउँ सिचाई मोटर, पाईप र तारजाली	आन्तरिक	११३११३			वटा	मोटर, पाइप, तार	मोटर, पाइप, तार	११३११३
३५	३११५९	वडा नं. १२ स्वर्गद्वारी सामुहिक सिचाई संघलाई सिचाई पाईप	आन्तरिक	६८०७६२			मी	४ इन्च ५०० मी	४ इन्च ५०० मी	६८०७६२
३६	३११५९	वडा नं. १३ गिधनिया छटकपुर, आमखोली टोलमा टंकी र पाईप	आन्तरिक	८५५९७			वटा	टंकी, पाईप	टंकी, पाईप	८५५९७
३७	३११५९	वडा नं. ६ राप्ती ववई टोलमा पाईप	आन्तरिक	१५५९४०			मी	पाईप खरिद	पाईप खरिद	१५५९४०
३८	३११५९	वडा नं. ६ कमल पोखरीमा पाईप	आन्तरिक	१२९२७२			मी	पाईप खरिद	पाईप खरिद	१२९२७२
३९	३११५९	वडा नं. ६ कमल पोखरीमा पाईप	आन्तरिक	४९५०००			मी	पाईप खरिद	पाईप खरिद	४९५०००
४०	३११५४	चेतना नगर टोल अस्थायी डम्पीड साईटमा ग्याविन तारजाली		१५०००००	१६१०९२	१६१६०९२	वटा	१४५ तारजाली	१४५ तारजाली	१५०००००
४१	३११५४	अटो भीलेज र वडा नं. १४ मा ह्युमपाईप		५३१०८८			वटा	२५ ह्युमपाईप	२५ ह्युमपाईप	५३१०८८
४२	३११५४	पशु सेवा शाखाको ट्रेविज तथा ट्रस निर्माण		९९०००			वटा	ट्रस निर्माण	ट्रस निर्माण	९९०००
४३	३११५४	वडा नं. ११ नवलपुर कुलोमा पक्की बाध निर्माण		२१७५९४	३०७०५	२४१७७१	मी.	१८ मी. वाल	१९ मी. वाल	२१७५९४
४४	३११५४	वडा नं. ९ शिवपुर सल्लिवन बारी सिचाई कुलो निर्माण		५३००००	१३७१३७	६५१२३७	मी.	५७ मी. कुलो	५७ मी. कुलो	५३००००
४५	३११५४	वडा नं. ६ कम्पोष्टर टहराको अगाडी भागमा पिसिसि र पेटी निर्माण		४७८६६१			वटा	पिसिसि र पेटी	पिसिसि र पेटी	४७८६६१
४६	३११५९	वडा नं. ६ व्याडमीन्टन कोर्ट निर्माण		२१३४११			वटा	व्याडमीन्टन कोर्ट	व्याडमीन्टन कोर्ट	२१३४११
४७	३११५९	वडा नं. ३ विस्मुरे पिप्ले तारा कुलोको बाध पक्की निर्माण	आन्तरिक	१५०००००	१५७५२७	१६१२५२७	मी	१४० तारजाली	१४० तारजाली	१४९९८७७
४८	३११५९	वडा नं. ७ आदर्श नगर भुमरे स्थित हाम्रो पहुँच सहकारी संस्था कार्यालयको पूर्वतर्फ जाने सहायक सडकमा पक्की नाला निर्माण	स्था. राजश्व	१५०००००	३६४२७५	१८१९२७५	मी.	३३१ मी ना., १५० मी ग्रा.	३३१ मी ना., १५० मी ग्रा.	१५०००००
४९	३११५९	वडा नं. ३ मा. वि. प्रतापकोट ८ कोठे भवन निर्माण (२०%)	सं समानी	२८४५२६०	५२६४४९	३२७३५०४	वटा	भवन निर्माण	भवन निर्माण	२८४५२६०
५०	३११५९	कार्यालयको प्रशासनीक भवनको आलमुनियम पार्टिशन	आन्तरिक	२८४९१४७			वटा	हल पार्टिशन	हल पार्टिशन	२८४९२२०
५१	३११५९	राजपुर गा. पा. ७ कल्याणपुर सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोष्ट मर्मत	सं समानी	१७००००	१९१९७	१८९१९७	वटा	२ वटा मर्मत	२ वटा मर्मत	१७००००
५२	३११५९	वडा नं. ७ सिम्रागाउँ टोल भवन देखी धुवकुमाल घरजाने बाटो ग्राभेल	सं समानी	३२७३८१			मी.	१९० मी. ग्राभेल	१९० मी. ग्राभेल	३२७३८१
५३	३११५९	वडा नं. १८ श्री विश्वनाथ धाम मन्दिर निर्माण	सं राजश्व	१००००००	१५४९०७	११५४९०७	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	१००००००
५४	३११५९	वडा नं. १९ धरमपानी सोलार लिफ्ट खानेपानीको पाईप विस्तार	प्र. समानी	२९७२५३			मी.	११८० मी. पाईप	११८० मी. पाईप	२८४०३९
५५	३११५९	वडा नं. ६ मानसरोवर होटल पछाडीको सडकमा नाला निर्माण		२८८८९९			मी.	४२ मी. नाला	४१ मी. नाला	२८८८९९
५६	३११५९	वडा नं. १४ जितपुर गाउँघर खोप क्लिनिक सञ्चालन भवन निर्माण	सं समानी	२०००००	२१२२५	२२१२२५	वटा	१ कोठे भवन	१ कोठे भवन	२०००००
५७	३११५९	वडा नं. ६ बहुउद्देश्य कवर्डहलमा पानी टंकी तथा ट्रस निर्माण	आन्तरिक	४८६४८५			वटा	टंकी, ट्रस निर्माण	टंकी, ट्रस निर्माण	४८६४८५
५८	३११६०	वडा नं. ११ मोतिपुर चौधरी घरनेर र डिल्ली बस्नेत पखाल नेर आरसिसि, ह्यु	आन्तरिक	५७२७८७			वटा	९० मी. आरसिसि	९० मी. आरसिसि	५७२७८७
		जम्मा		३४४९५३३१						३१००३९३२

राम बहादुर के सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



१. २०७९/०८० मा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता योजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.नं.	वडा नं.	आयोजना, कामको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	ल.ई. रकम (मु. अ. कर) पिएस	ठेक्का कबोल (मु. अ. कर) पिएस	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगती	भुक्तानी रकम
TSMC/SQ/5/W/2079-80	२	नन्द्र गाउँ सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१४२९०९९	१०८७५७८	२०७९/१६/१९	२०७९/१९/१०	३४०मी. कालोपत्रे	१०८७५७८
TSMC/SQ/6/W/2079-80	२	भमके खेला देखी खैरीपुर सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१९३९६८९	१४४९८०८	२०७९/१६/१९	२०७९/१९/१०	३७३मी. कालोपत्रे	१४४९८०८
TSMC/SQ/7/W/2079-80	२	भिमबहादुर योगीको घर देखी दक्षिण जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१९३९६८९	१३६८०७५	२०७९/१६/१९	२०७९/१९/१०	४५०मी. कालोपत्रे	१३६८३४२
TSMC/SQ/9/W/2079-80	३	दमारगाउँ सरस्वती मा.वि.घर देखी वडा कार्यालय सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९३९६८९	१४३९०९९	२०७९/१६/१९	२०७९/१९/१९	प्रथम	६८३४४९
TSMC/SQ/8/W/2079-80	३	दमारगाउँ सोनिया पुनको घर देखी सरस्वती मा.वि.सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९३९६८९	१४४६६३८	२०७९/१६/१९	२०७९/१९/१९	प्रथम	६९२२९३
TSMC/SQ/19/W/2079-80	६	कैलाशनगर टोल सडक र सूर्योदय टोल प्रदिप के.सी.को घर जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९९२३८७	१४५९८९५	२०७९/१६/२३	२०७९/१९/२३		०
TSMC/SQ/ 20/W/2079-80	६	जोगबहादुर रानाको घर देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१९९५८७७	१२५२३७४	२०७९/१६/२३	२०७९/१९/२३	प्रथम	४७६५९८
TSMC/SQ/18/W/2079-80	६	प्रकृतिनगर टोल र शिखर कोलोनी टोल सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९८२२२९	१४९६४२३	२०७९/१६/२४	२०७९/१९/२४	४५०मी. कालोपत्रे	१४९६४२३
TSMC/SQ/16/W/2079-80	७	डाँडा पातु र आर्दशनगर टोल सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१५५६७४४	११९०९९०	२०७९/१६/२४	२०७९/१९/२४	३५०मी. कालोपत्रे	११८७७५०
TSMC/SQ/22/W/2079-80	७	गैरापातु सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४२९०९९	१०४३२९६	२०७९/१६/२३	२०७९/१९/२३	२६३मी. कालोपत्रे	१०३७९९६
TSMC/SQ/17/W/2079-80	७	मिलन चौक देखी जीवन भण्डारीको घर जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९८२२२९	१४९३८२४	२०७९/१६/२३	२०७९/१९/२३	४३०मी. कालोपत्रे	१४८३९०५
TSMC/SQ/ 23/W/2079-80	७	बरुवागाउँ टोल र भुयारथान देखी उत्तर जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९०९९८६	८९२६५८	२०७९/१६/२८	२०७९/१९/२८	१९३मी. कालोपत्रे	८०५२५९
TSMC/SQ/11/W/2079-80	८	दुधेना गौरिशंकर टोल सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	यज्ञ निर्माण सेवा एण्ड सप्ला	१६८४३९०	१६५३३८६	२०७९/१६/२३	२०७९/१९/२३	२८७मी. कालोपत्रे	१६५३३८६
TSMC/SQ/15/W/2079-80	८	तल्लो चन्द्रगञ्ज टोल अमृतपुर सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१६८४३९०	१२४४६३७	२०७९/१६/१९	२०७९/१९/१०	३७६मी. कालोपत्रे	१२२९४२९
TSMC/SQ/10/W/2079-80	८	अश्वारा हरियाली पार्क जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९८५१७	८३९११६	२०७९/१६/२४	२०७९/१९/२४	१५०मी. कालोपत्रे	८३९११६
TSMC/SQ/21/W/2079-80	८	कृष्ण मन्दिर देखी चन्द्रगञ्ज टिकरी जोड्ने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९३९६८९	१४०७१०३	२०७९/१६/२४	२०७९/१९/२४	४५०मी. कालोपत्रे	१४०७१०३
TSMC/SQ/12/W/2079-80	९	दोधरे प्रदिप शाहको घर देखी उत्तर दमारगाउँ सडक जोड्ने बाटो र दुधेना थारुगाउँ देखी चामीखोला जोड्ने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सिमा निर्माण सेवा	१८७२४५४	१८५०२०३	२०७९/१६/२३	२०७९/१९/२३	३९५मी. कालोपत्रे	१८९७६७०
TSMC/SQ/14/W/2079-80	९	बेलुवा बुद्धनगर टोल र अमृतनगर यमु के.सी. सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९८५१७	८८८६५३	२०७९/१६/२४	२०७९/१९/२४	१८९मी. कालोपत्रे	८८८६५३
TSMC/SQ/13/W/2079-80	९	बेलुवा श्रीनगर टोल सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	मामा भान्जा निर्माण सेवा	१४३७६०९	११५४२३९	२०७९/१६/२३	२०७९/१९/२३	३३२मी. कालोपत्रे	११००२९३
TSMC/SQ/1/W/2079-80	११	उरहरी चौक देखी उरहरी स्कूल सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९८२२२९	१९६४०३५	२०७९/१६/१९	२०७९/१९/१०	३९५मी. कालोपत्रे	१९५९८२६
TSMC/SQ/2 /W/2079-80	११	वडा कार्यालय देखी दक्षिण जाने सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१८५४५८४	१८९११६८	२०७९/१६/१९	२०७९/१९/१०	४३३मी. कालोपत्रे	१८९११६८
TSMC/SQ/3/W/2079-80	११	चन्द्रलाल मार्ग सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१९३९६८९	१९३४५९५	२०७९/१६/१९	२०७९/१९/१९	४८५मी. कालोपत्रे	१९३४५९५
TSMC/SQ/4/W/2079-80	१२	चेतना टोल सडक कालोपत्रे(क्वाड्रगी चौधरी गाउँ)	आन्तरिक	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१८९६२९०	१७९९६३९	२०७९/१६/२३	२०७९/१९/२३	२८५मी. कालोपत्रे	१७९५८३९
TSMC/SQ/24/W/2079-80	१८,६	विजौरी स्कूल देखी पूर्व मानपुर जोड्ने सडक, राजापुर सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१९८२२२९	१३५६३३७	२०७९/१६/२५	२०७९/१९/२५		०
SMC/SQ/2/W/2079-80	१८	बेलभुण्डे देखी मनिकापुर सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	सुरज निर्माण सेवा	४९०९९३८	३५२६३२७	२०७९/१६/२५	२०७९/१९/२५	७५५मी. कालोपत्रे	३५२८००६
SMC/SQ/1/W/2079-80	१८	रातामाटा देखी आँखा अस्पताल जाने सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	सुरज निर्माण सेवा	४४९४७९९	३२७०५०९	२०७९/१६/२५	२०७९/१९/२५	७६२मी. कालोपत्रे	३४२७४०
जम्मा					५०५९९६८२	४०२२४४२९				३५१४३४५७

(Signature)

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



व. २०७९।८० का लागि प्रदेश सरकार बाट हस्तान्तरित सर्शत अनुदान कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण (ब.ख.शि.नं.८०५५६३०२५२९)

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	उत्तर बाटीका निर्माण	१५०००००		११४६७७५	वटा	बाटिका निर्माण	बाटिका निर्माण	११४६४५९
४	बाह्रै खोला देखी खुमखानी जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती	१५०००००	१९८०१२	१६५३०१२	वटा	कलभर्ट, कचवे, ग्याविन	कलभर्ट, कचवे, ग्याविन	१४८४८८१
६	महिला उद्यमी भवन तुलसीपुर हात्तिखौवा	१००००००			वटा	भवन मर्मत	भवन मर्मत	९९७५४२
६	दुर्गादेवी मन्दिर व्यवस्थापन तुलसीपुर बरुवागाउ	८०००००			वटा	१कोठा, शौचालय	१कोठा, शौचालय	७९५२६७
६	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी तुलसीपुर शाखा	१५०००००	१९३१६३	१६४८१६३	वटा	भवन मर्मत, पर्खाल	भवन मर्मत, पर्खाल	१५०००००
७	मष्ट पुजा सास्कृतिक संरक्षण केन्द्र तुलसीपुर भुमरे	१००००००	२५२०३८	१२२२०३८	वटा	सभाहल, ट्वाइलेट, नाला	सभाहल, ट्वाइलेट, नाला	१००००००
७	शिव पार्वती मन्दिर तुलसीपुर	१००००००	१११०५३	११११०५३	वटा	प्रतिक्षालय, स्टोर	प्रतिक्षालय, स्टोर	९९२७३३
८	उद्यमी भवन निर्माण दुधेना इट्ट भट्टा तुलसीपुर	१००००००	११६८८५४	२१३८८५४	वटा	भवन निर्माण	भवन निर्माण	१००००००
९	नव दुर्गा सामुदायीक ग्रिन पार्क नया बस्ती	२००००००	२३४७६९	२१७४७६९	वटा	ग्रिन पार्क	ग्रिन पार्क	१९९६८९३
९	जेष्ठ नागरिक भवन तुलसीपुर माछापोखरी	५०००००	५०६५४	५३५६५४	वटा	१ हल	१ हल	४९६३९६
११	न्यू शान्ति वोडिड स्कूल देखी मुख्य बाटो जोड्ने कलभर्ट निर्माण	१००००००			वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	९९५९०९
१२	टरिगै जनमुखी स्कूल देखी टरिगाउ खरकट्टी डाडामा कलभर्ट निर्माण	९०००००	१७४५४५	१०४७५४५	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	९०००००
३	गुरुङ गुम्बा व्यवस्थापन दमारगाउ तुलसीपुर	८०००००			वटा	गुम्बा निर्माण	गुम्बा निर्माण	७९७५११
१५	धमकापुर स्कूल तुलसीपुर	५०००००			वटा	भवन मर्मत	भवन मर्मत	४९७२९४
१९	क्रान्ती संग्रहालय पूर्वाधार निर्माण सक्राम	१००००००	१३७२२८	११०७२२८	वटा	पिकनिक, बालउद्यान, टंकी	पिकनिक, बालउद्यान, टंकी	९३२८५४
	जम्मा	१६००००००						१५५३३७३९

सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालय (ब.उ.शि.नं.३७००००१३४) को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

११	हेमनगरमा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	१५०००००	३२७५३	१८२७५३	वटा	भवन निर्माण	प्रथम किस्ता	१०६३०२४
----	---	---------	-------	--------	-----	-------------	--------------	---------

(Signature)

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)

तुलसीपुर उपमहानगरपालीका
नगरकार्यपालीकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ



भा.व. २०७९।०८० प्रदेश सरकार विशेष अनुदान (मुख्य मन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ब.ख.शि.नं.२६३३३) को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	२	श्री भद्रकाली प्रा.वि.कुइरेपानी युरोगार्ड फिल्टर जडान	२०००००	२१५५५	२२१५५५	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	२०००००
२	२	श्री बालसंगीनी प्रा.वि.घोरबण्डा मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	१५००००	१४०७६	१६४०७६	वटा	बालउद्यान	बालउद्यान	१५००००
३	३	श्री आधारभुत विद्यालय रानागाउँ युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००	३४७१०	२८१७१०	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	२३७६५०
४	४	श्री प्रा.वि.मुलकोट युरोगार्ड फिल्टर जडान	२०००००	२९६३६	२२९६३६	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	२०००००
५	४	श्री आधारभुत विद्यालय घोरानेटी युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००	२६८६७	२७६८६७	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	२४९७०८
६	५	श्री जनश्रमीक प्रा.वि.गैरापातु युरोगार्ड फिल्टर जडान	२०००००	२००२८	२२००२८	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	२०००००
७	७	श्री बालकल्याण प्रा.वि.डाडापातु युरोगार्ड फिल्टर जडान	१५००००	१९४४५	१६९४४५	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	१५००००
८	७	श्री मोतीपुर प्रा.वि.मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	२०००००	१९४४६	२१९४४६	वटा	बालउद्यान	बालउद्यान	२०००००
९	९	श्री सरस्वती आधारभुत विद्यालय सल्लीवन युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००	३४४२६	२८४४२६	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	२३८८६३
१०	९	श्री मा.वि.दोधरे युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००	२६८५४	२७६८५४	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	२४८८०८
११	११	श्री शान्ति आधारभुत विद्यालय नवलपुर मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	२०००००	२०२३७	२२०२३७	वटा	बालउद्यान	बालउद्यान	२०००००
१२	१५	श्री आधारभुत विद्यालय कोठरी शौचालय निर्माण	७०००००	७८५९४	७७८५९४	वटा	रकोठे शौचालय	रकोठे शौचालय	६६६७२१
१३	१६	श्री लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००	२६६५४	२७६६५४	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	२५००००
१४	१६	श्री सरस्वती प्राथमीक विद्यालय मजगाड मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	२०००००	२०१३४	२२०१३४	वटा	बालउद्यान	बालउद्यान	२०००००
१५	१८	श्री शुभकोटी प्रा.वि.मनिकापुर भवन निर्माण ५९,००,०००।	७०००००	७२८०३१	७१३०९३१	वटा	४ कोठे भवन निर्माण		७०००००
१६	१९	श्री नवजागरण मा.वि.कुटेचौर युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००	३६६४६	२९७१४६	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	२४७५५४
१७	१९	श्री मा.वि.भित्री सक्काम युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००	२५५४८	२७५५४८	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	२४८९५२
१८	१९	श्री मालिका प्रा.वि.युरोगार्ड फिल्टर जडान	१५००००	१५११०	१६५११०	वटा	यूरोगार्ड जडान	यूरोगार्ड जडान	१४९५१९
१९	७	श्री मा.वि.कालाखोला गणित बाटिका निर्माण	४०००००	४१०७७	४४१०७७	वटा	गणित बाटिका निर्माण	गणित बाटिका निर्माण	४०००००
जम्मा			५२०००००						५१३७७५५

श सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम विशेष अनुदान ब.ख.शि.नं.२६३३२ को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१७	मंगारी गनार सक्कामखोला तटबन्धन	५०००००		४९३६९७	वटा	३७ वटा तारजाली	३७ वटा तारजाली	४९३६९७
२	१९	रनियापुर उड्के सिचाई कुलो मर्मत तथा निर्माण	७०००००		६७९६३७	मी.	१९०मी.पक्की नाला	१९०मी.पक्की नाला	६७९९११
३	१८	नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रिय कार्यालय परिसरको सडक कालोपत्रे	१००००००		९९२८४२	मी.	१७२मी.कालोपत्रे	१७२मी.कालोपत्रे	९९२८४२
४	६	मानवसेवा आश्रम सञ्चालन अनुदान	१००००००				कार्यक्रममा खर्च	कार्यक्रममा खर्च	१००००००
जम्मा			३२०००००						३९९१४५०

(Signature)

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(६)

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

२०७९/०८० (सङ्घीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
४	श्री जनश्रम मा.वि. खाद्रे ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९९८४७६	५४९८४७६	वटा	४कोठे भवन	प्रथम,दोश्रो	४९८३४५७
५	श्री ज्ञानज्योती आ.वि. सुन्दरनगर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९९८४७६	५४९८४७६	वटा	४कोठे भवन	४कोठे भवन	४५०००००
१२	श्री महेन्द्र मा.वि. तुलसीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९९८४७६	५४९८४७६	वटा	४कोठे भवन	प्रथम,दोश्रो	३८९५००५
१४	श्री बालमिहरी मा.वि. भोजपुर २ कोठे भवन निर्माण	२२५००००	२२५११५	२४७५११५	वटा	२कोठे भवन	२कोठे भवन	२२५००००
१८	श्री शहिद स्मृती आवासिय मा.वि.मानपुर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	७३५१२९	५२३५१२९	वटा	४कोठे भवन	४कोठे भवन	४४९९८८२
	जम्मा	२०२५००००						१९३२८३४४

२०७८/०७९ (सङ्घीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम अधुरा आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
११	अमर मा.वि.उरहरी ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६३८६०	४३६३८६०	वटा	४ कोठे भवन	४ कोठे भवन	३६०००००
१२	पशुपति मा.वि.हरिपौरा ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	४ कोठे भवन	३६०००००
१३	जनज्योती मा.वि.तुहिरनीयापुर २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	३६८२५५	२१६८२५५	वटा	२ कोठे भवन	२ कोठे भवन	१८०००००
१६	लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	४ कोठे भवन	३५९८१२०
१८	शहिद स्मृती आवासिय मा.वि. मानपुर ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	४ कोठे भवन	३६०००००
	जम्मा	१६२०००००						१६१९८१२०

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



२०७९।८० का लागि सङ्घीय सरकार (खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१३	फुलवारी डिपवोरिड	१६७००००	७८८४५	५५६८८४५	वटा	डिपवोरिड, ६५० पा. ट्रान्सफर्मर		सम्पन्नता
२, ६	राजपुर धारगाउँ खानेपानी आयोजना	६७००००	१७३०८८	८२२९८८	वटा	११३मी तारवार,	११३मी तारवार,	६७००००
८	अस्वारा खानेपानी आयोजना	६७००००	१८७१२९	२१२७१२९	वटा	टंकी, पर्खाल	प्रथम	८१९५७५
	जम्मा	३०१००००						१४८९५७५

२०७९।८० का लागि सङ्घीय सरकार (सघन शहरी विकास कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
५, ६	नवीकरणीय उर्जा प्रविधि जडान (वायोग्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य उर्जा)	८०००००			वटा	३० वटा मर्मत	३० वटा मर्मत	७९९५४९
	जम्मा	८०००००						७९९५४९

२०७९।८० का लागि सङ्घीय सरकार (पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
३	गुरुङ गुम्बा संरक्षण दमारगाउँ	८०००००				गेट, फिल्ड, कलभर्ट	गेट, फिल्ड, कलभर्ट	७९८३९७
११	सुकौराकोट ऐतिहासीक थारु संग्राहलय संरचना निर्माण	१००००००				भ्यूटावर पलाष्टर	भ्यूटावर पलाष्टर	९८९९४४
	जम्मा	१८०००००						१७८०२६९

२०७९।८० का लागि सङ्घीय सरकार (संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
३	सुनापती खैरावाड भगवती मन्दिर संरक्षण	७५००००	७४१५५	८०१६५५	मी	८९मी. ४५मी. सिडी	८९मी. ४५मी. सिडी	७५००००
३	गुरुङ गुम्बा संरक्षण रानागाउँ र दमारगाउँ	९५००००			वटा	गुम्बा निर्माण	गुम्बा निर्माण	९३७१०२
	जम्मा	१७०००००						१६८७१०२

(Handwritten signature)

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

११



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

भा.व.२०७९।८० प्रदेश सरकार (महिला बालबालीका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय) कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	३	गोरखनाथ मन्दिर निर्माण	५०००००	४३६९४	५२८६९४	वटा	मन्दिर	मन्दिर	५०००००
२	३	शिवमन्दिर पूर्वाधार निर्माण राना गाउँ	५०००००	४९२४७	५३९२४७	वटा	तारवार,सिडी,गेट	तारवार,सिडी,गेट	५०००००
३	७	शिवमन्दिर पूर्वाधार निर्माण हिमाल टोल	५०००००			वटा	३८मी.वाल,गेट	३८मी.वाल,गेट	४८७५९३
४	७	शिवमन्दिर भौतिक पूर्वाधार निर्माण	५०००००			वटा	ट्रस,वाल,पलाष्टर	ट्रस,वाल,पलाष्टर	४९५२४७
५	८	राधाकृष्ण मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५०००००	५०६३०	५५०६३०	वटा	ट्रस,पलाष्टर,पेन्ट	ट्रस,पलाष्टर,पेन्ट	५०००००
६	११	सुकौरा सुक्रेश्वरी देवी मन्दिर मर्मत	५०००००	५८८३०	५४३८३०	वटा	२१मी.टायल	२१मी.टायल	५०००००
७	१२	रभेना सोमनाथ शिव मन्दिर पार्क निर्माण	५०००००	१४८७१२	६३३७१२	मी	७०मी पखाल,कुण्ड	७०मी पखाल,कुण्ड	५०००००
८	१४	ईच्छापुन्येश्वर महादेव मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५०००००			मी.	३५मी.पिसिसि,रगरोगन	३५मी.पिसिसि,रगरोगन	४९८३०५
९	१४	राधाकृष्ण मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५०००००	६०८२०	५६०८२०	वटा	७५मी.पखाल,९जाली,गेट	५७मी.पखाल,९जाली,गेट	५०००००
जम्मा			४५०००००						४४८११४५

भा.व.२०७९।८० सङ्घीय सरकार तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अनुदानको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	ल.इ	कबोल अंक	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१	विरेन्द्र मा.वि भ्यूडर सुनपुर विद्यालय भवन निर्माण	३००००००	३१०३३७०	२१३४८३५	वटा	२भवन निर्माण	२भवन निर्माण	२१३४५३३
२	१६	लक्ष्मी मा.वि.मा ३ कोठे पक्की भवन निर्माण	३००००००	३०५७४२	३२१५७४२	वटा	३कोठे भवन	३कोठे भवन	३००००००
जम्मा			६००००००						५१३४५३३

भा.व. २०७९।०८० संघीय सरकार गरिब सँग विश्वेश्वर कार्यक्रम अनुदानको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	न.पा.अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	७	नमुना पक्की सिचाई कुलो निर्माण	१०००००	२५९२३	१२२९२३	मी.	३२मी.नाला	३२मी.नाला	१०००००
२	१७	जिनुवागाउँ जय सन्तोषीमाँ समुह पाईप खरिद	१०००००			मी.	११९मी.पाईप	११९मी.पाईप	९९७६६
जम्मा			२०००००						१९९७६६

भा.व. २०७९।०८० सङ्घीय सरकार (३६५०११०३ भोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम) को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	न.पा.अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१४	वडा नं. १४ भोजपुर घाट भो.पु.	५२४४४४३	२१२३१५	१०६१५७५३	वटा	१ भो.पु.	प्रथम किस्ता	३२२९२९५
जम्मा			५२४४४४३						३२२९२९५

(Handwritten signature)

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(१२)



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

त.व. २०७९।८० सङ्घीय सरकार (विशेष अनुदान पुँजीगत ब.ख.शि.नं. ८०५५६३०२५१२) को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

स.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	ठेक्का कबोल मु.अ.कर)	फर्मको नाम	भुक्तानी बाँकी	भौतिक प्रगति	२०७९।०८० भुक्तानी रकम
१	९	मा.वि.दोधरे स्कुल भवन निर्माण	१३००००००	१२१९६०५२	राना ब्रदश कन्स्ट्रक्सन	८६४७११२	दोश्रो, तेस्रो, चौ	६४७८२६१
		जम्मा	१३००००००					६४७८२६१

त.व. २०७९।८० सङ्घीय सरकार समपुरक अनुदान (ब.ख.शि.नं. २६३३४) को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

स.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ल.ई. मु.अ.कर)	ठेक्का कबोल मु.अ.कर)	फर्मको नाम	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति	२०७९।०८० भुक्तानी रकम
१	४	वडा कार्यालय भवन निर्माण	६९६९६४३	४७३१८७४	घनश्याम एण्ड सुस्मिता नि.	२०८०।०३०	प्रथम किस्ता	२९२८०९८
२	१३	वडा कार्यालय भवन निर्माण	६९६९९६२	४९४७२१	संवेग कन्स्ट्रक्सन एण्ड क.	२०८०।०३०	प्रथम किस्ता	२७५०३५६
३	१९	वडा कार्यालय भवन निर्माण	८४८४१८९	५९८४१९५	चाँदनी निर्माण सेवा	२०८०।०३०	प्रथम किस्ता	१३६२६२५
		जम्मा	२२४०७७९४	१५६६३१९०				७०४१०७९

त.व. २०७९।८० प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

स.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	ठेक्का कबोल मु.अ.कर)	फर्मको नाम	भुक्तानी बाँकी	भौतिक प्रगती	२०७९।०८० भुक्तानी रकम
१	१,३	भमके खोला ठाटी गाउँमा पुल निर्माण	१०००००००	२६४५८९६८	भैरव/नारायणम् जे.भी.	१३१६७१८०	२०मी.ल.सम्पन्न	१६१४३३३३
२	९	मा.वि.दोधरे भवन निर्माण	५००००००	८१२१८४६	राना ब्रदश कन्स्ट्रक्सन	८१२१८४६	प्रथम	४१७४१५१
३	१२	तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेज भवन	१०००००००	३९५८६४४७	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.	१६५५०६५६	तेस्रो, चौथो	९७३५६७५
४	१२	शिव मन्दिर निर्माण सितलपुर	५००००००	१२३७९५५२	आशिष निर्माण सेवा	२३५३०६४	शिव मन्दिर सम्पन्न	२३५३०६४
क	१२	शिव मन्दिर निर्माण सितलपुर		९७९७७८	आशिष निर्माण सेवा	९७९७७८	कलर, इट्टाकोवाल	९७९७७८
		जम्मा	३०००००००	८७५२६५९१		४११७२५२४		३३३८६००१

त.व. २०७९।८० का लागी सङ्घीय सरकार सडक बोर्ड नेपाल को भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण

स.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	ठेक्का कबोल मु.अ.कर)	फर्मको नाम	सम्भौता मिति	सम्पन्न मिति	२०७९।०८० भुक्तानी रकम
१	५,६	बजार क्षेत्रका सडक मर्मत	८१८८८६१	१०३३७५१	अकित एण्ड जेनिस निर्माण सेवा	२०८०।१३०	२०८०।३१०	
२	५,६	घोराही सडक देखी न.पा सम्मको बाटो	८१८८८६१	५६६६३२९	भैरव निर्माण सेवा	२०८०।३१८	२०८०।०३०	
			१६३७७७२२	६७०००८०				

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९३

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७९/०८० मा कुल बजेटको वित्तिय र भौतिक प्रगति विवरण

कुल बजेटको वित्तिय प्रगति	७६%
पुँजीगत	६५%
चालु	७८%
भौतिक प्रगति	८२%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत