

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

आ.व. २०८१/दू ग्राहिकरण अन्तर्गतका योजना रद्द भइ पुन प्रक्यामा रहेका योजनाको अर्थ वार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	ठे.नं.	निर्माण व्यवसायिको नाम	बार्षिक बजेट	ल.ई.रकम	ठेक्षा कबोल	अंक मुअकर	भौतिक प्रगति	२८
१	बडा नं ४ रक्षाचौर चारवाटो चोक देखि एकले वर जाने वाटो कालोपत्रे तथा स्तरोउचाति			१६०००००		सहित			टेस्ट
२	बडा नं १० गोरिगाउ देखि चैलाहि सडक कालोपत्रे तथा स्तरोउचाति			४३२५०००	४९४५०८३	४१८७३०८			टेस्ट
३	बडा नं ११ नवलपुर देखि प्रिमाउ शडक कालोपत्रे तथा स्तरोउचाति			TSMC/NBC/07/W/081-82	एस आर कन्टक्सन	१०७५०००	१०७९५८७	५४०८१८०	
४	बडा नं १२ लामिडाङ दामोदर सडक देखि कनिलि, तुङ्कि चोक देखि कनिला र कौवापुर देखि हरिपुरी सडक कालोपत्रे तथा स्तरोउचाति			TSMC/NBC/02/W/081-82	दुर्गा कन्टक्सन	७५५००००	८६६७९११	५५७२३०९	
५	बडा नं १३ राति राजमार्ग देखि पनाली बोट जाने सडक कालोपत्रे तथा स्तरोउचाति				१८५००००				टेस्ट
६	बडा नं १४ बास सोता देखि बडा कार्यालय मटेरा जाने सडक स्तरोउचाति				४२५००००	४२४५७००	३५५६८६०		टेस्ट
७	बडा नं १९ बासार्गी देखि स्थालापानी जाने सडक स्तरोउचाति			TSMC/NBC/03/W/081-82	एस आर कन्टक्सन	५३५००००	४१४८०४८		
		जम्मा			५०००००००		२३०७२७०५		

आ.व. २०८१/दृ संघीय सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अर्थ वार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	ठे.नं.	निर्माण व्यवसायिको नाम	बार्षिक बजेट	ल.ई.रकम	ठेक्षा कबोल	अंक मुअकर	भौतिक प्रगति	२०८१
१	बडा नं. १५ आ.वि. कोठरी ४ कोठे भवन निर्माण			५५०००००		सहित		टेस्ट	
२	बडा नं. ११ शान्ति मालि. नवलपुर ४ कोठे भवन निर्माण			५५०००००				टेस्ट	
३	बडा नं. १३ आ.वि. बराहखुटी २ कोठे भवन निर्माण			२७५००००				टेस्ट	
४	बडा नं. ५ प्राति. गोरापातु २ कोठे भवन निर्माण			२७५००००				टेस्ट	
५	बडा नं. १६ लक्ष्मी मालि. लक्ष्मीपुर २ कोठे भवन निर्माण			२७५००००				टेस्ट	
		जम्मा			१९२५०००००				



प्रभोहेन्द्र देवदेव इन्द्रिय औद्योगिक  
प्रसार संस्कारित नेपाल  
२०८२


तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

आ.व. २०८१/दृ निर्माण व्यवसायी संग समझौता भइ कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाकी रहेका बहुवर्षिय आयोजनाको अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं	आयोजनाको नाम	ठेगाने	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेका कबोल	गत वर्षको मुअकर सहित	चालु आ.व.को शुक्तानी	चालु आ.व.को बार्षिक बजेट	भौतिक प्रगति	२०८१
१	तुलसीपुर बहुउद्घेश्यीय भवन	TSMCN NBC/01/W/078/79	समाजात्मक डाइनामिक नारायणमण्ड.भी.	१५८५६४०४	५६७८१४९६	५७३४४५३२	दग्धो एधरे	५६१	
२	बडा नं.१ रेशम लामिङानेको घरदेखि कुमालगाउ सम्म कालोपत्रे	TSMCN NBC/37/W/080/81	स्वांगुरी कन्ट्रक्सन प्रा.ली.	३२११९३८	०	३२११९३८	५१०मी.कालोपत्रे	३२	
३	बडा नं.३ रेशम वहाडुर रानाको घर देखि कुमारको घर हुँदै अम्मर मोहिकल सम्म सडक स्तरोन्तती	TSMCN CB/31/W/080/81	निज.स्टार निर्माण सेवा प्रा.ली	३०८८८२४	२४६७३१५	६२१३०९	१२९८मी.नाला	४०	
४	बडा नं.५ ख र ग लाइन सडक स्तरोन्तती	TSMCN CB/06/W/080/81	अङ्गित एण्ड जैनिसा नि.से	५०६६१०६	१३३८३१४	३६८२७९२	४१०मी.कालोपत्रे	३६	
५	बडा नं.५ रासी उपक्षेत्रिय अस्पताल देखि रानी जरवा हुँदै कल्लो बल्लो जाने बाटो तथा पक्कि नाला	TSMCN CB/01/W/081/82	एमर ग्रिन कन्ट्रक्सन	४३२५३७४	०	४३२५३७४	समझौते		
६	बडा नं.६ अरनिको टोल दामोदर पन्थिको घर देखि दक्षिण तिरको नाला निर्माण	TSMCN CB/16/W/080/81	छाया एण्ड सुरेन कन्ट्रक्सन	१९०७५०५	०	१९०७५०५	समझौते		
७	बडा नं.७ न्यायवस्ती नाला निर्माण कालोपत्रे	TSMCN CB/05/W/080/81	द्वेष निर्माण सेवा	२४८४७८६	१७४००९७	७४४६८९	२३०मी.कालोपत्रे	७१	
८	बडा नं.८ न्यायवस्ती नाला निर्माण कालोपत्रे	TSMCN CB/03/W/080/81	द्विर्गा कन्ट्रक्सन	२६२४७७	१६९३९३६	१३०८२१	४३१मी.कालोपत्रे	१०	
९	बडा नं.९ मा.वि.दोघरे भवन निर्माण	TSMCN CB/07/W/079/80	राना ब्रदर्स कन्ट्रक्सन,धोराही	८१२१८६	३२८५०७८	६६२६१७			
१०	बडा नं.११ उरहरी डवरा नमुना टोलको कल्पट तथा सडक स्तरोन्तती	TSMCN CB/29/W/080/81	निज.स्टार निर्माण सेवा प्रा.ली	३०३९३८	१५११८६६	१५२७५१७	११८३मी.नाला	१५	
११	बडा नं.११ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	TSMCN CB/27/W/080/82	कमल मालिका निर्माण सेवा	२९८९३९५	१४८०७३२	१५८८६६३	५८००८ भवन	१३	
१२	बडा नं.११ आखार्फुटी सिचाइ कुलो निर्माण								
१३	बडा नं.१२ कचिला गाउडा बाबुराम चोधरीको घरदेखि विरुन चौधरीको घरसम्म पक्की नाला कालोपत्रे	TSMCN CB/32/W/080/81	गोषेस कन्ट्रक्सन	२८५३२३०	१२४२५८८	१६१०६४२			
१४	बडा नं.१३ तुहोताको बराहखुटी देखि पनालीबोट सम्मको सडक स्तरोन्तती	TSMCN CB/10/W/080/81	दम्भर कन्ट्रक्सन	५६०८४९६	१५०००००	४१०८४९६	१८४३मी.नाला	८८	
१५	बडा नं.१४ अकमी - रातियापुर - युरानो बाने सडक कालोपत्रे	TSMCN CB/13/W/080/81	दुर्गा कन्ट्रक्सन	५६०८०९६	१२४१७५८	४११७८			
१६	बडा नं.१४ बन जाने सेता देखि बडा कार्यालयहुँदै बोगटी मटेरा अकमी सम्म पक्की नाला सहित बाटो कालोपत्रे	TSMCN CB/33/W/080/81	अभिषेक एण्ड आभास मल्टीप्रियोज	२६३६३१०	०	२६३६३१०			
१७	बडा नं.१४ लुहाडवरा दुम्नामा पखाल निर्माण र आरसिसि	TSMCN CB/12/W/080/81	आरक्ष निर्माण सेवा	३१२२३७	१३०७२१४	१२१५१६४			
१८	बडा नं.१४ स्वास्थ्य चौकी आल्मुनियम पाटिशन	वि.एण्ड निर्माण सेवा		६७२२९२	०	६७२२९२	स्वा.चौ.पाटिशन	६८	

महेन्द्र बहाडुर दुग्गी  
प्रमुख स्टारकीय अधिकृत



सि.नं	आयोजनाको नाम	ठेनं.	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेका कबैल मुञ्चकर सहित	गत वर्षको भुक्तानी	चलु आ.व.को बारिक बजेट	भौतिक प्रगति	२०
१९	वडा नं.१४ ड्याङ इवाङ्गे लुमा वस्तेतको घर देखि भोजपुर जोड्ने कलम्बट तथा बाल निर्माण				०	११८८४०		
२०	वडा नं.१५ बेलडाडा चोबा खोलामा गायावन बाल र खैरनी मन्दिर नेर कलम्बट निर्माण							
२१	वडा नं.१५ पहरखा सडक र धमकपुर -भोजपुर सडक कालोपत्रे	TSMC/NCB/09/W//81/82	विन्दु निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स	२०८२७१५	०	२०८२७१५		सम्पूर्ण
२२	वडा नं.१६ वडा कार्यालय देखि पूर्व भेलाही सम्मको सडक स्तरोन्नती	TSMC/NCB/41/W/077/78	जर्ज-कृश्व जे.मी.	१००७५८८	१२९९८९६	८७९५९६२		
२३	वडा नं.१८ वेलझुण्डी देखि मानिकपुर सडक कालोपत्रे	TSMC/NCB/34/W/080/81		१८५७४८०	०	१८५७४८०		
२४	वडा नं.१८ र १९ हेमपत्तपुर बैरागी चोक देखि सग्राम हुँदै गतिम्ले जोड्ने सडक	TSMC/NCB/14/W/080/81	चाँदनी निर्माण सेवा	२४४४९५२	८८२५५३	१६८२३९९	४१२मी.कालोपत्रे	१६
२५	वडा नं.१९ वडा कार्यालय भवनमा पर्खाल निर्माण	TSMC/NCB/36/W/080/81	वैभव कन्ट्रक्शन	६०७७०३३	५३६०००	५५५१०३३	द१८मी.कालोपत्रे	६०
२६	एपिएफ बेस क्याम्पमा जिप्सन फल्स सिलिंड प्रयोगित मा.वि.हरीपौरी शोचालय निर्माण,उच्च अदालत शोचालय र आन्मनियम पारिंशन,१९.ने.बाहिनी कार्यालय जाने सडक कालोपत्रे र जसपुर चौकी भान्सा घर	TSMC/NCB/35/W/080/81	विन्दु निर्माण सेवा	२३०७०४५	२३००००	२३००००	सम्पूर्ण	
२७	प्रशासनिक भवनमा लिप्ट व्यवस्थापन र प्रशासनिक भवन अगाडी न्यक छान्ने वडा नं.७ कालाखोलाको द कोठे वेचालय भवन निर्माण (छाँया नेपालसँगको रद सहकार्य २०%न.पा.)	TSMC/NCB/18/W/080/81	कर्टीनेट्स विल्ड्स	२४५०९२२	२२०५५६	२२३०३६६	दोशो	१८
		TSMC/NCB/14/W/080/81	धनरथाम एण्ड सुरिमता निर्माण सेवा	२२३६६१२	०	२२३६६१२		
			जम्मा	२४८२२३२१		११९२९०२१६		८३०

आ.व.२०८१/८२ का लागी सङ्खीय सरकार सडक बोर्ड नेपालको अधी चारिक प्रगति विवरण (७० प्रतिशत सडक बोर्ड र ३० प्रतिशत न.पा.स्थानिङ फण्ड)

सि.नं	योजना / कार्यक्रमको नाम	ठेका नं.	फर्मको नाम	ठेका कबील अक	भुक्तानी	भुक्तानी बाकी	प्रगति	२०८
१	बजार क्षेत्रका सडक मर्मत	TSMC/NCB/26/W/080/81	सम्बूद्ध कन्ट्रक्शन प्रा.ली.	११५०४८६१	१०११९८०३	१३९३०५८	५२७मी.कालोपत्रे	१३



प्रधान  
मन्त्री  
नेपाल  
दाता  
२०८१  
नेपाल

देव देव देव देव  
देव देव देव देव

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यालिकाको कार्यालय

२०८१/द२ संघीय सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम सम्पुरक अनुदानको अर्थ वार्षिक प्रगति विवरण (१,४५,००,०००)


सि.नं.	योजना/ कार्यक्रमको नाम र ठेगाना	ठेका नं.	अनुदान रकम	लाई. (मु.अ.कर)	कबोल अंक	फर्मको नाम र भुक्तानी रकम	भुक्तानी बांकी	भौतिक प्रगति
			समेत	समेत		ठेगाना		
१	वडा नं. ३ वडा कार्यालय भवन निर्माण		TSMC/NCB/23/W/080-81		८८२८८८६९	आशेष निर्माण सेवा	३८४०००	८४४४६९ प्रथम
२	वडा नं. ७ वडा कार्यालय भवन निर्माण		TSMC/NCB/23/W/080-81		६६२९१८०	कणाली इन्काइट्क्या	२२१८७५	४४२०४२५ दोश्रो
	जम्मा				१५४६७७४९		२६०२४५	१२८८४९१४


२०८१/द२ प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम सम्पुरक अनुदानको अर्थ वार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजना/ कार्यक्रमको नाम र ठेगाना	ठेका नं.	वार्षिक बजेट (मु.अ.कर)	लाई. (मु.अ.कर)	कबोल अंक	फर्मको नाम र ठेगाना	समझौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति
			समेत	समेत					
१	वडा नं. १ स्वास्थ्य चौकी देविथान सडक कालोपत्रे		TSMC/NCB/15/W/081-82	४००००००	१००६२३०२	६३४४८८८	ओशिए कन्ट्रक्सन	२०८१४१४	८८८
२	वडा नं. ३ शिरखोलामा पञ्च पुल निर्माण			६००००००					
३	वडा नं. १९ हाडिमेनेखि वडा नं. १८ हेमन्तपुर मनिकापुर जोड्ने सडक कालोपत्रे निर्माण		TSMC/NCB/15/W/081-82	४००००००	९५२३८२०	६९१९५०९	छाया लाई सुरेन कन्ट्रक्सन	२०८१११	८८८
				१४००००००	१३२७४८४७				

आ.ब. २०८१/द२ तराइ मधेश समृद्धि कार्यक्रमको अर्थ वार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	ठेका नं.	वार्षिक बजेट (मु.अ.कर)	लाई. (मु.अ.कर)	कबोल अंक	फर्मको नाम र ठेगाना	समझौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति
			समेत	समेत					
१	वडा नं. ७ र ८ बम्न युसरी हुँदै आँखा अस्पताल प्रहरी चौकी जोड्ने सडक निर्माण		२५०००००						

  
  
 तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  
 नगर कार्यालिकाको कार्यालय  
 अधिकारी द्वारा दिएको दस्तावेज  
 २०८१/८२ नेपाल

  
 गोहाङ्कुर चौकी दोली  
 वडा नं. ८ बम्न युसरी हुँदै आँखा अस्पताल  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाढ

आ.व. २०८०/८१ संबैध्य सरकार बस्ती विकास कार्यक्रम (सर्वोत्तम अनुदान)को अधी वार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	वार्षिक बजेट	ठेक्का नं.	लाई.मु.अ. कर समेत	कबोल अंक मु.अ. कर	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति
१	बडा नं. ८ गान्तीदिप बोडिं स्कूल देखि समाहल जाने बाटो स्तरोन्नति	७५०००००							८८%
२	बडा नं. ८ तुलसीपुर सुखेत सडक देखि जागरण टोल हुँदै शिव मन्दिर जाने बाटो स्तरोन्नति	२००००००							८८%
३	बडा नं. ८ १० जोइने जनस्कृप्य मार्ग टिकी सडक स्तरोन्नति	३००००००							८८%
४	बडा नं. १६ पुकार पसलबाट तिका लहलोरा हुँदै भोजपुर सडक स्तरोन्नति	४००००००							८८%
५	बडा नं. १६ भोजपुर रेडको हरवरीया कुलो देखि जोगी डॉगा सम्माने सडक स्तरोन्नति	२५०००००							८८%
६	बडा नं. १७ चन्द्रघटा भावति मन्दिर पूर्वाधार निर्माण भज्ञे	२३०००००							८८%
७	सहिद स्मृति भवन निर्माण	७५०००							८८%
८	बडा नं. १८, १६, १५, १४ बिजौरी मलबार भोजपुर सडक स्तरोन्नति	५००००००							८८%
	जन्मा	२६३७५०००							८८%

आ.व. २०८०/८१ प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (सर्वोत्तम अनुदान) को अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण


सि.नं.	योजनाको नाम	वार्षिक बजेट	ठेक्का नं.	लाई.मु.अ. कर समेत	कबोल अंक मु.अ. कर	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति
१	बडा नं. १ अधुरो सहिद गेट निर्माण	५०००००							८८%
२	बडा नं. २ भमके टोल विकास संस्था भिन्न पर्ने भुग्यारथान निर्माण	८०००००							८८%
३	बडा नं. ४ सहिद स्मृति फत्त व्याटिङ्क कबई हल निर्माण	१०००००							८८%
४	बडा नं. ५ अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण प्रगतिशील टोल	७०००००							८८%
५	बडा नं. ६ शिवशक्ति टोल विकासको ठै निर्माण	१०००००							८८%
६	बडा नं. ७ जनयुद्ध सम्मान तथा समाजवाद अध्ययन केन्द्रको अधुरो भवन निर्माण	१९०००००							८८%
७	बडा नं. ८ चमोखोला प्रतिक्षालय नाजिक कल्पट निर्माण	१०००००							८८%
८	बडा नं. ९ थुकुडाङ्गा जनज्योति टोलमा भुइयारथान निर्माण	७०००००							८८%
९	बडा नं. १० सहिद अभ्यास स्मृति भवन निर्माण	१०००००							८८%
१०	बडा नं. ११ नवलपुर घोडा डबरा यम बहादुरको घरदेखि सुकौरा जोइने सडकको टिका धातिको घरनेर सोतामा कल्पट निर्माण	१००००००							८८%



प्रमुख  
प्राप्ति नियंत्रित  
अधिकारी

सिर्नं.	योजनाके नाम	वार्षिक बजेट	ठेवका नं.	ल.ई.मु.अ. कर समेत	कबील अंक मु.अ. कर	फर्मको नाम	सम्पूर्णता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति
११	बडा नं. १५ पातकोली चुर्ण बहादुर चौधरीको घरदेखि मोगराज खचीको घरसम्माको महक स्तरोन्ति तथा सोताहमा कल्याण निर्माण	१०००००							
१२	बडा नं. १६ लैतर्मी पक्कि बाँध निर्माण रावतगाड़	७०००००							
१३	बडा नं.१७ मानपुरमा थारू सास्कृतिक भवन निर्माण	८०००००							
१४	बडा नं.१८ बोलझुन्डी रांगाला गेटको उत्तर सानीगाउँ मनिकापुर सडकमा पक्कि नाला निर्माण	१४०००००							
१५	बडा नं. १८ कृषि उपज हाट बजार स्थापना/ स्तरोन्ति	१२०००००							
१६	बडा नं. १९ कान्ति संग्राहलय निर्माण	१०००००							
१७	कृषि उपज हाट बजार स्थापना/ स्तरोन्ति	७०००००							
	जम्मा	१५१०००००							

卷之三



1702

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

तुलसीपुर, जाड




आ.व. २०८१/ दूर को नगर स्तरिय बजेटको अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण


सि.नं.	योजना/ कार्यक्रमको नाम र ठेगाना	बारिक बजेट	श्रमदान	लागत अनुमान	भौतिक लक्ष्य	हालको :
१	कडा नं.१३ बखरिया गवत टोलमा बाटो कालोपचे	२००००००				टेन्डर आहे
२	थार भुता संरक्षण भुयार थान	१००००००				टेन्डर प्रकृत
३	कडा नं.५ रेडक्स सोसाइटीको भवन निर्माण	५०००००	१२२३३६	६०७३३६	भवन निर्माण	सम्पूर्ती
४	कडा नं.१८ विश्वनाथ धाम शिवालय मन्दिर भौतिक सुधार दुधरास	४७००००				
५	कडा नं.३ समझना सा.व.को भवन गमत सम्भार	४०००००				
६	कडा नं.१ छोटे विषु डाँगीको घरदेखि तिलवीर चोक पक्की नाला निर्माण	४७००००	४६७३८	५०२६३८	१५७मी पक्की नाला	सम्पूर्ती
७	कार्यालय परिच्चमा)	५०००००				
८	कडा नं.१९ प्रादेशिक आयूर्वेद चिकित्सालय जाने सङ्कक कालोपचे	५०००००				टेन्डर आहे
९	कडा नं.४ रातामाटा देखि आखा अस्पताल जाने बाटो स्तरोन्तरी	५००००००				
१०	कडा नं.६ पृष्ठ्य मार्ग सङ्कक स्तरोन्तरी	५०००००				
११	अटो भिलेज जेन्या संरक्षण तथा संरचना निर्माण	५००००००				
१२	कडा नं. १६ औद्योगिक ग्राम संचालन (पखाल र विद्युत विस्तार)	९००००००				ठेक्का सम्पूर्ती समझ
१३	जि.प्र.का. खानेपानी मर्मत पालिका साझेदारी	२०००००				
१४	न्यायालय निर्माण कार्यालय परिसर	४००००००				टेन्डर आहे
१५	पालिका अगाडि पखाल निर्माण	७०००००				३०४५
१६	बंधशाला व्यवस्थापन	१०००००				
१७	रासि प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर शोचालय व्यवस्थापन	१५००००				
१८	रासि बबई क्याम्पस पाके निर्माण	५०००००				
१९	कडा नं.२ सल्याव कलभर्ट निर्माण	४७३०००	४७३१९	५२०३१९	सल्याव कलभर्ट निर्माण	४७३०
२०	कडा नं. १९ मुहान संरक्षण भुरभुरे सोता	३०००००				
२१	स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुर्वाधार निर्माण	४००००००				

जे.वे. बहादुर डोगी  
प्रभुत्व प्रशासनिक अधिकृत

सि.नं.	योजना/ कार्यक्रमको नाम र ठेगाना	बार्षिक बजेट	श्रमदान	लागत अनुमान	भौतिक लक्ष्य	हालको
२२	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण	५००००००				
२३	ह्युमाइप खरिद तथा जडान	२५०००००				
२४	विद्युत पोल खारिद तथा जडान	१००००००				
	कृषि सिंचाइ योजना तर्फ					
२५	वडा नं. १९ नयाँ बस्ती टोल मैरवा सम्म सिंचाइ गर्न भुइझेर सोता देखी पक्की नाला	२५०००००	१००००००	१००००००	टेङ्डर प्रकृय	
२६	वडा नं. १८ शेरबहादुर घर हुदै खिम चली घर सम्म हातीखाल पुलको तल पक्की कुलो निर्माण	६५०००००				टेङ्डर प्रकृय
२७	वडा नं. ४ छोटी दमार सिंचाइ कुलो निर्माण	८०००००				टेङ्डर प्रकृय
२८	खानेपानी र सिंचाइ पाइप व्यवस्थापन	१५०००००				
२९	चौतारी संरक्षण तथा निर्माण	१००००००				
	मेला पर्व मठ मन्दिर संचालन तथा अनुदान					
३०	वडा नं. १२ सोमनाथ शिव मन्दिर सभाहल निर्माण	१४५००००	१००००००	४२००००	४४८२६	
३१	मर्मत सम्पार कोष			२००००००	४५२२३६	सभाहल निर्माण
३२	नदिजन्य पदार्थको उत्खननबाट प्रभावित क्षेत्रमा १० प्रतिशतले योजना सञ्चालन	८००००००				सप्तोता



२०७२



गोपनी राधादुर डोयी  
प्रमुख उपायकारीय अधिकृत