

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

१) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम) आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	६	राजापुर डबरा देखी एयरपोर्ट सडक स्टरोन्ती	२५०००००			सम्भौता	डेक्का
क	६	राजापुर डबरा बाटोमा पक्की नाला (२५००००)मध्ये बाट)	६६६६५१	११३५३१	७६०१८३	सम्भौता	
२	५	सामुदायीक योग भवन निर्माण	३००००००	७३००५५	३६४००५५	सम्भौता	प्रथम २६४३०००
		<b>जम्मा</b>	<b>६१६६६५१</b>				

२) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार शसर्त अनुदान कार्यक्रम आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१७	वनकट्टीटोल (सहिदस्मृति आ.मा.वि. भन्दा उत्तर र मानपुर जाने बाटो पूर्वमा) डिप ट्युवेल निर्माण रु.३५०००००। मध्ये					
क		वनकट्टीटोल (सहिदस्मृति आ.मा.वि. भन्दा उत्तर र मानपुर जाने बाटो पूर्वमा) डिप ट्युवेल निर्माण	२१९५२२९	४५३२४८	२५८२६९३	सम्भौता	
२	१	तुभम्केदेवी स्थान मन्दिर तथा पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार	२६५०००	३४५३२	२९१५८२	सम्पन्न	२६५०००
३	४	चमेरेगुफा पर्यटन विकास तुलसीपुर	१००००००			सम्भौता	
४	८	अश्वारा हरियाली पार्क तुलसीपुर	१००००००				
५	८	श्रीकृष्ण मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार	२७००००	३४०४४	२९५९४४	सम्भौता	
६	९	थर्पुडाडामा रहेको शिवमन्दिर तथा पार्क निर्माण	२६५०००				२६५०००
७	१४	भोजपुरघाट भो.पु. र पातुखोला भो.पु. प्रगती टोल बजार जोड्ने	२००००००				
८		सौर्य उर्जा प्रविधि जडान (राप्ती शान्तिपार्क,भ्यू टावर,पातुखोला पुल)	३०००००			सम्पन्न	३०००००
		<b>जम्मा</b>	<b>२१९५२२९</b>				

३) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार सम्पुरक अनुदान आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	अनुदान	कबोल अंक	भुक्तानी	हालको अवस्था	भुक्तानी बाकी
१	१२	तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) मध्ये बहुवर्षिय	१४९०००००				
क		तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) पर्खाल निर्माण		८६६४२७३	पे.१५०००००/ प्रथम४६८६२९२/	सम्भौता	२४७७९८१
		<b>जम्मा</b>	<b>१४९०००००</b>				

४) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार विशेष अनुदानको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	अनुदान	कबोल अंक	भुक्तानी	हालको अवस्था	भुक्तानी बाँकी
१	१८	मा.वि. विजौरी भवन निर्माण	१७५०००००	९७९५३९९	९६९१५८०	सम्पन्न	०
२	८	भिमसेन शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र भवन	७५०००००	९४०४५३२	७५७८८२४	चालु	१८२५७०८
३	४	मझुवा खानेपानी योजना निर्माण		६२५९४२५	पे.११०००००	चालु	५१५९४२५
		<b>जम्मा</b>	<b>२५००००००</b>				

५) आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार विशेष अनुदान आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	खर्च शिर्षक	आयोजनाको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१		वडा नं. ५ भुयारथान भवन निर्माण	१००००००	१४५८५८	१११५८५८	सम्भौता	
२		वडा नं. १९ लुक्लीपुर हुदै मल्लोगाउँ, पिपलबोट, दक्षिणगाउँ हुदै डाडागाउँ मुलवाटो जोड्ने कृषि सडक	१०००००००			E Bedding भएको	
		<b>जम्मा</b>	<b>११००००००</b>				

६) आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	कबोल अंक	भुक्तानी	हालको अवस्था	भुक्तानी बाकी
१	१०,११	श्रीमणी अभय मार्ग कालोपत्रे (बहुवर्षिय)	३०००००००	६७५०९८७	प्रथम १८१२७२३०/ दोश्रो १०५०२५७३/	चालू	
		<b>जम्मा</b>	<b>३०००००००</b>				

७) आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान कार्यक्रम आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१५	टेङ्नीगनार देखि हरिपौरी गनार जाने बाटो निर्माण	१००००००	१८२६०८	११५२६०८	सम्भौता	
२	२	तल्लो खैरिपुर सिचाई कुलो	१००००००	१७४२९६	११४४२९६	सम्भौता	
३	१०	बनगाई नगर सिचाई नहर	१००००००	११३७५२	११०१७५२	सम्भौता	
४	११	क्वाड गौरा जसपुर सिचाई कुलो	१००००००	२१२३११	११८२३११	सम्भौता	
५	१३	सिचाई मोटर खरिद	१००००००				
६	६	खानेपानी मोटर टयांकी निर्माण गाईडर	१००००००				
७	२	प्रा.वि. पोटली स्कुल भवन निर्माण	१००००००	११४८८१	१०८४८८१	सम्भौता	
८	३	दमारगाउ गुरुड गुम्बा संरक्षण	१००००००	१२५०९५	१०९५०९५	सम्भौता	
९	४	मभ्रुवा दशनामी स्थल संरक्षण	१००००००	२२७६४६	११९७६४६	सम्पन्न	१००००००
१०	५	मगर गुम्बा संरक्षण	१००००००	२५६८००	१२२६८००	सम्भौता	
११	६	डुम्रीगाउ सामुदायिक भवन र भुयारथान निर्माण	१००००००	११८०८४	१०८८०८४	सम्भौता	
१२	६	सन्त निरङ्कारी मन्दिर संरक्षण	१००००००	४४३०३१	१४४३०३१	सम्पन्न	१००००००
१३	७	घोरनेटी प्रा.वि. भवन निर्माण	१००००००	२३२७९४	१२०२७९४	सम्भौता	
१४	८	दुधेना, कटकड्या, थर्कुडाडा भुयारथान निर्माण	१००००००	१००४६२	११००४६२	सम्पन्न	९८९३६२
१५	११	प्रीगाउ शिव मन्दिर संरक्षण	१००००००	२२४१८६	११९४१८६	सम्भौता	
१६	१२	दशनामी समाधि स्थल निर्माण	१००००००	१५५५८४	११२५५८४	सम्पन्न	१००००००
		<b>जम्मा</b>	<b>१६००००००</b>				

८) आ.व. २०७६/०७७ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम (नि.क्षे.नं.३) को वार्षिक भौतिक प्रगती विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	५	पुष्पलाल बाल उद्यानमा पुष्पलाल श्रेष्ठको प्रतिमा राख्ने	९९३०००	मिनराज वली	११६९९०	सम्भौता	
२	६	मदन आश्रीत स्मृती सभा भवन निर्माण	९८३०७००	पदमबहादुर के.सी.	९९२५८३९	सम्भौता	
३	३	बल्ले किमगैरा सडक निर्माण	९९३०००	रामजी चौधरी	१०९६२८५	सम्भौता	
४	४	गहतेरा देखि धनहरी जोड्ने कल्लेखोलामा कचवे निर्माण	१९८६०००			ठेक्का	
५	१०	वनगाउँ सिचाई संघ डिपवोरिड निर्माण	१९८६०००	हुमलाल खड्का	२१२८०८१	सम्भौता	
६	१२	रानीघाट सिचाई कुलो निर्माण	१९८६०००	विरेन्द्र चौधरी	२१४०४६८	सम्भौता	
७	११	जसपुर गैरागाउँ क्वाडखोला कलभर्ट निर्माण	१९८६०००	तिलकबहादुर बुढाथोकी	२४६८८७४	सम्भौता	
८	८	कटकुड्या ढिकवारी देखि थारुगाउँ तेल्ले सिचाई निर्माण	१४८९५००	मेघराज पाण्डे	१६०४६३४	सम्भौता	
		<b>जम्मा</b>	<b>२१२५०२००</b>				

९) आ.व. २०७६/०७७ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम (नि.क्षे.नं.२) को वार्षिक भौतिक प्रगती विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१७	वडा नं. १७ दिपेन्द्र मा.वि. भवन निर्माण	१९८६०००			E Bedding भएको	
२	१८	वडा नं. १८ पर्यावरणिय दिगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्रले सञ्चालन गर्ने पर्यावरणिय पुस्तकालयका लागि भौतिक सामग्री तथा वन्यजन्तु उपचारका लागि ट्रस निर्माण	९९३०००	डिल्लीबहादुर रावत	७६५१७९	सम्भौता	
३	१९	वडा नं. १९ नवजागरण मा.वि. कृटिचौर कम्पाउण्ड तारवार	९९३०००	कृष्ण बहादुर मल्ल	१०८०९२३	सम्पन्न	९९३०००
		<b>जम्मा</b>	<b>३९७२०००</b>				

आ.व. २०७७/०७८ को गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम आयोजना को भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१७	वडा नं. १७ देवीपुर टोल भिगैमा तारजाली	७५०००	८०३९	८०७८९	सम्भौता	
२	१७	वडा नं. १७ प्रगती महिला सामुदायीक भवन मर्मत	७५०००				
		<b>जम्मा</b>	<b>१५००००</b>				

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ को शिक्षा महाशाखा (संघिय सरकार वित्तिय हस्तान्तरण) को वास सहितको शौचालय आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१४	वडा नं. १४ मा.वि. भोजपुर वास शौचालय निर्माण	७०००००				
२	१३	वडा नं. १३ आधारभुत विद्यालय बराहखुटी वास शौचालय निर्माण	७०००००	२२३१०६	९०२१०६	सम्भौता	
३	३	वडा नं. ३ आधारभुत विद्यालय रानागाउ वास शौचालय निर्माण	७०००००				
४	४	वडा नं. ४ मा.वि. खाद्रे वास शौचालय निर्माण	७०००००	१६०१९३	८६०१९३	सम्भौता	
५	११	वडा नं. ११ मा.वि. उरहरी वास शौचालय निर्माण	७०००००	२२३१०६	९०२१०६	सम्भौता	
		<b>जम्मा</b>	<b>३५०००००</b>				

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ को स्वास्थ्य शाखाहरूको आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कबोल अंक (मु.अ.कर) स	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	७	वडा नं. ७ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	२७९३२९६		प्र.२२५१६२६
२	२	वडा नं. ३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १		सम्भौता	
३	३	वडा नं. २ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप २	८१९३३२	सम्भौता	
४	८	वडा नं. ८ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप २			

१	९	वडा नं. ९ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप २			
२	१६	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १			

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ को लागत सहभागिता तथा नगर स्तरिय आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति विवरण

अनुसूचि ५

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	भुक्तानी
१	वडा नं. १२ तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेज २ कोठे भवन	१३२२१५२	४४०७७	१७६२८६९	वटा	२ कोठे भवन	२ कोठे भवन	१३१८७०८
२	वडा नं. ६ गौरीडाडा खेल मैदान संरक्षण	१०५३३९३	३५११३१	१४०४४२४	वटा	खेल मैदान	खेल मैदान	१०५३३९३
३	वडा नं. १० गौरीगाउ सुभाभण्डा कुलो पक्की निर्माण	२०८३८४४	६९४६१४	२७७८४५९	मी.	६१मी.वाल ६० जाली	६१मी.वाल ६०जाली	२०८३८४४
४	वडा नं. ८ शान्ति व्याडमिन्टन कोर्डमा सि.जि.आई कर्कटपाता	४०३११०	१३४३७०	५३७४८०	वटा	२४ बन्डल	२४ बन्डल	सम्पन्न
५	वडा नं. २ भमके खोला पुलदेखी खैरीपुर बालापुर पक्की नाला	२५५६४०३	१७८०९६१	४२६०६७३	मी.	१३००मी.नाला		सम्भौता
६	वडा नं. ११ सुकौरा बैदारटोलमा सामुहिक प्रतिशालय निर्माण	३००६८०	१००२२६	४००९०६	वटा	१ प्रतिशालय	१ प्रतिशालय	३००६८०
७	वडा नं. ८ एकता टोल विकास संस्थामा कलभर्ट निर्माण	३७८०३७	१२६०१२	५०४०५०	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	३६४३२२
८	वडा नं. ८ शसस्त्र प्रहरी वेश महिला भवन निर्माण	३२९३०४	१०९७६७	४३९०७१	वटा	१ भवन	१ भवन	३२९३०४
९	वडा नं. ९ ऋषिराम वलीको घरदेखी दक्षिण जाने वाटोमा पक्की नाला निर्माण	२५१३५९	१६७५७३	४१८९३३	मी.	१२५ मी.नाला		सम्भौता
१०	वडा नं. ८ नवदुर्गा सुनवर्षा पक्की नाला निर्माण	१२६०९५६	८४०६३७	२१०१५९४	मी.	८५० मी.नाला	८५० मी.नाला	१२६०९५६
११	वडा नं. ७ मटेरा टोलमा कलभर्ट निर्माण	१७४८४०	६३५२५	२३३१२०	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	१७४८४०
१२	वडा नं. ६ कराते कभर्ड हलमा बत्ति जडान	३७७९८५	१२५८८५	५०३९८०	वटा	बत्ति जडान	बत्ति जडान	३७७९८५
१३	वडा नं. ८ कृष्णनगर टोल भित्र सुखेत सडकदेखि वडा कार्यालय आउने वाटोमा पक्की नाला निर्माण	११५२८३६	७६८५५६	१९२१३९४	मी.	५१२मी.नाला	५१२मी.नाला	११५२८३६
१४	वडा नं. १२ तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेज ३ कोठे भवन	२३१४४३७	४७७८६३	२७२२८६७	वटा	३ कोठे भवन	३ कोठे भवन	२०५४१०९
१५	वडा नं. १३ आधारभूत विद्यालय बराहखुटी भवन मर्मत र पर्खाल नि.	२१५६८२	७८८९२	२८७५७४	मी.	६५ मी.पर्खाल नि.	६५ मी.पर्खाल नि.	२१५६८२
१६	वडा नं. ७ आदर्शनगर टोलमा रिटेनिड वाल निर्माण	५१०८८२	३५५९१४	८५१४७१	मी.	४५मी. वाल	४५मी. वाल	५१०८८२
१७	वडा नं.१२ शिवमन्दिर उत्तर तर्फ वाट टरिगाउँ र कपडादेवी जोड्ने हुलाकी मार्ग तारजाली ट्यूमपाइप	३४४५२४	४८६१६	३८२८०५	वटा	तारजाली,हुयुमपाइप	तारजाली,हुयुमपाइप	३४४५२४
१८	वडा नं १ अभिधारा स्थित भित्रीखोलाको मुहानवाट खुटिसम्म पिउने पानी विस्तार	६१३७३८	६१३७३८	१२२७४७७	मी.	१८७०मी.पाइप	१८७०मी.पाइप, १ ट	६१३७३८
१९	वडा नं. ९ अटो भिलेज देखि कैलाशनगर पक्की नाला र ग्राभेल	६०१०९७	४००७३१	१००१८२८	मी.	२५४मी. नाला	२७०मी.नाला	६०१०९७
२०	वडा नं. १२ स्यालो ट्यूवेल संचालनका लागि मोटर खरिद	५९९०१	१९९६७	७९८६८	वटा	१ मोटर खरिद	१ मोटर खरिद	जिन्सी
२१	वडा नं. ८ मनकामना टोलमा पक्की नाला निर्माण	१३८१५९०	९२१०६०	२३०२६५०	मी.	६००मी.नाला		सम्भौता
२२	वडा नं. ८ चन्द्रगंज सिचाई कुलो निर्माण	१३८९५२२	५९५५०९	१९८५०३१	मी.	५००मी. नाला	५००मी. नाला	१३८९५२२
२३	वडा नं. १९ बाँसगढी गुहारखोला मसानघाट जाने सडक स्तरउन्नती	१००००००	३३७४०२	१३०७४०२	मी.	२२८मी.नाला,५०मी.र	२२८मी.नाला,५०मी.	१००००००
२४	वडा नं.९ भानुटोलमा पक्की नाला निर्माण	४१८७३६	२७९१५७	६९७८९३	मी.	२००मी.नाला	२००मी.नाला	४१८७३६
२५	वडा नं. ८ अश्वारा खानेपानीको पर्खाल निर्माण	७९६३८८	२६५४६२	१०६१८५१	मी.	५२मी.पर्खाल	६८मी पर्खाल	७९६३८८
२६	वडा नं. १५ पहेलपार गाउँमा नागेश्वर मन्दिर निर्माण	१०००००	४४३३५	१४१३३५	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	१०००००
२७	वडा नं. ८ मनकामना टोल विकास संस्था कुलबहादुर वि.क.को घर चोक हुदै कटकुइया जाने वाटोमा पक्की नाला	२७४२५०१	१८२८३३४	४५७०८३५	मी.	११००मी.नाला	११२२मी.नाला	२७४२५०१
२८	वडा नं. १९ तोप्पापानी खानेपानी पाइप	५९०४२			मी.	५५०मी.		जिन्सी
२९	वडा नं. १२ शान्तिटोल ट्यूवेल १ मा खानेपानी पाइप	१०५३२७			मी.	५००मी.		जिन्सी
३०	वडा नं. १२ शान्तिटोल ट्यूवेल २ मा खानेपानी पाइप	१०५३२७			मी.	५००मी.		जिन्सी
३१	वडा नं. १३ सूर्य गंगा सामुदायीक सिचाईका लागि मोटर खरिद	१४६२५०			वटा	१ मोटर खरिद		जिन्सी
३२	वडा नं. ८ जनसक्रीय टोल विकास संस्थामा कलभर्ट निर्माण (शारदा नि.सेवा)	४९९९७०			वटा	१ कलभर्ट		४९९९७०

३३	वडा नं. १८ कार्यालय भवनको पर्खालको गेट र इन्टरलक ब्लक निर्माण	४९९२२०		ज्ञानु नि.सेवा		कोटेशसन		४९८२१८
३४	वडा नं. १८ कार्यालय भवनको भ्यालमा गिल र पेटी निर्माण	४९५७६३		विष्णु कन्स्ट्रक्सन		कोटेशसन		४९४९४८
३५	वडा नं. ८ बटोलपुर डिपबोरिडको पाईप लाइन र चेम्बर निर्माण	४३५६००				कोटेशसन		४७९०४९
३६	वडा नं १९ कालिका मालिका देविस्थान मन्दिर भवन निर्माण ट्रेस	१४१२२१४	९८३९१२	२३५३८५७	वटा	६कोठे भवन		सम्भौता
३७	वडा नं. १ बयलडाडा खानेपानीको इन्टेक निर्माण तथा पाईप खरिद	१३४१६६	४४७२१	१७८८८४	मी.	१ इन्टेक, २०४०मी.पा.		सम्भौता
३८	वडा नं. ८ कटकुइया टोलको पक्की नाला निर्माण	३२६५१६२	२१७६७७५	५४४१९३८	मी.	१४००मी. नाला		सम्भौता
३९	वडा नं. ७ आदर्शनगर टोल विकास संस्थामा कलभर्ट र नाला निर्माण	१२२१८१८	८१४५४५	२०३६३६४	वटा	१ कलभर्ट १३०मी.ना.		सम्भौता
४०	वडा नं. १० सिर्जना महिला बचत तथा ऋण सहकारी सस्था अल्पकालिन महिला सुरक्षा सेवा केन्द्रमा हल, बाथरुम,पर्खाल	१६८१४४८	५६०४८२	२२४१९३१	वटा	हल,बाथरुम,पर्खाल		प्र.६०००००/
४१	वडा नं.८ अम्बिकेश्वरी टोल बोहरा होटल देखी पश्चिम कटकुइया जाने बाटो चमी खोला सम्म दुबै तर्फ पक्की नाला	११२२०६२	७४८०४१	१८७०१०४	मी.	३८०मी. नाला	३५२मी.नाला	८८३८७३
४२	वडा नं. १९ रनत नाथ हेल्थहट भवन निर्माण	४६५०००	११५०००	५६६०५०	वटा	१ भवन		सम्भौता
४३	वडा नं. १ छोटे कुलो सिचाई	९२९३४०	३३७६६०	१२३९१२०	मी.	८४ मी. कुलो		सम्भौता
	<b>जम्मा</b>	<b>३६७१९०६</b>		<b>५१८१६१८८</b>				

**तुलसीपुर उपमहानगरपालिका**  
**नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ**

**आ.व. २०७७/०७८ को लागत सहभागिता तथा नगर स्तरिय बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति विवरण**

क्र.स	लागत सहभागिता तथा नगर स्तरिय बहुवर्षिय आयोजनाहरू	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	भुक्तानी
१	वडा नं. ८ भमके खोला देखी केसुभदहमा तारजाली	३३८९८५	सुरज नि.स.					३३८९८५
२	वडा नं. ८ देवीटोल विकास संस्थाको टिकरी जाने सडक कालोपत्रे,पक्की नाला	२४३३८८२	८८४३१०	३२४५१७६	मी	१६०मी.कालोपत्रे		सम्भौता
३	वडा नं. ८ टिकरी जाने सडक देखी चैलाही कुलो सडक पक्की नाला र कालोपत्रे	१५५१६८९	७११५६०	२२१६६९८	मी.	२१०मी.कालोपत्रे		सम्भौता
४	वडा नं. ६ कमलपोखरी टोल गणेश अधिकारीको घर देखि पूर्व पश्चिम बाटो कालोपत्रे र पक्की नाला	१३५४८०७	५४१८२२	१८९६७३०	मी.	१४१कालोपत्रे,१४१ना.		सम्भौता
५	वडा नं. ८ सक्षम टोलको पश्चिम क र ख लाईन पक्की नाला	६२९९९८	४१९९९९	१०४९९९७	मी.	१५६मी. नाला		सम्भौता
६	वडा नं. १४ पहली खानेपानी रिड कुवा निर्माण	५४४९८	२३३५६	७७८५५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
७	वडा नं. ६ जनमुखी टोल विकास वडा कार्यालय देखि उत्तर दक्षिण तर्फको नाला	३६११९८	२४०७९८	६०१९९७	मी.	१४८मी. नाला		सम्भौता
८	वडा नं. ७ गौरापातु रामनगर टोलमा पक्की नाला	१३८४२४४	९६४३५६	२३०७०७३	मी.	७२०मी. नाला		सम्भौता
९	वडा नं. ८ कृष्ण मन्दिर देखी सुनवर्षा टोल सम्मको सडक पक्की नाला	२७२९७८	२७२९७८	३८७५६८४	मी.	१०७०मी. नाला		सम्भौता
१०	वडा नं. ३ पाण्डे पसल देखी चेकपोष्ट सम्म बाटो मर्मत	५१२६३३	२१९७००	७३२३३३	मी			सम्भौता
११	वडा नं. ३ गौतम बन्धु भवन निर्माण	२५२५६४५	१०८२४१९	३६०८०६५	वटा	१ भवन		सम्भौता
१२	वडा नं. ३ कालामारे देखि भ्युडर जोड्ने मोटर बाटो	९५९०९	४११०४	१३७०१३	मी	१३६५मी. कर्टड		सम्भौता
१३	वडा नं. ६ शिखर कोलनी टोल विकासको भवन देखि दक्षिण तर्फ पक्की नाला	७५७४५६	५०४९७१	१२६२४२८	मी.	४००मी.नाला	४००मी.नाला	७५७४५६
१४	वडा नं १ पाठक टोल चोक देखि कुमाल गाउ चोकको नया बाटो पक्की नाला	६७०११३	२८७१९१	९५७३०४	मी	३५०मी. नाला		सम्भौता
१५	वडा नं ९ कामना टोल विकास संस्थको अधुरो कृयापत्री भवन निर्माण	५५५७८९	२३८१९५	७९३९८४	वटा	१ भवन		सम्भौता
१६	वडा नं. ३ धरमशाला सिमकुलो निर्माण	३८८०६०	१७७९५४	५५४३७२	मी	२००मी.कुलो		सम्भौता
१७	वडा नं. १२ धनञ्जय गोत्रीय भण्डारी समाजको ग्रामिक स्थलमा शौचालय	४२२५१२	१८१०७६	६०३५८८	वटा	१ शौचालय		सम्भौता
१८	वडा नं. १ कालढुङ्गा सिचाई पक्की कुलो	६८८८६०	२९५२२५	९८४०८५	मी	३३५मी. नाला		सम्भौता
१९	वडा नं. ११ बनगाई गनारी जाने कृषि सडकमा कलभर्थ निर्माण	३०१९५२	१००६५०	४०२६०३	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
२०	वडा नं. ८ मा.वि.अश्वारा देखी भट्टे जाने सडकमा पक्की नाला	३८६६२०८	१६५६९४६	५५२३१५५	मी.	१४००मी.नाला		सम्भौता

२१	वडा नं. १० ठूटी सोतामा रिटेनीड बाल र स्ल्याब कलभर्ट	३०९३९४	१३२५९७	४४१९९१	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
२२	वडा नं. ९ दोघरे सुखेत रोड देखि उत्तर प्रदिपशाहको घर अगाडी नाला,ग्राभेल	८४५०१९	५६३३४६	१४०८३६६	मी	३००मी.नाला१५०ग्रा.		सम्भौता
२३	वडा नं. ८ चेतना टोल विकास देखी अन्नपुर्ण टोल जोड्ने बाटोमा पक्की नाला	१६९११२६	७२४७६८	२४१५८९३	मी	६००मी नाला		सम्भौता
२४	वडा नं. ३ भट्टे सिहानी हुदै कालामारे हात्तीगाउँ जोड्ने बाटो मर्मत	१८९६५६६	८१२८१४	२७०९३८०	मी	२४३०कटिड,१५००ग्रा.		सम्भौता
२५	वडा नं. १४ लुहाडवरा थारुगाउँमा खानेपानी रिड कुवा निर्माण	२८३७७	१२१६१	४०५३९	वटा	१ कुवा		सम्भौता
२६	वडा नं. ३ शिरकुलो हरेवास डाडाखुटी जोड्ने बाटोमा नाला र कटिड	१३२३५३३	५६७२७९	१८९०९३२	मी.	२५०मी.कटिड२५०नाला		सम्भौता
२७	वडा नं. ६ बरुवागाउँ राप्ती पेट्रोल पम्प देखि दक्षिण बाटोमा पक्की नाला	४८०५१५४	३२०३४३६	८००८५९०	मी	१२२०मी. नाला		सम्भौता
२८	वडा नं. ७ मा.वि.कालाखोला पर्खाल निर्माण	९८१४१	४२०६	१४०२०२	मी.	२० मी.पर्खाल		सम्भौता
२९	वडा नं. ९ सिलतापुर टोल चमी खोला देखि वनको अफिस सम्म पक्की नाला	१६५८४०३	७१०७४४	२३६९१४७	मी.	६६०मी.नाला		सम्भौता
३०	वडा नं १५ आशुतोष शि मन्दिर भवन र तारवार	७११६६१	३०५१२६	१०१७०८७	वटा	१ भवन		सम्भौता
३१	वडा नं. १५ पहरुवा पोखरे टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५६५८२	२४२४९	८०८३१	वटा	१ कुवा		सम्भौता
३२	वडा नं. १५ पहरुवा गोठरे टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५५९८७	२३९९४	७९९८१	वटा	२ कुवा		सम्भौता
३३	वडा नं. ७ खाली खेत शाखा कुलो निर्माण	५७४९३४	२४६४००	८२१३३४	मी.	३००मी.नाला		सम्भौता
३४	वडा नं. ९ श्रीनगर टेलहुदै भगवती टोल जाने सडकमा पक्की नाला	१५४२९७०	६६१२७३	२२०४२४३		४८६मी.नाला		सम्भौता
३५	वडा नं. १७ बसोसी पिप्रवा मोटर सिचाई योजना	५३४५४५	२२९०९१	७६३६३२	वटा	वोरिड मर्मत		सम्भौता
३६	वडा नं. ८ अश्वारा सामुदायीक वनको अधुरो भवन निर्माण	५९०९३३	२५३२५७	८४४१९०	वटा	१ भवन		सम्भौता
३७	वडा नं. ४ काठेकोल चोक देखी पर्सेनी हुदै चमेरे गुफा जोड्ने सडक मर्मत	४३७९३०	१८७६८४	६२५६१४	मी.	८मी.कटिड,९००मी.ग्रा.		सम्भौता
३८	वडा नं. ८ सक्षम टोलमा पक्की नाला निर्माण	६२२९१६	२६६९६४	८८९८८१	मी.	२००मी.नाला		सम्भौता
३९	जडा नं. ६ सन्त निरंकारी मन्दिर संरक्षण	४०८८७	२७२५८१	६८१४५२	वटा	१ मन्दिर		सम्भौता
४०	वडा नं. १७ भोजलाल चोक देखी पञ्चेधारा सडकमा कलभर्ट निर्माण	५६५९४८	२४२५४९	८०८४९७	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
४१	वडा नं. ८ पहरुवाको धनौरे टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९५	२१३४०	७११३५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
४२	वडा नं. १५ पहरुवा मनोहरपुर खानेपानी कुवा निर्माण	४६९७२	२०१३१	६७१०३	वटा	१ कुवा		सम्भौता
४३	वडा नं. ३ बागेश्वरी देवी मन्दिर अधुरो भवन निर्माण	३३११७	१४१९३१	४७३१०२	वटा	१ भवन		सम्भौता
४४	वडा नं. १५ पहेलपार जनकल्याण टोल खानेपानी कुवा निर्माण	४६५७९	१९९६२	६६५४१	वटा	२ भवन		सम्भौता
४५	वडा नं. ३ प्रा.वि. थापापानी स्कूलको शौचालय फिल्ड तथा पानी टंकी निर्माण	१०३२६१८	४४२५५०	१४७५१६९	वटा	टंकी निर्माण		सम्भौता
४६	वडा नं. १ शक्तिचोक देखी भमके चोक सम्म पक्की नाला निर्माण	३३२८५७६	१४२६५३२	४७५५१०९	मी	१६५०मी.नाला		सम्भौता
४७	वडा नं. ६ राप्ती टोल विकास संस्था रजौरा कुलामा कलभर्ट	१८३७९५	१२२५३०	३०६३२५	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
४८	वडा नं. देवराज भण्डारीको घर देखी टोलटोले कुलो सम्म नाला निर्माण	५२२३५९५	२२३८६८३	७४६२२७९	मी.	१५४४मी.नाला,२ कलभर्ट		सम्भौता
४९	वडा नं. १५ पहरुवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७११३५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
५०	वडा नं. १५ पहरुवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७११३५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
५१	वडा नं. १५ डुरुवा टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९९	२३३५७	७७८५५	वटा	२ कुवा		सम्भौता
५२	वडा नं. १६ टिका लहलौरा स्यालो टयुवेल वोरिड	१४५८३४	६६८७५	२०८३३५	वटा	मोटर,पाईप तारवार		सम्भौता
५३	वडा नं. ०३ बराखाली देखी चिसापानी जाने बाटो मर्मत तथा नया बाटो कटिड	२४५३१६	१०५१३५	३५०४५२	मी	५१०मी.कटिड		सम्भौता
५४	वडा नं. ३ गोरक्षनाथ मन्दिर भवन निर्माण	६४८४६५	२७७९१३	९२६३७९	वटा	१ भवन		सम्भौता
५५	वडा नं. १५ डुम्रीगाउ पूर्व कण्ठी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९८	२३३५६	७७८५५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
५६	वडा नं. ८ बावुराम खरालको घर देखी जन्जरा कुलामा पक्की नाला,कलभर्ट	१२४८७९	५३५१६५	१७८३८८४	मी	३३५नाला,१कलभर्ट		सम्भौता
५७	वडा नं. ३ दमारगाउ स्थित धारा मिलन चोक जाने सडकमा पक्की नाला	४४६४५९५	१९१३३९८	६३७७९९३	मी.	११६०मी.नाला,४कलभर्ट		सम्भौता
५८	वडा नं. १५ गब्दवाको तल्लो टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९५	२२८३४	७११३५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
५९	वडा नं. १६ उत्तर कुरहरिया रातो डुडनेर भसना मर्मत	८८८४९३	३८०७८३	१२६९२७४	वडा	२००मी.भसना	२००मी.भसना	८८८४९३
६०	वडा नं. १ शक्तिचोक देखी मिलन चोक सम्म पक्की नाला निर्माण	३७८१३१०	१६२०५६२	५४०१८७	मी.	१८८०मी.नाला		सम्भौता
६१	वडा नं. १५ गब्दवा टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५५९८७	२३९९५	७९९८१	वटा	१ कुवा		सम्भौता

६२	वडा नं. १६ जमलबुरुवा बाध निर्माण	८८०४०६	४०३७२८	१२५७७२२	वटा	१०जाली		सम्भौता
६३	वडा नं. १४ मटेरा अकमी हुदै फुलवारी जोड्ने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	५९८४९८	२५६४९९	८५४९९७	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
६४	वडा नं. ०४ शान्ति टोल विकास संस्थामा मन्दिर निर्माण	४९६६३	२१२८४	७०९४७	वटा	१ मन्दिर		सम्भौता
६५	वडा नं. ३ पिडडाडा देखी साकीवास जोड्ने बाटो कटिड	१६१७२९	६९३१२	२३१०४२	मी.	८७९मी.कटिड		सम्भौता
६६	वडा नं. ६ कमलपोखरी टोल हिमाल एकेडेमी देखी उत्तर कमल पोखरी सम्म नाला	२०८३११८	६९४४००	३४७१६३	मी.	१८३मी.कालोपत्रे १कल.		सम्भौता
६७	वडा नं. ३ शुभ सन्देश पोलटी फर्म देखी केशवराज गुरुड घर सम्म बाटो आरसिसि	२९१६९२२	१२५०१०९	४१६७०३२	मी.	५मी.आरसिसि,१४५नाला		सम्भौता
६८	वडा नं. ९ शिव पशुपतिटोल र पशुपति नगर टोल ख,ग पक्की नाला	१२८४५९३	५५०५४०	१८३५१३३	मी.	६५५मी.नाला		सम्भौता
६९	वडा नं. ८ मनकामना टोलमा नाला निर्माण	११०७९३१	४७४८२८	१५८२७५८	मी.	४१०मी.नाला		सम्भौता
७०	वडा नं. ९ विश्वज्योती टोल भित्र विभिन्न लाईनमा पक्की नाला	२२१४३०६	९४८९८८	३१६३२९४	मी.	८८४मी.नाला		सम्भौता
७१	वडा नं. १४ पन्दनपुर दलित बस्तीमा खानेपानी कुवा निर्माण	६८२०३	२९२३०	९७४३४	वटा	१ कुवा		सम्भौता
७२	वडा नं. १ शान्ति टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	४४४६३८३	१९०५५९३	६३५१९७६	मी.	१३००मी.नाला		सम्भौता
७३	वडा नं. ८ नमुना महिला सामुदायीक वनको भवन निर्माण	१७९२३२२	७६८१३८	२५६०४६०	वटा	१ भवन		सम्भौता
७४	वडा नं. ८ नमुना टोल घारी सिचाई पक्की नाला निर्माण	३०७२०४	१३१२३१	४३७४३४	मी	१२५मी.नाला		सम्भौता
७५	वडा नं. ८ चाहना टोल डोडग्रे कुलो हुदै वडा २ जाने बाटोमा पक्की नाला	१९२०००८	८२२८६०	२७४२८६८	मी.	८००मी.नाला		सम्भौता
७६	वडा नं. ८ सखेत सडक देखी राइखलियान जाने बाटो पक्की नाला निर्माण	३६४५९०६	१५६२५३१	५२०८४२७	मी.	९८४नाला,४कलभर्ट		सम्भौता
७७	वडा नं. ६ मोतीपुर टोल विकास संस्थाको गौरीडाडा जाने बाटोमा पक्की नाला	३१९८४१४	१३७०७४९	४५६९१६३	मी	१२१६मी.नाला,१कलभर्ट		सम्भौता
७८	वडा नं. ११ नमुना टोल राजमार्ग देखी पश्चिम दिपक नेपाली घर सम्म नाला	३४४१७९	१४७५०५	४९१६८४	मी	६००मी.ग्रा.		सम्भौता
७९	वडा नं. १ मनकाना टोलमा पक्की नाला निर्माण	३५२५५३१	१५१०९४२	५०३६४७३	मी.	११००मी.नाला		सम्भौता
८०	वडा नं. १७ मानपुर गौरी डाडामा कलभर्ट निर्माण	२५८८८०	११८७१५	३६९८२९	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
८१	वडा नं. ३ रामहरि शर्माको घर देखी आदर्श टोल सडकमा पक्की नाला	३२५९०१४	१३९६७२०	४६५५७३४	मी.	१२६०मी.नाला		सम्भौता
८२	वडा नं. ०३ दमारगाउँ स्थित शिव मन्दिर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला	११७८५५६	५०५०९५	१६८३६५२	मी.	४००मी. नाला		सम्भौता
८३	वडा नं. ३ कृष्ण भण्डारी घर देखी शंकर वि.क. घर सम्म पक्की नाला	१९१५००८	८२०७१७	२७३५७२५	मी.	२००मी.नाला,१कलभर्ट		सम्भौता
८४	वडा नं. १ मिलन चोक देखी मनकामना मन्दिर जाने बाटोमा पक्की नाला	२०९८४४८	८९९३३४	२९९७७८३	मी.	१०१५मी.नाला		सम्भौता
८५	वडा नं. १ दुधरास चोक देखी मिलनचोक सडक पक्की नाला	६६४७९५	२८४९१२	९४९७०६	मी.	३५०मी. नाला		सम्भौता
८६	वडा नं. ०९ बसन्त प्रसादको घरदेखी दक्षिण पूर्व पश्चिमको भित्री बाटोमा नाला	२७४६०९	११७६८९	३९२२९९	मी.	१२५मी.नाला		सम्भौता
८७	वडा नं. ९ राधाकृष्ण टोल ख लाईनमा पक्की नाला निर्माण	९००७२७	३८६०२६	१२८६७५३	मी.	३००मी.नाला,१कलभर्ट		सम्भौता
८८	वडा नं. ६ स्वर्गद्वारी टोल विकास संस्थाको भित्री बाटोमा पक्की नाला	१२६३९७३	८४२६४८	२१०६६२१	मी.	१२८मी.कालोपत्रे		सम्भौता
८९	वडा नं. ३ लाहुरेखोला सतिघाट जाने सडक निर्माण	१६१३६४७	६९१५६३	२३०५२१०	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
९०	वडा नं. ९ गौरीशंकर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	१६३६४३९	१६३६४३९	५४५४७९७	मी.	१४००मी.नाला		सम्भौता
९१	वडा नं. ९ श्रीनगर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	२७१२५१७	११६२५०७	३८७५०२४	मी.	६८५नाला,१कलभर्ट		सम्भौता
९२	वडा नं. ३ भट्टेको नमुना टोल विकास संस्थको पश्चिममा पक्की नाला निर्माण	३२४५७४२	३१९१०३२	४६३६७७५	मी.	१०००मी.नाला		सम्भौता
९३	वडा नं. ३ टेक बहादुर रानाको खेत देखी विसपुरे सडकको बाटो कटिड,नाला	४६८३१५	२००७०६	६६९०२२	मी.	३५०मी.कटिड		सम्भौता
९४	वडा नं. ३ भट्टे उज्यालो टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	३८५२३०४	१६५०९८७	५५०३२९१	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
९५	वडा नं. ९ ज्योती चौधरी टोल विकास संस्थामा अधुरो पक्की नाला	२५४०८४९	१०८८९३५	३६२९७८५	मी.	८५०मी.नाला		सम्भौता
९६	वडा नं. ३ साफुबास शवदाह गृहमा प्रतिक्षालय निर्माण	४५१३६८	१९३४४३	६४४८१२	वटा	१प्रतिक्षालय		सम्भौता
९७	वडा नं. १५ पहेलपार शिव टोलमा लिफ्ट सिचाई निर्माण	३८०४३८	१६३०४५	५४३४८४	वटा	१ टंकी		सम्भौता
९८	वडा नं. ३ दमारगाउँ मिलन चोक देखी पश्चिम गहते जाने सडकमा पक्की नाला	१०६७०५३	४५७३०८	१५२४३६२	मी.	१३५नाला		सम्भौता
९९	वडा नं. ८ चाहना टोल ज्योती चौधरीको घर नेर कलभर्ट	४९३५०८	कोटेशन					
१००	वडा नं. ४ रतनपाडे पक्की सिचाई कुलो	१३०८५३३	५६०८०१	१८६९३३४	मी	५००मी.कुलो		सम्भौता



१०१	वडा नं. १४ डुवाडपुरको देदुदे दोभानमा कलभर्ट निर्माण	८३७३३०	३८३९७५	११९६१८५	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
१०२	वडा नं. १७ बघौसी बेलगना पक्की कुलो निर्माण	१७०७२१३	७३१६६२	२४३८८७६	मी	७५०मी कुलो		सम्भौता
१०३	वडा नं. १ पूर्वमा कोत्रेखोला देखी पश्चिममा तिलविर चेक सम्म पक्की नाला	७०७५३९	२५७०७२	९४३३८५	मी	३५०मी.नाला		सम्भौता
१०४	वडा नं. ३ वडा कार्यालयको प्राविधिक भवन निर्माण	२१२१८५	९०९३६	३०३१२१	वटा	१ भवन		सम्भौता
१०५	वडा नं. ३ जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण	१०७९६३	४५९४१३	१५३१३७६	वटा	१ भवन		सम्भौता
१०६	वडा नं. ७ रामजानकी प्रतिक्षालय निर्माण	२०४३६५	८७५८५	२९१९५१	वटा	१ प्रतिक्षालय		सम्भौता
१०७	वडा नं. ३ भमकेखोला सिमतारे कुलो पक्की निर्माण	११०५१२३	४७३६२४	१५७८७४७	मी	३१३मी.कुलो		सम्भौता
१०८	वडा नं. १५ मलवार इलाका प्रहरी कार्यालय गोलघर निर्माण	१२४१५२	५६९३२	१७७३६०	वटा	१ घर		सम्भौता
१०९	वडा नं. ४ सुकीदह सिचाई कुलो	१०५८०८५	४८५२०७	१५११५५०	मी.	३९२मी.नाला		सम्भौता
११०	वडा नं. १२ अमर मा.वि. भवन रंग रोगन	५५९२०४	२३९६५९	७९८८६१	वटा	रंगरोगन		सम्भौता
१११	वडा नं. ३ शसपमा विक.को घर देखी विशाल विक.को घर सम्म आरसिसि बाटो	१७७८०२६	७६२०११	२५४००३७	मी	१५५मी.आरसिसि		सम्भौता
११२	वडा नं. ४ माथिल्लो बारी सिचाई कुलो पक्की निर्माण	४१९५७५३	१७९८१७९	५९९३९३३	मी	७६१मी.कुलो		सम्भौता
११३	वडा नं. ९ शक्तिशाली टोलको दक्षिण तर्फ पक्की नाला	९८१२९९	४२०५५६	१४०१८५५	मी	३६०मी नाला		सम्भौता
११४	वडा नं. ९ थर्कुडाडा पक्की नाला निर्माण	११४९४४८	४९२६२०	१६४२०६९	मी	२५६मी.नाला		सम्भौता
११५	वडा नं. ९ नवदुर्गा टोल चमी खोला देखी पञ्चकन्या पुन घर सम्म पक्की नाला	५९२६७०९	२५४००१८	८४६६७२८	मी	१३५०मी.नाला		सम्भौता
११६	वडा नं. १ भमके खोला माथी कलभर्ट निर्माण	३४१७४५७	१४६४६२४	४८८२०८२	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
११७	वडा नं. १ रेशम राज लामिछाने को घर देखी कुमालगाउँ सम्म पक्की नाला	३८७५११०	१६५९२१८	५५३०७२९	मी	१५३९ नाला		सम्भौता
११८	वडा नं. ९ जन्जीरे पक्की नाला	६६४५३६६	२८४८०१४	९४९३३८१	मी	३५०मी नाला		सम्भौता
११९	वडा नं. ६ गणेशटोल वनकट्टा कपडादेवी सडकमा पक्की नाला	५१४३६६६	२२०४४२८	७३४८०९५	मी	१८७५मी नाला		सम्भौता
१२०	वडा नं. ४ गहतेरा घोरानेटी बगाले सिचाई कुलो निर्माण	६५८१०२४	२८२०४३८	९४०१४६२	मी.	२२३८मी कुलो		सम्भौता
१२१	वडा नं. ५ तुलसीपुर नगर जेसिज भवन मर्मत	५०००००	४४८५६	५२९८५६	वटा	भवन मर्मत		सम्भौता
१२२	वडा नं. १० दुधेना, टिकरी, चैलाही कुलो मर्मत	५२१७३८	७३६२३	५७९७०९	मी	६०मी.कुलो		सम्भौता
१२३	वडा नं.८ नवदुर्गा भगवती मन्दिर निर्माण	११४२८९३	४८९८१२	१६३२७०३	वटा	१ मन्दिर		सम्भौता
१२४	वडा नं. ६ खैरावाड मन्दिर निर्माण	१२०६८६३	५१७२२७	१७२४०९०	वटा	२ मन्दिर		सम्भौता
१२५	वडा नं. ६ राजपुर गा.पा. कल्याणपुर फोहरी नाका शसस्त्र वेश क्याम्पको अफिस,टवाइलेट	१००००००	३००७०९	१३००७०९	वटा	अफिस,टवाइलेट		सम्भौता
१२६	वडा नं. ६ राजपुर गा.पा. सुख्खा नाका शसस्त्र वेश क्याम्पको अफिस,टवाइलेट	१००००००	३००७०९	१३००७०९	वटा	अफिस,टवाइलेट		सम्भौता
१२७	वडा नं. १३ गिधिनियामा कलभर्ट निर्माण	८८४५९३	४०५६४९	१२६३७०४	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
१२८	वडा नं. ६ शान्तिमाग टोल विकास सडक पक्की तथा नाला निर्माण	११०५४१४	७३६९४२	१८४२३५७	मी	१४०मी.कालोपत्रे		सम्भौता
१२९	वडा नं. ८ तिन मौजे सिचाई कुलो संरक्षण (जेन्सन कनष्ट्रक्सन एण्ड जे.सप्लायर्स)	४९४१३९		कोटेशन	मी	१५मी.	१५मी.	४९४१३९
	<b>जम्मा</b>	<b>१७९६१०१२२</b>	<b>८२६३१६२८</b>	<b>२६०१२६२९४</b>				

१	वडा नं. ७ जनजागृति टोलमा कलभर्ट निर्माण (विपत व्यवस्थापन शाखा)	५२७१२३	२४६३०९	७६७३१९	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	५२७१२३
२	प्रशासनिक भवनको छुट काम (नगर)	४४२९९२						४४२९९२
३	मेट्रो कलेजमा शौचालय निर्माण (मेट्रो कलेज)	६७३०३८	१३८९६२	७९१८०९	वटा	२ कोठा भवन		६७९१०८