


तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७९/०८० मा (भुक्तानी बाँकी, नगर स्तरिय, संघीय सरकार र प्रदेश सरकार) बाट विनियोजन बजेट र आयोजनाहरु को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	शिर्षक	आयोजना संख्या	सम्भौता	सम्पन्न	भौतिक प्रगति	विनियोजन रकम	भुक्तानी रकम
१	ठेक्का निर्माण व्यवसायी सम्भौता (आ.व. २०७७/७८ अधुरो)	९	९	३	३३	४६८९३१०१	२७२८१२८२
२	ठेक्का निर्माण व्यवसायी पूर्वाधार प्राधिकरण सम्भौता (आ.व. २०७७/७८ अधुरो)	१९	१९	४	२१	१०३१८४७०५	२४३३६९०८
३	तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारीक भवन (आ.व. २०७८/०७९)	१	१	०	०	०	२४४०००००
४	नगर स्तरिय आयोजना (आ.व. २०७९/८०)	५६	४५	३३	५९	५७४२५२४४	१४२२७४८२
५	निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता सम्भौता (आ.व. २०७८/७९ अधुरो)	१०	१०	७	७०	१४२२६७४३	६६०११२५
६	प्रदेश सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	८	३	०	०	४०००००००	०
७	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान (मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम)	३६	४	०	०	८०००००००	०
८	प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान	४	४	०	०	३०००००००	१७५४१०५४
९	प्रदेश सरकार शर्सत अनुदान	१५	१२	६	४०	१६००००००	४९७९८७४
१०	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण	२६	२६	६	२३	४०२२४४२१	१९०७०१०१
११	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (कोटेशन)	६	५	३	५०	४९०६८२९	३९१४१४७
१२	संघीय सरकार भो.पु.	१	१	०	०	३०००००००	१५७३०००
१३	तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम	२	१	०	०	६०००००००	०
१४	संघीय सरकार विशेष अनुदान	१	१	०	०	१३००००००	२६६१४४१
१५	संघीय सरकार सम्पुरक अनुदान	२	१	०	०	१६००००००	८३३३४४०
१६	राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	९	४	०	०	२२८५००००	०
१७	राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (आ.व. २०७८/०७९ अधुरो)	५	५	३	६०	१६२०००००	१४१५५९०७
१८	संघीय सरकार खानेपानी विस्तार कार्यक्रम	३	२	०	०	९०००००००	८१९५७५
१९	संघीय सरकार सघन शहरी विकास कार्यक्रम (सोलार बत्ति)	१	०	१	१००	८००००००	७९९५०१
२०	संघीय सरकार पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२	०	०	०	१८००००००	०
२१	संघीय सरकार सस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२	१	०	०	१७००००००	०
जम्मा		२१८	१५४	६६	३०	४१५२११०४३	१७०६९४८३७




मोहन पौडेल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

२०७७/०७ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजना दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगती	भुक्तानी रकम
TSMC/NCB/31/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	सं समानी	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७१९८९	४७१९८९		०
TSMC/NCB/06/077-078	वडा नं. ४ राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माण	सं समानी	वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन	१४३१७८६६	२८१८९७२	ओपिडि भवन	२८१८९७२
TSMC/NCB/08/077-78	वडा नं. ४ चारवाटो चोक, गहते वनहरी खाद्रे हुँदै माथिल्लो हलवार जाने सडक आर.सि.सि.तथा नाला	सं समानी	चाँदनी निर्माण सेवा,	७०९४८७९	४४३७६७०	आरसिसि४५०,नाला७५०	४१२९६२६
TSMC/NCB/32/077-078	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	प्र.सम्पुरक पु	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	१२१९६०५२	७६४७११२	दोश्रो किस्ता	२६६१४४१
TSMC/NCB/29/077-078	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	प्र.सम्पुरक पु	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	३९५८६४४७	१६५५०६५६	तेश्रो,चौथो किस्ता	१२९२५४६०
TSMC/NCB/7/077-78	वडा नं. १२ शिव मन्दिर शितलपुर निर्माण	प्र.सम्पुरक पु	आशिष निर्माण सेवा,मंगलसेन	१२३७९५५२	२३५३०६४	चौथो किस्ता	१९५९१३४
TSMC/NCB/33/077-078	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण	सं राजश्व	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२१७६	३८४०४८५	चौथो किस्ता	११९१४८६
TSMC/NCB/28/077-078	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	सं समानी	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन,	३९७६३८८	१६४७८३८	भवन निर्माण	१५९५१६३
TSMC/NCB/4/077-78	वडा नं.१९ लुक्लीपुर हुँदै मल्लोगाउँ पिपलवोट दक्षिणगाउँ हुँदै डाडागाउँ मुलवाटो जोड्ने कृषि सडक	सं समानी	विजेश्वरी निर्माण सेवा,	१६२८०६९७	२८८५३१५		०
	जम्मा			११८१९६०४६	४६८९३१०१		२७२८१२८२

०७७/०७ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (बहुवर्षिय) आयोजनाको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगती	भुक्तानी रकम
SMC/NCB/46/077-078	वडा नं.१,३ भम्के खोला ठाटीगाउँमा पुल निर्माण	प्र.सम्पुरक पु	भैरव/नारायणम् जे.भी.	२६४५८९६८	१३१६७५८०	तेश्रो किस्ता	२६५६४६०
SMC/NCB/53/077-078	वडा नं. २ मचोट देखी कुमलगढी सडक कालोपत्रे,नाला निर्माण	सं समानी	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	१०७३३९२२	३५६१९८९	१३७०कालोपत्रे,१०००नाला	३१५९६४१
SMC/NCB/56/077-078	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	शारदा निर्माण सेवा	११६५५८७	८०४९४४०	दोश्रो किस्ता	२१३८४५२
SMC/NCB/18/077-078	वडा नं. ४ रक्षाचौर चारवाटो चोक देखी एकलेबर सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,	६३२८३१६	६३२८३१६		०
SMC/NCB/54/077-078	वडा नं. ६ वडा कार्यालय देखी राप्ती बबई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन,घोराही	६८१९५७०	३६१९२३५		०
SMC/NCB/37/077-078	वडा नं. ६ लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखी पश्चिम कैलाश नगर टोल हुँदै बस पार्क जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	३६०५६६०	१९९९३९१	३००कालोपत्रे,६००मी नाला	१९९९३७०
SMC/NCB/09/077-78	वडा नं. ७ भुमरे आदर्श नगर टोल देखी राप्ती शान्ती पार्क जाने बाटो कालोपत्रे निर्माण	सं राजश्व	चाँदनी निर्माण सेवा,	५०२१६३१	२७६२६६२		०
SMC/NCB/14/077-078	वडा नं. १० वनगाउँ प्रिगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	सं राजश्व	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५७४७७८६	५७४७७८६		०
SMC/NCB/15/077-078	वडा नं. ११ नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५९८३२९९	५९८३२९९		०
MC/NCB/49/077-078	वडा नं.११ दामोदर सडक देखी उत्तर हसनापुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन	५३९४८९९	२६८६६३२		०
MC/NCB/50/077/078	वडा नं. ११ पिरगाउँ मोतीपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	एम.के.विल्डर्स,लमही	७५७५३०३	४२९८४८७	तेश्रो किस्ता	१४९८१६९
MC/NCB/19/077-78	वडा नं. १२ लामीडाँडा दामोदर सडक देखि कचीली, तुर्कीचोक देखि कचील, कौवापुर देखि हरिपौरी र रम्केना देखी पढ्ढा सडक कालोपत्रे	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	४९६७७४७	४९६७७४७		०

(Signature)

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

TSMC/NCB/52/W/077/078	वडा नं. १२ कपडादेवी देखी थारुगाउँ रोड, पुकार पसल देखी सिद्धार्थ टोल चोक, अशोकको बोट देखी सुधन बुढाथोकीको घर जाने सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	स्मृति विशाल कट्टरसन	१०३८५६०५	४६८१८५०	१३६५मी. कालोपत्रे	४६८१८५०
TSMC/NCB/16/W/077-78	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखि पनालीबोट सडक र वखरिया देखि भरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६४९२३२४	६४९२३२४		०
TSMC/NCB/17/W/077-78	वडा नं. १४ वडा कार्यालय देखी हात्तीढुङ्गा र कोठरी देखी बबई सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६५६१३२७	६५६१३२७	प्रथम किस्ता	३७५६८७१
TSMC/NCB/41/W/077-078	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	१००७५८५८	१००७५८५८	प्रथम किस्ता	१२७९८९६
TSMC/NCB/21/W/077-78	वडा नं. १७ दुधरास देखी बकौसी सडक ४९ चोक देखी दक्षिण सडक, मजगै पेट्रोल पम्प देखी पश्चिम दक्षिणको सडक र मानपुर जिनुवागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	जे.भी., काठमाण्डौ	५६१२७८०	८२४६०७	२४९४मी. कालोपत्रे	६९२४४९
TSMC/NCB/23/W/077-78	वडा नं. १९ बाँसगढी स्यालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण	सं राजश्व	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	३५२२१७५	३५२२१७५		०
TSMC/NCB/57/W/077/078	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	११२४६६८६	७८५४४००	दोश्रो किस्ता	२४७३७५०
	जम्मा			१५४९९२४४३	१०३९८४७०५		२४३३६९०८

२०७८।०७९ मा निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

ठेक्का नं.	आयोजनाको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	कबोल अंक (मु.अ.कर) समेत	भुक्तानी बाकी रकम	भौतिक प्रगती	हाल भुक्तानी रकम
TSMC/NBC/06/W/078-079	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल		आशिष निर्माण सेवा	१२४६८८५८	५८९२९७५		०
TSMC/NBC/02/W/078-079	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल मार्ग कालोपत्रे	सं राजश्व	श्री.जि.कन्ट्रक्सन	४७३८२२२	१६५७७८५	१०८६नाला, कलभर्ट, ह्यू	१५५३६६३
TSMC/NBC/07/W/078-079	वडा नं. ११ बेलगनार स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	सं राजश्व	यजिब कन्ट्रक्सन	१९००७११	५८१७७५	२ कोठे भवन	४७४७७५
TSMC/NBC/10/W/078-080	वडा नं. १० डिपवोरिड सिचाई योजना	स्था. राजश्व	प्रजेश ड्रिलिङ	२९७३७४८	७६२७९०		०
	वडा नं. ७ भुमरे आदर्श नगर टोल मा सडक नाला र कालोपत्रे	सं समानी	भागीरथी भण्डारी		१५०००००	१८७ मी. पक्की नाला	१४४०३२९
	वडा नं. ३ भट्टे देखी कालामारे जाने बाटोमा तारजाली	स्था. राजश्व	सुरज निर्माण सेवा		४९३७५७	३५ थान जाली	४७८३४७
	वडा नं. ७ को गैराखाली सामुदायिक वनमा वोटानीकल गार्डन तथा ड्याम डिपिङ	आन्तरिक			६८३६५०		०
	वडा नं. १२ नेपाल आयल निगम जाने बाटो नाला, ग्राभेल, कलभर्ट	आन्तरिक	सुमन एण्ड सुजित कन्ट्रक्सन	९८८६७५	९८८६७५	नाला १४९, कलभर्ट, वाल	९८८६७५
	वडा नं. १२ एयरपोर्टमा शौचालय निर्माण	आन्तरिक	यज्ञ निर्माण सेवा	९९०८२७	९९०८२७	शौचालय निर्माण	९९०८२७
3/G/2076-077	वडा नं. १ देखी १९ वडाका कालोपत्रे सडकमा चिप्स सप्लायर्स	सं समानी	भाग्य लक्ष्मी कसर		६७४५०९	सम्पन्न	६७४५०९
	जम्मा				१४२२६७४३		६६०११२५

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ
आ.व. २०७९/०८०



गरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण


सं.	बजेट खर्च शिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत	न.पा. अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	२११११	नगर प्रहरी	सं समानी	१८०००००						
२	२११११	सडक मानव व्यवस्थापन	आन्तरिक	८०००००						सम्भौता
३	३१११२	बहु आयामीक सग्रहालय	आन्तरिक	२००००००	८७३९८	२०२७३९८	वटा	१ भ्यूटावर	१ भ्यूटावर	२००००००
४	३११५९	धर्म, कला, सस्कृति, भुयारथान निर्माण तथा व्यवस्थापन	सं समानी	१००००००						
५	२२५२२	मेट्रो कलेज व्यवस्थापन	सं समानी	१५०००००						
६	२२५२२	छाडा गाई व्यवस्थापन	सं समानी	२४०००००						
७	३११५९	एयरपोर्टमा सडक, चर्पी	सं समानी	२००००००						
८	२२४१२	आईटी डिजिटल	सं समानी	५०००००						
९	३११५९	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (डोजर, अन्य परिचालन)	सं समानी	१०००००००						
१०	२२४११	गौरीगाउँ तालको डिपिआर निर्माण	सं समानी	१२०००००						
११	२२५२२	वैदेशिक गएकाको प्रोफाईल निर्माण म्याचिड	सं समानी	१६६०००						
१२	२२५२९	गिद्धरेष्टुरेन्ट व्यवस्थापन खर्च म्याचिड	सं समानी	१५००००				गाई हेरालु, पराल	गाई हेरालु, पराल	१५००००
१३	३११५९	वडा नं. ६ राजापुर राधाकृष्ण मन्दिर परिसरमा विवाह मण्डप टूस निर्माण	आन्तरिक	६०००००						
१४	३११५९	ह्यूमपाईप/विद्युतपोल खरिद जडान	आन्तरिक	३३०००००						
१५	२२४१२	डिजिटल कृषि १५००००००(समानीकरण १०००००००आन्तरिक ५००००००)								
१६		वडा नं. १० लक्ष्मीटोलमा रहेको स्यालो ट्यूबेल को अधुरो काम	सं समानी	२०००००	४११६९	२३५१६९	वटा	पम्पहाउस, मोटर	पम्पहाउस, मोटर	२०००००
१७		वडा नं. १२ हेमनगरमा सिचाईका लागी पाईप र सामाग्री	सं समानी	२८४८११			मी.	३००मी. पाईप		जिन्सी
१८		वडा नं. १० श्रीमणी मार्ग पढ्दा ठुलो गाउँको कलभर्ट मर्मत	सं समानी	१६३४७६	२३०६८	१८१६४०	वटा	१कलभर्ट मर्मत	१कलभर्ट मर्मत	१६३४७६
१९		वडा नं. ६ अरनीको टोल तल्लो गाईडर मा पक्की नाला निर्माण	सं समानी	२५००००	२९६८१	२७९६८१	मी	४४मी. नाला		सम्भौता
२०		वडा नं. १० नयाँगाउँ स्यालो ट्यूबेलमा २ इन्चको पाइप	सं समानी	२५०००			मी	१००मी.		जिन्सी
२१		वडा नं. १९ छिल्लीकोट स्वास्थ्य चौकी तारवार	सं समानी	७५९२९	१०६७२	८४०३२	मी	७०मी. तारवार		
२२		जम्मा		९९९२१६						
२३	३११५९	भैपरी आउने पुजीगत खर्च १००००००००(सं समानीकरण/आन्तरिक)								
२४	३११५९	वडा नं. १७ वैदिक सनातन हिन्दु परिषद नेपाल कार्यालय भवन निर्माण	सं समानी	१६०००००	१६९७४१	१७२१७४१	वटा	भवन निर्माण		सम्भौता
२५	३११५९	ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर भवन मर्मत	सं समानी	५८५३७१			वटा	भवन मर्मत	भवन मर्मत	५८४८३६
२६	३११५९	वडा नं. ११ नवलपुर टोलविकास संस्थाको भवन निर्माण	सं समानी	२०७१५७	२९२३२	२३०१७४	वटा	१भवन निर्माण	१भवन निर्माण	२०७१५७

(Signature)

मोहन खडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२४	३११५९	वडा नं. ६ कटहरे कुलोको गोठे भजनामा पक्की सिचाई कुलो	सं समानी	२५३५५८	१०८६६७	३६२२२६	मी	११मी.कुलो	११मी.कुलो	२३०१०८
२५	३११५९	वडा नं. १७ निमुवा कुलो संरक्षण तथा मर्मत	सं समानी	६९५९८१			मी.	२१मी. बाल	२१मी. बाल	६९५९२२
२६	३११५९	वडा नं. १७ मानपुर गौरीडाडा टोल खुम ब.खड्का घर पश्चिम सिचाई डुड	सं समानी	१८००००	१९१४५	१९३७४५	मी.	१०मी.डुड	२२मी.डुड	१८००००
२७	३११५९	वडा नं. ११ कटाह नवलपुर जोड्ने बधुरे सोतामा कलभर्ट निर्माण	सं समानी	९९६०२०			वटा	कलभर्ट	कलभर्ट	९९६०२०
२८	३११५९	वडा नं. ७ राजापुर मोतीपुरमा व्याडमीण्टन कोर्ड खेल मैदान निर्माण	सं समानी	९९३६०			वडा	१ व्याडमीण्टन	१ व्याडमीण्टन	९९३६०
२९	३११५९	वडा नं. ९ नवदुर्गा सामुदायीक समुहको भवन निर्माण	सं समानी	३०००००	३९१३८	३३९१३८	वटा	१ भवन	१ भवन	३०००००
३०	३११५९	निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र नं. ३ हल पार्टिशन तथा तारजाली	सं समानी	१८५२२०			वटा	हल पार्टिशन	हल पार्टिशन	१८५२२०
३१	३११५९	वडा नं. ४ साइटेखोलामा प्रतिकालय र शवदाह निर्माण	आन्तरिक	४६८८३५	२००६५०	६६८८३५	वटा	प्रतिकालय,शवदाह	प्रतिकालय,शवदाह	४६८८३५
३२	३११५९	वडा नं. ८ चन्द्रगञ्ज टोलको गोरेटो बाटोमा वाल निर्माण	आन्तरिक	७२९४२३	१२८७२१	८५८१४५	मी	२७ मी.बाल		सम्भौता
३३	३११५९	वडा नं. १७ देवीपुर कङ्ग्रज्वा बाध निर्माण	आन्तरिक	६०००००	६०७९०	६६०७९०	मी.	१२मी.बाल	१२मी.बाल	५८१७२०
३४	३११५९	वडा नं. १७ चन्द्र घण्टा शिवमन्दिर निर्माण	आन्तरिक	१३३००००	१४३४४१	१४३३५४१	वटा	१ मन्दिर		सम्भौता
३५	३११५९	वडा नं. ३ धउले खोलामा कलभर्ट निर्माण	आन्तरिक	३९६६१८	४३९७५	३५९७९३	वटा	१कलभर्ट		सम्भौता
३६	३११५९	वडा नं. १३ बाखे माभगाउँ सिचाई मोटर,पाइप र तार	आन्तरिक	११३११३			वटा	मोटर,पाइप,तार	मोटर,पाइप,तार	जिन्सी
३७	३११५९	वडा नं. १२ स्वर्गद्वारी सामुहिक सिचाई संघलाई सिचाई पाइप	आन्तरिक	६८०७६२			मी	४इन्च ५००मी	४इन्च ५००मी	जिन्सी
३८	३११५९	वडा नं. १३ गिधनिया छटकपुर,आमखोली टोलमा टंकी र पाइप	आन्तरिक	८५५९७			वटा	टंकी,पाइप	टंकी,पाइप	जिन्सी
३९	३११५९	वडा नं. ६ राप्ती ववई टोलमा पाइप	आन्तरिक	१५५९४०			मी			जिन्सी
४०	३११५९	वडा नं. ६ दोभान टोलमा पाइप	आन्तरिक	१२९२७२			मी			जिन्सी
४१	३११५९	वडा नं. ६ कमल पोखरीमा पाइप	आन्तरिक	४९५०००			मी			जिन्सी
			जम्मा		१०२०७२२७					
			कुल जम्मा		११२०६४४३					

महाशाखा/शाखा आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण										
३११५४	चेतना नगर टोल अस्थायी डम्पीड साईटमा ग्याविन तारजाली (सरसफाई)		१५०००००	१६१०९२	१६१६०९२	वटा	१४५ तारजाली	१४५ तारजाली	१५०००००	
३११५४	अटो भीलेज र वडा नं. १४ मा ह्यूमपाइप (विपद शाखा)		५३१०८८			वटा	२५ वटा	२५ वटा	५३१०८८	
३११५४	पशु सेवा शाखाको ट्रेविज तथा ट्रेस निर्माण (जिन्सी)		९९०००						९९०००	
३११५४	वडा नं. ११ नवलपुर कुलोमा पक्की बाध निर्माण (विपद)		२१७५९४	३०७०५	२४१७७१	मी.	१८मी बाल	१९मी बाल	२१७५९४	
३११५४	वडा नं.९ शिवपुर सल्लिवन बारी सिचाई कुलो निर्माण (विपद)		५३००००	१३९३७	६५१२३७	मी.	५७मी कुलो	५७मी कुलो	५३००००	
३११५४	वडा नं. ५ बसपार्कमा प्रतिकालय, सेफ्टी टंकी र पर्खाल निर्माण(२०८०।८१)		५०४१२५९	५८९६०८	५४७९६२९	वटा	प्रतिकालय,पर्खाल,सेफ्टी टंकी		सम्भौता	
३११५४	वडा नं. ६ कम्पोष्टर टहराको अगाडी भागमा पिसिसि र पेटी निर्माण		४७८६६१			वटा	पिसिसि र पेटी	पिसिसि र पेटी	४७८६६१	
३११५९	वडा नं. ६ व्याडमीण्टन कोर्ट निर्माण		२१३४११			वटा	व्याडमीण्टन	व्याडमीण्टन	२१३४११	
३११५९	वडा नं. ३ विस्मुरे पिप्ले तारा कुलोको बाध पक्की निर्माण	आन्तरिक	१५०००००	१५७५२७	१६१२५२७	मी			सम्भौता	



१०	३११५९	वडा नं. ७ आदर्श नगर भुमरे स्थित हाम्रो पहुँच सहकारी संस्था कार्यालयको पूर्वतर्फ जाने सहायक सडकमा पक्की नाला निर्माण	स्था. राजश्व	१५०००००	३६४२७५	१८१९२७५	मी.	३३१मी नाला, १५०मी ग्रा.	१५०००००
११	३११५९	वडा नं. ३ मा.वि.प्रतापकोट ८ कोठे भवन निर्माण (२०%)	सं समानी	२८४५२६०	५२६४४९	३२७३५०४	वटा	भवन	सम्भौता
१२	३११५९	कार्यालयको प्रशासनीक भवनको आलमुनियम पार्टिशन	आन्तरिक	२८४९१४७			वटा	पार्टिशन	प्रथम
१३	३११५९	राजपुर गा.पा.७ कल्याणपुर सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोष्ट मर्मत(बस्ती विकास)	सं समानी	१७००००	१९१९७	१८९१९७	वटा	२वटा मर्मत	२वटा मर्मत
१४	३११५९	वडा नं.७ सिम्रागाउँ टोल भवन देखी धुवकुमाल घरजाने बाटो ग्राभेल(बस्ती विकास)	सं समानी	३२७३८१			मी.	१९०मी.ग्राभेल	१९०मी.ग्राभेल
१५		वडा नं. १८ श्री विश्वनाथधाम मन्दिर निर्माण		१००००००					३२७३८१
		जम्मा		१८८०२८०१					१४२२७४८२
		कुल जम्मा		३०००९२४४					

५५३



मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालीका
नगरकार्यपालीकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ



प्रा.व. २०७९/०८० प्रदेश सरकार विशेष अनुदान (मुख्य मन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ब.ख.शि.नं.२६३३३) को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

स.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	२	श्री भद्रकाली प्रा.वि.कुइरेपानी युरोगार्ड फिल्टर जडान	२०००००						
२	२	श्री बालसंगीनी प्रा.वि.घोरबण्डा मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	१५००००	१४०७६	१६४०७६	वटा	पार्क निर्माण		सम्झौता
३	३	श्री आधारभुत विद्यालय रानागाउँ युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
४	४	श्री प्रा.वि.मुलकोट युरोगार्ड फिल्टर जडान	२०००००						
५	४	श्री आधारभुत विद्यालय घोरानेटी युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
६	५	श्री जनश्रमीक प्रा.वि.गैरापातु युरोगार्ड फिल्टर जडान	२०००००						
७	७	श्री बालकल्याण प्रा.वि.डाडापातु युरोगार्ड फिल्टर जडान	१५००००						
८	७	श्री मोतीपुर प्रा.वि.मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	२०००००	१९४४६	२१९४४६	वटा	पार्क निर्माण		सम्झौता
९	९	श्री सरस्वती आधारभुत विद्यालय सल्लीवन युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
१०	९	श्री मा.वि.दोघरे युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
११	११	श्री शान्ति आधारभुत विद्यालय नवलपुर मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	२०००००						
१२	१५	श्री आधारभुत विद्यालय कोठरी शौचालय निर्माण	७०००००	७८५९४	७७८५९४	वटा	रकोठे		सम्झौता
१३	१६	श्री लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
१४	१६	श्री सरस्वती प्राथमीक विद्यालय मजगाउँ मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	२०००००	२०१३४	२२०१३४	वटा	पार्क निर्माण		सम्झौता
१५	१८	श्री शुभकोटी प्रा.वि.मनिकापुर भवन निर्माण	७०००००						
१६	१९	श्री जनजागरण मा.वि.कुटेचौर युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
१७	१९	श्री मा.वि.भित्री सक्काम युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
१८	१९	श्री मालिका प्रा.वि.युरोगार्ड फिल्टर जडान	१५००००						
		जम्मा	४८०००००						
		शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्बन्धि							
१		श्री प्रा.वि.कुमालगाउँ विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
१		श्री प्रा.वि.दमारगाउँ विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
१		श्री प्रा.वि.अभिधारा विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
३		श्री प्रा.वि.कल्लेराप्तीकोट विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
४		श्री प्रा.वि.खुमखानी विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
८		श्री प्रा.वि.टिकरी विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
१०		श्री प्रा.वि.गौरीगाउँ विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						

५५५

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

८	१२	श्री प्रा.वि. टरिगै विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
९	१४	श्री प्रा.वि. करङ्गा विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
१०	१५	श्री प्रा.वि. पहेलपार विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
११	१७	श्री प्रा.वि. बनकट्टा विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
१२	१७	श्री प्रा.वि. मजगै विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
१३	१९	श्री प्रा.वि. तिनुखोला विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
१४	१९	श्री प्रा.वि. मालिका सक्काम विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
१५	७	श्री मा.वि. कालाखोला गणित बाटिका निर्माण	४०००००						
१६		सामुदायीक विद्यालयका शिक्षकका लागी अक्षर सुधार कार्यक्रम	२५००००						
१७		ICT तथा विषयगत शिक्षकका लागी क्षमता विकास तालिम	६०००००						
१८		बालविकास शिक्षकका लागी सिकाई सम्बन्धि क्षमता विकास तालिम	२५००००						
		जम्मा	२९०००००						
		प्रशासनीक खर्च	३०००००						
		कुल जम्म	८००००००						

व.२०७९।८० का लागी प्रदेश सरकार महिला बालबालीका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय (ब.उप.शि.नं.३११०००१४) कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

स.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	३	गोरखनाथ मन्दिर निर्माण	५०००००	४३६९४	५२८६९४	वटा	मन्दिर		सम्झौता
२	३	शिवमन्दिर पूर्वाधार निर्माण राना गाउँ	५०००००						
३	७	शिवमन्दिर पूर्वाधार निर्माण हिमाल टोल	५०००००						
४	८	राधाकृष्ण मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५०००००						
५	११	सुकौरा सुक्रेश्वरी देवी मन्दिर मर्मत	५०००००						
६	१२	रम्भेना सोमनाथ शिव मन्दिर पार्क निर्माण	५०००००	१४८७१२	६३३७१२	मी	७०मी पखाल,कुण्ड		सम्झौता
७	१४	ईच्छापुन्येश्वर महादेव मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५०००००						
८	१४	राधाकृष्ण मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५०००००	६०८२०	५६०८२०	वटा	७५मी.पखाल,जाली		सम्झौता
		जम्मा	४००००००						



मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



२०७९।८० का लागी प्रदेश सरकार बाट हस्तान्तरित सर्शत अनुदान कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (ब.ख.सि.म.सं.०२५६३०२५२१)

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	उत्तर बाटीका निर्माण	१५०००००						टेन्डर
४	बाहेर खोला देखी खुमखानी जोड्ने सडक निर्माण तथा स्टरोन्ती	१५०००००						
६	महिला उच्चमी भवन तुलसीपुर हात्तिखौवा	१००००००						
६	दुर्गादेवी मन्दिर व्यवस्थापन तुलसीपुर बरुवागाउ	८०००००			वटा	भवन मर्मत	भवन मर्मत	९९७५४२
६	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी तुलसीपुर शाखा	१५०००००	१९३९६३	१६४८९६३	वटा	१कोठा,शौचालय		सम्झौता
७	मष्ट पुजा सास्कृतिक संरक्षण केन्द्र तुलसीपुर भुमरे	१००००००	२५२०३८	१२२२०३८	वटा	भवन मर्मत,पर्खाल		सम्झौता
७	शिव पार्वती मन्दिर तुलसीपुर	१००००००	१११०५३	११११०५३	वटा	सभाहल,ट्वाइलेट,नाला	सभाहल,ट्वाइलेट,ना	१००००००
८	उच्चमी भवन निर्माण दुधेना इट्ट भट्टा तुलसीपुर	१००००००	११६८८५४	२१३८८५४	वटा	प्रतिक्षलाय,स्टोर	प्रतिक्षलाय,स्टोर	९९२७३३
९	नव दुर्गा सामुदायीक ग्रिन पार्क नया बस्ती	२००००००	२३४७६९	२१७४७६९	वटा	२ भवन		सम्झौता
९	जेष्ठ नागरिक भवन तुलसीपुर माछापोखरी	५०००००	५०६५४	५३५६५४	वटा	ग्रिन पार्क		सम्झौता
११	न्यू शान्ति वोडिङ स्कूल देखी मुख्य बाटो जोड्ने कलभर्ट निर्माण	१००००००			वटा	१ हल	१ हल	४९६३९६
१२	टरिगै जनमुखी स्कूल देखी टरिगाउ खरकट्टी डाडामा कलभर्ट निर्माण	९०००००			वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	९९५९०९
३	गुरुङ गुम्बा व्यवस्थापन दमारगाउ तुलसीपुर	८०००००						
१५	धमकापुर स्कूल तुलसीपुर	५०००००			वटा	गुम्बा व्यवस्थापन		
१९	क्रान्ती संग्रहालय पूर्वाधार निर्माण सक्रम	१००००००	१३७२२८	११०७२२८	वटा	भवन मर्मत	भवन मर्मत	४९७२९४
	जम्मा	१६००००००			वटा	पिकनिक,बालउद्यान,टंकी		सम्झौता
								४९७९८७४

७९।८० का लागी प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	ठेक्का कबोल अंक	फर्मको नाम	भुक्तानी
१,३	१ र ३ जोड्ने भमके खोला ठाटी गाउमा पुल निर्माण	१०००००००	२६४५८९६८	भैरव/नारायणम् जे.भी.	२६५६४६०
९	मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	५००००००			
१२	तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेज भवन निर्माण	१०००००००	३९५८६४४७	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.	१२९२५४६०
१२	शिव मन्दिर निर्माण सितलपुर	५००००००	१२३७९५५२	आशिष निर्माण सेवा	१९५९१३४
	जम्मा	३०००००००	७८४२४९६७		१७५४१०५४

(Signature)

(Signature)
मोहिन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

२०७९/०८ मा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता योजनाको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	वडा नं.	आयोजना,कामको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का ल.ई. रकम (मु.अ.कर) पिएस	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) पिएस	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगती	भुक्तानी रकम
TSMC/SQ/5/W/2079-80	२	नन्द्र गाउँ सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१४२९०९९	१०८७५७८	२०७९/६/१९	२०७९/११/१०	प्रथम	४९६२९६
TSMC/SQ/6/W/2079-80	२	भमके खेला देखी खैरीपुर सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१९३९६८१	१४४१८०८	२०७९/६/१९	२०७९/११/१०	प्रथम	६७५२८०
TSMC/SQ/7/W/2079-80	२	भिमबहादुर योगीको घर देखी दक्षिण जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१९३९६८१	१३६८०७५	२०७९/६/१९	२०७९/११/१०	४५०मी. कालोपत्रे	१३६५३४२
TSMC/SQ/9/W/2079-80	३	दमारगाउँ सरस्वती मा.वि.घर देखी वडा कार्यालय सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९३९६८१	१४३९०११	२०७९/६/१९	२०७९/११/१९		
TSMC/SQ/8/W/2079-80	३	दमारगाउँ सोनिया पुनको घर देखी सरस्वती मा.वि.सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९३९६८१	१४४६६३८	२०७९/६/१९	२०७९/११/१९		
TSMC/SQ/19/W/2079-80	६	कैलाशनगर टोल सडक र सूर्योदय टोल प्रदिप के.सी.को घर जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९९२३८७	१४५१८१५	२०७९/६/२३	२०७९/११/२३		
TSMC/SQ/ 20/W/2079-80	६	जोगबहादुर रानाको घर देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१९९५८७७	१२५२३७४	२०७९/६/२३	२०७९/११/२३		
TSMC/SQ/18/W/2079-80	६	प्रकृतिनगर टोल र शिखर कोलोनी टोल सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९८२२२९	१४९६४२३	२०७९/६/२४	२०७९/११/२४		
TSMC/SQ/16/W/2079-80	७	डाँडा पातु र आर्दशनगर टोल सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१५५६७४४	११९०९९०	२०७९/६/२४	२०७९/११/२४	प्रथम	६९९३२४
TSMC/SQ/22/W/2079-80	७	गैरापातु सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४२९०९९	१०४३२९६	२०७९/६/२३	२०७९/११/२३	२६३मी. कालोपत्रे	१०३७९९६
TSMC/SQ/17/W/2079-80	७	मिलन चोक देखी जीवन भण्डारीको घर जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९८२२२९	१४९३८२४	२०७९/६/२३	२०७९/११/२३		
TSMC/SQ/ 23/W/2079-80	७	बरुवागाउँ टोल र भुयारथान देखी उत्तर जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	११०९९८६	८१२६५८	२०७९/६/२८	२०७९/११/२८		
TSMC/SQ/11/W/2079-80	८	दुधेना गौरिशंकर टोल सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	यज्ञ निर्माण सेवा एण्ड सप्पा	१६८४३९०	१६५३३८६	२०७९/६/२३	२०७९/११/२३	प्रथम	९५८७३१
TSMC/SQ/15/W/2079-80	८	तल्लो चन्द्रगञ्ज टोल अमृतपुर सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१६८४३९०	१२४४६३७	२०७९/६/१९	२०७९/११/१०	प्रथम	४३०१३४
TSMC/SQ/10/W/2079-80	८	अश्वारा हरियाली पार्क जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	९१८५१७	८३९११६	२०७९/६/२४	२०७९/११/२४		
TSMC/SQ/21/W/2079-80	८	कृष्ण मन्दिर देखी चन्द्रगञ्ज टिकरी जोड्ने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९३९६८१	१४०७१०३	२०७९/६/२४	२०७९/११/२४	४५०मी. कालोपत्रे	१४०७१०३
TSMC/SQ/12/W/2079-80	८,९	दोधरे प्रदिप शाहको घर देखी उत्तर दमारगाउँ सडक जोड्ने बाटो र दुधेना थारुगाउँ देखी चामीखोला जोड्ने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सिमा निर्माण सेवा	१८७२४५४	१८५०२०३	२०७९/६/२३	२०७९/११/२३	प्रथम	९५३०२६
TSMC/SQ/14/W/2079-80	८,९	बेलुवा बुद्धनगर टोल र अमृतनगर यमु के.सी. सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	९१८५१७	८८८६५३	२०७९/६/२४	२०७९/११/२४		
TSMC/SQ/13/W/2079-80	९	बेलुवा श्रीनगर टोल सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	मामा भान्जा निर्माण सेवा	१४३७६०९	११५४२३१	२०७९/६/२३	२०७९/११/२३	३३२मी. कालोपत्रे	११००२१३
TSMC/SQ/1/W/2079-80	११	उरहरी चोक देखी उरहरी स्कूल सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९८२२२९	१९६४०३५	२०७९/६/१९	२०७९/११/१०		
TSMC/SQ/2 /W/2079-80	११	वडा कार्यालय देखी दक्षिण जाने सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१८५४५८४	१८१११६८	२०७९/६/१९	२०७९/११/१०	प्रथम	१००४४२३
TSMC/SQ/3/W/2079-80	११	चन्द्रलाल मार्ग सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१९३९६८१	१९३४५९५	२०७९/६/१९	२०७९/११/१९	प्रथम	१०६९५५५
TSMC/SQ/4/W/2079-80	१२	चेतना टोल सडक कालोपत्रे(क्वाड्रगी चौधरी गाउँ)	आन्तरिक	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१८१६२९०	१७९९६३९	२०७९/६/२३	२०७९/११/२३	प्रथम	९९७५३२
TSMC/SQ/24/W/2079-80	१८,६	विजौरी स्कूल देखी पूर्व मानपुर जोड्ने सडक,राजापुर सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१९८२२२९	१३५६३३७	२०७९/६/२५	२०७९/११/२५		
TSMC/SQ/2/W/2079-80	१८	बेलभुण्डी देखी मनिकापुर सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	सुरज निर्माण सेवा	४९०९९३८	३५२६३२७	२०७९/६/२५	२०७९/११/२५	७५५मी. कालोपत्रे	३५२८००६
TSMC/SQ/1/W/2079-80	१८	रातामाटा देखी आँखा अस्पताल जाने सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	सुरज निर्माण सेवा	४४१४७९९	३२७०५०१	२०७९/६/२५	२०७९/११/२५	७६२मी कालोपत्रे	३४२७४०
		जम्मा			५०५९१६८२	४०२२४४२१				१९०७०१०१



मोह
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

०७९।०८० मा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (कोटेशन) योजनाको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	वडा नं.	आयोजना,कामको विवरण		निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का ल.ई. रकम (मु.अ.कर) पिएस	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) पिएस	सम्भौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगती	भुक्तानी रकम
	७	भुमरे आदर्शनगर देखी शान्तीपार्क कालोपत्रेमा वेश	सं.राजश्व	चादनी निर्माण सेवा		९९६७०२	२०७९।७।२३	२०७९।७।३०	४०७मी. कालोपत्रे	९९६७०२
	७	भुमरे आदर्शनगर देखी शान्तीपार्क कालोपत्रेमा वेश	सं.राजश्व	सिमा निर्माण सेवा						
	१८	अक्कासी टोल सडकमा ग्यावीन तथा ह्यूमपाईप	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा		९३०१२४	२०७९।९।१५	२०७९।९।३०	१३ह्यूम पा.,३०जाव	९२८०५५
	१८	मनिकापुर पिपल चौतरा देखी शुभकोटी प्रा.वि.जोड्ने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	पि.एण्ड आर.कन्स्ट्रक्सन		९९०६१३	२०७९।९।२४	२०७९।९।३०		
	२	भिमबहादुर योगीको घर देखी दक्षिण जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	भैरव निर्माण सेवा		९९५०१९	२०७९।९।१७	२०७९।९।३०	१३०मी. कालोपत्रे	९९५०१९
	२	खैरिपुर सडकमा आर.सि.सि.निर्माण	स्था.राजश्व	अंकित एण्ड जेनिशा नि.		९९४३७९	२०७९।९।१७	२०७९।९।३०		९९४३७९
		जम्मा				४९०६८२९				३९१४१४७

Handwritten signature



Handwritten signature
मोहिन पाँडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

त.व.२०७९।८० का लागी संघीय सरकार समपुरक अनुदान (ब.ख.शि.नं. २६३३४) को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	ठेक्का कबोल अंक	फर्मको नाम	भुक्तानी	हालको प्रगति
१	१२	तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण	८००००००	३९५८६४४७	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.	८३३३४४०	८० प्रतिशत
२	४,१३,१९	वडा कार्यालय भवन निर्माण	८००००००				टेन्डर
		जम्मा	१६००००००			८३३३४४०	

त.व. २०७९।८०का लागी संघीय सरकार बाट हस्तान्तरित (विशेष अनुदान पुँजीगत ब.ख.शि.नं.८०५५६३०२५१२) को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	ठेक्का कबोल अंक	फर्मको नाम	भुक्तानी	हालको अवस्था
१	९	मा.वि.दोधरे स्कुल भवन निर्माण	१३००००००	१२१९६०५२	राना ब्रदश कन्स्टक्सन	२६६१४४१	बाँकी टेन्डर
		जम्मा	१३००००००			२६६१४४१	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

२०७८/०७९ (संघीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम अधुना आयोजनाको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
११	अमर मा.वि.उरहरी ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६३८६०	४३६३८६०	वटा	४ कोठे भवन	४ कोठे भवन	३६०००००
१२	पशुपति मा.वि.हरिपौरा ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	प्रथम, दोश्रो	३०९०४१९
१३	जनज्योती मा.वि.तुहिरनीयापुर २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	३६८२५५	२१६८२५५	वटा	२ कोठे भवन	२ कोठे भवन	१८०००००
१६	लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	प्रथम	२०६५४८८
१८	शहिद स्मृती आवासिय मा.वि. मानपुर ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	४ कोठे भवन	३६०००००
जम्मा		१६२०००००						१४१५५९०७

२०७९/०८० (संघीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम आयोजनाको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
४	श्री जनश्रम मा.वि. खाद्रे ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९१८४७६	५४१८४७६	वटा	४कोठे भवन		सम्भौता
५	श्री ज्ञानज्योती आ.वि. सुन्दरनगर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९१८४७६	५४१८४७६	वटा	४कोठे भवन		सम्भौता
१२	श्री महेन्द्र मा.वि. तुलसीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९१८४७६	५४१८४७६	वटा	४कोठे भवन		सम्भौता
१४	श्री बालमिहरी मा.वि. भोजपुर २ कोठे भवन निर्माण	२२५००००	२२५११५	२४७५११५	वटा	२कोठे भवन		सम्भौता
१८	श्री शहिद स्मृती आवासिय मा.वि.मानपुर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००						
१	श्री विरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहर सुनपुर ICT	६५००००						
११	श्री आ.वि. कटाहा ICT	६५००००						
१२	श्री पशुपती मा.वि. हरिपौरी ICT	६५००००						
१९	श्री नवजागरण मा.वि. कुटेचौर ICT	६५००००						
जम्मा		२२८५००००						



मोहरी ५१५८१
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

०७९।८० का लागी संघीय सरकार (खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम ब.ख.शि.नं.३१३०११०२)को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१३	फुलवारी डिपवोरिड	५००००००	७९८८४५	५५६८८४५	वटा	डिपवोरिड, ६५० पा. ट्रान्सफर्मर		सम्भौता
२६	राजपुर धारगाउँ खानेपानी आयोजना	२००००००						
८	अस्वारा खानेपानी आयोजना	२००००००	१८७१२९	२१२७१२९	वटा	टंकी, पर्खाल		८१९५७५
	जम्मा	९००००००						८१९५७५

२०७९।८० का लागी संघीय सरकार (सघन शहरी विकास कार्यक्रम ब.ख.शि.नं.३४७०११०३) को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
५, ६	नवीकरणीय उर्जा प्रविधि जडान (वायोग्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य उर्जा)	८०००००			वटा	३० वटा मर्मत	३० वटा मर्मत	७९९५४१
	जम्मा	८०००००						७९९५४१

२०७९।८० का लागी संघीय सरकार (पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना ब.ख.शि.नं.३२५०११०६) को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
३	गुरुड गुम्बा संरक्षण दमारगाउँ	८०००००				गेट, फिल्ड, कलभर्ट		कोटेशन
११	सुकौराकोट ऐतिहासीक थारु संग्राहलय संरचना निर्माण	१००००००						
	जम्मा	१८०००००						

२०७९।८० का लागी संघीय सरकार (संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम ब.ख.शि.नं.३२५००१०३) को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
३	सुनापती खैरावाड भगवती मन्दिर संरक्षण	७५००००	७४१५५	८०१६५५	मी	८९ मी. ४५ मी. सिडी		सम्भौता
३	गुरुड गुम्बा संरक्षण रानागाउँ र दमारगाउँ	९५००००						
	जम्मा	१७०००००						

०७९।८० का लागी संघीय सरकार तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अनुदान ब.ख.शि.नं. ३६५००१०७ को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	विरेन्द्र मा.वि भ्यूडर सुनपुर विद्यालय भवन निर्माण	३००००००						टेन्डर
१६	लक्ष्मी मा.वि.मा ८ कोठे पक्की भवन निर्माण	३००००००	३०५७४२	३२१५७४२	वटा	८ कोठे भवन		सम्भौता
	जम्मा	६००००००						

(Signature)

मोहन पौडेल
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत