

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

आ.व. २०८०/०८१ मा (भुक्तानी बाँकी, नगर स्तरिय, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार) विभिन्न योजनाहरूको बैशाख ३१ सम्म भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	शिर्षक	आयोजना संख्या	सम्पन्न	सम्पन्नता	सम्पन्नता बाँकी	चालु आ.व. वार्षिक बजेट	चालु आ.व. भुक्तानी	भौतिक प्रगति सम्पन्न
१	नगर स्तरिय टेम्का भुक्तानी बाँकी (२०७७/७८ देखि २०८०/८१)	२६	१२	१४	०	११५३१०५५	३३८५९२१५	४६.१५
२	तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन २०७८/७९	१	०	१	०	१०६०५६२८०	३७३८१७७७	०.१०
३	नगर स्तरिय आयोजना	१२८	८९	२९	१०	१२०९९२१०१	७६५७९२२०	६१.५३
४	नगर स्तरिय गौरवका आयोजना	१८	४	१३	१	३१५०००००	५७१४२४४	२२.२२
५	संघीय सरकार सम्पुरक अनुदान	३	०	२	१	७५०००००	०	०.१०
६	संघीय सरकार विशेष अनुदान	१	०	१	०	१०००००००	२६१५०१०	०.१०
७	संघीय सरकार शसर्त अनुदान	६	२	३	१	१३५०००००	३८६७९३५	३३.३३
८	प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान	६	०	६	०	२०००००००	७२१२६२१	०.१०
९	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान	५	०	४	१	११००००००	०	०.१०
१०	प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान	९	१	७	१	१६५०००००	१००००००	११.११
११	प्रदेश सरकार वित्तिय हस्तान्तरण शसर्त अनुदान	१४	०	१०	४	१३९०००००	०	०.१०
१२	संघीय सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम २०७९/८०	२	१	१	०	९२१५३८	६०४९५	५.०१
१३	सडक बोर्ड नेपाल २०७९/८०	४	४	०	०	१०५५६३०७	१०५३३६७९	१००.१०
१४	संघीय सरकार राष्ट्रिय ग्रामीण नविकरणीय उर्जा कार्यक्रमको	२	२	०	०	८०००००	३१४१०७	१००.१०
१५	भो.पु.भोजपुर घाट (बहुवर्षिय)	१	०	१	०	३००००००	७०४३१०	०.१०
१६	संघीय सरकार गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम	२	०	२	०	२०००००	०	०.१०
	योजना संख्या २२८	२२८	११५	९४	१९	४५७९५७२८१	१८०३८७१३	५०.४४
	सम्पन्न योजना संख्या ११५							
	सम्पन्नता भएका योजना संख्या ९४							
	हाल सम्मको सम्पन्न भौतिक प्रगति ५०.४४%							

(Handwritten signature)

गोहन्द्र बहादुर दाँगी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत