

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७८/०७९ प्रदेश सरकारबाट समानिकरण (शसर्त अनुदान) आयोजनाको बैशाख महिना सम्म भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१९	घोराही सडकदेखि छिल्लीकोट पर्यटन मार्ग जोड्ने शान्ति विकास टोल बाटो स्तरोन्नती	१००००००	१०१२६६	१०७१२६६	मी.	ग्रामेल,कटिड ह्यूम पा.		सम्झौता
२	३	गुरुङ गुम्बा निर्माण दमारगाउँ	२००००००	२१९२७९	२१५९२७९	वटा	६ कोठा निर्माण	६ कोठा निर्माण	२००००००
३	८	अश्वारा खैरीपुर सडक	५००००००			मी.	२७मी.आरसिसि	२७मी.आरसिसि	४८७८४७
४	५	तुलसीपुर बसपार्क देखि गोलौरा नयाँगाउँ हरीचौर सडक	५००००००			मी.	७०मी.पक्की नाला	७०मी.पक्की नाला	४९४१८१
५	१८	दुधरास खानेपानी कार्यालय देखि पूर्वउत्तर आकासी जाने सडक	५००००००						कोटेशन
६	८	भमकेखोला सडकदेखि शवदाह स्थल	७००००००	८२२१७	७६१२१७	वटा	६९तारजाली	६९तारजाली	७००००००
७	१२	दामोदर सडक देखि कचिला सडक	५००००००				१०४मी नाला	१०४मी नाला	४९५७७२
८	१	छोटे सिचाई कुलो मर्मत	५००००००			मी	५०मी कुलो	५०मी कुलो	४९६८२१
९	२	तिनडुरे महलवा हुदै हेकूली चोक जोड्ने सडक	५००००००			मी	५१०मी.ग्रा.	७२०मी.ग्रा.	४९४०५८
१०	१४	नैनवार बबै पुल हुदै खौसापुर, पहली, मटेरा, भोजपुर, करङ्गा सडक मर्मत	५००००००			वटा	६०का९, ४५का१८, ३०का२		४९९१४७
११	१६,१५	लहलौरा ताल देखि पथखौली सडक	५००००००			मी	नाला		कोटेशन
१२	१८	खानेपानी कार्यालय देखि मदन भण्डारी बैकलीक राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नती	५००००००			मी	६००मी.ग्रा. ४३०नाला	६००मी.ग्रा. ४३०नाला	४९०७६६
१३	८	मितेरी टोल देखि मालभुंग ड्याम बाटो	५००००००			मी.	५७०मी.कटिड	५७०मी.कटिड	४९०६३८
१४	८	अस्वारा सामुदायीक वन हरियाली पार्क	१००००००	११८५९५	१०८८५९५	वटा	२२२मी.पर्खाल	२२१मी.पर्खाल	९९८४८६
१५	३,४	हरनेटी चमेरे गुफा सडक	५००००००			मी	८००मी.कटिड	८००मी.कटिड	४९२२५५
१६	७	राप्ती शान्ति पार्क मिनि जु व्यवस्थापन र सामुदायीक वन हाईटेक नर्सरी	५००००००	१२५६२७	६१०६२७	वटा	ट्रस		सम्झौता
१७	४	बाह्र सिमकुलो सिचाई निर्माण	५००००००	५६३१४	५४१३१४	मी	२१२मी.पक्की कुलो	१९९मी.पक्की कुलो	४८८५५९
१८	१०	वनगाउँ गनारी सिचाई कुलो निर्माण	८००००००	८६६४३	८६२६४३	मी.	१५५मी.पक्की कुलो	१५९मी.पक्की कुलो	८००००००
१९	७	कालाखोला माथिल्लो धारा सिचाई तथा खानेपानी निर्माण	५००००००			मी.	८०मी.पक्की कुलो	८०मी.पक्की कुलो	४८३७८५
२०	१८	सक्राम खोला तटबन्धन निर्माण	१००००००	१०३७६०	१०७३७६०	मी.	११७जाली ११मी.	११७जाली ११मी.	१००००००
		जम्मा	१३५०००००						

गरिव संग विश्वेशर कार्यक्रम आयोजनाको बैशाख महिना सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१७	चटकौली किसान टोलमा कुलो मर्मत	१२५०००	१६२९८	१३७५४८	वटा	९जाली		सम्झौता
२	७	नमुना सिचाई कुलो निर्माण	१२५०००	३२०८८	१५३३३८	मी	४५मी.सिचाई कुलो		सम्झौता
		जम्मा	२५००००						

(Handwritten signature)



मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७८/०७९ को सघिय सरकार शसर्त पुजीगत अनुदान (संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम) आयोजनाको बैशाख सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१२	शिद्धेश्वर शिव मन्दिरमा अग्लेश्वर महादेवको मुर्ति एवं मन्दिर निर्माण	८०००००						
२	१४	शिव मन्दिर निर्माण एवं पार्क निर्माण	८०००००	८८८८७	८८८८७३	वटा	मुर्ति,टुस हल,तारवार	मुर्ति,टुस हल,तार	८०००००
		जम्मा	१६०००००						

आ.व. २०७८/०७९ को सघिय सरकार शसर्त पुजीगत अनुदान (उद्यमी घर निर्माण) आयोजनाको बैशाख सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	८	उद्यमी घर निर्माण	५०००००	२१८४४९	७०३४४९	वटा	दुईकोठे भवन		सम्मौता
		जम्मा	५०००००						

आ.व. २०७८/०७९ को सघिय सरकार शसर्त अनुदान आयोजनाको बैशाख सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१		नविकरणीय सौर्य उर्जा(गहतेखोला,भमके खोला कजवे,पुल,रुनं.राधाकृष्ण मन्दिर)	४२५१५८			वटा	४वटा सौर्य उर्जा	४वटा सौर्य उर्जा	४२५१५८
२		नविकरणीय सौर्य उर्जा (विजौरी बजार क्षेत्र ३ र हरिपौरी राधाकृष्ण मन्दिर)	३७३८२८			वटा	४वटा सौर्य उर्जा	४वटा सौर्य उर्जा	३७३८२८
		जम्मा	७९८९८६						७९८९८६

आ.व. २०७८/०७९ संघिय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार आयोजनाको बैशाख सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	११	अमर मा.वि. उरहरी ४ कोठे भवन	३६०००००	७६३८६०	४३६३८६०	वटा	४ कोठे भवन		सम्मौता
२	१२	पशुपति मा.वि. हरिपौरा ४ कोठे भवन	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन		सम्मौता
३	१३	जनज्योती मा.वि.तुहिरनीयापुर २ कोठे भवन	१८०००००	३६८२५५	२१६८२५५	वटा	२ कोठे भवन		सम्मौता
४	१६	लक्ष्मी मा.वि. लक्ष्मीपुर ४कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन		सम्मौता
		जम्मा	१२६०००००						



मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७८/०७९ प्रदेश सरकारबाट समानिकरण (सम्पुरक अनुदान) आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं	ठेक्का नं.	आयोजनाको विवरण	प्रदेश अनुदान	ल.ई.रकम मु.अ.कर समेत	कबोल अंक मु.अ.कर समेत	फर्मको नाम	सम्पर्क नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भु.
१	TSMC/NBC/06/W/078-079	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल	९९९९०००	१९५२९९२४	१२४६८८५८	आशिष निर्माण सेवा	९८४८५५००३२	२०७८/१२/१७	२०७९/३/२५	भु.
२	TSMC/NBC/02/W/078-079	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल मार्ग कालोपत्रे	५००००००	१०५७८१७३	४७३८२२२	श्री.जि.कन्स्ट्रक्सन	९८४१२९२८६३	२०७८/१२/१४	२०७९/३/२५	पे.४
३	TSMC/NBC/03/W/078-079	वडा नं. १ भमके हेल्थपोष्ट देखी मनकामना मन्दिर जाने बाटो कालोपत्रे	५००००००	१०६३२२४८	६०९१३४७	अमृत निर्माण सेवा	९८५७८२१५७४	२०७८/१२/११	२०७९/३/२५	पे.५
५	TSMC/NBC/04/W/078-079	वडा नं. १ मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण	५००००००	१००३३०१२	६६४२०१५	कुमार निर्माण सेवा	९८१६५३५९१०	२०७८/१२/२२	२०७९/३/२५	पे.५
		जम्मा	२४९९९०००							

आ.व. २०७८/०७९ प्रदेश सरकारबाट समानिकरण (शर्त अनुदान) आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं	ठेक्का नं.	आयोजनाको विवरण	प्रदेश अनुदान	ल.ई.रकम मु.अ.कर समेत	कबोल अंक मु.अ.कर समेत	फर्मको नाम	सम्पर्क नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भु.
१	TSMC/NBC/07/W/078-079	वडा नं. ११ वेलगनार स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२५०००००	२५००५२१	१९००७११	यजिव कन्स्ट्रक्सन	९८५११३४४०५	२०७९/०१/१५	२०७९/३/२५	भु.
		जम्मा	२५०००००							

आ.व. २०७८/०७९ (संघिय सरकार सर्त अनुदान पुजीगत) तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं	ठेक्का नं.	आयोजनाको विवरण	प्रदेश अनुदान	ल.ई.रकम मु.अ.कर समेत	कबोल अंक मु.अ.कर समेत	फर्मको नाम	सम्पर्क नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भु.
१	TSMC/NBC/08/W/078-079	वनगाउँ डिपवोरिड सिचाई योजना	२५०००००	२४४२९९०	२३४५४५७	वागेश्वरी कन्स्ट्रक्सन	९८५७८७०८८८	२०७९/१/१८	२०७९/३/२०	भु.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
महेश्वर पाण्डे
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



आ.व. २०७८/०७९ प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्रि शैक्षिक सुधार कार्यक्रम (विशेष अनुदान) आयोजनाको बैशाख महिना सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१	श्री धारापानी प्रा.वी.दमारगाउँ शौचालय	२०००००	४३१२८	२४३१२८	वटा	२ कोठा		सम्भौता
२	१	श्री सृजनशिल आ.वि.छोटे खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	२४७६८	२२४७६८	वटा	१ टंकी		सम्भौता
३	१	श्री विरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहर सुनपुर बालउद्यान	२०००००	२४६८८	२२४६८८	वटा	बालउद्यान		सम्भौता
४	१	श्री प्रा.वि.कुमालगाउँ रंगरोगन	२०००००	२२१०४	२२२१०४	वटा	रंगरोगन		सम्भौता
५	२	श्री मा.वि.बालापुर रंगरोगन	२५००००						
६	३	श्री आ.वि.प्रतापकोट खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००						
७	२	श्री बालसंगीनी प्रा.वि. घोरवण्डा रंगरोगन	१०००००	११५२४	१११५२४	वटा	रंगरोगन		सम्भौता
८	४	श्री जनश्रम मा.वि.खाद्रे रंगरोगन	१५००००	४०४४३	१९०४४३	वटा	१ कुवा		सम्भौता
९	४	श्री दिपज्योती आ.वि. घोरानेटी भवन मर्मत ३९८३६८	४०००००						कोटेशन
१०	५	श्री आ.वि. ज्ञानज्योती खेलमैदान	३५००००						
११	६	श्री मा.वि. सेन्टर शौचालय	७०००००	१९०२८४	८९०२८४	वटा	शौचालय		सम्भौता
१२	४	श्री गुरुजुर मा.वि. रक्षाचौर शौचालय	७०००००	७९४०१	७७९४०१	वटा	शौचालय		सम्भौता
१३	७	श्री मा.वि.कालाखोला नमुना बालविकास	२५००००						
१४	७	श्री बालकल्याण प्रा.वि. डाडापातु विद्युतीय उपकरण	१०००००						
१५	८	श्री मा.वि. अश्वारा विद्यालय घेरावार ३९८८३३	४०००००						कोटेशन
१६	१०	श्री प्रा.वि.गौरीगाउँ बालउद्यान	१५००००	१५०००	१६५०००	वटा	बालउद्यान		सम्भौता
१७	११	श्री अमर मा.वि. उरहरी बालउद्यान	२०००००	२७३५६	२२७३५६	वटा	बालउद्यान		सम्भौता
१८	१२	श्री पशुपति मा.वि. हरीपौरी बालउद्यान	२०००००						
१९	१२	श्री तुलसीपुर मेट्रो कलेज डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन	२०००००						
२०	१३	श्री अम्बेश्वरी मा.वि. अम्बापुर बालउद्यान	२०००००						
२१	१३	श्री जनज्योती मा.वि. तुहीरनियापुर विद्यालय घेरावार	४०००००	६७३५२	४६७३५२	मी.	७८मी.पर्खाल		सम्भौता
२२	१६	श्री लक्ष्मी मा.वि. लक्ष्मीपुर बालउद्यान	२०००००						
२३	१७	श्री दिपेन्द्र मा.वि. मानपुर खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	२२९२९	२२२९२९	वटा	१ कुवा		सम्भौता
२४	१६	श्री सरस्वती प्रा.वि. मजगाउँ खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	२२७७२	२२२७७२	वटा	खानेपानी		सम्भौता
२५	१८	श्री जनकल्याण मा.वि. दुधरास विद्यालय घेरावार १९९३३२	२०००००						कोटेशन
२६	१८	श्री शुभकोटी प्रा.वि. मनिकापुर विद्यालय घेरावार ४९८४९३	५०००००						कोटेशन

५४

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२७	१८	श्री आ.वि. बेलभुण्डी खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	२२३१७	२२२३१७	वटा	१ कुवा		सम्भौता
२८	१९	श्री गणेश प्रा.वि. तिनखोला खानेपानी व्यवस्थापन	२०००००	३१२१६	२२५२१६	वटा	१ टंकी		सम्भौता
२९	१९	श्री नवजागरन मा.वि.कुटेचौर बालउद्यान	२०००००						
		प्रशासनीक खर्च	३५००००						
		जम्मा	८००००००						

आ.व. २०७८/०७९ प्रदेश सरकार (२६३३३ विशेष अनुदान) आयोजनाको बैशाख महिना सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१७	मन्गारी गनार तटबन्धन सक्राम खोला	७०००००						
२	१८	बालुवा टोल ग्वार खोला तटबन्धन	१००००००						
३	१८	जनकल्याण मा.वि. कक्षाकोठा निर्माण	१८०००००						
४	१९	चमई खोला भारी भर्ने सिचाई कुलो स्तरउन्नती	७०००००						
		जम्मा	४२०००००						

५३

महिला विकास
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



अनुसूचि-५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ
आ.व. २०७८/०७९



नगर स्तरिय आयोजनाको बैशाख महिना सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१७	मानपुर जिनुवागाउँ पक्की सिचाई कुलो निर्माण	आ.श्रोत	२००००००	२२५९०९	२९६५९०९	मी.	१४०मी.पक्की कुलो	१६५मी.पक्की कुलो	२००००००
२	८	चन्द्रगञ्ज मेघराज के.सी.को घरदेखी टिकरी जाने पक्की बाटो निर्माण	आ.श्रोत	१००००००						
३	११	ढुङ्गेरी पक्की सिचाई कुलो निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	१३३९४०	११०३९४०	मी.	९०मी.कुलो		सम्भौता
४	८	कटकुइया थारुगाउँ चोक देखी उत्तर जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	१८८३६६	११५८३६६	मी.	३००मी.पक्की नाला	३१३मी.पक्की नाला	१००००००
५	८	टिकरी थारुगाउँ बाटोमा पक्की नाला निर्माण	आ.श्रोत	५००००००			मी.	४९मी.नाला	४९मी.नाला	४९७५९९
६	८	चन्द्रगञ्ज आरसिसि पक्की सिचाई कुलो बाध निर्माण	आ.श्रोत	५००००००			मी.	२३मी बाध	२३मी बाध	४९८७२९
७	८	दुधेना टोल देखी चमीखोला जाने बाटो कालोपत्रे	आ.श्रोत	५००००००						
८	८	चेतना टोलको बाटो कालोपत्रे	आ.श्रोत	५००००००						
९	१६	कुराताल पोखरी निर्माण	आ.श्रोत	५००००००	४६०५६	५३१०५६	वटा	१ पोखरी	१ पोखरी	५००००००
१०	९	थर्पुडाडा पूर्णबहादुर डागीको घरदेखी शिवमन्दिर जाने बाटोमा कालोपत्रे	आ.श्रोत	५००००००						
११	८	(8 star युवा क्लब) को भवन निर्माण	आ.श्रोत	५००००००						
१२	१८	बेलभुण्डी खानेपानी योजना सहलगानी (खा.पा.उपभोक्ता समितिलाई ऋण)	आ.श्रोत	११५०००००						११५०००००
१३	६	लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा डिप वोरिङ निर्माण १९८८२३५	स.अनुदान	२००००००	प्रजेश निर्माण सेवा			२०७९/११/५	२०७९/३/२०	सम्भौता
१४	७	भुमरे आदर्श नगर टोल मा सडक नाला र कालोपत्रे निर्माण	आ.श्रोत	१५०००००	१६११०९	१६१६१०९	मी.	२१०मी.नाला, २५०ग्रा.		सम्भौता
१५	११	शान्ति मार्ग पक्की नाला र वाल निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	९७०३	१०६७०३	मी.	२०२मी.नाला	२०३मी.नाला	९९९३१६
१६	६	एकता टोल वरपिपल चोक देखी पूर्व तर्फ पक्की नाला निर्माण र मर्मत	आ.श्रोत	५००००००			मी.	१५मी.नाला	१५मी.नाला	४९६३४०
१७	६	हेमराज मार्गमा पक्की नाला निर्माण र मर्मत	आ.श्रोत	५००००००			मी.	९०मी.नाला	९०मी.नाला	४९७६५४
१८	६	कमलपोखरी बहुउद्देश्यीय पर्यटन केन्द्र संरक्षण	आ.श्रोत	२५०००००	२४२५७७	२६६७५७७	मी	१४८मी.वाल		सम्भौता
१९	१०	वडा कार्यालय भवन निर्माण	आ.श्रोत	२००००००						
२०	१३	वडा कार्यालय भवन निर्माण	आ.श्रोत	२००००००						
२१	४	वडा कार्यालय भवन निर्माण	आ.श्रोत	२००००००						
२२	१०	चैलाही मष्ट मन्दिर निर्माण	आ.श्रोत	१५०००००						
२३	८	गौरी शंकर टोल सुवास हमालको घरदेखी सुर्खेत रोड जाने बाटोमा पक्की नाला तथा कालोपत्रे	आ.श्रोत	२५०००००	२९८९६५	२७२३९६५	मी	५९०मी नाला	५९०मी नाला	२५०००००
२४	११	सुकौरामा शवदाह गृह निर्माण	आ.श्रोत	१००००००	११५२६३	१०८५२६३	मी.	१ शवदाहगृह		सम्भौता
२५		सामुदायीक वन अधिकार सम्मलन र वन उद्यम विकास कार्यक्रम		२००००००						
२६	२	मचोट गाउँमा नाला तथा कुलो निर्माण	आ.श्रोत	२००००००	२८५०१०	२२२५०१०	मी.	४५०मी.पक्की कुलो	४५५मी.पक्की कुलो	२००००००
२७	१८	बास डवरा क्षेत्रको बालुवा पक्की सिचाई कुलो निर्माण	आ.श्रोत	२५०००००						

(Signature)

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२८	१२	हरीपौरी गाउँमा पक्की नाला निर्माण	आ.श्रोत	२५०००००	२८६२३३	२७८६२३३	मी.	५३०मी.नाला	५३०मी.नाला	२४९८८०२
२९	८	अश्वारा सामुदायीक वन हरियाली पार्कको अधुरो पखाल,गेट अन्य संरचना निर्माण		२५०००००						
३०	६	राजापुरमा राधाकृष्ण मन्दिरको प्रतिक्षालय हल र फिल्ड निर्माण	स.अनुदान	५०००००	५६८३९	५५६८३९	वटा	६८ तारजाली	६८ तारजाली	५०००००
३१		उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम	आ.श्रोत	४००००००						
३२	१२	तुलसीपुर मेट्रो कलेज तथा तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय कार्यक्रम	आ.श्रोत	३३९४९८७						
३३		अन्य फुटकर नगर स्तरिय आयोजना	रा.प्रदेश	३२७९८७						
३४	१२	तुलसीपुर मेट्रो कलेज तथा तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय कार्यक्रम	रा.प्रदेश	५६०५०९३						
३५		तुलसीपुर सामुदायीक पुस्तकालय	आ.श्रोत	२५०००००						
३६		खानेपानी, सडक, सिचाई सामुदायीक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत	रा.प्रदेश	५९३०००						
३७		अन्य फुटकर नगर स्तरिय आयोजना	आ.श्रोत	७९२९४४						७४७२९
३८		योजना बैंकबाट छानीएर सिफारिस भए अनुसारका आयोजना	स.अनुदान	२५०००००						
३९	११	बधुरेसोतामा कटाह देखी नवलपुर जोड्ने बाटोमा कलभर्ट ७३७२८२।			८१९२०	८१९२०३	वटा	१कलभर्ट	१कलभर्ट	७३७२८२
४०	११	नमुना कृष्ण जन्माष्टमी मन्दिर निर्माण १५७७४७।			१७५२७	१७५२७४	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	१५७७४७
४१	१६	मजगाउँ टोल विकास संस्था शोभाराम सुनारको घर अगाडी कुलोमा कलभर्ट १०००००।			२३९६०	१२०९६०	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	१०००००
४२		खानेपानी, सडक, सिचाई सामुदायीक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत	स.अनुदान	२७०७०००						
४३	२	भमके भुवनेश्वर टोलमा प्रतिक्षालय निर्माण					वटा	१ प्रतिक्षालय	१ प्रतिक्षालय	४९७०८६
४४	१६	वडा नं. १६ मा ५ एच.पि.को मोटर					वटा	१ मोटर खरिद	जिन्सी	७६०००
४५	१२	१२ नं.शान्ति टोल स्यालो ट्यूबेलको लागि २ एच.पि.को मोटर र पाईप खरिद					वटा	१मोटर,पाईप	जिन्सी	१४९०४७
४६	८	८ नं.अन्नपूर्ण टोल देखी मेट्रो अस्पताल जाने बाटोमा ९मी.का विद्युत पोल					वटा	१० वटा	१० वटा	८२८४०
४७	५	राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भवन मर्मत तथा सुधार ४९९१५२।					वटा	१ भवन मर्मत	१ भवन मर्मत	४९९१५२
४८	१९	सुगरखोला र रानीवासमा कलभर्ट निर्माण ४९६५०८।					वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	९६५०८
४९	१९	सुगरखोला र रानीवासमा कलभर्ट संरक्षणको लागि तारजाली ४९६०३४।					वटा	४३ वटा	४३ वटा	४९६०३४
५०	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा आल्मुनियम पाटिशन ४९७३०३।					वटा	हल पाटिशन	हल पाटिशन	४९६६२६
५१	६	वरुवागुड क्याम्पस रोडको पोल सार्न ६८८३३								६८८३३
५२		योजना बैंकबाट छानीएर सिफारिस भए अनुसारका आयोजना	स.अनुदान	२५०००००						
५३	११	दामोदर सडक उत्तर हसनापुर श्रीमणीमार्ग सडकमा पक्की नाला निर्माण ४९८०४९।					मी	९८मी.नाला		
५४	१४	वडाका विभिन्न ठाउँमा ह्यूमपाईप ३०,४५,६०,९० का ४९५५९६।					वटा	३९वटा	३९वटा	४९५५९६
५५	१९	श्री देवीस्थान मन्दिर विजौरी बासगढीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण ५०००००।					वटा	१पूर्वाधार	१पूर्वाधार	४९५७१२
५६	१४	लुहाडवराको मिलन टोल विकास समिति दिवाकर खत्रीको घर नेर ह्यूमपाईप					वटा	९०का २वटा	९०का २वटा	७३६००
५७	१२	पशुपति संरक्षण मञ्च हरिपौरीमा हवन कुण्ड निर्माण २०००००।			३७२६८	२३७२६८	वटा	१ हवन कुण्ड		सम्झौता
५८	११	दामोदर सडक उत्तर हसनापुर श्रीमणीमार्ग सडकमा पक्की नाला निर्माण ४९६९१८					मी	५०मी.नाला		कोटेशन
५९		खानेपानी, सडक, सिचाई सामुदायीक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत	स.अनुदान	७००००००						
६०	१३	गिधनिया कलभर्ट देखी आमखोली जाने सडकमा कलभर्ट निर्माण २४८६९४।					वटा	१कलभर्ट	१कलभर्ट	२४८६९४
६१	४	छोटी दमार पक्की नाला/सडक आरसिसि निर्माण ४९९२४०।					मी	३४मी आरसिसि	३४मी आरसिसि	४९९२४०



जोहल पाईल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६२	७	पर्सनी नगर स्वास्थ्य केन्द्र देखी बुढागाउँ जाने बाटोमा पक्की नाला ४९९३२९					मी	७८मी. आरसिसि	७८मी. आरसिसि	४९८६०३
६३	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा आल्मुनियम पाटिशन ४९७०५८।					वटा	हल पाटिशन	हल पाटिशन	४९७०५८
६४	६	एकता टोलमा वाचनालय निर्माण ४९९०३९।					वटा	वाचनालय	वाचनालय	४९९०३९
६५	६	एकता टोलमा वाचनालय निर्माण ४९५५८७					वटा	वाचनालय		कोटेशन
६६	८	मेट्रो अस्पतालमा चमेना गृह निर्माण ४९२८००।					वटा	चमेना गृह निर्माण	चमेना गृह निर्माण	४७६७२७
६७	८	तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा आल्मुनियम पाटिशन तेश्रो २३०३७३					वटा	पाटिशन	पाटिशन	२३०३७३
६८	४	कल्लेखोला कलभर्ट नेर तटबन्धन निर्माण ४९६८०२					वटा	३२ वटा		कोटेशन
६९	६	लक्ष्मीटोल विकास संस्था गोलौरामा ह्यूमपाईप					वटा	४५का ४वटा	४५का ४वटा	६९९५२
७०	५	सुनिल स्टेशनरी नेर ह्यूमपाईप					वटा	४ थान	४ थान	९९९४६
७१	५	प्रादेशीक अस्पता आइसियू भवनमा पेटी तथा सेफ्टी टंकी निर्माण								
७२	१२	रभेना देखी वृद्धाश्रम जाने बाटो ह्यूमपाईप					वटा	९०का २वटा	९०का २वटा	७३६००
७३	६	फोहर बाट मलबनाउने मेसिनको लागि टहरा निर्माण ५६५७८०					वटा	१ टहरा		
७४		योजना बैंकबाट छानीएर सिफारिस भए अनुसारका आयोजना	रा.प्रदेश	१००००००						
१	१६	वडा नं. १६ मजगाउँ गुहे कुलामा डुर निर्माण	भैपरी	५००००	१६६७७	६५१७७	मी.	८ मी.पक्की डुर	८ मी.पक्की डुर	५००००
२		तुलसीपुर आपतकालिन कार्य सन्चालन केन्द्र स्थापना भवन निर्माण	विपद	४९६२४५	प्रेमधन निर्माण सेवा		वटा	१ भवन निर्माण	१ भवन निर्माण	४९६२४५
३	५	तुलसीपुर सुर्खेत सडक खण्डको पिपलबोट नेर कलभर्ट निर्माण	भैपरी	४६०००००	६९४८५६	५२१४८५६	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	४२६९०४९
४	१७	मानपुर महिला साना किसान जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	भैपरी	१०००००	४९६९९	१४६६९९	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	१०००००
५	८	भमके खोला बाटो ग्याविन संरक्षण	वस्ती वि.	४९६६०७	न्यू अटिना		वटा	४७ वटा तारजाली		कोटेशन
६		आपतकालीन कार्य सन्चालन केन्द्र भवन फिनीसिड	विपद	४३८५२६	जयमहाकाल के.सी. कन्स्ट्रक्सन		वटा	फिनीसिड	फिनीसिड	४३८५२६
७	११	वडा नं. ११ रात्री सामुदायीक भवन निर्माण (भैपरी पुजीगत बजेटको रकमान्तर)		६२९७५९	८८८६५	६९९७३२	वटा	१ भवन निर्माण		सम्भौता
८	७	ग्वारखोलामा तारजाली लगाउने	राजश्व	४९५०५३	पि.एण्ड पि. कन्स्ट्रक्सन		वटा	३७ तारजाली	३७ तारजाली	४९५०५३
९	१२	शिवशक्ति टोलमा प्रतिक्षालय निर्माण	समानी	२४००००	३३९६१	२६५९६१	वटा	१प्रतिक्षालय		सम्भौता

६९



मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची -४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाङ
कार्यपालिका विषेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको बैशाख महिना सम्मको भौतिक प्रगती विवरण
आ. व २०७८/०७९



का.पा.सदस्य अमर नेपाली

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१, १९	दलित समुदायको परम्पराकाल देखी गर्दै आएको आरन व्यवसाय बादी र गायन समुदायको मादल र सारङ्गी व्यवसायीक रुपमा उत्पादन कार्यक्रम १ देखी १९ वडा	आन्तरिक	५०००००						
२	६	श्री कृष्ण टोलमा शुशिल न्यौपानेको घरदेखी खड्काको घर सम्म नाला निर्माण	समानिकरण	५०००००	५१२०३	५३६२०३	मी.	१५२ नाला	१५२ नाला	५०००००
३	६	लक्ष्मीनारायण मन्दिर देखी विमल पौडेल, शरद रेग्मीको घरसम्म नाला निर्माण	आन्तरिक	५०००००						
४	६	गोर्खा वोरिङ हुदै श्री कृष्ण टोल जोड्ने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	समानिकरण	७०००००	६९७२४	७४८७२४	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
५	६	खैरावाड भगवती टोल नारायण वलीको घर अगाडीको बाटो आरसिरि निर्माण	स.आ.	५०००००	१२१३२८	६०६३२८	मी.	५३मी.	५४मी.	५०००००
६	३	गहते अफ तुलसीपुरको भवन निर्माण(गहतेजाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण)	आन्तरिक	५०००००						
७	६	युथ अफ तुलसीपुरको भवन निर्माण	आन्तरिक	३०००००						
८	९	वडा नं. ९ को बेलुवा टोलको सामुदायीक भवन निर्माण	आन्तरिक	५०००००						
		जम्मा		४००००००						

का.पा.सदस्य दिपक कुमाल

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	७	कुमालगाउँ दिपक कडेलको घरदेखी नहर सम्म २२० मि.बाटो कालोपत्रे	समानिकरण	९०००००						
२	७	सिम्नागाउँ घमण्ड परियारको घरदेखी कृष्ण गुरुङको खेतसम्म सिचाई नाला निर्माण	समानिकरण	५०००००						
३	७	कुमालगाउँ सामुदायीक होमस्टे (सचिवालय र गोल घर निर्माण)	आन्तरिक	३०००००						
४	७	अल्पसंख्यक महिलाहरुको लागि सिप विकास डल निर्माण	आन्तरिक	३०००००						
५	७	शिवमन्दिर कालाखोला तटबन्धन	आन्तरिक	१०००००						
६	७	मा.वि.कालाखोला गेट निर्माण	आन्तरिक	१०००००						
७	७	राम नगर टोलको सिरान दुर्गा शर्माको खेत देखी उत्तर खोला सम्म आरसिसि वाल	स.आ.	५०००००						
८	१०	राईखलियान पढ्ढा कुलोमा डुर निर्माण	आन्तरिक	१०००००						
९	१०	गौरीगाउँ सामुदायीक भवनको ट्वाईलेट र पर्खाल निर्माण	आन्तरिक	२०००००						
१०	७	युथ अफ तुलसीपुर भवन निर्माण	आन्तरिक	१०००००						
११	७	सार्की समाज भवन निर्माण	आन्तरिक	४०००००						
१२	९	शिवालय मन्दिरको अधुरो कृयापुत्री प्रतिकालय भवन निर्माण वडा नं. ३ लाई पायक पर्ने	आन्तरिक	५०००००						
		जम्मा		४००००००						

(Handwritten signature)

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची -४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाङ
कार्यपालिका विशेष आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको बैशाख महिना सम्मको भौतिक प्रगती विवरण
आ. व २०७८/०७९



का.पा.सदस्य जानका रेग्मी

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१५	डिपबोरिड निर्माण गब्दवा सडक देखी पश्चिमा तर्फ	आन्तरिक	२००००००						
२	१५	जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र (गोल घर) निर्माण गब्दवा कुररिया पहरुवा पत्खौली उत्तर मलवार (गब्दवा, उत्तर मलवार, पत्खौली रु. ४८५७५५)	स.आ.	१००००००	४७११४३	५१९९०९	वटा	३ गोल घर		सम्भौता
३	१५	वाल विवाह बहुविवाह छुवाछुत तथा लैंगिक हिसा न्यूनिकरण सचेतना तथा कानुनी परामर्श	समानिकरण	५०००००	दलित कल्याण संघ		दिन	१६दिन १२५जना		सम्भौता
४	१-१९	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम	समानिकरण	५०००००						
		जम्मा		४००००००						

का.पा.सदस्य चित्रा मल्ल

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	७	सिलाई कटाई तालिम	समानिकरण	५०००००	शुभ जनज्योती प्राविधिक शिक्षालय			३महिने १५ जना	३महिने १५ जना	३९९१४०
२	७	मन्टेश्वरी	स.आ.	४०००००						
३	७	कालाखोला नमुना टोलमा प्रतिक्षालय निर्माण	आन्तरिक	५०००००						
४	७	कुशन र गुडिया तालिम	आन्तरिक	३०००००						
५	७	छुवाछुत महिला जनचेतना तालिम	समानिकरण	४०००००	सामाजिक रुपान्तरणका लागि हाम्रो अभियान			१५दिन ५०जना	१५दिन ५२जना	४०००००
६	७	मोटरसाईकल मर्मत तालिम	आन्तरिक	४०००००						
७	७	उदघोषण तथा छमता अभिवृद्धि तालिम	आन्तरिक	२०००००						
८	७	जानकी टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	आन्तरिक	८०००००						
९	१-१९	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम(मन्टेश्वरी तालिम)	समानिकरण	५०००००	शुभ जनज्योती प्राविधिक शिक्षालय			३महिना १५जना		सम्भौता
		जम्मा		४००००००						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची -४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाङ
कार्यपालिका विशेष आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको बैशाख महिना सम्मको भौतिक प्रगती विवरण
आ. व २०७८/०७९

का.पा.सदस्य डिला परियार

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	४	रक्षाचौर गुरुजुर विद्यालयदेखी सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो दुवै तर्फ पक्की नाला	स.आ.	२५१४२८५						
क	४	रक्षाचौर गुरुजुर विद्यालयदेखी सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो दुवै तर्फ पक्की नाला ४८५७५।	समानिकरण	४८३५२२	एस.एस. कन्स्ट्रक्सन		मी	७२मी. नाला		कोटेशन
२	४	गहतेरा बसन्तधारी खानेपानी भवन निर्माण ४९६३८६।	समानिकरण	५०००००	अमृत निर्माण सेवा		वटा	भवन		४९६२०६
३	४	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम(सावुन तालिम,मनोपरामर्श)	समानिकरण	५०००००	सामाजिक रुपान्तर तथा जागरण केन्द्र			सावुन तालिम मनो परामर्श तालिम		४९७१०८
		जम्मा		३९९७८०७						

का.पा.सदस्य शान्ता पुन

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१२	कपडा देवी विकास संस्था कपडादेवीमा पक्की नाला निर्माण	समानिकरण	९०००००	९४८१९	९६७८१९	मी	१६०मी नाला	१८५मी नाला	९०००००
२	१२	पृथ्वी टोल विकास संस्था कपडादेवीमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक	४०००००						
३	१२	कपडादेवी सुनिता परियारको घर देखी रिता राईको घर सम्म पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक	६०००००						
४	१२	हिमाल टोल विकास संस्था क्वाडीमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक	४०००००						
५	१२	थारुगाउँ चोकमा भवन निर्माण	आन्तरिक	२०००००						
६	१२	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम (सर्फ बनाउने तालिम)	समानिकरण	५०००००	सामाजिक रुपान्तरका लागि हाम्रो अभियान			४०जान ददिन	४०जान ददिन	५०००००
७	१२	नोखिराम बस्नेतको खेतनेर रफेना गनारी उरहरी कुलोमा कलभर्ट	आन्तरिक	३०००००						
८	१२	कपडा देवी राधाकृष्ण मन्दिरमा भवन निर्माण	आन्तरिक	२०००००						
९	१२	टरिगाउ साना किसान कृषी सहकारी संस्था भवन निर्माण	आन्तरिक	१०००००						
१०	१२	बहुउद्देश्य कृषि फर्म टरिगाउ टूस निर्माण	स.आ.	१०००००	२३०८९	१२००८९	वटा	१ टूस निमाण	१ टूस निमाण	१०००००
११	१२	स्वर्गद्वारी सिचाई संघ पाईप खरिद	आन्तरिक	३०००००						
		जम्मा		४००००००						

(हस्ताक्षर)



मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसुची -४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर दाङ
कार्यपालिका विषेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको वैशाख महिना सम्मको भौतिक प्रगती विवरण
आ.व २०७८/०७९

का.पा.सदस्य शुसिला देवी बुढाथोकी

सि.नं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	शिर्षक	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
१	१७	श्री दिपेन्द्र मा.वि. मा २ कोठे पक्की भवन निर्माण	आन्तरिक	२००००००						
२	१७	सिप मुलक तालिम (गुडिया)	समानिकरण	३००००००	समावेशी दिदि बहिनी विकास संस्था			१५दिन १७ जना		२९९१२५
३	१७	बेमौसमी तरकारी खेती (समानिकरण १३५७१५।)	स.आ.	२००००००	विश्व ओमकार संघ तुलसीपुर			५दिन १५जना		१३५०००
४	१७	बनकट्टा सामुदायीक महिला भवन निर्माण	समानिकरण	२००००००	१७४३७	२११४३७	मी	१ भवन	१ भवन	२०००००
५	१७	जिनुवागाउँ सिता डागीको घरदेखी दक्षिण टिकाराम बस्नेतको घरसम्म सिचाई कुलो मर्मत	समानिकरण	२००००००	२३९५०	२१७९५०	मी	६०मी.कुलो	७५ मी.कुलो	२०००००
६	१७	सृजना टोलमा चौतारी निर्माण	आन्तरिक	१५०००००						
७	१७	मानपुरमा कलभर्ट निर्माण	समानिकरण	१५०००००	२६९१६	१७२४१६	बटा	१कलभर्ट	१कलभर्ट	१५००००
८	१७	मानपुर देखी शहिद स्मृति स्कुल जाने चौवाखोलामा पुल निर्माण	आन्तरिक	३००००००						
९	१७	नगर स्तरिय लक्षित वर्ग कार्यक्रम (सर्फ बनाउने तालिम)	समानिकरण	५००००००	सामाजिक रुपान्तरणका लागि हाम्रो अभियान			८दिन ८०जना		४९९०५०
		जम्मा		४०००००००						



मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूचि २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) योजनाको बैशाख सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	ठे.नं.	आयोजना, कामको विवरण	निर्माण/परामर्श सेवा प्रदायकको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	०७७/०७८ भुक्तानी रकम	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगति	०७८/०७९ भुक्तानी रकम	हाल भुक्तानी
१	05/W/076-077	वडा नं. १०, ११ श्रीमणी अभय मार्ग (बहुवर्षिय)	भैरव नारायणम् जे.भी.	६८१४१५११	५५२५७०४०	१२८८४४७१	५१०७मी. कालोपत्रे	६८१४१५११	
२	TSMC/NCB/06/W/076-077	कार्यालयको प्रशासनिक भवन (बहुवर्षिय)	सिएम/प्रेमधन/स्लेट जे.भी.	४४११४२७०	२३१४५६६२	२०९६८६०८	पाचौ, छैठौ	११५०५२७९	९
३		वडा नं. ३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	ओसिस निर्माण सेवा	३०७७८४३	२२१५९४९	८६१८९४		०	
४	TSMC/NCB/31/W/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७१९८९	०	४७१९८९		०	४
५	TSMC/NCB/06/W/077-078	वडा नं. ४ राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माण (आँखा अस्पताल ७५८९३३)	वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन	१४३१७८६६	०	१४३१७८६६	दोश्रो	११४९८८९४	२
६	TSMC/NCB/39/W/077-078	वडा नं. ४ गहतेरा देखि वनहरी जोड्ने कल्ले खोलामा कलभर्ट निर्माण	डि.एस.एस.पि.निर्माण सेवा,	३३५३४९१	१८६९३२४	१४८४१६७	१ कलभर्ट	१४८४१६७	
७	TSMC/NCB/08/W/077-78	वडा नं. ४ चारबाटो चौक, गहते वनहरी खाट्टे हुँदै माथिल्लो हलवार जाने सडक आर.सि.सि.तथा नाला	चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	७०९४८७९	९९८२००	६०९६६७९		०	६
८	TSMC/NCB/58/W/077/079	वडा नं. ४ रक्षाचौर स्कूल भवन निर्माण	पारश एण्ड प्रयास कन्स्ट्रक्सन	६४६७९६३		६४६७९६३	१ भवन	६३२९६७९	
९	TSMC/NCB/02/W/077-078	वडा नं. ५ राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर आइ.सि.यु. भवन निर्माण	ओशिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही	२४२९३६९	०	२४२९३६९	भवन निर्माण	२४२९३६९	
१०	TSMC/NCB/47/W/077/078	वडा नं. ६ सडक बोर्ड नेपाल कालोपत्रे मर्मत (३० प्रतिशत न.पा.)	ओशिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही	६८३९०२३	०	६८३९०२३	प्रथम	२९५०४९७	३
११	TSMC/NCB/48/W/077/078	वडा नं. ५ सडक बोर्ड नेपाल कालोपत्रे सडक मर्मत (३० प्रतिशत न.पा.)	पि एण्ड पि कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	६४२९५०९	०	६४२९५०९	१७००मी पिच मर्मत	६४२९५०९	
१२	TSMC/NCB/30/W/077-078	वडा नं. ६ सेन्टर मा.वि. भवन निर्माण (शिक्षा ३६०००००१)	श्री सिद्ध कुमाख विल्डर्स, काठमाण्डौ	९००८३३७	०	९००८३३७	८ कोठे भवन नि.	८७३२९२७	
१३	TSMC/NCB/13/W/077-78	वडा नं. ६ सरस्वती टोल, महादेवस्थान टोलमा आर.सि.सि. नाला तथा कलभर्ट	डोको कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन,	३३८९९७६	१३४०५०७	२०४९४६९	सम्पन्न	२०४९४६९	
१४		वडा नं. ७ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	पि.एम.कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	३३०१२२७	२२५१६२६	१०४९६०१	१ भवन निर्माण	१०४२८८९	
१५	TSMC/NCB/26/W/077-078	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल निर्माण (बहुवर्षिय)	रोल्पा जलजला कन्सल्टक्सन,	७८९२३५४	३६६०३०३	४२३२०५१	१ भवन निर्माण	१४४१२८१	
१६	TSMC/NCB/27/W/077-078	वडा नं. ९ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	२४४४२३१	०	२४४४२३१	प्रथम	९७७९१७	१
१७	TSMC/NCB/25/W/077-78	वडा नं. ९ राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालय मिटिङ्ग हल नि.	न्यु अस्टिना नि.से. तुलसीपुर	१९५१८४९	१२१४०८२	७३७७६७	१ भवन निर्माण	७२१०१७	
१८	TSMC/NCB/32/W/077-078	वडा नं. ९ मा.वि. दोधरे भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	१२१९६०५२	१००००००	१११९६०५२	प्रथम	३५४८९४०	७
१९	TSMC/NCB/29/W/077-078	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., अनामनगर	३९५८६४४७	६९०००००	३२६८६४४७	प्रथम, दोश्रो	१६१३७५९१	१६
२०	TSMC/NCB/7/W/077-78	वडा नं. १२ शिव मन्दिर शितलपुर निर्माण (मन्दिरको)	आशिष निर्माण सेवा, मंगलसेन	१२३७९५५२	१००००००	११३७९५५२		४५३०४९१	६
२१	TSMC/NCB/33/W/077-078	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि. भवन निर्माण (शिक्षा ३६००००००)	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२१७६	०	७६५२१७६	प्रथम, दोश्रो	२९४७६११	४
२२	TSMC/SQ/12-A/W/077-078	वडा नं. १५ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	मध्य पश्चिम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	१५३६७६९	८९२३५५	६४४४१४	१ भवन	६४४४१४	
२३	TSMC/NCB/28/W/077-078	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	३९७१३८८	०	३९७१३८८		०	३
२४	TSMC/NCB/24/W/077-078	वडा नं. १७ श्री दिपेन्द्र मा.वि.मानपुर भवन निर्माण (शिक्षा ३६लाख, १३४२९१९)	एकराज निर्माण एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	८०६३०९४	१३४२९१९	६७२०१७५	तेस्रो	३२६७८७८	३
२५	TSMC/NCB/3/ 077-78	वडा नं. १८ मा.वि. विजौरी भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	चन्द्रोदय निर्माण सेवा धनगढी	१३१३३३०३	६५६९७८७	६५६३५१६	सम्पन्न	६५६३५१६	
२६	TSMC/NCB/12/W/077-078	वडा नं. १९ विजौरी आयुर्वेद चिकित्सालय मर्मत सुधार	डोको कन्सल्टेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन	१५३२५९८	१५३२५९८	०	सम्पन्न	०	
२७	TSMC/NCB/41/W/077-78	वडा नं. १९ लुक्लीपुर हुँदै मल्लोगाड पिपलबोट दक्षिणगाड हुँदै डाडागाड मुलबाटो जोड्ने कृषि सडक	विजेश्वरी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	१६२८०६९७	५८९६९६६	१०३८४५३१	दोश्रो	३२७९००४	७
२८	TSMC/SQ/13/W/077-78	वडा नं. १९ घरमपानी सोलार लिफ्ट खानेपानी योजना	सिस्टम एण्ड इन्जिनियरिङ, पोखरा	८१०६६७	०	८१०६६७		०	
जम्मा				३१२१०८४३०	११७०८६५१८	१९५०२१९१२		१६६७५१२४०	८०

(हस्ताक्षर)

मोहन पाँडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



आ.व. २०७७/०७ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (बहुवर्षीय) योजनाको बैशाख महिना सम्मको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	ठे.न.	आयोजना/कामको विवरण	निर्माण/परामर्श सेवा प्रदायकको नाम	ठेका कबोल (मु.अ.कर)समेत	०७७/०७ मा भुक्तानी रकम	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगति	०७७/०७ मा भुक्तानी रकम	हाल भुक्त
१	TSMC/NCB/05/W/077-78	वडा नं. १ रामनगर टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	जेन्सन कन्स्ट्रक्सन एण्ड जेन्सन स.	२५८७६७९	७७५०२७	१८१२६५२	दोश्रो	१५२६७२५	
२	TSMC/NCB/46/W/077/078	वडा नं.१,३ भम्के खोला ठाटीगाउँमा पुल निर्माण	भैरव/नारायणम् जे.भी.	२६४५८९६८	०	२६४५८९६८	प्रथम, दोश्रो	१३२९१७८८	१
३	TSMC/NCB/55/W/077/078	वडा नं. २ नमुना टोल देखी बालसंगीन र तल्लो भुवनेश्वरी चोक सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण	सुवाकोटी कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	१०६९८०८३	०	१०६९८०८३	प्रथम	४१६०७५२	
४	TSMC/SQ/02/W/077-078	वडा नं. २ एकता टोल र मनिकापुर टोलको सडक कालोपत्रे निर्माण	विजेश्वरी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	१८४६५३८	१८४६५३८	०	सम्पन्न	०	
५	TSMC/NCB/53/W/077/078	वडा नं. २ मचोट देखी कुमलगढी सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	१०७६८९२२	०	१०७६८९२२	प्रथम	३९४३९८०	६
६	TSMC/NCB/56/W/077/078	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	शारदा निर्माण सेवा, तुलसीपुर	११६५८५८७	०	११६५८५८७	प्रथम	३६०९१४७	८
७	TSMC/NCB/11/W/077-78	वडा नं. ३ गहते खोला कजवे निर्माण	एम.के.विल्डर्स,दंगीशरण	२३३९२७२	२३३९७५७	०	सम्पन्न	०	
८	TSMC/NCB/10/W/077-78	वडा नं. ३ दमारगाउँ हुमबहादुरको घर देखी नेव बहादुर चन्दको घर देखी प्रेम के.सी. र अमृतपुर खानेपानी जाने सडक तथा नाला	राप्ती विल्डर्स, तुलसीपुर	७६२४६२५	१०१८९३२	६६०५६९३	दोश्रो	४९३४२७३	०
९	TSMC/SQ/03/W/077-078	वडा नं. ३ भट्टे सडक कालोपत्रे निर्माण	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	१७०५६९१	१६८१२४४	०	सम्पन्न	०	
१०	TSMC/SQ/04/W/077-078	वडा नं. ३ दमारगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	मध्य पश्चिम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	९६३६७५	९६३६७५	०	सम्पन्न	०	
११	TSMC/NCB/18/W/077-78	वडा नं. ४ रक्षाचौर चारबाटो चोक देखी एकलेवर सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	६३२८३१६	०	६३२८३१६		०	
१२	TSMC/NCB/34/W/077-078	वडा नं. ५ हिमाल टोल देखी ईलाका प्रहरी जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री शारदा निर्माण सेवा, तुलसीपुर	३७८८४१०	०	३७८८४१०	२२५मी.	३७८८४१०	
१३	TSMC/NCB/40/W/077-078	वडा नं. ५, ६ र ७ भुईयारथान देखी प्रदेश प्रहरी कार्यालय जाने सडक	पि एण्ड पि कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	५८८६५५८	०	५८८६५५८	८००मी.पिच,७००मी	५८८६५५४	
१४	TSMC/NCB/42/W/077/078	वडा नं. ५ बाहिनी उत्तर टोल, विशाल नगर टोल, ज्योति नगर टोल र न्यु रोड टोलको सडक आर.सि.सि निर्माण	उज्जवल वर्षा निर्माण सेवा, तुलसीपुर	५२३३८९२	०	५२३३८९२	६१०मी.आरसिसि	५२३३८९२	
१५	TSMC/NCB/43/W/077/078	वडा नं. ५ प्रगतिशील टोल, रामजानकी टोल, संगीतनगर टोल र रामनगर टोलको सडक आर.सि.सि निर्माण	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन, रोल्पा	७८७०२४०	०	७८७०२४०	१०८३मी.कालोपत्रे	७८७०२४०	
१६	TSMC/NCB/44/W/077/078	वडा नं. ५ सरस्वती टोल, शान्ति नमुना टोल शारदा नगर टोल र सिर्जना टोल सडक आर.सि.सि.	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन, रोल्पा	७७५६३३०	०	७७५६३३०		७७५६३३०	
१७	TSMC/NCB/45/W/077/078	वडा नं. ५ स्वर्गद्वारी टोल नामीनगर टोल, नवज्योति टोल र त्रिसिद्धेवरी टोल सडक आर.सि.सि.	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन, रोल्पा	७०४९५३८	०	७०४९५३८	७२६मी.आरसिसि	७०४९५३८	
१८	TSMC/NCB/51/W/077/078	वडा नं.६ शिवशक्ति टोल सडक कालोपत्रे निर्माण	दुर्गा कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	१७९९०३०	०	१७९९०३०		०	
१९	TSMC/NCB/54/W/077/078	वडा नं. ६ वडा कार्यालय देखी राप्ती बर्बई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	६८१९५७०	०	६८१९५७०	प्रथम	३२००३३५	
२०	TSMC/SQ/05/W/077-078	वडा नं. ६ वनकट्टा जनमुखी, शिव विकास, रजौरा ताल र डिभाइन टेम्पल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	विकास एण्ड विशाल निर्माण सेवा	१९५९४६०	१९५९४६०	०	सम्पन्न	०	
२१	TSMC/SQ/06/W/077-078	वडा नं. ६ भि.आइ.पि. टोल, हात्तिखोला सीप विकास, राजापुर, हेमराज भुषालको घर तिर जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	जय महाकाल के.सी.कन्स्ट्रक्सन	१२१४७८०	११५८३६२	०	सम्पन्न	०	
२२	TSMC/NCB/37/W/077-078	वडा नं. ६ लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखी पश्चिम कैलाश नगर टोल हुँदै बस पार्क जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., तुलसीपुर	३६०५६६०	०	३६०५६६०	प्रथम	१६०६२६९	
२३	TSMC/NCB/38/W/077-078	वडा नं. ६ ज्ञानज्योति टोल विकास मार्ग सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री भैरव निर्माण सेवा, तुलसीपुर	२८६९७५१		२८६९७५१	३३९मी.कालोपत्रे	२८६९७५१	
२४	TSMC/SQ/07/W/077-078	वडा नं. ७ ग्वारखोला देखि बसन्तपुर, प्रसेनी देखी बुढागाउँ जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सिमा निर्माण सेवा, जाजरकोट	१८७५२४४	१७०१७७५	१७३९४९	१६५५मी.कालोपत्रे	०	
२५	TSMC/SQ/08/W/077-078	वडा नं. ७ हात्तिखोला भुमुरे, नयाँवस्ती र मगरगाउँ जाने सडक निर्माण	जय महाकाल के.सी. कन्स्ट्रक्सन	११२१८५०	११२१४४२	०	सम्पन्न	०	
२६	TSMC/NCB/09/W/077-78	वडा नं. ७ भुमुरे आदर्श नगर टोल देखी राप्ती शान्ती पार्क जाने बाटो कालोपत्रे निर्माण	चाँदनी निर्माण सेवा, तुलसीपुर	५०२१६३१	०	५०२१६३१	प्रथम	२२५८९६९	
२७	TSMC/NCB/36/W/077-078	वडा नं. ८ भम्के सडक देखी मालभुङ्ग सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री विजेश्वरी कन्स्ट्रक्सन सेवा	७८८७८२३	०	७८८७८२३	प्रथम	३१५२६५७	
२८	TSMC/SQ/09/W/077-078	वडा नं. ८ अश्वारा देखी भट्टे, ढोलेखोला सडक, सुर्खेत सडक देखी बटोलपुर जाने सडक	जेन्सन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	१९७३६६६	१५६३४१९	४१०२४७	१७०० मी.का.	४१०२४७	

49

मोहन मोडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२९	TSMC/SQ/10/W/077-078	वडा नं. ८ चमीखोला वडा कार्यालय सडक, दुधेना थर्कुडाडा जि.एम.फर्निचर सक्षम टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि.,तुलसीपुर	१९३५८७३	१९१०४०८	२५४६५		०	
३०	TSMC/SQ/11/W/077-078	वडा नं. ९ सुर्खेत सडक देखी अटोभिलेज जाने सडक दोघरे नगर स्वास्थ्य राधा कृष्ण टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	भैरव निर्माण सेवा प्रा.लि., तुलसीपुर	१३३८६५४	०	१३३८६५४	६००मी.कालोपत्रे	१३३८६५४	
३१	TSMC/SQ/12/W/077-078	वडा नं. ९ शिवज्योति टोल भगवती टोल विकासपुर, रामपुर टोल जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	पि.एण्ड पि.कन्स्ट्रक्सन, तुलसीपुर	११४७६००	११४७६००	०	सम्पन्न	०	
३२	TSMC/NCB/14/W/077-78	वडा नं. १० वनगाउँ प्रिगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	५७४७७८६	०	५७४७७८६		०	
३३	TSMC/NCB/15/W/077-78	वडा नं. ११ नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	५९८३२९९	०	५९८३२९९		०	
३४	TSMC/NCB/35/W/077-078	वडा नं. ११ वेल्ताकुरा चोक देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे निर्माण	श्री ओसिस कन्स्ट्रक्सन, घोराही	४०३०३५१	०	४०३०३५१	९५०मी.कालोपत्रे	४०३०३५१	
३५	TSMC/NCB/49/W/077/078	वडा नं.११ दामोदर सडक देखी उत्तर हसनपुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्या	५३९४८९९	०	५३९४८९९	प्रथम	२७०८२६७	
३६	TSMC/NCB/50/W/077/078	वडा नं. ११ पिरगाउँ मोतीपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	एम.के.विल्डर्स,लमही	७५७५३०३	०	७५७५३०३	प्रथम	२३८६२२७	
३७	TSMC/NCB/19/W/077-78	वडा नं. १२ लामीडाँडा दामोदर सडक देखि कचीली, तुर्कीचोक देखि कचील, कौवापुर देखि हरिपौरी र रम्भेना देखी पड्ढा सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	४९६७७४७	०	४९६७७४७		०	
३८	TSMC/NCB/52/W/077/078	वडा नं.१२ कपडादेवी देखी थारुगाउँ रोड, पुकार पसल देखी सिद्धार्थ टोल चोक, अशोकको बोट देखी सुधन बुढाथोकीको घर जाने सडक कालोपत्रे	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन रोल्या	९९४६६४१	०	९९४६६४१	दोश्रो	५७०३७५५	४२
३९	TSMC/NCB/16/W/077-78	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखि पनालीबोट सडक र वखरिया देखि भरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	६४९२३२४	०	६४९२३२४		०	
४०	TSMC/NCB/17/W/077-78	वडा नं. १४ वडा कार्यालय देखी हात्तीढुङ्गा र कोठरी देखी बबई सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	६५६१३२७	०	६५६१३२७		०	
४१	TSMC/NCB/41/W/077-078	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	१००७५८५८	०	१००७५८५८		०	१०
४२	TSMC/NCB/20/W/077-78	वडा नं. १६ लालपुर सडक र भेलाही सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	४२३८२११	०	४२३८२११	१०३७मी.कालोपत्रे	४२३८२११	
४३	TSMC/NCB/21/W/077-78	वडा नं. १७ दुधरास देखि बकौसी सडक, ४९ चौक देखि दक्षिण सडक, मजौ पेट्रोल पम्प देखि पश्चिम दक्षिणको सडक र मानपुर जिनुवागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	५६१२७८०	३७५३०५६	१८५९७२४		१०३५११७	
४४	TSMC/NCB/22/W/077-78	वडा नं. १८ मनिकापुर सडक र पिपलचौतारा टोल सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	४५२११६८	३३२५२७६	११९५८९२	सम्पन्न	११९५८९२	
४५	TSMC/NCB/23/W/077-78	वडा नं. १९ बाँसगढी स्यालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,काठमाण्डौ	३५२२१७५	०	३५२२१७५		०	
४६	TSMC/NCB/57/W/077/078	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.काठमाण्डौ	११२४६६८६	०	११२४६६८६	प्रथम	३३९२२८६	७
		जम्मा		२५७०५२८७	२६२६३७९१	२३०७०६१९२		१०८५७६१७	१२

(Signature)



(Signature)
मोहन पाडेल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत