



१) आ.व. २०७७/०७८ को संधिय सरकार (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम) आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	कबोल अंक	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	६	राजापुर डबरा देखी एयरपोर्ट सडक स्तरोन्नती	२५००००००		१५३४११२	सम्भौता	देवका
क	६	राजापुर डबरा बाटोमा पक्की नाला (२५०००)मध्ये बाटो	६६६६५१	११३५३१	७६०१८३	सम्पन्न	६६६६५१
२	५	सामुदायिक योग भवन निर्माण	३००००००	७३००५५	३६४००५५	सम्भौता	प्रथम २६४३०००
		जम्मा	६१६६६५१				

२) आ.व. २०७७/०७८ को संधिय सरकार शसर्त अनुदान कार्यक्रम आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१७	वनकट्टीटोल (सहिदस्मृति आ.मा.वि. भन्दा उत्तर र मानपुर जाने बाटो पुर्वमा) डिप द्युवेल् निर्माण रु.३५०००००। मध्ये					
क		वनकट्टीटोल (सहिदस्मृति आ.मा.वि. भन्दा उत्तर र मानपुर जाने बाटो पुर्वमा) डिप द्युवेल् निर्माण	२१९५२२१	४५३२४८	२५८२६१३	सम्भौता	
२	१	तुभम्केदेवी स्थान मन्दिर तथा पर्यटकीय क्षेत्र पूर्वाधार	२६५०००	३४५३२	२९१५८२	सम्पन्न	२६५०००
३	४	चमेरेगुफा पर्यटन विकास तुलसीपुर	१००००००	१८३६६७	११५३६६७	सम्भौता	
४	८	अश्वारा हरियाली पार्क तुलसीपुर	१००००००	१२०४९८	१०९०४९८	सम्भौता	
५	८	श्रीकृष्ण मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार	२७००००	३४०४४	२९५९४४	सम्पन्न	२७००००
६	९	धर्पुडाडामा रहेको शिवमन्दिर तथा पार्क निर्माण	२६५०००			सम्पन्न	२६५०००
७	१४	भोजपुरघाट भो.पु. र पातुखोला भो.पु. प्रगती टोल बजार जोड्ने	२०००००००			सम्पन्न	२६५०००
८		सौर्य उर्जा प्रविधि जडान (भ्यूटावर, शान्ति पार्क, पातुखोलापुल)	३००००००			सम्पन्न	३०००००
		जम्मा	२१९५२२१				

३) आ.व. २०७७/०७८ को संधिय सरकार सम्पुरक अनुदान आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	अनुदान	कबोल अंक	भुक्तानी	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१२	तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) बहुवर्षिय	१४९०००००				
क		तुलसीपुर बहु प्राविधिक शिक्षालय (मेट्रो कलेज) पखाल निर्माण		८५०९१६८	प्रथम ४६८६२९२/ दोश्रो ३८२२८७६/	सम्पन्न	८५०९१६८
		जम्मा	१४९०००००				

४) आ.व. २०७७/०७८ को संघिय सरकार विशेष अनुदानको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	अनुदान	कबोल अंक	शुभकानी	हालको अवस्था	शुभकानी बाँकी
१	१८	मा.वि. बिजौरी भवन निर्माण १७५०००००।		१८००३९८	१६९१५८०	सम्पन्न	
२	८	भिमसेन शाहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र भवन ७५०००००।		१४०४५३२	७५७८८२४	चालु	
३	४	मभुवा खानेपानी योजना निर्माण		६२५१४२५	३८१५३५४	चालु	
		जम्मा					

५) आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार विशेष अनुदान आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजनाको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	शुभकानी
१		वडा नं. ५ भुयारथान भवन निर्माण	१०००००००	१४५८५८	१११५८५८	सम्पन्न	१०००००००
२		वडा नं. १९ लुक्लीपुर हुदै मल्लोगाउँ, पिपलबोट, दक्षिणगाउँ हुदै डाडागाउँ मुलबाटो जोड्ने कृषि सडक	१००००००००		कबोल अक१६२८०६९६/	ठेक्का सम्पन्न	पे.१४२८००००
३		दामोदर सडकदेखी पश्चिम शान्तीमार्ग सडक नाला कालोपत्रे	५०००००००	८०४१८०		चालु	
		जम्मा	१६०००००००				

६) आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	कबोल अंक	शुभकानी	हालको अवस्था	शुभकानी बाँकी
१	१०,११	श्रीमणी अभय मार्ग कालोपत्रे (बहुवर्षिय)	३००००००००	६७५०९८७	४५१७२९९२	चालु	
		जम्मा	३००००००००				

७) आ.व. २०७७/०७८ को प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान कार्यक्रम आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	शुभकानी
१	१५	टेङ्नीगनार देखि हरिपौरी गनार जाने बाटो निर्माण	१०००००००	१८२६०८	११५२६०८	सम्पन्न	
२	२	तल्लो खैरपुर सिचाई कुलो	१०००००००	१७४२९६	११४४२९६	सम्पन्न	१०००००००
३	१०	बनगाउँ नगर सिचाई नहर	१०००००००	११३७५२	११०१७५२	सम्पन्न	१०००००००
४	११	क्वाड गौरा जसपुर सिचाई कुलो	१०००००००	२१२३११	११८२३११	सम्पन्न	१०००००००
५	१३	सिचाई मोटर खरिद	१०००००००			ई.विडिडि	
६	६	खानेपानी मोटर टयांकी निर्माण गाईडर	१०००००००			ई.विडिडि	
७	२	प्रा.वि. पोदली स्कुल भवन निर्माण	१०००००००	११४८८१	१०८४८८१	सम्पन्न	१०००००००

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
८	३	दमारगाड गुरुङ गुम्बा संरक्षण	१०००००००	१२५०९५	१०९५०९५	सम्पत्तिता	
९	४	सम्भुवा दशनामी स्थल संरक्षण	१०००००००	२२७६४६	११९७६४६	सम्पत्तिता	१०००००००
१०	५	मगर गुम्बा संरक्षण	१०००००००	२५६६०००	१२२६६०००	सम्पत्तिता	१०००००००
११	६	डुमीगाड सामुदायीक भवन र भुयारथान निर्माण	१०००००००	११८०८४	१०८०८४	सम्पत्तिता	
१२	६	सन्त निरङ्कारी मन्दिर संरक्षण	१०००००००	४४३०३१	१४४३०३१	सम्पत्तिता	१०००००००
१३	४	घोरनेटी प्रा.वि. भवन निर्माण	१०००००००	२३२७९४	१२०२७९४	सम्पत्तिता	९९९८०३
१४	८	दुधेना, कटकुइया, धर्कुडाडा भुयारथान निर्माण	१०००००००	१००४६२	११००४६२	सम्पत्तिता	९८९३६२
१५	११	प्रीगाड शिव मन्दिर संरक्षण	१०००००००	२२४१८६	११९४१८६	सम्पत्तिता	
१६	१२	दशनामी समाधि स्थल निर्माण	१०००००००	१५५५८४	११२५५८४	सम्पत्तिता	१०००००००
		जम्मा	१६०००००००				

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	५	पुष्पलाल बाल उद्यानमा पुष्पलाल श्रेष्ठको प्रतिमा राख्ने	९९३३०००	मिनराज बली	११६९९०	सम्पत्तिता	
२	६	मदन आश्रीत स्मृती सभा भवन निर्माण	९८३०७००	पदमबहादुर के.सी.	९९२५८३९	सम्पत्तिता	
३	३	बल्ले किमरौरा सडक निर्माण	९९३३०००	रामजी चौधरी	१०९६२८५	सम्पत्तिता	९८८२६१
४	४	गाहतेरा देखि धनहरी जोड्ने कलेखोलामा कच्चे निर्माण	१९८६०००			डेक्का सम्पत्तिता	
५	१०	बनगाउँ सिचाई संघ डिपवोरिड निर्माण	१९८६०००	हुमालाल खड्का	२१२८०८१	सम्पत्तिता	
६	१२	रानीघाट सिचाई कुलो निर्माण	१९८६०००	बिरेन्द्र चौधरी	२१४०४६८	सम्पत्तिता	
७	११	जसपुर गौरगाउँ क्वाड्रोला कलभर्ट निर्माण	१९८६०००	तिलकबहादुर बुढाथोकी	२४६८८७४	सम्पत्तिता	
८	८	कटकुइया टिकवारी देखि धारगाउँ तेल्ले सिचाई निर्माण	१४८९५००	मेधराज पाण्डे	१६०४६३४	सम्पत्तिता	१४८९५००
		जम्मा	२१२५०२००				

क्र.सं.	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१७	दिपेन्द्र मा.वि. भवन निर्माण	१९८६०००			E Bedding भएको	
२	१८	पर्यावरणिय दिगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्रले सञ्चालन गर्ने पर्यावरणिय पुस्तकालयका लागि भौतिक सामग्री तथा व्ययजन्तु उपचारका लागि ट्रस निर्माण	९९३३०००	डिल्लीबहादुर रावत	७६५१७९	सम्पत्तिता	९९३३०००
३	१९	नवजागरण मा.वि. कुटिचौर कम्पाउण्ड तारवार	९९३३०००	कृष्ण बहादुर मल्ल	१०८०९२३	सम्पत्तिता	९९३३०००
		जम्मा	३९७२०००				

आ.व. २०७७/०७८ को गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम आयोजना को भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१७	देवीपुर टोल भिगैमा तारजाली	७५०००	८०३९	८०७८९	सम्भौता	
२	१७	प्रगती महिला सामुदायीक भवन मर्मत	७५०००	७३७७	८०१२७	सम्भौता	
३	७	शिर्जनशिल बाल विकास केन्द्रको संरक्षण	१५००००	३७६५५	१८३१५५	सम्भौता	
			३०००००				

आ.व. २०७७/०७८ को शिक्षा महाशाखा (संघिय सरकार वित्तिय हस्तान्तरण) को वास सहितको शौचालय आयोजनाको विवरण

क्र.स	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था
१	१४	मा.वि. भोजपुर वास शौचालय निर्माण	७०००००			
२	१३	आधारभुत विद्यालय बराहबुटी वास शौचालय निर्माण	७०००००	२२३१०६	१०२१०६	सम्भौता
३	३	आधारभुत विद्यालय रानागाड वास शौचालय निर्माण	७०००००	१०११८४	८०११८४	सम्भौता
४	४	मा.वि. खाद्रे वास शौचालय निर्माण	७०००००	१६०१९३	८६०१९३	सम्भौता
५	११	मा.वि. उरहरी वास शौचालय निर्माण	७०००००	२२३१०६	१०२१०६	सम्भौता
		जम्मा	३५०००००			

आ.व. २०७७/०७८ को शिक्षा महाशाखा (संघिय सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार) को २ कोठे भवन आयोजनाको विवरण

क्र.स	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	१	सुजनशिल आधारभुत विद्यालय छोटे २ कोठे भवन	१८००००००	३२८१०१	२१२८१०१	सम्भौता	
२	११	आधारभुत विद्यालय कटाह २ कोठे भवन	१८००००००	३२८१०१	२१२८१०१	सम्भौता	
३	११	शान्ति आधारभुत विद्यालय नवलपसर २ कोठे भवन	१८००००००	३२८१०१	२१२८१०१	सम्भौता	

आ.व. २०७७/०७८ को स्वास्थ्य शाखाहरुको आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कबोल अंक (मु.अ.कर) सम	हालको अवस्था	भुक्तानी
१	७	वडा नं. ७ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	२७६३२९६		प्र.२२५१६२६
२	२	वडा नं. ३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १		सम्भौता	
३	३	वडा नं. २ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप २	११४०६४६	सम्पन्न	११२१९३४
४	८	वडा नं. ८ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप २	१२५८४६		प्र.१०२९६९

नयाँ थप

१	९	वडा नं. ९ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप २			
२	१६	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १			
२	१५	वडा नं. १५ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण टाइप १	१३६३९३०	सम्भौता	

आ.व. २०७७/०७८ को लागू सहिभागीता तथा नगर स्तरिय आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति विवरण



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

अनुसूचि ५

रु. ३,५९,०५,०००।

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	शुक्तामी
१	वडा नं. १२ तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय भेट्टो कलेज २ कोठे भवन	१३२१५२	४४०७७	१७६२८६९	वटा	२ कोठे भवन	२ कोठे भवन	१३१८७०८
२	वडा नं. ६ गौरीडाडा खेल मैदान संरक्षण	१०५३३९३	३५११३१	१४०४५२४	वटा	खेल मैदान	खेल मैदान	१०५३३९३
३	वडा नं. १० गौरीगाउँ सुभाभन्जा कुलो पक्की निर्माण	२०८३८४४	६९४६१४	२७७८४५९	मी.	६९मी. बाल ६० जाली	६९मी. बाल ६०जाली	२०८३८४४
४	वडा नं. ८ शांति व्याडिमिन्टन कोर्टमा सि.जि.आई कर्टपाता	४०३११०	१३४३७०	५३७४८०	वटा	२४ बन्डल	जिन्सी	४०३११०
५	वडा नं. २ भमके खोला पुलदेखी खैरीपुर बालपुर पक्की नाला	२५५६४०३	१७८०९६१	४२६०६७३	मी.	१३००मी. नाला	१२५५६४०३	२५५६४०३
६	वडा नं. ११ सुकौरा बैदाराटोलमा सामुहिक प्रतिशालय निर्माण	३००६८०	१००२२६	४००९०६	वटा	१ प्रतिशालय	१ प्रतिशालय	३००६८०
७	वडा नं. ८ एकता टोल विकास संस्थामा कलभर्ट निर्माण	३७८०३७	१२६०१२	५०४०५०	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	३६४३२२
८	वडा नं. ८ शसस्त्र प्रहरी वेश महिला भवन निर्माण	३२९३०४	१०९७६७	४३९०७१	वटा	१ भवन	१ भवन	३२९३०४
९	वडा नं. ९ ऋषिराम वलीको घरदेखी दक्षिण जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	२५१३५९	१६७५७३	४१८९३३	मी.	१२५ मी. नाला	१२५ मी. नाला	२५१३५९
१०	वडा नं. ८ नवदुर्गा सुनवर्षा पक्की नाला निर्माण	१२६०९५६	८४०६३७	२१०१५९४	मी.	८५० मी. नाला	८५० मी. नाला	१२६०९५६
११	वडा नं. ७ मटेरा टोलमा कलभर्ट निर्माण	१७४८४०	६३५२५	२३३१२०	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	१७४८४०
१२	वडा नं. ६ कराते कभर्ट हलमा बति जडान	३७७९८५	१२५८८५	५०३९८०	वटा	बति जडान	बति जडान	३७७९८५
१३	वडा नं. ८ कृष्णनगर टोल भित्र सुर्खेत सडकदेखि वडा कार्यालय आउने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	११५२८३६	७६८५५६	१९२१३९४	मी.	५१२मी. नाला	५१२मी. नाला	११५२८३६
१४	वडा नं. १२ तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय भेट्टो कलेज ३ कोठे भवन	२३१४४३७	४७७८६३	२७२२८६७	वटा	३ कोठे भवन	३ कोठे भवन	२०५४१०९
१५	वडा नं. १३ आधारभुत विद्यालय बराहबुटी भवन मर्मत र पर्खाल नि.	२१५६८२	७८८९२	२८७५७४	मी.	६५ मी. पर्खाल नि.	६५ मी. पर्खाल नि.	२१५६८२
१६	वडा नं. ७ आदर्शनगर टोलमा रिटिनिङ बाल निर्माण	५१०८८२	३५५९१४	८५१४७१	मी.	४५मी. बाल	४५मी. बाल	५१०८८२
१७	वडा नं. १२ शिवमन्दिर उत्तर तर्फ बाट टरिगाउँ र कपडादेवी जोड्ने हुलाकी मार्ग तारजाली ह्युमपाइप	३४४५२४	४८६१६	३८२८०५	वटा	तारजाली, ह्युमपाइप	तारजाली, ह्युमपाइप	३४४५२४
१८	वडा नं. १ अभिधारा स्थित भित्रीखोलाको मुहानबाट छुटिसम्म पिउने पानी विस्तार	६१३७३८	६१३७३८	१२२७४७७	मी.	१८७०मी. पाईप	१८७०मी. पाईप, १ टर्क	६१३७३८
१९	वडा नं. ९ अटो भिलेज देखि कैलाशनगर पक्की नाला र ग्राभेल	६०१०९७	४००७३१	१००१८२८	मी.	२५४मी. नाला	२७०मी. नाला	६०१०९७
२०	वडा नं. १२ स्यालो ट्यूबेल संचालनका लागि मोटर खरिद	५९९०१	१९९६७	७८६८	वटा	१ मोटर खरिद	जिन्सी	५९९०१
२१	वडा नं. ८ मनकामना टोलमा पक्की नाला निर्माण	१३८१५९०	९२१०६०	२३०२६५०	मी.	६००मी. नाला	६००मी. नाला	१३८१५९०
२२	वडा नं. ८ चन्द्रगंज सिचाई कुलो निर्माण	१३८९५२२	५९५५०९	१९८५०३१	मी.	५००मी. नाला	५००मी. नाला	१३८९५२२
२३	वडा नं. १९ बाँसगाडी गुहारखोला मसानघाट जाने सडक स्तरउल्लती	१००००००	३३७४०२	१३०७४०२	मी.	२२८मी. नाला, ५०मी. न	२२८मी. नाला, ५०मी. न	१००००००
२४	वडा नं. ९ भानुटोलमा पक्की नाला निर्माण	४१८७३६	२७९१५७	६९७८९३	मी.	२००मी. नाला	२००मी. नाला	४१८७३६
२५	वडा नं. ८ अश्वारा खानेपानीको पर्खाल निर्माण	७९६३८८	२६५४६२	१०६१८५१	मी.	५२मी. पर्खाल	६८मी. पर्खाल	७९६३८८
२६	वडा नं. १५ पहेलपार गाउँमा नागेश्वर मन्दिर निर्माण	१०००००	४४३३५	१४१३३५	वटा	१ मन्दिर	१ मन्दिर	१०००००

२७	वडा नं. ८ मनकामना टोल विकास संस्था कुलवहादुर वि.क.को घर चोक हड्डि कटकुइया जाने बाटोमा पक्की नाला	२७४२५०१	१८२८३३४	४५७०८३५	मी.	११००मी. नाला	११२२मी. नाला	२७४२५०१
२८	वडा नं. १९ तोपापानी खानेपानी पाईप	५९०४२			मी.	५५०मी.	जिन्सी	५९०४२
२९	वडा नं. १२ शान्तिटोल टयुबेल १ मा खानेपानी पाईप	१०५३२७			मी.	५००मी.	जिन्सी	१०५३२७
३०	वडा नं. १२ शान्तिटोल टयुबेल २ मा खानेपानी पाईप	१०५३२७			मी.	५००मी.	जिन्सी	१०५३२७
३१	वडा नं. १३ सूर्य गांजा सामुदायीक सिचाईका लागि मोटर खरिद	१४६२५०			वटा	१ मोटर खरिद	जिन्सी	१४६२५०
३२	वडा नं. ८ जनसक्रीय टोल विकास संस्थामा कलभर्ट निर्माण (शारदा नि.सेवा)	४९९९७०			वटा	१ कलभर्ट		४९९९७०
३३	वडा नं. १८ कार्यालय भवनको पर्खालको गेट र इन्टरलक ब्लक निर्माण	४९९२२०		ज्ञानु नि.सेवा		कोटेशनसन		४९९२२०
३४	वडा नं. १८ कार्यालय भवनको भूगलमा प्रिल र पेटी निर्माण	४९५७६३		विष्णु कन्दुमान		कोटेशनसन		४९५७६३
३५	वडा नं. ८ बटोलपुर डिपबोर्डको पाईप लाइन र बेम्बर निर्माण	४३५६००				कोटेशनसन		४३५६००
३६	वडा नं. १९ कालिका मालिका देविस्थान मन्दिर भवन निर्माण टूस	१४१२२१४	९८३९१२	२३५३८५७	वटा	६कोठे भवन	६कोठे भवन	१४१२२१४
३७	वडा नं. १ बयलडाडा खानेपानीको इन्टेक निर्माण तथा पाईप खरिद	१३१३६३	४३७८७	१७५१५०	मी.	१ इन्टेक, २०४०मी. पा.	१ इन्टेक, २०४०मी. पा.	१३१३६३
३८	वडा नं. ८ कटकुइया टोलको पक्की नाला निर्माण	३२६५१६२	२१७६७५	५४४१९३८	मी.	१४००मी. नाला	१४१९मी. नाला	३२६५१६२
३९	वडा नं. ७ आदर्शनगर टोल विकास संस्थामा कलभर्ट र नाला निर्माण	१२२१८१८	८१४५४५	२०३६३६४	वटा	१ कलभर्ट १३०मी. ना.	१ कलभर्ट १३०मी. ना.	१२०६९९३
४०	वडा नं. १० सिर्जना महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अल्पकालिन महिला सुरक्षा सेवा केन्द्रमा हल, बाथरुम, पर्खाल	१६८१४४८	५६०४८२	२२४१९३१	वटा	हल, बाथरुम, पर्खाल	हल, बाथरुम, पर्खाल	१६८१४४८
४१	वडा नं. ८ अभिवक्श्वरी टोल बोहरा होटल देखी पश्चिम कटकुइया जाने बाटो चमी खोला सम्म दुबै तर्फ पक्की नाला	११२२०६२	७४८०४१	१८७०१०४	मी.	३८०मी. नाला	३५२मी. नाला	८८३८७३
४२	वडा नं. १९ रनत नाथ हेल्वहट भवन निर्माण	४६५०००	११५०००	५६६०५०	वटा	१ भवन		४६५०००
४३	वडा नं. १ छोटे कुलो सिचाई	९२९३४०	३३७६६०	१२३९१२०	मी.	८४ मी. कुलो	८४ मी. कुलो	९२९३४०
	जम्मा	३६७०८८०३		५१८१२४५४				३६१७६४८५

Chim

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७/०७८ को लागत सहभागिता तथा नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति विवरण
मिति २०७७ पौष २७ गते नगर कार्यपालिकाको १६औं बैठकको निर्णय अनुसार



क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तु.न.पा.	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	लक्ष्य	प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं. ८ भमके खोला देखी केशुभद्रमा ताराजाली	३३८९८५	सुरज नि.स.					३३८९८५
२	वडा नं. ८ देवीटोल विकास संस्थाको टिकरी जाने सडक कालोपत्रे,पक्की नाला	२४३३८८२	८८४३१०	३२४५१७६	मी	१६०मी.कालोपत्रे		सम्भौता
३	वडा नं. ८ टिकरी जाने सडक देखी चैलाही कुलो सडक पक्की नाला र कालोपत्रे	१५४१६८९	७११५६०	२२१६६९८	मी.	२१०मी.कालोपत्रे		सम्भौता
४	वडा नं. ६ कमलपोखरी टोल गणेश अधिकारीको घर देखि पूर्व पश्चिम बाटो कालोपत्रे र पक्की नाला	१३५४८०७	५४१८२२	१८९६७३०	मी.	१४१कालोपत्रे,१४१ना.		सम्भौता
५	वडा नं. ८ सक्षम टोलको पश्चिम क र ख लाईन पक्की नाला	६२११९८	४११११९	१०४१११७	मी.	३२३मी. नाला	३३४मी. नाला	६२११९८
६	वडा नं. १४ पहली खानेपानी रिड कुवा निर्माण	५४४९८	२३३५६	७७८५५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
७	वडा नं. ६ जनमुखी टोल विकास वडा कार्यालय देखि उत्तर दक्षिण तर्फको नाला	३६११९८	२४०७९८	६०११९७	मी.	१४८मी. नाला	१४८मी. नाला	३६११९८
८	वडा नं. ७ गौरापात रामनगर टोलमा पक्की नाला	१३८४२४४	९६४३५६	२३०७०७३	मी.	७४०मी. नाला	७४५मी. नाला	१३८४२४४
९	वडा नं. ८ कृष्ण मन्दिर देखी सुनवर्षा टोल सम्मको सडक पक्की नाला	२७१२९७८	२७१२९७८	३८७५६८४	मी.	१०७०मी. नाला		सम्भौता
१०	वडा नं. ३ पाण्डे पसल देखी चोकपोष्ट सम्म बाटो मर्मत	५१२६३३	२१९७००	७३२३३३	मी			सम्भौता
११	वडा नं. ३ गौतम बन्धु भवन निर्माण	२५२४६४५	१०८२४१९	३६०८०६५	वटा	१ भवन		सम्भौता
१२	वडा नं. ३ कालामारे देखि भुङ्गर जोड्ने मोटर बाटो	९५४०९	४११०४	१३७०१३	मी	१३५५मी. कटिड		सम्भौता
१३	वडा नं. ६ शिखर कोलनी टोल विकासको भवन देखि दक्षिण तर्फ पक्की नाला	७४७४५६	५०४९७१	१२६२४२८	मी.	४००मी. नाला	४००मी. नाला	७४७४५६
१४	वडा नं १ पाठक टोल चोक देखि कुमाल गाड चोकको नया बाटो पक्की नाला	६७०११३	२८७१११	९५७३०४	मी	३५०मी. नाला	३३६मी. नाला	६७०११३
१५	वडा नं ९ कामना टोल विकास संस्थको अग्रो कृयापत्री भवन निर्माण	५५५७८९	२३८१५५	७९३९८४	वटा	१ भवन	१ भवन	५५५७८९
१६	वडा नं. ३ धरमशाला सिमकुलो निर्माण	३८८०६०	१७७५४	५५४३७२	मी	२००मी. कुलो	२२४मी. कुलो	३८८०६०
१७	वडा नं. १२ धनञ्जय गोत्रीय भण्डारी समाजको धार्मिक स्थलमा शौचालय	४२२५१२	१८१०७६	६०३५८८	वटा	१ शौचालय		सम्भौता
१८	वडा नं. १ कालकुङ्गा सिचाई पक्की कुलो	६८८८६०	२९५२२५	९८४०८५	मी	३३५मी. नाला	३३५मी. नाला	६८८८६०
१९	वडा नं. ११ बनगाई गनारी जाने कृषि सडकमा कलभर्थ निर्माण	३०१९५२	१००६५०	४०२६०३	वटा	१ कलभर्थ		सम्भौता
२०	वडा नं. ८ मा.वि.अश्वारा देखी भट्टे जाने सडकमा पक्की नाला	३८६६२०८	१६५६९४६	५५२३१५५	मी.	१४००मी.नाला		सम्भौता
२१	वडा नं. १० ठुटी सोतामा रिटनीड बाल र स्थाव कलभर्थ	३०९३९४	१३२५९७	४४१९९१	वटा	१ कलभर्थ		सम्भौता
२२	वडा नं. ९ दोधारे सुर्खेत रोड देखि उत्तर प्रदिपशाहको घर अगाडी नाला,ग्राभेल	८४४०१९	५६३३४६	१४०८३६६	मी	३००मी.नाला१५०ग्रा.		सम्भौता
२३	वडा नं. ८ चेतना टोल विकास देखी अन्नपुर्ण टोल जोड्ने बाटोमा पक्की नाला	१६९११२६	७२४७८८	२४१५८९३	मी	६००मी. नाला	५६२मी. नाला	१६९११२६
२४	वडा नं. ३ भट्टे सिहानी हुदै कालामारे हातीगाउँ जोड्ने बाटो मर्मत	१८९६५६६	८१२८१४	४०५३९	मी	२४३०कटिड,१५०ग्रा.		सम्भौता
२५	वडा नं. १४ लुहाडवरा थारुगाउँमा खानेपानी हैण्डपाइप निर्माण	२८३७७	१२१६१		वटा	हैण्डपाइप	हैण्डपाइप	२८३७७
२६	वडा नं. ३ शिरकुलो हरेवास डाडाखुटी जोड्ने बाटोमा नाला र कटिड	१३२३६५३	५६७२७९	१८९०९३२	मी.	२५०मी.कटिड२५०नाला		सम्भौता

२७	वडा नं. ६ बरवागाउँ राप्ती पेटेल पम्प देखि दक्षिण बाटोमा पक्की नाला	४८०५१५४	३२०३४३६	८००८५९०	मी	१२२०मी. नाला		सम्भौता
२८	वडा नं. ७ मा.वि.कालाखोला पक्काल निर्माण	९८१४१	४२०६	१४०२०२	मी.	२० मी. पक्काल	१८ मी. पक्काल	९८१४१
२९	वडा नं. ९ सिलतापुर टोल चमी खोला देखि वनको अफिस सम्म पक्की नाला	७०७४४	२३६९१४७	१०१७०८७	मी.	६६०मी. नाला ३कलभर्ट	७९मी. नाला ३कलभर्ट	१६५८४०३
३०	वडा नं. १५ आशुतोष शि मन्दिर भवन र तारवार	७१९६१	३०५१२६	१०१७०८७	वटा	१ भवन		सम्भौता
३१	वडा नं. १५ पहरवा पोखरे टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५६५८२	२४२४९	८०८३१	वटा	१ कुवा		सम्भौता
३२	वडा नं. १५ पहरवा गोठरे टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५५९८७	२३९९४	७९९८१	वटा	२ कुवा		सम्भौता
३३	वडा नं. ७ खाली खेत शाखा कुलो निर्माण	५७४९३४	२४६४००	८२१३३४	मी.	३००मी. कुलो	३००मी. कुलो	५७४९३४
३४	वडा नं. ९ श्रीनगर टेलहुदै भगवती टोल जाने सडकमा पक्की नाला	१५४२९७०	६६१२७३	२२०४२४३	मी.	४८६मी. नाला	४८६मी. नाला	१५४२९७०
३५	वडा नं. १७ बसौसी पिपवा मोटर सिचाई योजना	५३४५४५	२२९०९१	७६३६३२	वटा	बोरिङ मर्मत		सम्भौता
३६	वडा नं. ८ अश्वारा सामुदायीक वनको अघुरो भवन निर्माण	५९०९३३	२५३२५७	८४४१९०	वटा	१ भवन		सम्भौता
३७	वडा नं. ४ काठेकोल चोक देखी पर्सनी हुदै चमेरे गुफा जोड्ने सडक मर्मत	४३७९३०	१८७६८४	६२५६१४	मी.	१००मी. कटिज गा.	१००मी. कटिज गा.	४२६७८५
३८	वडा नं. ८ सक्षम टोलमा पक्की नाला निर्माण	६२२९१६	२६६९६४	८८९८८१	मी.			सम्भौता
३९	जडा नं. ६ सन्त निरंकारी मन्दिर संरक्षण	४०८८७	२७४५८१	६८१४५२	वटा	१ मन्दिर		सम्भौता
४०	वडा नं. १७ भोजलाल चोक देखी पञ्चेधारा सडकमा कलभर्ट निर्माण	५६५९४८	२४२५४९	८०८४९७	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	५६५९४८
४१	वडा नं. ८ पहरवाको धनौरे टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९५	२१३४०	७१३५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
४२	वडा नं. १५ पहरवा मनोहरपुर खानेपानी कुवा निर्माण	४६९७२	२०१३१	६७१०३	वटा	१ कुवा		सम्भौता
४३	वडा नं. ३ बागेश्वरी देवी मन्दिर अघुरो भवन निर्माण	३३११७१	१४१९३१	४७३१०२	वटा	१ भवन		सम्भौता
४४	वडा नं. १५ पहेलपार जनकल्याण टोल खानेपानी कुवा निर्माण	४६५७९	१९९६२	६६५४१	वटा	२ भवन		सम्भौता
४५	वडा नं. ३ प्रा.वि. थापापानी स्कूलको शौचालय फ्लिड तथा पानी टंकी निर्माण	१०३२६१८	४४२५५०	१४७५१६९	वटा	टंकी निर्माण		सम्भौता
४६	वडा नं. १ शक्तिचोक देखी भमके चोक सम्म पक्की नाला निर्माण	३३२८५७६	१४२६५३२	४७५५१०९	मी	१५४०मी. नाला		सम्भौता
४७	वडा नं. ६ राप्ती टोल विकास संस्था रजौरा कुलामा कलभर्ट	१८३७९५	१२२५३०	३०६३२५	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	१८३७९५
४८	वडा नं. १५ पहरवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२२३६८८३	७४६२२७९	मी.	१५४४मी. नाला, २कलभर्ट		सम्भौता
४९	वडा नं. १५ पहरवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७७८५५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
५०	वडा नं. १५ पहरवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७७८५५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
५१	वडा नं. १५ पहरवाको चौधरी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९४	२१३४०	७७८५५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
५२	वडा नं. १६ टिका लहौरा स्यालो ट्यूबेल बोरिङ	१४५८३४	६६८७५	२०८३३५	वटा	मोट, पाईप तारवार		सम्भौता
५३	वडा नं. ०३ बराखाली देखी चिसापानी जाने बाटो मर्मत तथा नया बाटो कटिङ	२४५३१६	१०४१३५	३५०४५२	मी	५९०मी. कटिङ		सम्भौता
५४	वडा नं. ३ गोरक्षनाथ मन्दिर भवन निर्माण	६४८४६५	२७७९१३	९२६३७९	वटा	१ भवन		सम्भौता
५५	वडा नं. १५ डुम्रीगाउ पूर्व कण्ठी टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५४४९८	२३३५६	७७८५५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
५६	वडा नं. ८ बाबुराम खालको घर देखी जन्जरा कुलामा पक्की नाला, कलभर्ट	१२४८७९९	५३५१६५	१७८३८८४	मी	३३५मी. नाला, १कलभर्ट		सम्भौता
५७	वडा नं. ३ दमारागाउ स्थित धारा मिलन चोक जाने सडकमा पक्की नाला	४४६४५९५	१९१३३९८	६३७७९९३	मी.	११६०मी. नाला, ४कलभर्ट		सम्भौता
५८	वडा नं. १५ गढवाको तल्लो टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	४९७९५	२२८३४	७११३५	वटा	१ कुवा		सम्भौता
५९	वडा नं. १६ उत्तर कुरहरिया रातो डुडनेर भसना मर्मत	८८८४९३	३८०७८३	१२६९२७४	वडा	२००मी. भसना	२००मी. भसना	८८८४९३
६०	वडा नं. १ शक्तिचोक देखी मिलन चोक सम्म पक्की नाला निर्माण	३७८१३१०	१६२०५६२	५४०१८७१	मी.	१८०मी. नाला		सम्भौता

६१	वडा नं. १५ गज्ज्या टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	५५९८७	२३९९५	७९९८१	१ कुवा	१०जाली	सम्भौता
६२	वडा नं. १६ जमलबरुवा बाध निर्माण	५८०४०६	४०३७२८	१२५७७२	वटा	१०जाली	८८०४०६
६३	वडा नं. १४ मटेरा अकमी हुदै फुलवारी जोड्ने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	४८८४९८	२५६४९९	८५४९९७	वटा	१ कलभर्ट	५१२८४७
६४	वडा नं. ०४ शान्ति टोल विकास संस्थामा मन्दिर निर्माण	४९६६३	२१२८४	७०९४७	वटा	१ मन्दिर	सम्भौता
६५	वडा नं. ३ पिडडाडा देखी सार्कीबास जोड्ने बाटो कटिड	१६१७२९	६९३१२	२३१०४२	मी.	८७९मी. कटिड	सम्भौता
६६	वडा नं. ६ कमलपोखरी टोल हिमाल एकेडेमी देखी उत्तर कमल पोखरी सम्म नाला	२०८३११८	६९४४००	३४७५८६३	मी.	१८३मी. कालोपत्रे १कल.	सम्भौता
६७	वडा नं. ३ शुभ सन्देश पोलटी फर्म देखी केशवराज गुरुङ घर सम्म बाटो आरिसिस	२९१६९२२	१२५०१०९	४१६७०३२	मी.	५मी. आरिसिस १४५नाला	सम्भौता
६८	वडा नं. ९ शिव पशुपतिटोल र पशुपति नगर टोल ख.ग पक्की नाला	१२८४५९३	५५०५४०	१८३५१३३	मी.	६५४मी. नाला	सम्भौता
६९	वडा नं. ८ मनकामना टोलमा नाला निर्माण	११०७९३१	४७४८२८	१५८२७५८	मी.	४१०मी. नाला	सम्भौता
७०	वडा नं. ९ विश्वज्योती टोल भित्र विभिन्न लाईनमा पक्की नाला	२२१४३०६	९४८९८८	३१६३२९४	मी.	८८४मी. नाला	सम्भौता
७१	वडा नं. १४ पन्धनपुर दलित बस्तीमा खानेपानी कुवा निर्माण	६८२०३	२९२३०	९७४३४	वटा	१ कुवा	४५७४
७२	वडा नं. १ शान्ति टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	४४४६३८३	१९०५५९३	६३५१९७६	मी.	१३००मी. नाला	सम्भौता
७३	वडा नं. ८ नमुना महिला सामुदायिक बनको भवन निर्माण	१७९२३२२	७६८१३८	२५६०४६०	वटा	१ भवन	सम्भौता
७४	वडा नं. ८ नमुना टोल घारी सिचाई पक्की नाला निर्माण	३०७२०४	१३१२३१	४३७४३४	मी	१२५मी. नाला	सम्भौता
७५	वडा नं. ८ चाहना टोल डोड्रे कुलो हुदै वडा २ जाने बाटोमा पक्की नाला	१९२०००८	८२२८६०	२७४२८६८	मी.	८००मी. नाला	सम्भौता
७६	वडा नं. ८ सर्वत सडक देखी राइखलियान जाने बाटो पक्की नाला निर्माण	३६४५९०६	१५६२५३१	५२०८४२७	मी.	९८४नाला, ४कलभर्ट	सम्भौता
७७	वडा नं. ६ मोतीपुर टोल विकास संस्थाको गौरीडाडा जाने बाटोमा पक्की नाला	३१९८४१४	१३७०७४९	४५६९१६३	मी	१२१६मी. नाला, १कलभर्ट	सम्भौता
७८	वडा नं. ११ नमुना टोल राजमार्ग देखी पश्चिम दिपक नेपाली घर सम्म सडक	३४४१७९	१४७५०५	४९१६८४	मी	६००मी. ग्रा. ४५मी. कटि.	३४४१७९
७९	वडा नं. १ मनकाना टोलमा पक्की नाला निर्माण	३५२५५३१	१५१०९४२	५०३६४७३	मी.	११००मी. नाला	सम्भौता
८०	वडा नं. १७ मानपुर गौरी डाडामा कलभर्ट निर्माण	२५८८८०	११८७१५	३६९८२९	वटा	१ कलभर्ट	२५८८८०
८१	वडा नं. ३ रामहरि शर्माको घर देखी आदर्श टोल सडकमा पक्की नाला	३२५९०१४	१३९६७२०	४६५५७३४	मी.	१२९०मी. नाला	सम्भौता
८२	वडा नं. ०३ दमारगाउँ स्थित शिव मन्दिर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला	११७८५५६	५०५०९५	१६८३६५२	मी.	४००मी. नाला	सम्भौता
८३	वडा नं. ३ कृष्ण भण्डारी घर देखी शंकर वि.क. घर सम्म पक्की नाला	१९१५००८	८२०७१७	२७३५७२५	मी.	२००मी. नाला, १कलभर्ट	सम्भौता
८४	वडा नं. १ मिलन चोक देखी मनकामना मन्दिर जाने बाटोमा पक्की नाला	२०९८४४८	८९९३३४	२९९७७८३	मी.	१०१५मी. नाला	सम्भौता
८५	वडा नं. १ दुधरास चोक देखी मिलनचोक सक्क पक्की नाला	६६४७९५	२८४९१२	९४९७०६	मी.	३५०मी. नाला	६६४७९५
८६	वडा नं. ०९ बसन्त प्रसादको घरदेखी दक्षिण पूर्व पश्चिमको भित्री बाटोमा नाला	२७४६०९	११७६८९	३९२२९९	मी.	१२५मी. नाला	सम्भौता
८७	वडा नं. ९ राधाकृष्ण टोल ख लाईनमा पक्की नाला निर्माण	९००७२७	३८६०२६	१२८६७५३	मी.	३००मी. नाला, १कलभर्ट	सम्भौता
८८	वडा नं. ६ स्वर्गाद्वारी टोल विकास संस्थाको भित्री बाटोमा पक्की नाला	१२६३३७३	८४२६४८	२१०६६२१	मी.	१२८मी. कालोपत्रे	सम्भौता
८९	वडा नं. ३ लाहुरेखोला सतिघाट जाने सडक निर्माण	१६१३६४७	६९१५६३	२३०५२१०	वटा	१ कलभर्ट	सम्भौता
९०	वडा नं. ९ गौरीशंकर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	१६३६४३९	१६३६४३९	५४५४७७७	मी.	१४००मी. नाला	सम्भौता
९१	वडा नं. ९ श्रीनगर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	२९२५१७	११६२५०७	३८७५०२४	मी.	६८५नाला, १कलभर्ट	सम्भौता
९२	वडा नं. ३ भेट्को नमुना टोल विकास संस्थाको पश्चिममा पक्की नाला निर्माण	३२४५७४२	३१९१०३२	४६३६७७५	मी.	१०००मी. नाला	सम्भौता

१३	वडा नं. ३ टेक बहादुर रानाको खेत देखी विसमुने सक्कको बाटो कटिङ,नाला	४६८३१५	२००७०६	६६९०२२	मी.	३५०मी.कटिङ		सम्भौता
१४	वडा नं. ३ भट्टे उज्यालो टोल विकास संस्था मा पक्की नाला निर्माण	३८५२३०४	१६५०९८७	५५०३२९१	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१५	वडा नं. ९ ज्योती चौधरी टोल विकास संस्था मा अधुरो पक्की नाला	१०८८९३५	३६२९७८५	६४४८१२	मी.	८५०मी.नाला		सम्भौता
१६	वडा नं. ३ साभबास शवदाह गृहमा प्रतिशालय निर्माण	४५१३६८	१९३४४३	६४४८१२	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१७	वडा नं. १५ पहेलपार शिव टोलमा लिफ्ट सिचाई निर्माण	३८०४३८	१६३०४५	५४३४८४	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१८	वडा नं. ३ दमारगाउँ मिलन चोक देखी परिचम गाहते जाने सडकमा पक्की नाला	१०६७०५३	४५७३०८	१५२४३६२	मी.	१३५०मी.नाला		सम्भौता
१९	वडा नं. ८ चाहना टोल ज्योती चौधरीको घर नेर कलभर्ट	४९३५०८	कोटेशन		मी.	१३५०मी.नाला		सम्भौता
१००	वडा नं. ४ रतनपाडे पक्की सिचाई कुलो	१३०८५३३	५६०८०१	१८६९३३४	मी.	५००मी.कुलो		सम्भौता
१०१	वडा नं. १४ डवाडपुरको देद्रे दोभानमा स्त्र्याव कजव,जाली निर्माण	८३७३३०	३८३९७५	११९६१८५	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१०२	वडा नं. १७ बघौसी बेलगाना पक्की कुलो निर्माण	१७०७२१३	७३१६६२	२४३८८७६	मी.	७४०मी.कुलो	१ कजवे, जाली	८३३३४४
१०३	वडा नं. १ पूर्वमा कोत्रेखोला देखी परिचममा तिलविर चक सम्म पक्की नाला	७०७३३९	२५७०७२	९४३३८५	मी.	३५०मी.नाला		सम्भौता
१०४	वडा नं. ३ वडा कार्यालयको प्राविधिक भवन निर्माण	२१२१८५	९०९३६	३०३१२१	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१०५	वडा नं. ३ जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण	१०७१९६३	४५९४१३	१५३१३७६	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१०६	वडा नं. ७ रामजानकी प्रतिशालय निर्माण	२०४३६५	८७५८५	२११९५१	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१०७	वडा नं. ३ भमकेखोला सिमतारे कुलो पक्की निर्माण	११०५१२३	४७३६२४	१५७८७४७	मी.	११५०मी.नाला	१ प्रतिशालय	२०४३६६
१०८	वडा नं. १५ मलवार इलाका प्रहरी कार्यालय गोलघर निर्माण	१२४१५२	५६९३२	१७७३६०	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१०९	वडा नं. ४ सुकीदह सिचाई कुलो	१०५८०८५	४८५२०७	१५११५५०	मी.	३९२मी.नाला		सम्भौता
११०	वडा नं. १२ अमर मा.वि. भवन रंग रोगन	५५९२०४	२३९६५९	७९८८६१	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१११	वडा नं. ३ शुसम्मा विक.को घर देखी विशाल वि.क.को घर सम्म आरसिसि बाटो	१७८८०२६	७६२०११	२५४००३७	मी.	१५५०मी.आरसिसि		सम्भौता
११२	वडा नं. ४ माथिल्लो बारी सिचाई कुलो पक्की निर्माण	४११५७३	१७९८१७९	५९९३९३३	मी.	७६५मी.कुलो		सम्भौता
११३	वडा नं. ९ शक्तिशाली टोलको दक्षिण तर्फ पक्की नाला	९८१२९९	४२०५५६	१४०१८५५	मी.	३६०मी.नाला		सम्भौता
११४	वडा नं. ९ थर्कुडाडा पक्की नाला निर्माण	११४९४४८	४९२६९०	१६४२०६९	मी.	२५०मी.नाला		सम्भौता
११५	वडा नं. ९ नवदुर्गा टोल चर्मी खोला देखी पञ्चकन्या पुन घर सम्म पक्की नाला	५९२६७०९	२५४००१८	८४६६६७८	मी.	१३५०मी.नाला		सम्भौता
११६	वडा नं. १ भमके खोला माथी कलभर्ट निर्माण	३४१७४५७	१४६४६२४	४८८२०८२	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
११७	वडा नं. १ रेशम राज लामाछाने को घर देखी कुमालगाउँ सम्म पक्की नाला	३८७५१०	१६५९२१८	५५३०७२९	मी.	१५३९मी.नाला		सम्भौता
११८	वडा नं. ९ जन्जीरे पक्की नाला	६६४५३६६	२८४८०१४	९४९३३८१	मी.	३५०मी.नाला		सम्भौता
११९	वडा नं. ६ गणेशटोल बनकडा कपडादेवी सडकमा पक्की नाला (	५१४३६६६	२२०४४२८	७३४८०९५	मी.	१८७५मी.नाला		सम्भौता
१२०	वडा नं. ४ गहतेरा घोरानेटी बगाले सिचाई कुलो निर्माण	६५८१०२४	२८२०४३८	९४०१४६२	मी.	२२३८मी.कुलो		सम्भौता
१२१	वडा नं. ५ तुलसीपुर नगर जेसिज भवन मर्मत	५०००००	४४८५६	५२९८५६	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१२२	वडा नं. १० दुधेना, टिकरी, चैलाही कुलो मर्मत	५२१७३८	७३६२३	५७९७०९	मी.	६०मी.कुलो	भवन मर्मत	५०००००
१२३	वडा नं. ८ नवदुर्गा भगवती मन्दिर निर्माण	११४२८९३	४८९८१२	१६३२७०३	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१२४	वडा नं. ६ खैरावाड मन्दिर निर्माण	१२०६८६३	५१७२२७	१७२४०९०	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१२५	वडा नं. ६ राजपुर गा.पा. कल्याणपुर फोहरी नाका शसस्त्र वेश क्याम्पको अपिस,टवाइलेट	१००००००	३००७०९	१३००७०९	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता
१२६	वडा नं. ६ राजपुर गा.पा. सुख्खा नाका शसस्त्र वेश क्याम्पको अपिस,टवाइलेट	१००००००	३००७०९	१३००७०९	मी.	११५०मी.नाला		सम्भौता

१२७	वडा नं. १३ मिथिनियामा कलभर्ट निर्माण	८८४५९३	४०५६४९	१२६३७०४	वटा	१ कलभर्ट		सम्भौता
१२८	वडा नं. ६ शान्तिमाग टोल विकास सडक पक्की तथा नाला निर्माण	११०५४१४	७३६९४२	१८४२३५७	मी	१४०मी. कालोपत्रे		सम्भौता
१२९	वडा नं. ८ तिन मौजे सिचाई कुलो संरक्षण (जेन्सन कनस्ट्रक्सन एण्ड जे. सप्लायर्स)	४९४१३९			मी	१५मी. कुलो संरक्षण	१५मी. कुलो संरक्षण	४९४१३९
१३०	वडा नं. १४ पन्दनपुर खत्रीटोलमा रिडकुवा निर्माण	६३९०६	२९३०५	९१२९५	मी	१५मी. कुलो संरक्षण	१५मी. कुलो संरक्षण	४९४१३९
१३१	वडा नं. ८ अन्नपूर्ण टोल अश्वारा डवरा कुलो बाध निर्माण	३२४५१८	१३९०७९	४६३५९८	वटा	१ कुवा	१ कुवा	५७९७२
१३२	वडा नं. १४ भण्डारी टोलमा खानेपानी रिड कुवा निर्माण	४९३८८	२११६६	७०५५४	मी	५०मी		सम्भौता
१३३	वडा नं. ४ जनश्रम मा.वि. खात्रेमा तारवार	२८७४२०	९३८५१	३८१२७७	मी	३२०मी.		सम्भौता
१३४	वडा नं. ८ गौरी शंकर टोल विकास संस्थाबाट दूबैतर्फ पक्की नाला निर्माण	५३९३७७	२३११६९	७७०८३५	मी	२४४मी		सम्भौता
१३५	वडा नं. ४ आमखोलीमा खानेपानी कुवा निर्माण	५२७३२	१७५७७	७०३०९	वटा	१ कुवा		सम्भौता
१३६	वडा नं. ४ हेल्यपोष्ट भवनमा खानेपानी कुवा निर्माण	५५२९४	१८४३१	७३७२६	वटा	२ कुवा		सम्भौता
१३७	वडा नं. ४ वडा कार्यालय परिसरमा तारवार फल्स सिलिड जडान	३५०६२७	११६८७६	४६७५०२	मी	३००मी. तारवार		सम्भौता
१३८	वडा नं. १४ पन्दनपुर टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	१००६२२	७०४३५	३२२९९	वटा	१ कुवा		सम्भौता
१३९	वडा नं. ०८ अश्वारा मा.वि. भवनको छाना निर्माण	२०००००	१८९२५७	३८२९३६९४६	वटा	१०कोठा छानाछान		सम्भौता
	जम्मा	१८१६३४००६	८३५८७६६	२६२९३६९४६				सम्भौता


 नेपाल सरकार
 वन विभाग
 काठमाडौं

२०७३

आयोजनाको नाम

अनुसूचि २१

क्र.स	आयोजनाको नाम	तु. न. पा.	उपभोक्ता	लागत अनुमान	भुक्तानी बाँकी	प्रगति	भुक्तानी
१	वडा नं.३ एकलोपिल देखि सरस्वती मा.वि. दमारागाउ सडक	१६५३६००	११५२००६	२७५५९९	१६५३६००	१३००मी.कटिङ, बाल २९मी. नाला २६५	१६५२५३७
२	वडा नं.१२ हेमगानार हरिपौरी सडकमा नाला निर्माण	१६४८२५३	११४८२६३	२७४७०८	१६४८२५३	१कलभर्ट, २७३मी. नाला	१०८७७०२
३	वडा नं.११ बेलगानारी सिचाई डिपवोरिङ	१५८४६२३	५२८२०८	२११२८३१	१५८४६२३		
४	वडा नं.२ भुडुर कुलामा सिचाईको लागि डुर निर्माण	३४६२३६	२३०८२४	५७००६१	३४६२३६		
५	वडा नं.४ खाल्देपानी खाद्रे बाटो मा कलभर्ट	२३१५७१	१५४३८१	३८५९५२	२३१५७१	१ कलभर्ट	२३१५७१
६	वडा नं.०७ भुयारथान देखि श्री महिमा बस्नेतको घरसम्म कालोपत्रे र नाला निर्माण	२९००५८२	२४६०२२१	५२७३७८५	२९००५८२	२३०मी. कालोपत्रे, ४६०	२८५६६८६
७	वडा नं.८ गौरी शंकर टोल विकास संस्थामा पक्की नाला निर्माण	९९८३३६	६६५५५८	१६६३८९४	९९८३३६	४३२मी. नाला	९८९९६१
८	वडा नं.९ राधाकुष्ण टोलमा पक्की आर.सि.सि. नाला निर्माण	२४७१०००	१७२१५४२	४११८४१२	२४७१०००	८१२मी. नाला	२४६९९३१
९	वडा नं.९ जनचेतना टोल विकास संस्थामा पक्की नाला	७४६७५९	४९७८३९	१२४४४९८	७४६७५९	२५९मी. नाला	७३१७२९
१०	वडा नं.९ कुष्ण आचार्यको घर देखि प्रकाश शाहको घर सम्म नाला र कलभर्ट निर्माण	७८५४०७	५२३६०१	१३०९०१२	७८५४०७	१६१मी. नाला	५४४३३१
११	वडा नं.८ मनकामना टोल हुदै बागेश्वरी टोल जाने अग्रो पक्की नाला निर्माण	५२८७३३	३५२४८८	८८१२२२	५२८७३३	१६०मी. नाला	५१६४५१
१२	वडा नं.९ बिमल शर्माको घर देखि अमर रावतको घरसम्म पक्की नाला	१०६३५३५	७०९०२३	१७७२५८	१०६३५३५	२१५मी. नाला	१०६०६६५
१३	वडा नं.१२ कपडादेवीमा सिचाईको लागि आवश्यक सामग्री	१०९४१७८	३९७५५१	१४५८९०४	१०९४१७८		
१४	वडा नं.११ सुकौरामा निर्माणधिन सामुदायीक भवन निर्माण	३०००००	९००५१	३००१७७	३०००००		
१५	वडा नं.३ भट्टे देखि सिस्नेरी गाई फर्मसम्म ग्राभेल, कटिङ	७८९३३४	५२६२२३	१३१५५५७	७८९३३४	१७००मी. ग्रा.	७८८८३७
१६	वडा नं.४ खाद्रेहुदै रातापहरा शवदाहागृह जाने बाटोमा नाला निर्माण	९५४०००	६६४८०८	१५९०१८८	९५४०००	३०० मी. पक्की नाला	९५४०००
१७	वडा नं. ६ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको क.ख.ग र ड तथा वाहिनी चौक देखि राप्ती विद्यामन्दिर सम्म सडक मर्मत (भैरव निर्माण सेवा)	२२७१६०५	५३००४१२	६४५२९६८	६४५२९६८		६४५२९६८
१८	वडा नं. १२ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्वाड्रंगी सडक मर्मत	११८२१७५	११९९५८८	२३८१७६३	२३८१७६३	३५०मी कालोपत्रे	२३८१७६३
१९	वडा नं. २ घोरवण्डा देखि कुइरेपानी सम्म वाली संरक्षण तारवार (मामा भान्जा नि.से)	१८००००००			१८००००००	डेपुडर	११२०२५१
	जम्मा				२८७३०८७८		

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तुलसीपुर, दाङ
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
२०७६

२०७६