

वार्षिक प्रगति विवरण


आ.व. २०८०/०८१



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तुलसीपुर, दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



MAP OF TULSIPUR SUB METROPOLITAN CITY SHOWING AREA IN SQ. KM



Legend

TULSIPUR_WARDS Area_SQKM

	19.8797717378
	13.0487720714
	55.6315201934
	36.3809235147
	1.62360732133
	7.51897160197
	12.7432023068
	10.7281002753
	5.96473158401
	17.2549159375
	17.2925596284
	15.7648612845
	52.300735015
	20.5742124142
	14.3182284352
	17.108449725
	16.0651354556
	16.2368459629
	34.1969452047



Website: www.tulsipurmun.gov.np
 Email: tulsipursubmun2073@gmail.com







अन्तर पालिका अनुभव आदान प्रदान



उत्कृष्ट वडाको रूपमा सम्मान



तुलसी महिला नौमती बाजा समुह



बगर सभाको बैठक



साथजनिक सुन्वाई



आधारभूत विद्यालय रामगाउँ



मा.वि.दीघरे र पशु सेवा कृषि सेवा भवन



सिमलकाची पद्दडा सडक कलभर्ट



१४ नं. वडा कार्यालय



वडा नं. १७ को फुटबल खेलमैदान

दुई शब्द

आर्थिक वर्षको वार्षिक आय-व्ययको महाशाखा/शाखा र वडा कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराएको वार्षिक बजेट र खर्चको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण र साथै यस बाट भएका उपलब्धी समेटेर वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय-व्यय विवरण बमोजिम बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइ अगाडी बढेको र यसका अलावा पूँजीगत शिर्षकमा खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा खर्च प्रणालीमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ, उत्तरदायी र नतिजामुलक बनाउन जोड दिइएको छ । यसलाई साकार पार्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियमावली लगायतका विषयगत कानून समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएकोछ । यस अवस्थामा कार्यालयले वार्षिक प्रगति विवरण संकलन र प्रकाशनले महत्व राख्दछ ।

साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएका नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति विवरण पुस्तिकामा सबै शाखा/महाशाखा र वडा कार्यालयहरूको २०८१ असार मसान्त सम्ममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार बाट प्राप्त वार्षिक बजेट र नगर स्तरिय वार्षिक बजेटमा खर्च भएको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण समावेश गरिएको छ । सोही अवधिमा सम्पादन भएका अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरूलाई समेत संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ यसबाट भएका उपलब्धीहरूको यथार्थ जानकारी हुनका साथै सबैलाई उपयोगी हुने विश्वास लिएको छ ।

टिकाराम खड्का

नगर प्रमुख

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

मेरे भनाइ

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्त सम्म संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगर स्तरिय वार्षिक विनियोजन बजेट बाट सम्पन्न र निर्माणाधिन आयोजनाको अनुगमन गर्दा प्राविधिकको लागत अनुमान र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार कामको गुणस्तर र परिणाम सन्तोषजनक पाईयो । वार्षिक प्रगती विवरणमा शाखा/महाशाखा र वडा कार्यालयहरुको खर्चको भौतिक र वित्तिय प्रगति विवरण समावेश गरिएको छ ।

आर्थिक वर्षको वार्षिक आय-व्ययको महाशाखा/शाखा र वडा कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराएको वार्षिक बजेट बाट खर्चको भौतिक र वित्तिय प्रगति विवरण र आयोजना तथा कार्यक्रम बाट भएको उपलब्धी समेटेर वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा निति कार्यक्रम लाई समेटी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै शाखा/महाशाखा र वडा कार्यालयहरुको २०८१ असार मसान्त सम्मको संघीय, प्रदेश र नगरस्तरिय आयोजना/कार्यक्रमको भौतिक र वित्तिय प्रगति विवरण समावेश गरिएको छ र सोही अवधिमा सम्पादन भएका र उपलब्धी मुलक कार्यहरुलाई समेत वार्षिक प्रगतिमा समावेश गरि प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्यानी चौधरी

नगर उपप्रमुख

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

बार्षिक प्रगति विवरण

चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति तथा बार्षिक बजेटको सिमा भित्र रही विभिन्न शाखा/महाशाखा र वडा कार्यालयहरु ले २०८१ असार मसान्त सम्मको बार्षिक भौतिक र वित्तिय प्रगति विवरणका अतिरिक्त सोही अवधिमा सम्पादन भएका अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरुलाई समेत संक्षिप्त रुपमा बार्षिक प्रगति विवरणमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को आय-व्ययको विवरण बमोजिम बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको र खर्च प्रणालीमा मितव्ययीता कायम गर्ने र सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीलाई उत्तरदायी र नतिजामुलक बनाउन जोड दिइएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको बार्षिक बजेट र नगर स्तरिय बजेट बाट भएको खर्चको बार्षिक भौतिक र वित्तिय प्रगति विवरण का साथै यस बाट भएका उपलब्धीहरुको यथार्थ जानकारी हुने संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

गेहेन्द्र बहादुर डाँगी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

तुलसीपुर, दाङ

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको संक्षिप्त जानकारी

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विश्वमानचित्रमा उत्तरी गोलाद्धमा अवस्थित रहेको छ भने नेपालको पश्चिमी भेगमा रहेको दाङ जिल्लामा पर्दछ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अधिकांश भुभाग समथर जमिन र केही क्षेत्र पहाडि भुभागको रूपमा रहेको छ । यसको करिब ७० प्रतिशत भुभाग दाङ उपत्यकाको समथर भू-भागमा रहेको छ । दाङ जिल्लामा रहेका १० स्थानिय तहमध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पनि एक हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबमा नेपालको दोस्रो ठुलो उपमहानगरपालिका हो । दाङ जिल्लाको मध्य भागमा रहेको यस उपमहानगरपालिका साविक तुलसीपुर नगरपालिका, हलवार, टरिगाउँ, उरहरी, पवननगर, मानपुर, बिजौरी, डुरुवा र फुलवारी गा.वि.स. गाभेर निर्माण भएको हो र यस उपमहानगरपालिकामा १९ वटा वडाहरू रहेका छन् ।

थारु भाषामा बस्तीलाई पुर्वा भनिन्छ । यही तुलसी पुर्वा लाई पर्वतेहरूले भन्नुपर्दा तुलसीपुर भन्ने गर्दथे भने थारुहरूले तुलसीपुर्वा भन्दथे । यस ठाँउमा थारुहरूको बोलवाला हुँदासम्म तुलसीपुर्वा भनिन्थ्यो भने पर्वतेहरूको बोलवाला हुन थालेपछि यस ठाँउको नाम तुलसीपुर रहन गयो ।

क्र.स.	शिर्षक	विवरण		
१	स्थापना	वि.स. २०७३		
२	साविकका गाभिएका नगरपालिका र गा.वि.स.	तुलसीपुर नगरपालिका र हलवार, टरिगाउँ, उरहरी,पवननगर,मानपुर,बिजौरी, डुरुवा,फुलवारी गा.वि.स.		
३	भौगोलिक अवस्थिति	दिशा	स्थानीय तह	जिल्ला
		पूर्व	घोराही उ.म.न.पा.	दाङ
		पश्चिम	शान्तिनगर .र दंगीशरण गा.पा.	दाङ
		उत्तर	कपुरकोट, त्रिवेणी र रुन्टीगढी गा.पा.	सल्यान र रोल्पा
		दक्षिण	लमही न.पा.	दाङ
		वडा सङख्या	१९	
		क्षेत्रफल	३८४.६३ वर्ग कि.मी	
		अक्षांश	२७० ५७' ५०" देखि २८० १४' ५५" सम्म (N)	
		देशान्तर	८२० १२' १४" देखि ८२० २५' ५७" सम्म (S)	
		समुन्द्र सतहदेखीको उचाई	५४६ मिटर देखि २०४७ मिटर सम्म	
		काठमाडौँ देखिको दूरी	४३० कि.मी.	
		बुटवल देखिको दूरी	१७५ कि.मी.	
		नेपालगञ्ज देखिको दूरी	१२५ कि.मी.	
४	भू-उपयोग विवरण	खेतीयाग्य जमिन	१७२.१२ बर्ग कि.मी.	
		वनजंगल	१४५.८ बर्ग कि.मी.	

क्र.स.	शिर्षक	विवरण	
		बुट्यान	३३.१६ बर्ग कि.मी.
		खोला वगर	४.८७ बर्ग कि.मी.
		आवादी क्षेत्र	२१.१ बर्ग कि.मी.
		बाँझो/चट्यान भु-भाग	७.४ बर्ग कि.मी.
५	कृषि क्षेत्रको विवरण	खेतियोग्य जमिन	१७२१२ हेक्टर
		खेती गरिएको जमिन	१५२२७ हेक्टर
		बाह्र महिना सिँचाई सुविधा	१५ प्रतिशत
		कृषिमा आश्रित परिवार	६०.५ प्रतिशत
६	जनसाङ्ख्यिक विवरण	कुल जनसंख्या	१,७९,७५५
		महिला	९४,९९१
		पुरुष	८४७६४
		घरधुरी	४६,०१८
		परिवारको औषत बनावट	३.९
		जनघनत्व	४६७ प्रति बर्ग कि.मी.
		लैङ्गिक अनुपात	८९.२३ %
		साक्षरता	८३.१४% (पुरुष ८९.५७% र महिला ७७.५२%)
		अपांगता	१.७ %
७	शिक्षण संस्थाको विवरण	विश्वविद्यालय - १ वटा	
		सामुदायीक क्याम्पस - १ वटा	
		सरकारी क्याम्पस - ३ वटा	
		संस्थागत क्याम्पस - ३ वटा	
		सामुदायीक विद्यालय - ८३ वटा	
		संस्थागत विद्यालय - ६५ वटा	
		विश्वविद्यालय - १ वटा	
		सामुदायीक क्याम्पस - १ वटा	
८	स्वास्थ्य संस्थाको विवरण	आधारभूत अस्पताल (१५ बेड) - १ वटा	
		आर्युवेद स्वास्थ्य अस्पताल - १ वटा	
		प्रादेशिक अस्पताल तथा आर्युवेद अस्पताल - २ वटा	
		सामुदायिक अस्पताल - १ वटा	
		स्वास्थ्य चौकी - ८ वटा	
		सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ - २ वटा	
		शहरी स्वास्थ्य केन्द्र - २ वटा	
		आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र - १ वटा	

क्र.स.	शिर्षक	विवरण
		बर्थिङ सेन्टर संख्या - ८ वटा
		खोप क्लिनिक - ६१ वटा
		गाउँघर क्लिनिक संख्या - ३८ वटा
		आयुर्वेद औषधालय - १ वटा
		महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका संख्या - २०३ वटा
		निजि अस्पताल - ५ वटा
		पोलिक्लिनिक - १५ वटा
		क्लिनिक - १७ वटा
		डाईग्नोस्टिक सेन्टर - २ वटा
		प्रयोगशाला - २७ वटा
		फार्मसी - ६७ वटा
		सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने निजि स्वास्थ्य संस्था - २ वटा
		स्थानीय तहबाट स्वीकृत फिजियो थेरापी स्वास्थ्य संस्था - १ वटा
		सर्पदंश उपचार केन्द्र - ० वटा

(स्रोत:- तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर पार्श्वचित्र २०७६, राष्ट्रिय जनगणना २०७८, प्रशासनिक अभिलेख आदि)

विषय सूची

सि.नं.	शाखा/महाशाखा र वडा कार्यालय	पेज नं.
१	आर्थिक प्रशासन शाखा	१
२	योजना अनुगमन तथा बजेट शाखा	३
३	शिक्षा यूवा तथा खेलकुद शाखा	२९
४	महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा	३५
५	पशु सेवा शाखा	४९
६	कृषि विकास शाखा	५२
७	पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्द्धन शाखा र बैठक शाखा	५६
८	सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा	६१
९	जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखा	६३
१०	राजस्व प्रशासन शाखा	८०
११	प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा	८३
१२	वन तथा वातावरण शाखा र विपद् व्यवस्थापन शाखा	८६
१३	सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन शाखा	८८
१४	सहकारी तथा रोजगा प्रवर्धन शाखा	९५
१५	आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा	९५
१६	सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा	९६
१७	उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा	९७
१८	उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन शाखा	९८
१९	रोजगार सेवा शाखा	१००
२०	न्यायिक समिति/कानून मामिला शाखा	१०४
२१	भवन अनुमती तथा मापदण्ड शाखा	१०६
२२	भूमि व्यवस्थापन शाखा	१०६
२३	वडा कार्यालय १ देखी १९ सम्म	१०७

आर्थिक प्रशासन शाखा

सि.नं.	विवरण	वार्षिक बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	चालु खर्च	१२३२५८३६८५.००	१०४९१३२८९०.८५	८५.१२
२	पुजीगत खर्च	६७७८७४०६५.००	४५४०००६६०.४५	६६.९७
	कुल जम्मा	१९१०४५७७५०.००	१५०३१३३५५१.३	७८.६८

वार्षिक बजेटको क्षेत्रगत प्रगती

सि.नं.	विषय क्षेत्रगत	वार्षिक बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	आर्थिक विकास	८५९४४०९६.००	३८४३४१२८.९२	४४.७२
२	सामाजिक विकास	७६१०७२४३२.००	६७९८८३८७९.३४	८९.३३
३	पूर्वाधार विकास	५७५९६७४१२.००	३६४४८१२९६.४५	६३.२८
४	सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र	२१०३७९४४.००	१६३८२६९२.	७७.८७
५	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र	४६६४३५८६६.००	४०३९५१५५४.५९	८६.६
	कुल जम्मा	१९१०४५७७५०.००	१५०३१३३५५१.३	७८.६८

वार्षिक बजेटको श्रोतगत बजेट प्रगती

सि.नं.	श्रोत	वार्षिक बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	संघीय सरकार समानीकरण	२९०८०००००.००	२३४९७६८७४.३९	८०.८
२	प्रदेश सरकार समानीकरण	२२३४१०००.००	१६२७०१५४.००	७२.८३
३	संघीय सरकार शसर्त अनुदान	६५२२८८०००.००	५९१२२०९२७.०१	९०.६४
	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान	११००००००.००	८७९९६००.००	८०.
४	संघीय सरकार समपुरक अनुदान	७५०००००.००	०.००	०.
५	संघीय सरकार विशेष अनुदान	१०००००००.००	८०७११०३.००	८०.७१
६	प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान	३७५५००००.००	२६९६६००६.००	७१.८१
७	प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान	२०००००००.००	१२७२०७३६.००	६३.६
८	आन्तरिक श्रोत	३०००००००.००	२६२११८३६१.१३	८७.३७
९	संघीय सरकार राजश्व बाडफाड	२३१७७१०००.००	१८५०७४२२७.५१	७९.८५
१०	प्रदेश सरकार राजश्व बाडफाड	२११३०७५०.००	१७००६२३८.००	८०.४८
११	स्थानीय सरकार राजश्व बाडफाड	१५१५०००००.००	१०३४५९३७०.२६	६८.२९
१२	अन्तर सरकारी ऋण नगर	११०००००००.००	२६८१५१२२.००	२४.३८

सि.नं.	विवरण	वार्षिक बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
	विकास			
१३	अन्तर संस्था यूनिसेफ	४५०००००.००	०.००	०.
१४	अन्तर सरकारी सडक बोर्ड	१०००००००.००	९६३४८३२.००	९६.३५
१५	अन्तर संस्था जिटुजी	३००७७०००.००	०.००	०.
	जम्मा	१९१०४५७७५०.००	१५०३१३३५५१.३	७८.६८

राजस्व प्राप्तिको विवरण

क्र.सं.	राजस्व शिर्षक	लक्ष्य रकम	प्राप्ति रकम	उठ्न बाँकी रकम	प्रगति प्रतिशत
१	आन्तरिक राजस्व	२१०००००००.००	१९५०३७८२४.३४	१४९६२१७५.६६	९२.८८
२	वाडफाडबाट प्राप्त मालपोत रजिष्ट्रेशन	१२०००००००.००	९५८१५६०८.००	२४१८४३९२.००	७९.८५
३	बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त	३०००००००.००	१२८०१०००.००	१७१९९०००.००	४२.६७
४	बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर	१५०००००.००	०.००	१५०००००.००	०.००
	जम्मा	३६१५०००००.००	३०३६५४४३२.३४	५७८४५५६७.६६	८४.००
१	बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	२११३०७५०.००	२९६८८१४९.७६	-८५५७३९९.७६	१४०.५०
२	बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मू. अ. कर	१६८९०४३७६.१९	१३३८८४८८०.१९	३५०१९४९६.००	७९.२७
३	बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	६१३६६६२३.८१	६१३६६६२३.८१	०.००	१००.००
४	बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	९०००००.००	२८७६३२.४८	६१२३६७.५२	३१.९६
५	बाँडफाँड भई प्राप्त खानी तथा खनिज रोयल्टी	६०००००.००	८७३४७.८९	५१२६५२.११	१४.५६
	जम्मा	२३१७७१०००.००	१९५६२६४८४.३७	३६१४४५१५.६३	८४.४१
	जम्मा	५९३२७१०००.००	४९९२८०९१६.७१	९३९९००८३.२९	८४.१६

योजना, अनुगमन तथा बजेट शाखा

क्र. सं.	शिरिक	आयोजना संख्या	सम्पन्न	सम्झौता	चालु आ.व.वार्षिक बजेट	चालु आ.व. भुक्तानी	भौतिक प्रगति % सम्पन्न
१	नगर स्तरिय ठेक्का भुक्तानी बाँकी (२०७७/७८ देखि २०७९/८०)	१९	१७	२	५८५८१५५०	४५३९१४२७	८९.४७
२	तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन (तुलसी ट्रेड टावर) २०७८/७९	१	०	१	१०६०५६२८०	४८७४२७४७	०.००
३	नगर स्तरिय आयोजना	१४४	१४०	४	१३६३४९३१२	१२३२२८४६७	९७.२२
४	नगर स्तरिय गौरवका आयोजना	१९	१२	७	४८११३९८१	२६६७४२९६	६३.१६
५	संघीय सरकार सम्पुरक अनुदान	२	०	२	१५४६७७४९	२६०२७५५	०.००
६	संघीय सरकार विशेष अनुदान	१	१	०	१०००००००	८०७१०४	१००.००
७	संघीय सरकार शर्त अनुदान	६	४	२	१३५०००००	८८१००९७	६६.६७
८	प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान	६	४	२	३०२७९६१८	२०७४३२७०	६६.६७
९	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान (११ विद्यालयको स्वच्छ खानेपानी सहित)	१५	१४	१	११५०००००	११०३४०४६	९३.३३
१०	प्रदेश सरकार शर्त अनुदान	१०	६	४	१८००००००	१२४७७९९३	६०.००
११	प्रदेश सरकार वित्तिय हस्तान्तरण शर्त अनुदान	१४	१२	२	१३९०००००	१३०४०२२८	८५.७१
१२	संघीय सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम २०७९/८०	२	२	०	९२१५३८	६०४९९५	१००.००
१३	सडक बोर्ड नेपाल २०७९/८०	४	४	०	१०५५६३०७	१०५३३६७९	१००.००
१४	सडक बोर्ड नेपाल २०८०/८१	१	०	१	११५०४८६१	१०१११८०३	०.००
१५	संघीय सरकार राष्ट्रिय ग्रामीण नविकरणीय उर्जा कार्यक्रमको	३	३	०	८०००००	७९४२४०	१००.००
१६	बबइ नदिमा झो.पु.भोजपुर घाट (बहुवर्षिय)	१	०	१	३००००००	२६७४३४५	०.००
१७	संघीय सरकार गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम	२	२	०	३०००००	२९०६७२	१००.००
	जम्मा	२५०	२२१	२९	४९,४४,५०,३३५	३४७८२६१६४	८८.४

क्र. सं.	शिर्षक	आयोजना संख्या	सम्पन्न	सम्झौता	चालु आ.व.वार्षिक बजेट	चालु आ.व. भुक्तानी	भौतिक प्रगति % सम्पन्न
	योजना संख्या २५०						
	सम्पन्न योजना संख्या २२१						
	सम्झौता भएका योजना संख्या २९						
	हाल सम्मको सम्पन्न भौतिक प्रगति ८८/४०						

नगर स्तरिय, संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजीत बजेट र आयोजनाहरुको असार मसान्त सम्मको उलब्धी

सि.नं.	आयोजनाको किसिम	भौतिक प्रगति कि.मी./वटा	कैफियत
१	सडक कालोपत्रे	८.७५ कि.मी.	
२	सडक कालापत्रे मर्मत	९.९३ कि.मी.	
३	सडकको पक्की नाला	१७.५४ कि.मी.	
४	सिचाइको पक्की कुलो	१.५५ कि.मी.	
५	पुल/कलभर्ट	१५ वटा	
६	सडक ग्राभेल	२५.०९ कि.मी.	
७	सडक कटिड	१६.५१ कि.मी.	
८	विद्यालय भवन निर्माण	१४ वटा	
९	विद्यालय भवन मर्मत	१२ वटा	
१०	वडा कार्यालय भवन निर्माण	३ वटा	
११	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२ वटा	
१२	सामुदायिक भवन	१३ वटा	
१३	विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी	११ वटा	

संघीय, प्रदेश सरकार र नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजनाको शिर्षक अनुसारको वार्षिक प्रगति

सि.नं.	आयोजना शिर्षक	योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम
१	सडक तर्फ	१०४	८४	२१२९३४३०७	१५७३६२३४३
२	सिचाई तर्फ	३३	३३	१६८६५२५२	१६३५५९२४
३	खानेपानी तर्फ	१७	१७	१३२३१८८४	१२७५२३०५
४	भवन तर्फ	७४	६५	२३६४६४८८०	१४७२२८६९८
५	अन्य कार्यक्रम तर्फ	२२	२२	१४९५४०१२	१४१२६८९४
	जम्मा	२५०	२२१	४९४४५०३३५	३४७८२६१६४

सङ्घीय सरकार सडक बोर्ड नेपाल वार्षिक प्रगति

सि. नं.	ठेक्का नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ल.ई. (मु.अ.कर) समेत	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) समेत	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
१	TSMC/SQ/26/W/079/80	बजार क्षेत्रका सडक मर्मत	१३६८५७६	९९३९९१	९८३४२२	१००	९८.९४
२	TSMC/NCB/10/W/079/80	घोराही सडक देखी न.पा सम्मको बाटो	५७६४९७४	६४६४९५२	६४६४४३४	१००	९९.९९
३	TSMC/NCB/09/W/079/80	सेडु देखी राप्ती बबई क्याम्पस सम्म सडक मर्मत	३३५६०७७	२१२७०३२	२११५४९१	१००	९९.४६
४		सब वेशको काम (सेडु देखी राप्ती बबई क्याम्पस र घोराही सडक देखी न.पा.जाने सडक)		९७०३३२	९७०३३२	१००	१००.००
		जम्मा	१०४८९६२७	१०५५६३०७	१०५३३६७९	१००	९९.७९

सङ्घीय सरकार सडक बोर्ड नेपाल वार्षिक प्रगति

सि. नं.	ठेक्का नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ल.ई. (मु.अ.कर) समेत	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) समेत	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति%
१	TSMC/NCB/26/W/080/81	बजार क्षेत्रका सडक मर्मत	१६५५९५०६	११५०४८६१	१०१११८०३	८०	८७.८९
		जम्मा	१६५५९५०६	११५०४८६१	१०१११८०३	८०	८७.८९

सङ्घीय सरकार हस्तान्तरित शर्सत अनुदान झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति

सि.नं.	ठेक्का नं.	वडा नं. १४ भोजपुर घाट झो.पु.	ल.ई. (मु.अ.कर) समेत	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) समेत	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति%
१	TSMC/NCB/02/G/2080/81	झोपु.का लागि स्टिल पार्टस फेब्रीकेशन खरिद	३४७८७२६	२६७४३४५	२६७४३४५	५०	१००.००
		जम्मा	३४७८७२६	२६७४३४५	२६७४३४५	५०	१००.००

संघीय सरकार बस्ती विकास कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) वार्षिक प्रगति

सि. नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगति %
१	वडा नं. ७ जनयुद्धको सम्मान तथा समाजवाद अध्ययन केन्द्रको बहुउद्देश्य भवन निर्माण	२५०००००	२५०००००	१००	१००.००
२	वडा नं. १२ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण	२००००००		०	०.००
३	वडा नं. १४ भोजपुर कलभर्ट देखि पश्चिम धिताल बस्ती सम्म सनकरुवा बाटो स्तरउन्नती	१५०००००	१४००३८०	१००	९३.३६
४	वडा नं. १४ अकमी-रनियापुर-पुरानो बाने सडक कालोपत्रे	२५०००००	१२८९७५८	८०	५१.५९
५	वडा नं. १७ हेमन्तपुर बनकट्टी सडक कालोपत्रे नाला सहित	२००००००	१३६७९३५	१००	६८.४०
६	वडा नं. १७ घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड देखी दक्षिण तर्फ कञ्जली हुदै बघौसी जोड्ने सडक कालोपत्रे	३००००००	२२५२०२४	१००	७५.०७
	जम्मा	१३५०००००	८८१००९७	६६.६६	६५.२६

प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) वार्षिक प्रगति

सि. नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक	भुक्तानी	भौतिक प्रगती%	वित्तिय
		बजेट	रकम		प्रगति%
१	वडा नं. ५ न्यूरोड बाटो निर्माण	१००००००	५८८८३२	५०	५८.८८
२	वडा नं. ६ डुम्रीगाउँमा नाला मर्मत हिमाल एकेडेमी टोल	१००००००	९६५७५१	१००	९६.५८
३	वडा नं. ७ नयाँबस्ती नाला निर्माण तथा कालोपत्रे	३५०००००	१७४००९७	९०	४९.७२
४	वडा नं. ८ गौरीशंकर टोल सडक स्तरोन्नती दुधेना	३५०००००	१६९३९३६	८०	४८.४०

सि. नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगती %
५	वडा नं. ८ कटकुइया भुयारथान निर्माण	१००००००	१००००००	१००	१००.००
६	वडा नं. १० स्वास्थ्य चौकी तथा ल्याव भवन निर्माण	२००००००	२३१९५५२	१००	११५.९८
७	वडा नं. ११ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२००००००	१४६०७३२	८५	७३.०४
८	वडा नं. १९ तोप्पापानी स्वास्थ्य चौकी मर्मत सम्भार	५०००००	४९५१५६	१००	९९.०३
९	वडा नं. १२ तरकारी हाटबजार व्यवस्थापन	२००००००	९८६१९१	१००	४९.३१
१०	वडा नं. ५ कृषि उपज संकलन/विक्रि केन्द्र स्थापना तथा संचालन	१५०००००	१२२७७४६	१००	८१.८५
	जम्मा	१८००००००	१२४७७९९३	६०	६९.३२

प्रदेश सरकार वित्तिय हस्तान्तरित कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) वार्षिक प्रगति

सि. नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. २ श्री मा.वि.बालापुर शौचालय निर्माण	७०००००	६९३०८१	१००	९९.०१
२	वडा नं. ३ श्री जनता आ.वि. हरनेटी बालमैत्री विद्यालय निर्माण (विशेष अनुदानमा सम्झौता भएको)	५०००००	५०००००	१००	१००.००
३	वडा नं. ५ श्री ज्ञान ज्योती आ.वि.बालमैत्री विद्यालय निर्माण	५०००००	४८९७०५	१००	९७.९४
४	वडा नं. ७ श्री माध्यामिक विद्यालय कालाखोला कक्षा कोठा निर्माण	२००००००	१६३२१५४	८५	८१.६१
५	वडा नं. ७ श्री माध्यामिक विद्यालय कालाखोला विद्यालय मर्मत तथा भौतिक सुधार	४०००००	४०००००	१००	१००.००
६	वडा नं. ९ श्री माध्यामिक विद्यालय दोघरे कम्पाउण्ड वाल निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००.००

सि. नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगती %
७	वडा नं. ११ श्री शान्ति मा.वि.नवलपुर शौचालय निर्माण	७०००००	७०००००	१००	१००.००
८	वडा नं. ११ श्री अमर माध्यामिक विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण	२००००००	१९२७८६७	१००	९६.३९
९	वडा नं. १२ श्री राप्ती बर्दई क्याम्पस तुलसीपुर अधुरो भवन निर्माण	१००००००	१००००००	१००	१००.००
१०	वडा नं. १२ श्री जनमुखी प्रा.वि.शौचालय निर्माण	७०००००	७०००००	१००	१००.००
११	वडा नं. १२ श्री तुलसीपुर मेट्रो कलेज हरिपौरा पुस्तकालय व्यवस्थापन	४०००००	४०००००	१००	१००.००
१२	वडा नं. १३ श्री अम्बेश्वरी मा.वि.अम्बापुर कम्पाउण्ड बाल निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००.००
१३	वडा नं. १४ श्री बालमिहरी माध्यामिक विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण	२००००००	१६४५७९३	८५	८२.२९
१४	वडा नं. १५ श्री बाल चेतना आ.वि.कक्षा कोठा निर्माण	२००००००	१९५१६२८	१००	९७.५८
	जम्मा	१३९०००००	१३०४०२२८	८५.७१	९३.८१

संघीय सरकार गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम वार्षिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक	वित्तिय
				प्रगती %	प्रगती %
१	वडा नं. ७ मटेरा टोल सोतामा तटबन्धन	१५००००	१५००००	१००	१००.००
२	वडा नं. १७ जय सन्तोषीमाँ जिनुवागाउँ र हरियाली टोल ढाडगजेरी समुहलाई सिचाईको लागि पाईप	१५००००	१४०६७२	१००	९३.७८
	जम्मा	३०००००	२९०६७२	१००	९६.८९

संघीय सरकार राष्ट्रिय ग्रामीण नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम वार्षिक प्रगति

सि.नं	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
	नविकरणीय उर्जा प्रविधि जडान(वायोग्यास/विद्युतिय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य उर्जा)				
१	वडा नं. १९ धरमपानी सोलार लिफ्ट खानेपानी योजना	५०४००	५०४००	१००	१००.००
२	वडा नं. ५ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ग लाईनका विद्युत पोलमा सोलार	२६३७०७	२६३७०७	१००	१००.००
३	वडा नं. १,१७ शवदाह गृह, बिजौरी मन्दिर र बजार क्षेत्र	४८०१३३	४८०१३३	१००	१००.००
	जम्मा	७९४२४०	७९४२४०	१००	१००.००

संघीय सरकार बस्ती विकास कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) वार्षिक प्रगति

सि. नं.	योजनाको नाम	वार्षिक बजेट	ठेक्का नं.	कबोल अंक (मु.अ.) कर	भुक्तानी	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
१	वडा नं.१४ अकमी- रनियापुर-पुरानो बाने सडक कालोपत्रे	२५०००००	TSMC/NCB/13/ W/2080/81	१७८०९३६	१२८९७५८	८०	७२.४२
२	वडा नं.१७ हेमन्तपुर बनकट्टी सडक कालोपत्रे र नाला	२००००००	TSMC/SQ/03/ W/2080/81	१३६७९३५	१३६७९३५	१००	१००.००
३	वडा नं. १७ घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड देखी दक्षिण तर्फ कञ्जली हुदै बघौसी जोड्ने सडक कालोपत्रे	३००००००	TSMC/NCB/25/ W/2080/81	२२५२०२४	२२५२०२४	१००	१००.००

प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) वार्षिक प्रगति

सि. नं.	योजनाको नाम	वार्षिक बजेट	ठेक्का नं.	कबोल अंक (मु.अ.) कर	भुक्तानी	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
१	वडा नं.६डुम्रीगाउँमा नाला मर्मत हिमाल एकेडेमी टोल	१००००००		९९००२३	९६५७५१	१००	९७.५५
२	वडा नं.७ नयाँवस्ती नाला निर्माण तथा कालोपत्रे	३५०००००	TSMC/NCB/05/W/2080-81	२४८४७८६	१७४००९७	९०	७०.०३
३	वडा नं.८ गौरीशंकर टोल सडक स्तरोन्नती दुधेना	३५०००००	TSMC/NCB/03/W/2080-81	२६२४७५७	१६९३९३६	८०	६४.५४
४	वडा नं.१०स्वास्थ्य चौकी तथा ल्याव भवन निर्माण	२००००००	TSMC/NCB/27/W/2080-81	२३१९६७८	२३१९५५२	१००	९९.९९
५	वडा नं. ११ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२००००००	TSMC/NCB/27/W/2080-82	२९८९३९५	१४६०७३२	८५	४८.८६
६	वडा नं. १९ तोप्पापानी स्वास्थ्य चौकी मर्मत सम्भार	५०००००		४९५१५६	४९५१५६	१००	१००.००

सङ्घीय सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) वार्षिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक (मु.अ.) कर सहित	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
	वडा कार्यालय भवन निर्माण		७५०००००				
१	वडा नं. ३ कार्यालय भवन निर्माण	TSMC/NCB/19/W/080-81		८८२८५६९	३८४०००	५०	४.३५
२	वडा नं. ७ कार्यालय भवन निर्माण	TSMC/NCB/23/W/080-81		६६३९१८०	२२१८७५५	७५	३३.४२
	जम्मा		७५०००००	१५४६७७४९	२६०२७५५	५०	१६.८३

सङ्घीय सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान) वार्षिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. ९ आ.वि. सल्लिवन भवन निर्माण	TSMC/NCB/01/W/080-81	१०००००००	८०७१२२	८०७११०४	१००	१००.०००
	जम्मा		१०००००००	८०७१२२	८०७११०४	१००	१००.०००

प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) वार्षिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक (मु.अ.) कर सहित	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. १,२ पहलुवा हुदै हेकुली वडा नं. १ को हेल्थपोष्ट देखी ठाठीगाउँ हुदै मखनटाकुरी जाने सडक स्तरउन्नती	TSMC/NCB/24/W/080-81	३००००००	४२०७७२७	३९७८३५८	१००	९४.५५
२	वडा नं. ३ एकता टोल हुदै सरस्वती मा.वि.जाने सडक स्तरउन्नती	TSMC/NCB/16/W/080-81	३५०००००	४७८८५७४	४७२३६६४	१००	९८.६४
३	वडा नं. ५ ख र ग लाईन सडक स्तरउन्नती	TSMC/NCB/06/W/080-81	३००००००	५०६६१०६	१३८३३१४	५०	२७.३१
४	वडा नं. ८,९ हात्तिगौडा देखी कटकुइया हुदै भट्टे कालामारे जाने सडक	TSMC/NCB/02/W/080-81	३५०००००	५१५१७८०	५१४३९४३	१००	९९.८५
५	वडा नं. १०,११,१२ सिमलकाची, क्वाङ्गी, पङ्खा हुदै पुकार पसल जोड्ने सडक	TSMC/NCB/09/W/080-81	३५०००००	४९७८३९८	४९७७९९१	१००	९९.९९

६	वडा नं. १८, १९ हेमन्तपुर बैरागी चोक देखी सग्राम हुदै गतिमले जोड्ने सडक	TSMC/NCB/14/ W/080-81	३५०००००	६०८७०३३	५३६०००	८०	८.८१
	जम्मा		२०००००००	३०२७९६१८	२०७४३२७०	६६.६७	६८.५१

प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान) वार्षिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
१	वडा नं. १९ छिल्लीकोट स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२००००००	२००००००	१००	१००.००
२	वडा नं. ६ गोलौरामा महिला उद्यमी भवन निर्माण	२५०००००	२४९९४७३	१००	९९.९८
३	वडा नं. ३ आधारभुत विद्यालय हरनेटी भवन निर्माण (२० लाख बाकी सर्शत ५ लाख)	२५०००००	२०६५३७२	५०	८२.६१
४	वडा नं. १६ टिकरा लहलौरा बाट वडा कार्यालय हुदै भेलाही कुलो नाला मर्मत	२००००००	२००००००	१००	१००.००
	विद्यालय क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था २५०००००				
५	वडा नं. १ श्री प्रा.वि. दमरगाउँ स्वच्छ खानेपानी	१५००००	१५००००	१००	१००.००
६	वडा नं. २ श्री रतननाथ प्रा.वि.पोटली स्वच्छ खानेपानी	१५००००	१५००००	१००	१००.००
७	वडा नं. ४ श्री जनश्रम मा.वि.खाद्रे स्वच्छ खानेपानी	३५००००	३४६४६७	१००	९८.९९
८	वडा नं. ११ श्री शान्ति मा.वि.नवलपुर स्वच्छ खानेपानी	३५००००	३५००००	१००	१००.००
९	वडा नं. १३ श्री आधारभुत विद्यालय बराखुटी स्वच्छ खानेपानी	२०००००	२०००००	१००	१००.००
१०	वडा नं. १३ श्री जनज्योति मा.वि.तुहिरनियापुर स्वच्छ खानेपानी	३५००००	३५००००	१००	१००.००

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
११	वडा नं. १४ श्री बालमिहरी मा.वि. भोजपुर स्वच्छ खानेपानी	३५००००	३५००००	१००	१००.००
१२	वडा नं. १४ श्री आधारभुत विद्यालय लोहाडवरा खौसापुर स्वच्छ खानेपानी	१०००००	८४४२९	१००	८४.४३
१३	वडा नं. १५ श्री आधारभुत विद्यालय कोठरी स्वच्छ खानेपानी	२०००००	२०००००	१००	१००.००
१४	वडा नं. १७ श्री प्रा.वि.मजगै स्वच्छ खानेपानी	१५००००	१३८३०५	१००	९२.२०
१५	वडा नं. १८ श्री शुभकोटी प्रा.वि.मनिकापुर स्वच्छ खानेपानी	१५००००	१५००००	१००	१००.००
	जम्मा	११५०००००	११०३४०४६	९३.३३	९५.९५

सङ्घीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भुक्तानी बाँकी आयोजनाको वार्षिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
१	वडा नं. ४ श्री जनश्रम मा.वि. खाद्रे ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	४१८३४५७	१००	९२.९७
२	वडा नं. १२ श्री महेन्द्र मा.वि. तुलसीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	४५०००००	१००	१००.००
	जम्मा	९००००००	८६८३४५७	१००	९६.४८

नगरस्तरीय गौरबका आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक मु.अ.कर सहित	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
१	वडा नं. १ रेशम लामिछाने घरदेखी कुमालगाउँ सम्म सडक कालोपत्रे	TSMC/SQ/04/W/80/81	१५०००००	१०६५०८८	१०६५००६	१००	९९.९९
२	वडा नं. २ वडा कार्यालय देखी पूर्व तिर खैरीपुर हुदै भमके	TSMC/NCB/20/W/80/81	१५०००००	२५२५५४६	२५०४५८६	१००	९९.९७

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक मु.अ.कर सहित	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
	खोला सम्म पक्की सडक निर्माण						
३	वडा नं. ३ रोमबहादुर रानाको घर देखी कुमारको घर हुदै अम्मर मेडिकल सम्म सडक स्तरोन्नती	TSMC/NCB/31/W/80/82	१५०००००	३०८८६२४	२४६७३१५	८०	७९.८८
४	वडा नं. ४ रक्षाचौर लोकबहादुर खत्रीको घर देखी पुरानो वडा कार्यालय (न्यूरोड) सम्म बाटो स्तरोन्नती	TSMC/NCB/21/W/80/81	१५०००००	२५७८१३५	२५६८२००	१००	९९.६१
५	वडा नं. ५ राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल देखी रानी जरुवा हुदै कल्ले बल्ले जाने बाटो तथा पक्की नाला		१५०००००	६९१४०००	ठेक्का आह्वान	०	०.००
६	वडा नं. ६ अरनीको टोलमा दामोदर पन्थीको घर देखी दक्षिण तिरको नाला निर्माण	TSMC/SQ/1/W/80/81	१५०००००	१०७८२०४	१०७४९५१	१००	९९.७०
७	वडा नं. ७ सेन्टर बम्नै देखी पश्चिम मटेरा घुसरी जोड्ने बाटोमा पक्की नाला सहित सडक स्तरोन्नती	TSMC/SQ/06/W/80/81	१५०००००	११००३४५	१०९६८५५	१००	९९.६८
८	वडा नं. ८ चन्द्रगञ्ज टोल र अमृतपुर टोलको तुलसीपुर १० राईखलियान जोड्ने	TSMC/SQ/NCB / W/80/82	१५०००००	३३७२२१४	३३०६०२६	१००	९८.०४

क्र सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक मु.अ.कर सहित	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %
	सडक (अधुरो) कालोपत्रे तथा नाला निर्माण						
९	वडा नं. ९ नगर विकास समिति भित्र रहेको कृषि र भेटेनरीको अधुरो भवन निर्माण र शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको तला थप	TSMC/NCB/07/W/80/81	३५०००००	२४४०७२९	२४४०७१७	१००	१००.००
१०	वडा नं. १० पट्टा ठुलो गाउँमा पक्की नाला निर्माण	TSMC/NCB/22/W/80/81	१५०००००	२१९७६१२	२१६८४३१	१००	९८.६७
११	वडा नं. ११ उरहरी डबरा नमुना टोलको कलभर्ट तथा सडक स्तरोन्नती	TSMC/NCB/29/W/80/81	१५०००००	३०३९३८३	१५११८६६	८०	४९.७४
१२	वडा नं. १२ कचिला गाउँमा बाबुराम चौधरीको घरदेखी विर्जुन चौधरीको घर सम्म पक्की नाला, कालोपत्रे	TSMC/NCB/32/W/80/81	१५०००००	२८५३२३०	१२४२५८८	८५	४३.५५
१३	वडा नं. १३ तुइसोताको बराहखुटी देखी पनालीबोट सम्मको सडक स्तरोन्नती	TSMC/NCB/10/W/80/81	१५०००००	५६०८४९६	१५०००००	८०	२६.७५
१४	वडा नं. १४ वन जाने सोता देखी वडा कार्यालय हुदै बोगटी मटेरा अकमी सम्म पक्की	TSMC/NCB/33/W/80/81	१५०००००	२६३६३१०	सम्झौता	२५	०.००

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक मु.अ.कर सहित	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
	नाला सहित बाटो कालोपत्रे						
१५	वडा नं. १५ मलवार पक्की नाला निर्माण	TSMC/NCB/11/W/80/81	२५०००००	१६५७०२३	१६३७८४३	१००	९८.८४
१६	वडा नं. १६ वडा कार्यालय देखी पूर्व भेलाही सम्मको सडक स्तरोन्नती	TSMC/SQ/9/W/80/81	१५०००००	९८५५०७	९८४८८४	१००	९९.९४
१७	वडा नं. १७ पञ्चेधारा खेल मैदान निर्माण	TSMC/SQ/02/W/80/81	१५०००००	९८७०७८	९८६८०७	१००	९९.९७
१८	वडा नं. १८ र १९ हात्तिखाल हुदै डौडारे जोड्ने लामाखोलामा पक्की पुल निर्माण	TSMC/NCB/04/W/80/81	३००००००	२१२८९७७	२११८२२१	१००	९९.४९
१९	वडा नं. १६ वडा कार्यालय देखी पूर्व भेलाही सम्मको सडक स्तरोन्नती	TSMC/NCB/34/W/80/81	५१४०००	१८५७४८०	सम्झौता	२५	०.००
	जम्मा		३२०१४०००	४८११३९८१	२८६७४२९६	६३	५९.६०
१	प्रशासनिक भवनमा लिफ्ट व्यवस्थापन	TSMC/NCB/18/W/80/81	६००००००	६४८३८३४	३०४३१९७	८०	४६.९
	जम्मा		६००००००	६४८३८३४	३०४३१९७	८०	४६.९

नगरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
१	वडा नं. १ वीरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहर सुनपुरको रंगरोगन तथा मर्मत	९५००००	९५००००	१००	१००.००
२	वडा नं. १ श्री सृजनशील आधारभुत विद्यालय छोटे घेराबार र गेट	२५००००	२५००००	१००	१००.००
३	वडा नं. ५ श्री ज्ञान ज्योती आधारभुत विद्यालय फर्निचर	२५००००	२५००००	१००	१००.००

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगति %
४	वडा नं. १८ कलमधारी पार्कमा खानेपानी पाईप	१५००००	१४७१३५	१००	९८.०९
५	वडा नं. ६ किरियापुत्री भवन निर्माण	६९५९६९	६६०७३८	१००	९४.९४
६	राप्ती आँखा अस्पतालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सर्फ बनाउने तालिम	१५००००	१५००००	१००	१००.००
७	बेलझुण्डी तेक्वान्दो डोजाङ्ग लाई खेल सामाग्री	२७००००	२७००००	१००	१००.००
८	हिसा पिडित तथा प्रभावितहरुलाई न्यानो कपडा विवरण	१०००००	१०००००	१००	१००.००
९	वडा नं. १ धारपानी प्रा.वि. दमारगाउँ स्कुल नयाँ भवनको फिनिसिङ	४५००००	४५००००	१००	१००.००
१०	वडा नं. १५ कञ्जवार कृषक लिफ्ट सिचाईको मोटर घर निर्माण	५१६५७	५१६५७	१००	१००.००
११	वडा नं. १६ सजनेवा टोल विकास संस्थाको सामुदायीक भवन निर्माण	८०००००	७९८५२६	१००	९९.८२
१२	वडा नं. १६ लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुरको भवन मर्मत तथा फर्निचर	६०००००	६०००००	१००	१००.००
१३	वडा नं. ४ एकता टोल खैराले सिचाई कुलो निर्माण	८१२०८	६२७९३	१००	७७.३२
१४	वडा नं. ६ डम्पिङ साईडमा बक्स कम्पोष्ट उत्पादन केन्द्र भवन निर्माण	८३४७९१	८३४७९१	१००	१००.००
१५	वडा नं. १२ हाइवे टोलमा रोबर बहादुर बलीको घर नेर कलभर्ट निर्माण	९८५२६	९८५२६	१००	१००.००
१६	वडा नं. ९ माछापोखरी टोलमा जेष्ठ नागरिक भवनमा शौचालय निर्माण	२१५५००	२०६१७७	१००	९५.६७
१७	वडा नं. ११ उरहरी डवरा नमुना टोलमा कलभर्ट मर्मत,ग्याविन तारजाली र नाला निर्माण	१२१९०८१	१२११८८७	१००	९९.४१
१८	वडा नं. ११ तुर्कि चौक देखी पूर्व देवा सुवेदीको घर नेर कलभर्ट निर्माण र ग्याविन तारजाली	२७७३१५	२६६३८८	१००	९६.०६
१९	वडा नं. ६ अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्र	६६९७६१	६६९२०४	१००	९९.९२

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगति %
	तुलसीपुरको भान्सा घर निर्माण				
२०	वडा नं. ९ भद्रकाली टोलमा पक्की नाला निर्माण	११७१०००	११७१०००	१००	१००.००
२१	वडा नं. ५ प्रगति टोलमा विरुवा छोप्ने तारजाली	१०००००	७९३३८	१००	७९.३४
२२	वडा नं. ७ बैकुण्ठ रानीघाट बगो शवदाह स्थल खोलामा ४० ग्याविन तारजाली	२११८०७	२११८०७	१००	१००.००
२३	वडा नं. ५ बुद्धनगर टोलमा विरुवा छोप्ने तारजाली	७७१२२	७७१२२	१००	१००.००
२४	वडा नं. ८ माथिल्लो चुकीले सिचाईको ड्याम मर्मत	९९९९९	९९९९९	१००	१००.००
२५	वडा नं. ८ बटोलपुर गनारी सिचाई कुलोको बाँध निर्माण	३२८०८५६	३१५७०८३	१००	९६.२३
२६	वडा नं. ६ कैलाश नगर टोल दिपु गिरीको घर देखी दिदी घर जाने बाटो निर्माण	८९५१११	८९५१११	१००	१००.००
२७	वडा नं. ६ राप्ती बबई टोल देखी यातायात कार्यालय गाईडर जाने बाटोमा नाला निर्माण	५९७७०२	५९६८५२	१००	९९.८६
२८	वडा नं. ६ बेंकटेश लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा टायल	४९५१७५	४९५१७५	१००	१००.००
२९	राष्ट्रिय लोकभजन चुटका संरक्षण प्रतिष्ठान दाङको भाषा धर्म संस्कृति संरक्षणका लागि सहयोग	१०००००	१०००००	१००	१००.००
३०	वडा नं. १० गौरीगाउँमा कुलपुजा गर्ने ठाउँको संरक्षण	२५००००	२५००००	१००	१००.००
३१	वडा नं. ११ वेल्टाकुरा किरातेश्वर शिव मन्दिर भवन मर्मत	१५००००	१५००००	१००	१००.००
३२	वडा नं. १७ बघौसीमा भुयारथान निर्माण	६४०००	६४०००	१००	१००.००
३३	वडा नं. १३ श्री जनज्योति मा.वि.रनियापुर खानेपानी पाईप	१३९५४	१३९५४	१००	१००.००
३४	वडा नं. १९ कुटीचौर सिचाईका लागी	८४५१२	८४५१२	१००	१००.००

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगति %
	पाईप				
३५	वडा नं. ४ रक्षाचौर मा सिचाईको लागि पम्पसेट खरिद र सिचाई पाईप	२३८६३३	२३८६३३	१००	१००.००
३६	वडा नं. १४ ड्वाडपुरमा स्यालो ट्यूबेलका लागि पाईप	५४३०७८	५४३०७८	१००	१००.००
३७	वडा नं. १६ लहलौरा टोलका खानेपानी पाईप	१३४२४४	१३४२४४	१००	१००.००
३८	वडा नं. १२ कृषि प्रयोजनका लागि मोटर र पाईप	१०००००	१०००००	१००	१००.००
३९	वडा नं. १९ घडेरी कुलाको जुरपनियाडाँडाँ र छिल्ली खोलामा ह्यूमपाईप	१६००६४	१६००६४	१००	१००.००
४०	वडा नं. ७,१६,१७,१८,१९ मा विद्युत पोल र ह्यूमपाईप खरिद	२४४८०६	२४४८०६	१००	१००.००
४१	वडा नं. १९ भुल्के खानेपानीका फिटिङ सामानहरु	१६४७८६	१६४७८६	१००	१००.००
४२	वडा नं. १ छोटे कुलोमा बाल निर्माण	७००००	७००००	१००	१००.००
४३	वडा नं. २ भमके खैरीपुर सडक कालोपत्रे	९९५०००	९९५०१९	१००	१००.००
४४	वडा नं. ३ त्रिवेणी घाटनेर गहतेखोलामा कलभर्ट निर्माण	५६२२२५७	५५८४९१७	१००	९९.३४
४५	वडा नं. ३ पिपलडाँडा टोलमा राम बहादुर रानाको घरदेखी बरको रुख सम्म पक्की नाला निर्माण	६०००००	५९७८८४	१००	९९.६५
४६	वडा नं. ३ गहते खोला चिसापानी सडकमा बक्स कलभर्ट निर्माण	३००००००	२९२२९१५	१००	९७.४३
४७	वडा नं. ४ बाहे खोला देखी खुमखानी जोड्ने सडक आइ.ई.ई.	५०००००	५०००००	१००	१००.००
४८	वडा नं. ५ अटोभिलेज जाने कटाहा कुलामा कलभर्ट निर्माण	९८५३५९	९८५३०३	१००	९९.९९
४९	वडा नं. ५ बसपार्कमा प्रतिकाल, सेफ्टी टंकी र पर्खाल निर्माण	५०४१२५९	४९६५५६०	१००	९८.५०
५०	वडा नं. ५ नमःछु बुद्ध गुम्बा पर्खाल	५०००००	५०००००	१००	१००.००

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगति %
	निर्माण				
५१	वडा नं. ५ नवसृजना टोल देखी पातुखोला सम्म पक्की नाला निर्माण	१५०००००	१४५६४०९	१००	९७.०९
५२	वडा नं. ५ बुद्धनगर टोल देखी प्रगतिशिल टोल जोड्ने खोला साईडको बाटो ग्राभेल तथा नाला	७०००००	६९३३८०	१००	९९.०५
५३	वडा नं. ६ मा.वि.सेन्टर भवनको तला थप	३००००००	२९८३२२८	१००	९९.४४
५४	वडा नं. ७ कालाखोलाको ८ कोठे विद्यालय भवन निर्माण (छाँया नेपालसँगको सहकार्य २०५ न.पा.)	३१०००००	०	५०	०.००
५५	वडा नं. ७ बहुउद्देश्य टोल अन्तर्गत दिपेन्द्र गल्ला पसल हुदै चाँदनी टोल जाने बाटोमा पक्की नाला	९०००००	९०००००	१००	१००.००
५६	वडा नं. ७ झोलुङ्गेपुल देखी होमजंग घर दक्षिण र उत्तर किरण आचार्यको घर सम्म पक्की नाला	५५००००	५५००००	१००	१००.००
५७	वडा नं. ७ राप्ती शान्ति उद्यान जाने बाटो देखी गौराखाली जोड्ने भित्री बाटो (नारायण भण्डारीको घरदेखी वेगप्रसाद भण्डारीको घर सम्म) पक्की नाला निर्माण	७५००००	७५००००	१००	१००.००
५८	वडा नं. ८ दुधेना राईखलियान चमिखोलामा कलभर्ट निर्माण	५०७३११८	४९६११३८	१००	९७.७९
५९	वडा नं. ८ प्रतिकालय तथा क्यान्टीन निर्माण र विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण	१२०००००	१२०००००	१००	१००.००
६०	वडा नं. ८ अस्वारा खानेपानी आयोजना टंकी र पर्खाल निर्माण	११८००००	११६९२४०	१००	९९.०९
६१	वडा नं. ८ दुधेना कटकुइया जोड्ने बाटो कालोपत्रे	९८५०००	९८४७५७	१००	९९.९८
६२	वडा नं. ९ नवदुर्गा ग्निन पार्क भौतिक संरचना निर्माण	१५०००००	८५९८०४	१००	५७.३२

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगति %
६३	वडा नं. ९ हातेमालो टोल गणेश वि.क.घर देखी मुक्ति भट्टराई बारी सम्म नाला निर्माण	१००००००	९८७११७	१००	९८.७१
६४	वडा नं. ९ बुद्धटोलको सडक आरसिसि	९९९०००	९९१४०३	१००	९९.२४
६५	वडा नं. १० गौरीगाउँ ताल संरक्षण डिपिआर	१२०००००	१२०००००	१००	१००.००
६६	वडा नं. १० बनगाउँ अधुरो डिपवोरिड सञ्चालन	६८७४५७	६१४४६१	१००	८९.३८
६७	वडा नं. १० डिपवोरिड सिचाई योजना	७६२७९०	७६२७९०	१००	१००.००
६८	वडा नं. ११ सुकौरा मौजाको माथिल्लो बेलुवा कुलो तटबन्धन	१००००००	९९१०८९	१००	९९.११
६९	वडा नं. ११ बन्धुरीया खोलामा पक्की कलभर्ट निर्माण (२०लाख)	४३०४३१४	४२७५५६९	१००	९९.३३
७०	वडा नं. ११ चन्द्रलाल मार्ग बाटो आरसिसि	९९९०००	९८९४५६	१००	९९.०४
७१	वडा नं. ११ उरहरी चौधरी गाउँ सडक कालोपत्रे	८८७०००	८७८७६९	१००	९९.०७
७२	वडा नं. ११ उरहरी राप्ती राजमार्ग देखी पूर्व वडा नं. १२ को सिमाना जोड्ने सडक कालोपत्रे	७८५०००	७६९८६६	१००	९८.०७
७३	वडा नं. १२ दक्षिण कपडादेवी गनारी कुलो निर्माण (मानबहादुर चौधरी घर देखी बसन्त भण्डारी)	६२००००	६२००००	१००	१००.००
७४	वडा नं. १२ हेमनगरमा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	७३६९७६	७०५७४५	१००	९५.७६
७५	वडा नं. १२ शितलपुरमा कृषि हाटबजार निर्माण	१३९८०००	१३८४७९६	१००	९९.०६
७६	वडा नं. १३ फुलवारी डिपवोरिड	५०००००	५०००००	१००	१००.००
७७	वडा नं. १३ रावत टोल हुदै गोल्टाकुरी जोड्ने सडक निर्माण	१२०००००	१२०००००	१००	१००.००
७८	वडा नं. १४ धिताल समाज मन्दिरमा गेट र तारवार	५०००००	५०००००	१००	१००.००

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगति %
७९	वडा नं. १४ लुहाडबरा दुम्नामा पर्खाल निर्माण र आरसिसि (२० लाख बहुवर्षिय)	३१२२३७८	१९०७२१४	६०	६१.०८
८०	वडा नं. १५ मलवारे कुलोको बाध निर्माण	१५०००००	१४४९०१७	१००	९६.६०
८१	वडा नं. १५ मलवार चौधरी गाउँ पिपलबोट देखी दक्षिण तर्फ पक्की नाला निर्माण(गौरबमा)	१००००००	१००००००	१००	१००.००
८२	वडा नं. १६ लहलौरा आचार्य कुल मन्दिर देखी पश्चिम जाने सडक मर्मत र नाला निर्माण	१५०००००	१०२८८५५	१००	६८.५९
८३	वडा नं. १८ श्री शुभकोटी प्रा.वि.मनिकापुर भवन निर्माण	५९०००००	५८२८७२८	१००	९८.७९
८४	वडा नं. १८ बिजौरी देखि बालुवा जोड्ने डाडा कुलोमा पक्की नाला निर्माण	२८०००००	२७९४३०४	१००	९९.८०
८५	वडा नं. १८ बासडबरा टोलको सामुदायीक भवन निर्माण	७०००००	७०००००	१००	१००.००
८६	वडा नं. १८ मनिकापुर पिपल चौतारा देखि शुभकोटी प्रा.वि.जोड्ने सडक कालोपत्रे	९९९०००	९९६७२६	१००	९९.७७
८७	वडा नं. १८ बेलझुण्डी देखी मनिकापुर सडक कालोपत्रे (१३८३६११ लाख बहुवर्षिय)	२५४४९५२	८६२५५३	६०	३३.८९
८८	वडा नं. ३७ आधारभुत स्वास्थ्य चौकी सेफ्टी टंकी पानी र भ-याड निर्माण	१८०००००	१७३७३०४	१००	९६.५२
८९	किशोर किशोरीहरु लाई सचेतना अभिवृद्धि र बालबालिकाहरुको बक्तृत्वकला क्षमता विकास कार्यक्रम	३०००००	३०००००	१००	१००.००
९०	थारु महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास, बेमौसमी तरकारी खेती, प्राङ्गारिक मल र घरेलु औषधि तयार, ढकीया बुनाई तालिम	४९९९५०	४९९९५०	१००	१००.००
९१	सहकारी लेखा व्यवस्थान तालिम तथा मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती तालिम	१९९७५०	१९९७५०	१००	१००.००

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगति %
९२	शान्ति महिला संसद दाङ पुनगठन र परिचालन	४९५०४६	४९५०४६	१००	१००.००
९३	आमा शिक्षा तथा विद्यार्थी सिकाई कार्यक्रम	४९८५००	४९८५००	१००	१००.००
९४	वडा नं. १ कुमालगाउँ देखी शक्तिचौक सम्म कुलो निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००.००
९५	वडा नं. १६ मजगाउँ टोलको छेग्रवा कुलोको पक्की वाल निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००.००
९६	वडा नं. १२ कचिला डबरा जानकेश्वरी टोल देखी राप्ती राजमार्ग जोड्ने सोतामा कलभर्ट निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००.००
९७	वडा नं. १५ डुरुवा टोलको मोटर घर निर्माण तथा सिचाई विस्तार	५०००००	५०००००	१००	१००.००
९८	वडा नं. ९ राउटे चौर पिपल चौतारा देखी वडा नं.८ सिमाना सम्म जोड्ने बाटोमा कटिड र पक्की नाला	५०००००	४७४२५५	१००	९४.८५
९९	वडा नं.४ माथिल्लो हलवार अन्तर्गत डाँडा टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	८८९००	८८९००	१००	१००.००
१००	वडा नं.४ कोइलाखानी टोल केराबारी सिमल खोरिया नयाँ बाटो कटिड	४१००००	३४८८५४	१००	८५.०९
१०१	वडा नं.६ शान्तिनगर टोल गोलौरा प्रेम कुमार आचार्यको घर पश्चिम बाटोमा नाला निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००.००
१०२	वडा नं. १७ बर्काडाँडा देखि फोटिनाईन जाने खोलामा कलभर्ट निर्माण	१००००००	१००००००	१००	१००.००
१०३	कार्यपालिको हल मर्मत तथा व्यवस्थापन	६०००००	५४१२६३	१००	९०.२१
१०४	वडा नं. ३ उग्रेन धर्छुन बौद्ध गुम्बा परिसर भित्र लामा गुरु बस्नेत भवन निर्माण	१०६५१४४	१०६५१४४	१००	१००.००
१०५	सर्शात्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा वेशको भान्सा घर मर्मत	२४४५३७	२४४५३७	१००	१००.००
१०६	वडा नं. ६ सखिसोता खोलामा ग्याविन	४९०५३९	४९०५३९	१००	१००.००

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगति %
	तारजाली				
१०७	वडा नं. ९ नवदुर्गा ग्रीन पार्कमा चिया चमेना गृह तथा टिकट काउन्टर निर्माण	९८६७९६	९८६७९६	१००	१००.००
१०८	वडा नं. १२ डम्पीड साईटमा ग्याबीन तारजाली निर्माण	९७०७८३	९७०७८३	१००	१००.००
१०९	वडा नं. ६ लक्ष्मीनारायण टोलमा सडक पिसिसि	२३७७४८	२१५८६६	१००	९०.८०
११०	वडा नं. ६ कमल पोखरीमा गेट निर्माण	६४३५००	६०६७५६	१००	९४.२९
१११	वडा नं. ८ मेट्रो अस्पतालको भवनमा आलुमुनियम पार्टिशन	३५४३१०	३५४३१०	१००	१००.००
११२	वडा नं. १२ मेट्रो कलेज भवनमा आलुमुनियम पार्टिशन	८४०४६५	८४०४६५	१००	१००.००
११३	वडा नं. १८ श्री शुभकोटी प्राथमिक विद्यालय मनिकापुरको तला थप	६३०००००	६२९८०२६	१००	९९.९७
११४	वडा नं. १५ दक्षिण कुरहरिया एकिकृत सिचाई प्रणाली कुरहरिया गनारमा सिचाई मोटर र सामान	३४५६६०	३४५६६०	१००	१००.००
११५	वडा नं. १२ शिद्धार्थ टोलमा सिचाई पाईप, अल्का भल्व निर्माण	४९८६३४	४९८६३४	१००	१००.००
११६	वडा नं. ८ झुमरे कटकुइया सिचाई उपभोक्ता सिचाईका लागि मोटर र पाईप	१०००००	१०००००	१००	१००.००
११७	वडा नं. १८ भालु चिरा सोताबाट मोटर तान्नका लागि ७ हर्षपावर मोटर र पाईप	१५८३१३	१५८३१३	१००	१००.००
११८	वडा नं. १८ कुइरे सोता हस्पुटा टोलमा हरेको जमिनमा सिचाई गर्न १६०मी. ४ इन्चको पाईप	१४८८४०	१४८८४०	१००	१००.००
११९	वडा नं. १६ मानपुर खुलुवा लहलौरा हरियाली कृषि समुहका लागि मोटर र पाईप	९९७२२	९९७२२	१००	१००.००
१२०	वडा नं. १९ बाँसगढी स्थित असारे सिचाई कुलो पक्की नाला	२९९८६४	२९९८६४	१००	१००.००
१२१	वडा नं. १३ बराखुटी इटपारे सिचाईका	४५६०२	४५६०२	१००	१००.००

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती %	वित्तिय प्रगति %
	लागि मोटर र पाईप				
१२२	वडा नं. १९ विजौरीमा १ इन्चको पाईप २०० मिटर	१४७९६	१४७९६	१००	१००.००
१२३	वडा नं. १० शान्ति पावर ड्रिल स्यालो ट्यूबेल जल सिचाईका लागि २ इन्चको पाईप	२६३५२०	२६३५२०	१००	१००.००
१२४	वडा नं. १२ टरिगै देवी सरस्वती स्यालो ट्यूबेल सिचाई जल उपभोक्ताका लागि मोटर र पाईप	१०४९४७	१०४९४७	१००	१००.००
१२५	ह्यूमपाईप, खानेपानी पाईप र ग्याविन तारजाली खरिद	१५०००००	९७५२३९	१००	६५.०२
१२६	वडा नं. १६ लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर भवनको झ्याल, ढोका, पलाष्टर र रंगरोगन	५८०२२२	५६९३६८	१००	९८.१३
१२७	एपिएफ बेश क्याम्पमा जिप्सन फल्स सिलिड, पशुपति मा.वि.हरिपौरी शौचालय निर्माण, उच्च अदालत शौचालय र आलुमुनियम पार्टिशन, १९ नं. बाहिनी कार्यालय जाने सडक कालोपत्रे, जसपुर चौकी भान्सा घर निर्माण (बहुवर्षिय)	३७०००००	२२०५५६	५०	५.९६
१२८	वडा नं. १८, १९ हेमन्तपुर बैरागी चोक देखी सग्रांम हुदै गतिम्लेजोड्ने सडकमा नाला	२२८२४७०	२२८१६७८	१००	९९.९७
१२९	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज गेट देखी कलेज सम्म टायल विछ्याउने	१२९०४३७	१२९०४३७	१००	१००.००
१३०	वडा नं. ३ अन्तर्गतका विभिन्न सडक सरसफाई तथा मर्मत	९९०३४३	९८५४१४	१००	९९.५०
१३१	वडा नं. १८ हेमन्तपुरको वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी रहेको सरकारी जग्गा संरक्षण तारवार	१००००००	९९२३०२	१००	९९.२३
१३२	वडा नं. १६ लहलौरा आचार्य कुल मन्दिर देखी पश्चिम जाने सडक मा वाल निर्माण	४५९९३९	४५९०९२	१००	९९.९९

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %
१३३	वडा नं. ७ सेन्टर बमनै देखी पश्चिम मटेरा घुसरी जोड्ने सडकमा पक्की नाला	२८९९४६	२४७४१८	१००	८५.३३
१३४	वडा नं. ९ नगर विकास समिति भित्र रहेको कृषि र भेटेनरीको अधुरो भवन निर्माण र शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा गेट र कोठा पार्टिशन	७००९५५	७००६५७	१००	९९.९६
१३५	वडा नं. ४ रक्षाचौर लोकबहादुर खत्रीको घर देखी पुरानो वडा कार्यालय (न्यूरोड) सम्म सडक कटान फिलिड तथा कलभर्ट निर्माण	२०५००९	२०५००९	१००	१००.००
१३६	वडा नं. १७ पञ्चेधारा खेल मैदानमा सिचाइको नाला र तारजाली निर्माण	५१०७९७	५१०७९७	१००	१००.००
१३७	वडा नं. १८ र १९ हात्तिखाल हुदै डौडारे जोड्ने लामाखोलामा पक्की पुल संरक्षण ग्याविन तारजाली	९२५७७७	८३२०००	१००	८९.८७
१३८	वडा नं. ५ ख लाईन सडकमा नाला निर्माण	४६१७४०	४६१४१७	१००	९९.९३
१३९	वडा नं. ९ आ.वि. सल्लीवनको पर्खाल र गेट निर्माण	१३७६६४१	१३६१५७९	१००	९८.९१
१४०	वडा नं. ८,९ हात्तिगौडा देखी कटकुइया हुदै भट्टे कालामारे जाने सडक संरक्षण ग्याविन तारजाली	९९८९८९	९९८९८९	१००	१००.००
१४१	वडा नं. १०,११,१२ सिमलकाची, क्वाङ्गी, पट्टा हुदै पुकार पसल जोड्ने सडकको नाला र ग्राभेल	९८२३१३	९८२३१३	१००	१००.००
१४२	वडा नं. १४ अकमी-रनियापुर-पुरानो बाने सडक कटिङ्ग	६५११२३	६५११२३	१००	१००.००
१४३	वडा नं. १७ हेमन्तपुर बनकट्टी सडक कालोपत्रे र नाला निर्माण	४३६८८७	४३६०३४	१००	९९.८०
१४४	वडा नं. १७ घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड देखी दक्षिण कञ्जली हुदै बघौसी जोड्ने सडकमा नाला	५७२१४९	५६९४६१	१००	९९.५३
	जम्मा	१३६३४९३१२	१२३८३५२२३	९७.२२	९०.८२

निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाको वार्षिक प्रगति

क्र.सं.	आयोजना/कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) समेत	चालु आ.व.सम्म भुक्तानी	प्रगती प्रतिशत %	
					भौतिक	वित्तीय
१	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७११९८९	४७११९८९	१००	१००.००
२	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	शारदा निर्माण सेवा	११६४९३३३	११६२५५६१	१००	९९.८०
३	वडा नं. ३ दमरगाउँ सरस्वती मा.वि.घर देखी वडा कार्यालय सडक कालोपत्रे	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४३९०११	१४३९०११	१००	१००.००
४	वडा नं. ३ दमरगाउँ सोनिया पुनको घर देखी सरस्वती मा.वि.सडक कालोपत्रे	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४४६६३८	१४४६६३८	१००	१००.००
५	वडा नं. ४ वडा कार्यालय भवन निर्माण	घनश्याम एण्ड सुस्मिता निर्माण	४७३१८७४	४७१९०३६	१००	९९.७३
६	वडा नं. ६ वडा कार्यालय देखी राप्ती बबई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन,घोराही	७०७८२१८	७०३५४००	१००	९९.४०
७	वडा नं. ६ कैलाशनगर टोल सडक र सूर्योदय टोल प्रदिप के.सी.को घरजाने सडक	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४५१८१५	१४४९५५९	१००	९९.८४
८	वडा नं. ६ जोगबहादुर रानाको घर देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१२५२३७४	१०४८८४३	१००	८३.७५
९	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण (दोश्रो)	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन,घोराही	८१२१८४६	७४५९२२९	९०	९९.८४
१०	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	१२१९६०५२	१२१९५६७६	१००	१००.००
११	वडा नं. ११ दामोदर सडक देखी उत्तरहसनापुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन	५३९४८९९	५३५३६२१	१००	९९.२३
१२	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	३९५८६४४७	३७७७४१४७	१००	९५.४२

क्र.सं.	आयोजना,कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) समेत	चालु आ.व.सम्म भुक्तानी	प्रगती प्रतिशत %	
					भौतिक	वित्तिय
	(बहुवर्षिय)					
१३	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२१७६	७६५२१७६	१००	१००.००
१४	वडा नं. १३ वडा कार्यालय भवन निर्माण	संवेग कन्स्ट्रक्सन एण्ड कम्पनी	४९४७१२१	४९०१७९१	१००	९९.०८
१५	वडा नं. १८,६ विजौरी स्कुल देखी पूर्व मानपुर जोड्ने सडक,राजापुर सडक (भेरियसन)	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१४२४५७२	१४१४१४४	१००	९९.२७
१६	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	११२४६६८६	१०८६८६२५	१००	९६.६४
१७	वडा नं. १९ वडा कार्यालय भवन निर्माण	चाँदनी निर्माण सेवा	५९८४१९५	५७४१६२७	१००	९५.९५
१८	वडा नं. १०,११,१२,१३, १४,१५ का सडकमा वेश सप्लाई	सुमन एण्ड सुजिता क.ए.सप्लायर्स	१९९५०१५	८२०३८०	१००	४१.१२
१९	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	१००७५८५८	१२७९८९६	९०	१२.७०
	जम्मा		१४२३८६११९	१२८९३७३४९	८९.४७	९०.५५

तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय भवनको वार्षिक प्रगति

क्र.सं.	आयोजना,कामको विवरण	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	चालु आ.व.सम्म भुक्तानी	भौतिक %	वित्तिय %
१	तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन (तुलसी ट्रेड टावर)	१५८५६६४०४	१०१२५२८७१	८०	६३.८६
	जम्मा	१५८५६६४०४	१०१२५२८७१	८०	६३.८६

शिक्षा यूवा तथा खेलकुद शाखा (संघीय तर्फ प्रगति विवरण)

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
ख कार्यक्रम /क्रियाकलाप					
१	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	२९१,७००,०००.००	शिक्षकहरुको खातामा मासिक रुपमा तलब निकासा गरिएको	२७१,५२७,३५५.४०	९३.०८
२	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	७८,५००,०००.००	शिक्षकहरुको खातामा मासिक रुपमा तलब निकासा गरिएको	७३,९७४,०३६.०७	९४.२३
३	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाको लागि विद्यालयलाई अनुदान	२४,३२७,०००.००	विद्यालयबाट प्राप्त बिल भरपाईका आधारका विद्यालयमा निकासा गरिएको	१७,३५८,४३०.००	७१.३५
४	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति(आवासिय तथा गैरआवासिय)	१०,३२६,०००.००	विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको भर्पाईका आधारका विद्यालयमा निकासा गरिएको	९,३७२,०००.००	९०.७६

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
५	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अनुदान	७,५१४,०००.००	बिल भर्पाईका आधारमा विद्यालयलाई निकासा गरिएको	७,११३,५५०.००	९४.६७
६	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	१४,६३६,०००.००	बिल भर्पाईका आधारमा विद्यालयलाई निकासा दिएको	१२,८४९,८१२.७०	८७.८०
७	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	६,८२२,०००.००	विद्यालयलाई निकासा दिएको	५,७३३,०००.००	८४.०४
८	प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	३३,८७०,०००.००	हाजिरको आधारमा विद्यालयलाई निकासा दिएको	३३,८६९,९९९.३४	१००.००
९	आधारभूत तह (६-८) मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	४,५१५,०००.००	शिक्षकहरूको खातामा तलब निकासा दिएको	४,५१४,९९९.४०	१००.००
१०	माध्यमिक तह (९-१०) मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	४,५४४,०००.००	विद्यालयलाई निकासा दिएको	४,५४४,०००.००	१००.००
११	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानीटरी प्याड व्यवस्थापन	७,३७६,०००.००	उपमहानगरपालिका बाट नियमानसार खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरि विद्यालयमा वितरण गरिएको	२,६४१,९९६.००	३५.८२

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१२	कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाई निरन्तरताको लागि कार्यक्रम	५००,०००.००		०.००	०.००
१३	कक्षा १० र १२ मा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति (pro-poor target scholarship)का लागि छनोट भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति	८४,०००.००	CEHRD को विद्यार्थी छनोटको नामावलीका आधारमा विद्यार्थीको खातामा निकासा गरिएको	४२,०००.००	५०.००
१४	सहिद स्मृति विद्यालयलाई अनुदान	३९,०००,०००.००	शहिद स्मृति विद्यालयको खातामा निकासा गरिएको	३९,०००,०००.००	१००.००
१५	शैक्षिक पहुच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय वैकल्पिक विद्यालय साक्षरता र निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम समेत)	२,७६२,०००.००	विद्यालयको खातामा निकासा गरिएको	२,१३८,३००.००	७७.४२
१६	राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय स्तरीय)	१००,०००.००	विद्यालयलाई निकासा गरिएको	१००,०००.००	१००.००
१७	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	१२,२५०,०००.००	विद्यालय छनोटको आधारमा विद्यालयलाई निकासा गरिएको	१२,२५०,०००.००	१००.००

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१८	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरीवेक्षण	२,०५८,०००.००	मेन्टर शिक्षकहरुबाट शिक्षकको कक्षा अवलोकनका र प्रतिवेदनका आधारमा भर्पाई गराई गरिएको	१,४२५,२२३.००	६९.२५
१९	CTEVT को मापदण्ड बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन अनुदान	५,६००,०००.००	विद्यालयलाई निकासा गरिएको	४,९००,०००.००	८७.५०
	जम्मा	५४६,४८४,०००.००		५०३,३५४,७०१.९९	९२.११

१. कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुको भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: ९४।७३५ एउटा कार्यक्रम बाहेक सबै सम्पन्न

२. जम्मा वार्षिक बजेट रु: ५४६,४८४,०००

३. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति प्रतिशतमा: ९२।११५

४. आ व २०८०/०८१ मा शाखा र महाशाखाबाट गरेका मुख्य उपलब्धीहरु:

५. शाखा र महाशाखाबाट असार मसान्त सम्म गरेका कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुका तस्वीरहरु:

शिक्षा यूवा तथा खेलकुद शाखा (नगर स्तरिय बजेट)

सि. नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकला पको उपलब्धी	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	शिक्षा समिति बैठक	२००,०००.००	बैठक बाट विभिन्न निर्णयहरु	२००,०००.००	१००
२	स्थानीय पाठ्यपुस्तक कक्षा १-३ निर्माण/छपाइ	८००,०००.००	निर्माण तथा सम्पादन भएको	६३०,३००.००	७८.७९
३	विद्यालयमा ई हाजिरी तथा अन्य उपकरण खरिद/मर्मत	२६०,०००.००	अन्य उपकरण खरिद गरेको	९९,५००.००	३८.२७
४	टिचफर नेपाल सहकार्यमा स्वयंसेवक बदलिदा तथा शिक्षक परिचालन कार्यक्रम	५,८५०,०००.००	स्वयंसेवक शिक्षक तलव खर्च	२,७०७,७३२.००	४६.२८

सि. नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
५	माध्यमिक विद्यालयमा प्र अ व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवक शिक्षक तलव	९,७४५,०००.००	स्वयंसेवक शिक्षक तलव खर्च	८,०८६,८८७.००	८२.९८
६	बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहायक कर्मचारी र विद्यालय का स तलव	२२,२९५,०००.००	तलव भत्ता निकास	२०,५५९,४८३.६७	९२.९७
७	शिक्षा तर्फ शिक्षकहरुको तलव	८००,०००.००	तलव भत्ता निकास	७८०,०००.००	९७.५
८	आइएम् आइएस गोष्ठी तथा तालिम	१५०,०००.००	गोष्ठी तथा तालिम सम्पन्न	८८,२२५.००	५८.८२
९	राष्ट्रपति रनिडशिल्ड	२००,०००.००	खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न	१९७,८३४.००	९८.९२
१०	दिवश तथा समारोह	१००,०००.००	विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न	८२,६१०.००	८२.६१
११	जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिड शिल्ड	२०,०००.००	जिल्ला स्तरमा सम्पन्न	२००,०००.००	१००.
१२	सामुदायिक तथा संस्थागत प्र अ बैठक	१५०,०००.००	बैठक बाट विभिन्न निर्णयहरु	३७,८००.००	२५.२
१३	विद्यालय अनुगमन कक्षा १२ र एस इ इ परीक्षा	२५०,०००.००	वार्षिक परीक्षा र विद्यालय अनुगमन	१४३,०००.००	५७.२
१४	प्राविधिक धार तर्फ छात्रवृत्ति	३,०००,०००.००	छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको	३,०००,०००.००	१००.
१५	शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास तथा अभिभावक शिक्षा	६००,०००.००	अन्तर्क्रिया तथा तालिम सम्पन्न	३०५,१३०.००	५०.८५
१६	परीक्षा आधारभुत तह	२५०,०००.००	परीक्षा सञ्चालन गरी सम्पन्न	१३८,८७४.००	५५.५५
१७	विद्यालय अनुदान कार्यक्रम	१,८२०,०००.००	विद्यालयमा अनुदान निकास	१,६४५,१७७.००	९०.३९
	जम्मा	४६,४९०,०००.००		३८,८९४,५५२.६७	८३.६६

१. कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: ९५५
२. जम्मा वार्षिक बजेट रु: ४,६४९,०००
३. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति प्रतिशतमा: ८३/६६५
४. आ.व.२०८०/०८१ मा शाखा र महाशाखाबाट गरेका मुख्य उपलब्धीहरू:
५. शाखा र महाशाखाबाट असार मसान्त सम्म गरेका कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूका तस्वीरहरू:

शिक्षा शाखाबाट गरेका मुख्य उपलब्धीहरू

१. सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्र.अ., शिक्षक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लागि १ दिने बृहत उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम
२. परियोजना कार्य तथा उत्प्रेरणा कार्य सञ्चालनका लागि तुलसीपुर स्तरीय बृहत सुनाखरी सिकाइ मेला २०८० सरस्वती मा.वि. दमारगाउँमा आयोजना तथा सञ्चालन ।
३. शिक्षण सहायता प्रणाली विकास गर्न विद्यालयलाई ३ कलस्टरमा विभाजन र प्रत्येक कलस्टरमा विषयगत विज्ञ तथा समन्वय समुह निर्माण साथै कलस्टर अनुसार विषयगत अन्तर्क्रिया सम्पन्न
४. कक्षा १-८ सम्म आधारभुत तहका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम, हाम्रो तुलसीपुर का आधारमा कक्षा १-३ को पाठ्यपुस्तक लेखन सम्पन्न
५. २५ जना मेन्टर शिक्षकले ९२ कक्षाकोठामा अध्यापनरत शिक्षकलाई शिक्षण सहायता **मेन्टरिङ** कार्यक्रम सम्पन्न

गुणस्तर

६. नगरस्तरीय अन्तरविद्यालय राष्ट्रपति रनिडशिल्ड प्रतियोगिता २०८० सम्पन्न
७. प्र.अ. व्यवस्थापन तथा दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न
८. ६१ जनालाई प्राविधिक छात्रा-छात्रवृत्ति प्रदान **समतामूलक पहुँच**
९. विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीलाई २ दिने अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम
११. कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण
१२. शिक्षकको क्षमता विकास तालिमका झलकहरू
- क. दिगो र जिवनोपयोगी सीप सिकाइ सम्बन्धी २ दिने शिक्षण सिकाइ परियोजना कार्यशाला
- ख. विज्ञान समाज तुलसीपुर र शिक्षा शाखाको संयुक्त आयोजनमा विज्ञान विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी अभिमुखिकरण
- ग. शिक्षकको क्षमता विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी तालिम ५ दिन - ३७ विद्यालयका १/१ जना

गुणस्तर सुधार

- | | |
|---|-----------------------------------|
| घ. पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण ३ दिने | - ६६ जना शिक्षक लाभान्वित |
| ड. एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी कष्टमाइज्ड तालिम | - ५९ जना शिक्षक लाभान्वित |
| च. IEMIS सामुदायिक तथा संस्थागत | - १४० विद्यालयका शिक्षक लाभान्वित |
| छ. विशिष्टिकरण तालिकामा आधारित प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशाला | - ६२ जना शिक्षक लाभान्वित |

महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा

सिनं	कार्यक्रम विवरण	वार्षिक स्वीकृत बजेट रु	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानी रकम रु
१	ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्र सञ्चालन	१०००००		९६३४५
१.१	ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि वडास्तरमा अभिमुखीकरण वडा नं ६, १०, ११, १२, १३ र १४ साथै ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम		ज्येष्ठ नागरिकहरूको वडास्तरमा रहेको सञ्जाल र सरोकारवालाहरू बीचमा ६ वटा वडाहरूमा छलफल सम्पन्न भएको छ । जम्मा २६९ जनाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको कानुनी हकका बारेमा जानकारी प्राप्त गरेका छन् भने ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि दिवा सेवाकेन्द्रको महत्वका बारेमा बुझकार भएका छन् ।	
२	उपमेयर महिला सुरक्षा आवास गृह सञ्चालन	८०००००	हिंसाको प्रभावमा परेका जम्मा जना प्रभावितहरूले खाना आवास सेवा मनोपरामर्श सेवा न्यायीक सेवामा पहुँच वृद्धी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धी लगायतका सेवाहरू प्राप्त गरेका छन् ।	८०००००
३	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरूको परिचय पत्र वितरण	२०००००	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्र वितरण समन्वय समितिको जम्मा ६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् साथै जम्मा ५ पटकसम्म अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घरसम्म टोली परिचालन भई अवस्था जाँच गरीएको छ र यस वर्ष जम्मा १४२ जनाले अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।	१७८७७०
४	आपतकालिन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको सुरक्षित आवास सञ्चालन र	३०००००	दीदिघर संस्थामा रहेका जम्मा २१ जना संरक्षक विहिन बालबालिकाहरूले संरक्षण प्राप्त गरीरहेका छन् ।	३०००००

सिनं	कार्यक्रम विवरण	वार्षिक स्वीकृत बजेट रु	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानी रकम रु
	सहयोग			
५	बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम	१०००००		९८४५०
५.१	नगरस्तरीय बाल सञ्जालको गठन तथा पुर्नगठन र परिचालन		नगरस्तरमा जम्मा २१ सदस्यीय नगर बालसञ्जाल गठन तथा परिचालन भएको छ । बाल सहभागीताका सवालमा बालबालिकाहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम भएका छन् ।	
५.२	बालसञ्जाललाई बाल अधिकारका विषयमा अभिमुखीकरण		जम्मा ५६ जना बालबालिकाहरू लाई बाल अधिकार र कर्तव्यका विषयमा अभिमुखीकरण गरीएको छ ।	
५.३	जन्मदर्ताको सवालका साथै बाल हिंसा न्यूनिकरणका लागि ४ वटा विद्यालयस्तरमा अभिमुखीकरण		बालमैत्री सूचकमा संरक्षणका सवालहरूमा जन्मदर्ता र बाल हिंसाका विषयमा कमजोर अवस्था देखिएकाले उक्त विषयलाई ग्रामिण भेगका विद्यालयहरूमा छलफल गरीएको छ जहां २४७ जनाले यो विषयमा साक्षात भएका छन् ।	
६	दिवशीय कार्यक्रम	१५००००		१०९४२०
६.१	राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस		जम्मा १११ जनाको उपस्थितिमा बालबालिका र अभिभावकहरूलाई सहभागी गराइ अभिभावक शिक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरीएको छ । बालबालिका प्रति अभिभावकको जिम्मेवारी तथा बालबालिकाको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो ।	
६.२	विश्व विस्मृति दिवस		ज्येष्ठ नागरिकहरू जम्मा ५५ जनाको उपस्थितिमा दिवशीय कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जहां विस्मृतिका बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य भएको छ ।	
६.३	अन्तरिष्टय ज्येष्ठ नागरिक दिवस		ज्येष्ठ नागरिकहरू र अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा दिवस सम्पन्न भएको छ ।	
६.४	अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस		सेन्टर माविमा रहेको बालक्लवको आयोजनामा बालबालिकाका सवालहरूमा जम्मा ७७ जनाको	

सिनं	कार्यक्रम विवरण	वार्षिक स्वीकृत बजेट रु	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानी रकम रु
			उपस्थितिमा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।	
६.५	लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिवशीय अभियान		✓ विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरीएको छ । ✓ शुरुवात नोभेम्बर २५ मा हिंसा विरुद्ध ऐक्यबद्धता स्वरूप सेतो रिबन कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरीएको छ । ✓ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उज्यालो सर्फ बनाउने १५ जनालाई तालिम प्रदान गरीएको छ । ✓ लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध हाम्रो भूमिका विषयक संवाद कार्यक्रममा जम्मा ४७ जना सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा संवाद समूहसंगको समन्वयमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ✓ राप्ती आंखा अस्पतालको समन्वयमा दीपज्योती आवि घोरानेटी लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम जम्मा १०५ जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ । ✓ लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध रेडियो कार्यक्रम रिडियो हाम्रो पहुँच सँगको सहकार्यमा सम्पन्न भएको छ । ✓ हिंसाको प्रभावमा रहेका महिला र बालबालिकाहरूलाई फेडो दाड नवजागरण महिला तथा बालबालिका संरक्षण केन्द्रको सहयोगमा ७ जना बालबालिका र ६ जना महिलाहरूलाई न्यानो कपडा सहयोग भएको छ । ✓ १६ दिवशीय अभियानमा भएका कार्यक्रमहरूको समिक्षा तथा मानव अधिकार दिवस जम्मा ११५ जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ ।	
६.६	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी दिवस		✓ अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सस्थाहरूसँग समन्वय भएको छ । ✓ शारिरीक अपाङ्गता भएका जम्मा ८ जना व्यक्तिहरू बीचमा टेवल टेनिस खेल प्रतियोगिता सम्पन्न । ✓ दृष्टिविहिन बहिरा र शारिरीक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू जम्मा २७ जना प्रतिस्पर्धिहरूका विचमा र जम्मा १०६ जनाको उपस्थितिमा हाजीरी	

सिनं	कार्यक्रम विवरण	वार्षिक स्वीकृत बजेट रु	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानी रकम रु
			जवाफ प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ✓ ३२ औं अपाङ्गता अधिकार दिवशीय कार्यक्रम जम्मा २२२ जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ ।	
६.७	राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस		✓ ज्येष्ठ नागरिकहरूका विषयमा जम्मा ६५ जनाको उपस्थितिमा अन्तरकया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।	
७	बाल हित कोष	१९००००	विविध खाता कोषमा रकम सुरक्षित गरीएको छ ।	१९००००
८	लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष	३३००००	विविध खाता कोषमा रकम सुरक्षित गरीएको छ ।	३३००००
९	समग्र बैठक व्यवस्थापन समन्वय तथा सहकार्य	१५००००		१४१५१०
९.१	सामाजिक विकास समितिको जम्मा ३ वटा बैठक सम्पन्न भएको छ		✓ बैठकले विषयगत शाखाहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको साथै समिक्षात्मक कार्यहरू गरेको छ । ✓ स्मार्ट छोरी विहेवारी २० वर्ष पारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि पालिकामा अनुरोध गरेको छ । ✓ सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता वितरणका लागि गरीब घरधुरी पहिचान पश्चात आवश्यक पर्ने बजेटका विषयमा पालिकामा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ✓ हिउँदे अधिवेशनमा हुने रकमान्तर र शिर्षकान्तरका विषयमा निर्णय भएको छ ।	
९.२	स्थानीय बाल अधिकार समितिको बैठक १ पटक		✓ बालमैत्री सूचकहरूमा देखिएका कमजोरीहरूको समिक्षा गरीएको छ । ✓ साथै बालबालिकाहरूको अवस्थाका बारेमा छलफल गरीएको छ । ✓ बालबालिका सम्बन्धी सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरूका बारेमा छलफल भएको छ ।	

सिनं	कार्यक्रम विवरण	वार्षिक स्वीकृत बजेट रु	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानी रकम रु
९.३	उपमेयर महिला सुरक्षा आवास गृह सञ्चालन समन्वय समितिको बैठक १ पटक		✓ उपमेयर महिला सुरक्षा आवास गृह सञ्चालनको औचित्यता बारेमा छलफल भएको छ । ✓ आवास गृह सञ्चालनका लागि सम्बन्धित संस्था मार्फत सेवा निरन्तरता गर्ने निर्णय भएको छ । ✓ मनोनीत सदस्य चयन भएको छ ।	
९.४	आपतकालिन एवंम् जोखीम अवस्थामा रहेका बालबालिकाको सरक्षणका लागि अल्पकालिन बालगृह सञ्चालन समन्वय समितिको बैठक १ पटक		✓ गृह सञ्चालनको औचित्यता बारेमा छलफल भएको छ । ✓ गृह सञ्चालनका लागि सम्बन्धित संस्था मार्फत सेवा निरन्तरता गर्ने निर्णय भएको छ ।	
९.५	हिसाको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि सरोकारवालाहरूका बीचमा समन्वय बैठक १ पटक		✓ पालिकाको क्षेत्रभित्र हुने संभावित जोखीमहरूको विश्लेषण गरी सरोकारवालाहरूका बीचमा संवाद सञ्चालन गर्ने र सबै जनमानसलाई लैङ्गिक हिंसाका विषयमा जनचेता फैलाउनका लागि सबै सरोकारवालाहरूले भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको छ ।	
९.६	लैङ्गिक समानतथा तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यान्वयन समितिको बैठक २ पटक		✓ पालिकाको आव २०७९।०८० को लैससास परिक्षणका लागि कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले परिक्षणसग सम्बन्धित आवश्यक प्रमाणहरू सकलन गर्ने र परिक्षण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।	
९.७	मानव सेवा आश्रमका मेचीमहाकाली टोली स्वागत कार्यक्रम १ पटक		✓ सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त राष्ट्र निर्माणमा मेची महाकाली यात्रामा रहेका जम्मा ७१ जना टोली सदस्यहरूलाई स्वागत र सम्मान गरीएको छ ।	

सिनं	कार्यक्रम विवरण	वार्षिक स्वीकृत बजेट रु	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानी रकम रु
ख. नगरस्तरीय योजनामा रहेका बजेट तथा कार्यक्रमबाट सम्पन्न भएका क्रियाकलापहरू				
१	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उज्यालो सर्फ बनाउने तालिम राप्ती आंखा अस्पतालको सहकार्यमा र अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस लगायत	२५००००	✓ १५ जना शारिरीक र दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उज्यालो सर्फ बनाउने तालिम प्रदान गरी बीउ पूंजी स्थापना सहित उत्पादनको कार्य गरीरहेका छन्। ✓ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस विविध कार्यक्रम सहित मनाईएको छ । जसमा छालाको जुता सीलाउने ३ जना श्रमिक महिलाहरूलाई नगद दोसल्ला र प्रमाण पत्र सहित सम्मान, नौमती बाजा बजाउने महिलाहरूलाई युनिफम दोसल्ला र प्रमाण पत्र सहित र प्रमाण पत्र सहित सम्मान, महिला पत्रकारहरूलाई प्रमाण पत्र दोसल्ला सहित सम्मान गरीएको थियो।	२४५२५६
२	जातिय विभेद तथा सह अस्थित्व निर्माण कार्यक्रम		यस शिर्षक अन्तरगत निम्नानुसारका क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरीएको छ ।	
२.१	दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन समितिको बैठक नियमित गर्ने		✓ दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन समितिको जम्मा ३ वटा बैठक सम्पन्न भएको छ । यो शिर्षकमा विनियोजन भएको बजेटबाट सम्पन्न गर्ने क्रियाकलापहरूका बारेमा छलफल भएको छ । ✓ स्थानीय अनुभवी संस्थाबाट सम्पन्न गर्ने क्रियाकलापहरू र पालिकाबाट सम्पन्न गर्ने क्रियाकलापहरूका बारेमा निर्णय भएको छ । ✓ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूका बारेमा समिक्षा भएको छ ।	
२.२	वडाध्यक्ष सचिव र दलित महिला सदस्यहरूलाई अभिमुखीकरण		✓ जम्मा ७८ जना जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई दलित समुदायको सबैधानिक तथा कानुनी हकका बारेमा अनुशिक्षण गरीएको छ ।	
२.३	दलित समुदायको प्रोफाइल तयारी		✓ स्थानीय अनुभवी संस्था मार्फत १८ वटा वडाहरूबाट दलित समुदायहरूको आर्थिक सामाजिक लगायतको अवस्था झल्किने प्रोफाइल	

सिनं	कार्यक्रम विवरण	वार्षिक स्वीकृत बजेट रु	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानी रकम रु
			तयार भएको छ ।	
२.४	छुवाछुत विरुद्ध वडास्तरमा सचेतनामूलक अभिमुखीकरण		✓ स्थानीय अनुभवी संस्था मार्फत १८ वटा वडाहरूमा ६६८ जना दलित तथा गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई दलित समुदायको कानुनी हकका बारेमा र छुवाछुतका विषयमा अभिमुखीकरण गरीएको छ ।	
२.५	दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण		✓ स्थानीय अनुभवी संस्था मार्फत दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा निर्माणका लागि स्थानीय अनुभवी बुद्धिजिवीहरूसँग छलफल भएको छ । ✓ स्थानीय जनसरोकारवालाहरू विचमा मस्यौदा निर्माणको विषयमा छलफल भइ मस्यौदा कार्यविधि निर्माण भएको छ ।	
२.६	दलित समुदायको विकासका लागि रणनीतिक योजनाको मस्यौदा निर्माण		✓ स्थानीय अनुभवी संस्था मार्फत दलित सशक्तिकरणका लागि मस्यौदा रणनीतिक योजना निर्माणका लागि स्थानीय अनुभवी बुद्धिजिवीहरूसँग छलफल भएको छ । ✓ स्थानीय जनसरोकारवालाहरू विचमा मस्यौदा निर्माणको विषयमा छलफल भइ मस्यौदा रणनीतिक योजना निर्माण भएको छ ।	
२.७	दिवशीय कार्यक्रम		✓ जातिय छुवाछुत तथा रंगभेद विरुद्धको दिवसको सन्दर्भमा १ जना दलित समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गरीएको छ ।	
२.८	विविध		✓ कार्यदलको बैठक २ पटक सम्पन्न गरीएको छ ।	
३	शान्ती महिला संसद दाङ गठन र परिचालन कार्यक्रम	१००००००		९७००४६

नवजागरण महिला तथा बालसरक्षण केन्द्र				
३.१	सयुक्त बैठक एवं कार्यक्रम बारे अभिमुखीकरण		✓ नवजागरण महिला तथा बालसरक्षण केन्द्र र महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी कार्य सम्पादन गरीएको हो र यसमा	
३.२	पुरानो शान्ती महिला नमूना संसद सहितको पहिलो भेला		✓ २०६५ सालमा अभ्यास गरीएको शान्ति महिला नमूना संसदमा रहेका अग्रणी महिलाहरूमा महिला वडा सदस्यहरू समेतलाई सहभागी गराई भेला सम्पन्न गरीएको थियो । उक्त भेलाबाट ५८ जना महिलाहरूको नमूना संसद गठन गरीएको थियो ।	
३.३	शान्ती नमूना महिला संसदको हिउँदे सभा पहिलो दिन उद्घाटन सत्र र संसदको बैठक प्रारम्भ		✓ जम्मा ५८ जना महिला नमूना संसदहरूको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको थियो । विषयगत समितिहरूको विचमा छलफलबाट आएका सवालहरूमा रहि समिति संयोजकबाट प्रस्तुतीकरण गरीएको थियो । ✓ सभामुख उपसभामुख प्रमुख सचेतक विपक्षि दलको नेता लगायतको भूमिकामा रहि महिलाहरूबाट अभ्यास गरीएको थियो ।	
३.४	दोश्रो सभा		✓ विषयगत समितिका संयोजकहरूबाट पेश भएका विषय पारीत गर्ने कार्य भएको थियो । ✓ नगर प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वडाध्यक्षज्यूहरू लगायत विभिन्न विषयगत शाखाहरूबाट कार्यक्रमलाई अवलोकन तथा अनुगमनको कार्य सम्पन्न गरीएको थियो ।	
महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाको जिम्मेवारीमा रहेका क्रियाकलापहरू				
३.५	नमूना संसदहरूलाई प्रमाण पत्र तथा अतिथिहरूलाई मायाको चिनो लगायत कार्य सम्पादन समितिको निर्दिशका छपाई		✓ ५८ जना महिला नमूना संसदहरूलाई प्रमाण पत्रको व्यवस्था गरीएको थियो ✓ ४० जना अतिथिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरीएको थियो ।	
३.६	विषयगत समिति र		✓ शान्ती महिला नमूना संसदका संभावित जम्मा	

	कार्य सम्पादन समितिलाई २ दिने अभिमुखीकरण		७२ जना सहभागीहरूलाई संसदिय अभ्यासका विषयमा अभिमुखीकरण गर्नुका साथै महिला तथा बालिकाहरूको वर्तमान सवालहरूको खोजी तथा समाधानका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूका बारेमा अभिमुखीकरण गरीएको छ।	
३.७	हिसा प्रभावित महिला तथा परिवारका लागि राहत तथा उद्धार		✓ हिसा तथा गरीबीमा रहेका जम्मा २ परिवारका २ जना महिला तथा ७ जना बालबालिकाका लागि जम्मा रु३००००। आर्थिक सहयोग गरीएको छ।	
३.८	सयुक्त बैठक एवम कार्यक्रम समिक्षा		✓ जम्मा ३३ जना सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा महिला नमूना संसदको औचित्य र यस नमूना संसदबाट भएका सिकाईहरूका बारेमा समिक्षा गर्नुका साथै ३३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रका बारेमा समेत छलफल भएको थियो।	
३.९	पत्रकार भेटघाट तथा ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिकरण		✓ जम्मा ३५ जनाको उपस्थितिमा महिला नमूना संसदबाट प्राप्त भएको ध्यानाकर्षण पत्र पत्रकारहरू समक्ष सार्वजनिकरण गरीएको थियो। महिला र बालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि आवश्यकता पहिल्याईएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई सबै सरोकारवालाहरूले ध्यानदिनु पर्ने देखिन्छ।	
४	हिसा प्रभावित क्षेत्रमा आमा शिक्षा कार्यक्रम	९९६००	✓ ६९ जना आमाहरूका लागि पत्रकार महासंघ मार्फत मिडिया साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरीएको छ।	९९६००
५	स्मार्ट छोरी कार्यक्रम	३७५२०००	✓ गत आव ०७९।०८० का जम्मा ४७५ जना आव २०७८।०७९ का जम्मा ४३९ र २०७७।०७८ मा जम्मा ९३४ गरी जम्मा ९०४० जनाको हिमालयन बैंक र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा मासीक २००। का दरले रकम जम्मा भएको छ। ✓ ६ जना स्मार्ट छोरीहरूको बैंक खाता नखोलेका कारण रकम जम्मा हुन सकेको छैन।	३६३६०००
ग	महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	३७५०००		३७४९५४।०८

	मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रम अन्तरगत			
१	दिवासेवा केन्द्रमा आवश्यक सामग्रीहरू सहयोग		✓ वडा तहमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूका सञ्जालहरूमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू वितरण भएको छ । जसमा वडा नं १ मा पि फर्म, वडा नं २ मा, वडा नं ३ मा प्लाष्टिक कूर्ची १२ थान, वडा नं ४ मा स्टिल दराज १ थान, वडा नं ५ मा अक्वा फिल्टर १ थान, वडा नं ७ मा प्लाष्टिक कूर्ची ८ थान, वडा नं ८ मा प्लाष्टिक कूर्ची ८ थान वडा नं ९ मा जुट कार्पेट २० मिटर, वडा नं १२ मा बाघबादन समाग्री २ थान खैजडी र १ थान मादल, वडा नं १५ मा बाघबादन समाग्री २ थान खैजडी र १ थान मादल, वडा नं १६ प्लाष्टिक कूर्ची ८ थान वडा नं १७ मा बाघबादन समाग्री २ थान खैजडी र १ थान मादल, वडा नं १८ मा प्लाष्टिक कूर्ची ८ थान, वडा नं १९ मा प्लाष्टिक कूर्ची ८ थान, वितरण भएको छ ।	
२	जनप्रतिनिधि र ज्येष्ठ नागरिकहरू बीच अन्तरकृया कार्यक्रम		✓ स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरू जम्मा ९२ जनाको उपस्थितिमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्थाका बारेमा र उनीहरूले प्राप्त गरेका कानुनी हकका विषयमा साथै ज्येष्ठ नागरिकहरूका सवालहरू र संबोधन गर्न गर्नु पर्ने कामहरूका विषयमा अन्तरकृया भएकव थियो ।	
३	ज्येष्ठ नागरिक नगर सञ्जालको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन		✓ ज्येष्ठ नागरिकहरूको संजालको बैठक नियमित तथा व्यवस्थित गरीएको छ ।	
४	ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा सुविधाका विषयमा सरोकारवालाहरूको संवाद कार्यक्रम		✓ ज्येष्ठ नागरिकहरूको संबैधानिक तथा कानुनी हकका विषयमा प्राप्त अधिकारहरूका बारेमा यातायात सेवा वित्तीय संस्थाहरू अस्पताल लगायतबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधाहरूको विषयमा सम्बन्धीत पक्षहरू जम्मा ७७ जना बसी संवाद गरीएको थियो र सरोकारवालाहरू ज्येष्ठ	

			नागरिक प्रति संवेदनशिल हुनु पर्ने विषयमा अन्तर संवाद भएको थियो ।	
५	ज्येष्ठ नागरिक वृद्ध सेवा समितिको भवनको ढोका मर्मत		✓ ज्येष्ठ नागरिकहरुको भवनमा जिर्ण भएको ५ वटा झ्यालढोका मर्मत गरीएको छ ।	

१. कार्यक्रमको भौतिक प्रगति प्रतिशतमा १०० प्रतिशत

२. जम्मा वार्षिक बजेट

२.१ महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा रु २३२००००।

२.२ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट रु ३७५०००।

२.३ नगरस्तरीय बजेटबाट सम्पादन भएको कार्यक्रम रु ६१,०१,६००। (स्मार्ट छारी, महिला नमुना संसद, छुवाछुत तथा सह अस्थित्व निर्माण, मिडिया साक्षरता, उज्यालो सर्प निर्माण र महिला दिवस)३ असार मसान्तसम्मको खर्च प्रगति प्रतिशत

३.१ महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा ९६.७४ प्रतिशत

३.२ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय ९९.९९ प्रतिशत

३.३ नगरस्तरीय बजेटबाट सम्पादन भएको कार्यक्रम ९५ प्रतिशत

४. आ.व. २०८०/०८१ मा शाखाबाट गरेका मुख्य उपलब्धीहरु

- ✓ उपमेयर महिला सुरक्षा आवास गृहबाट यस आवमा जम्मा ३५ जना हिंसा प्रभावितहरुले विभिन्न प्रकारका सेवाहरु जस्तै खाना आवास मनोपरामर्श स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि कानुनी सेवामा पहुँच वृद्धि लगायतको सेवा प्रदान गरीएको छ। हिंसाको प्रभावमा परेकाहरुले स्थानीय सरकारबाट संरक्षणमा परेको आभाष गरेका छन्।
- ✓ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जम्मा १४२ जनाको यस आवमा र हालसम्म १४८७ जनालाई अपाङ्गता परिचयपत्र जारी गरीएको छ। सो परिचय पत्र प्राप्त गरेपश्चात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो सुविधा भोग गर्न पाएका छन्।
- ✓ हालसम्म जम्मा ६९१० जनालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र प्रदान गरीएको छ।
- ✓ पालिकास्तरमा बाल सञ्जाल, ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल गठन तथा परिचालन भएको छ।
- ✓ लक्षित वर्गहरुको कानुनी हक र अधिकारका विषयमा सरोकारवालाहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि अन्तरकृया सम्बाद जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरीएको छ जसबाट सचेतना अभिवृद्धि भएको छ।
- ✓ मानव सेवा आश्रमका लागि प्रदेशबाट बजेट विनियोजन भएको र उक्त सेवाबाट सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुको उद्धार भएको छ।
- ✓ हिंसा प्रभावित महिलाहरु बालिकाहरुका लागि र बाल हित कोष स्थापना भएको छ जसबाट हिंसा प्रभावित आपतकालिन अवस्थामा सहयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको छ।
- ✓ आ.व.२०७९/०८० को लैंगिक समानता तथा सामाजिक परिक्षण सम्पन्न भएको छ।

५. कार्यक्रमका तस्बीरहरु



जनप्रतिनिधिज्यूहरु र ज्येष्ठ नागरिकहरुका विचमा अन्तरकृया कार्यक्रम



अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस



लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको उद्घाटन
नगरप्रमुखज्यूबाट कावा नगरप्रमुख श्री भिम बहादुर योगीज्यूबाट

अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी दिवसको उद्घाटन



लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा
समिक्षा सहित समापन
वेस संस्थाद्वारा बालबालिकालाई सहयोग



मानव अधिकार दिवस तथा १६ दिने अभियानको



संसदिय अभ्यासमा महिलाको नमूना संसद बैठकमा नगर प्रमुखज्यूबाट कार्यक्रम उदघाटन



जातिय छुवाछुत विरुद्धको दिवस



दलित समुदायका हक र अधिकारका विषयमा
माननिय मुख्य न्यायाधिस नित्यानन्द पाण्डे



नगर बालसञ्जाल गठन तथा पुर्णतः

विद्यालयस्तरमा बालबालिकाका सवालमा छुलफल

अधिसूचना जारी गर्नुको
अनुमति दिनुको
विशेषज्ञ S.E.E. ला
सहित आवश्यकता अनुसार
रकम - ४२,५००/- काग
सहितको रकम निर्धारण
गर्नुको
९८६३१३०२२१,
९८२८०३१८०७
रकम अलग्गै र पत्रमा
सहितको रकम अलग्गै पठाउनु ।

राष्ट्रिय दैनिक

www.ganatantraonline.com

राष्ट्रिय दैनिक

(Ganatantra National Daily, Mar. 07, 2024) मूल्य रु. १/- पृष्ठ ४

सन्दर्भ : ११४३औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस

५ पत्रकार सहित १७ जना महिला श्रमिक सम्मानित

मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणसँगै आयआर्जन



मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणसँगै आयआर्जन

मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणसँगै आयआर्जन

बजेटले नेपाल आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेशको घोषणा गरेको छ - प्रधानमन्त्री



बजेटले नेपाल आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेशको घोषणा गरेको छ - प्रधानमन्त्री

को निर्णय




को निर्णय

जेठ नागरिको गुनासो : 'गाडी भाडामा १० प्रतिशत छुट पाएँ'



जेठ नागरिको गुनासो : 'गाडी भाडामा १० प्रतिशत छुट पाएँ'

गर्मी बढेपछि देउखुरीका बालियाय दुई दिन बन्द



गर्मी बढेपछि देउखुरीका बालियाय दुई दिन बन्द

हादिक निमन्त्रणा !



हादिक निमन्त्रणा !

विभिन्न कार्यक्रमहरूको समाचार

{ ४८ }

पशु सेवा शाखा

आन्तरिक तर्फको प्रगति बिबरण

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियकलापको उपलब्धि	भुक्तानि रकम	भौतिक प्रगति	बित्तिय प्रगति %	कैफियत
१	आकास्मिक पशु सेवा कार्यक्रम	३०००००	१८ नं. वडामा २०० गोटा सामुदायिक कुकुरहरुको बन्ध्याकरण सम्पन्न गरि रेबिज जस्तो प्राणघातक रोगको रोकथाममा सहयोग पुर्याएको	२९९३००	सम्पन्न	१००	
२	पशु नस्ल सुधारका लागी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन	५००००	कृत्रिम गर्भाधान मार्फत गाई भैसीको नस्ल सुधारमा सहयोग भई दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि आएको	८८००	पूर्ण रुपले सम्पन्न हुन नसकेको	१८	पशु विकास फार्म नेपालगंज बाट नियमित रुपमा तरल नाईट्रोजन उपलब्ध हुन नसकेको
३	पशु नस्ल सुधारका लागी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन	१०००००	कृत्रिम गर्भाधान मार्फत गाई भैसीको नस्ल सुधारमा सहयोग भई दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि आएको	७२५२५	पूर्ण रुपले सम्पन्न हुन नसकेको	७३	पशु विकास फार्म नेपालगंज बाट नियमित रुपमा तरल नाईट्रोजन उपलब्ध हुन नसकेको
४	पशुपन्छीहरुमा रोग नियन्त्रणाका लागी खोप कार्यक्रम	२५००००	गाई भैसीहरुमा माहामारीजन्य खोरेत रोग तथा भेडा बाख्राहरुमा पि पि	२४५८७६	सम्पन्न	९८	

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानि रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
			आर रोगको रोकथाम भएको				
५	व्यावसायिक पशुपन्छीपालन तालिम २ पटक	१०००००	तालिममा सहभागी हुनु भएका कृषकहरूको कुखुरा तथा बंगुर पालन सम्बन्धि ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि भएको	९६१२५	सम्पन्न	९६	
६	स्टाप बैठक, बीकयगत समितीका बैठक, प्रगति रिपोर्टिङ र कार्यालय सञ्चालन	५००००		४९७५०	सम्पन्न	१००	
७	औषधि खरिद तथा डिस्पेन्सरीका लागी आवश्यक उपकरण तथा सामान खरिद	२५००००	पशु सेवा शाखा तुलसीपुरमा उपचारका लागी ल्याईएका पशुहरूको निशुल्क उपचार गरिएको साथै गोबरको नमुना जाँचको निम्ती आउनुभएका कृषकहरूलाई निशुल्क आन्तरिक परजिविको बिरुद्धमा औषधि उपलब्ध गराएको	२५००००	सम्पन्न	१००	
८	औषधि खरिद तथा डिस्पेन्सरीका लागी आवश्यक उपकरण तथा सामान खरिद	१०००००	पशु सेवा शाखा तुलसीपुरमा उपचारका लागी ल्याईएका पशुहरूको निशुल्क उपचार गरिएको साथै गोबरको नमुना	९५१८०	सम्पन्न	९५	

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानि रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
			जाँचको निम्ती आउनुभएका कृषकहरुलाई निशुल्क आन्तरिक परजिविको विरुद्धमा औषधि उपलब्ध गराएको				
	कुल जम्मा	१२०००००		१११७५५६		९३	
२. संघिय ससर्त तर्फको प्रगति विवरण							
१	ईपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	१२०००		०		०	
२	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	१५००००	कृत्रिम गर्भाधान मार्फत गाई भैसीको नस्र सुधारमा सहयोग भई दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि आएको	१३९५०५		९३	
३	हरियो घाँस विस्तार कार्यक्रम	८३८०००	हरियो घाँस खेति गर्नुभएका कृषकहरुलाई प्रोत्साहान स्वरुप बर्खे घाँस खेति गरिएको क्षेत्रफलका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराएको	२६४२००		३२	२ पटक सुचना आव्हान हुँदा समेत जम्मा २६ जनाको आवेदन परेको र त्यसमध्य २० जनामात्र अनुदान पाउन योग्य देखिएको
४	महामारी /आकास्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	१०००००		०		०	रातो किताबमा कार्यक्रम उल्लेख

क्र.स.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानि रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
							नभएको हुदा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी हुन नसकेको
	कुल जम्मा	११०००००		४०३७०५		३७	

कृषि विकास शाखा

क. स्थानीय कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानि रकम	खर्च प्रतिशत	कै
१	स्थानीय कृषि विकास कार्यक्रम	१५०	तुलसीपुर तरकारी तथा फलफूल बजारमा डिजिटल बोर्ड जडान गरी मूल्य सुची प्रकाशन	१५०	१००	
२	रासायनिक मल विक्रेता बैठक संचालन खर्च	१२५	रासायनिक मल विक्रेता बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन	१०७	८६	
३	बीउ विजन उत्पादन केन्द्र अनुदान	५००	उन्नत बीउ उत्पादन गर्ने समुहलाई उत्पादन सामग्री खरीदका लागि अनुदान	८०	१६	
	जम्मा	७७५		३३७	४३	

ख) प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानि रकम	खर्च प्रतिशत	कै
१	तोरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५००	तोरीको उन्नत बीउ ३८ क्विन्टल ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण । स्थलगत घुम्ती तालिम संचालन	४९८	९९.६०	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानि रकम	खर्च प्रतिशत	कै
२	साना सिंचाइ कार्यक्रम	१०००	आवेदन माग गरी २ वटा कृषक समुह र ७ वटा कृषि फर्मले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गरेको	९०६	९०.६०	
३	तरकारी हाट वजार व्यवस्थापन	२०००	स्थान तुलसीपुर वार्ड नं - १२, सितलपुरमा निर्माणका लागि सम्झौता भइ काम सम्पन्न गरेको	९५७	४७.८५	
४	कृषि उपज विक्री केन्द्र स्थापना तथा संचालन	१५००	तुलसीपुर वार्ड नं ५ बस पार्कमा ५४ मिटर लम्वाई र ३ मिटर चौडाईको कृषि उत्पादन विक्री केन्द्र टहरो निर्माण भएको ।	११२८	७५.२०	
५	तरकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५००	तरकारी खेती विस्तार तथा व्यवसायिक तरकारी खेती टनेल तथा कृषि यन्त्रको प्रयोग गरी यान्त्रिकीकरणमा बृद्धि भएको ।	१४९	२९.८०	
	प्रदेश कृषि/पशुपंक्षि विकास कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वय	१००	कृषि तथा पशुपंक्षि विकासका कार्यक्रमहरुको अनुगमन गरेको	८३	८३.००	
	जम्मा	५६००		३७२१	६६.४५	

ग) संघिय सशर्त अनुदान तर्फ

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानि रकम	खर्च प्रतिशत	कै
१	किसान सुचिकरण कार्यक्रम	२७०	वार्ड नं १ मा १२५२ घरधुरी सुचिकृत गरेको	२७०	१००.००	
२	तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१०००	तरकारीको उन्नत बीउ वितरण आवेदन माग गरी छनौट गरी कार्यक्रम संचालन गरेको । तरकारी उत्पादन प्रविधि तालिम ४ वटा संचालन गरेको	९१४	९१	

क्र स	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धि	भुक्तानि रकम	खर्च प्रतिशत	कै
			। ६५० पाकेट तरकारीको कम्पोजिट किट वितरण ।			
३	धानवाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	९९४	माटो शिविर संचालन गरी कृषकहरुको ४५० नमूना जाँच गरेको। धानको बीउ ५० प्रतिसत अनुदानमा १३२ क्विन्टल वितरण गरेको	६९२	७६	
४	खाद्यान्न वालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान	११००	गहुँको उन्नत बीउ ५० प्रतिसत अनुदानमा २४५ क्विन्टल वितरण	१०७३	९८	
५	आ.व. २०७९/८० मा स्थापना भएका तरकारी वाली पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता	५००	तुलसीपुर -१६, रतौको मिलिजुली कृषक समुहमा २४ जना कृषहरु लाभान्वित थोपा सिचाई ६४ वटा टनेलमा जडान, १३ वटा टनेल निर्माण, १० वटा भर्मिकम्पोष्ट र २ वटा भकारो सुधार गरेको र जम्मा २० विघा क्षेत्रफलमा व्वसायिक तरकारी खेती पकेट कार्यक्रम संचालन गरेको।	४६७	९३	
६	कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक	१००	कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक गर्न गणकलाइ तालिम संचालन गरेको।	५०	५०	
७	सुचना प्रकाशन तथा उन्नत विउ उपयोग निरिक्षण	१५०	उन्नत विउको लागी सुचना प्रकाशन तथा अनुगमन गरेको	१०५	७०	
	जम्मा	४०३४		३५७१	८९	
	एकमुष्ट जम्मा (क+ख+ग)	१०४०९		७६२९	७३	

मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु

- तोरीको उन्नत बीउ ३८०० केजी ३२४ घरघुरीमा वितरण भइ ३८० हे क्षेत्रफलमा उन्नत तोरीको क्षेत्र विस्तार भएको ।
- गहुँको उन्नत बीउ २४४३६ के जि २६५ घरघुरीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण भइ २०३ हे मा क्षेत्रफल खेती भइ उत्पादन बृद्धि भएको ।
- तरकारीको पकेट स्थापना तथा क्षेत्र विस्तार भएको ।
- धानको उन्नत बीउ १३२ क्विन्टल ४८० कृषकहरूलाई वितरण भई २६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षेत्र विस्तार भएको ।
- ब्यवासयिक कृषकहरूलाई १३३ कृषि मिटर का लागि सिफारिस उपलब्ध गराएको ।
- कृषि फर्म दर्ताको को ७४ फर्म दर्ताको लागि सिफारिस गरेको
- माटो शिविर सञ्चालन गरि ४५० जना कृषकहरूको माटो परिक्षण गरिएको ।
- तरकारी प्रवर्दन कार्यक्रममा कृषक समुहसहकरी मार्फत सञ्चालन गरि १० हेक्टर तरकारी खेतको क्षेत्र विस्तार भएको ।
- १२५२ जना कृषकहरूलाई किसान सुचिकरण मार्फत सुचिकृत भएको ।
- तरकारी बिक्रीका लागि वडा नं १२ को सितलपुर तथा वडा नं ५ को बसपार्कमा तरकारी हाट बजार स्थापना भएको ।
- साना सिचाई कार्यक्रम मार्फत ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाई सुविधा पुगेको

कृषि विकास शाखा द्वारा सञ्चालित कृषि कार्यक्रमका फोटा



पर्यटन तथा संस्कृती प्रबर्द्धन शाखा

सि. नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	बार्षिक बजेट	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू उपलब्धि	भुक्तानी रकम	कै
१	धिमे बाजा खरिद	१०००००	नेवारी कला तथा संस्कृतीको संरक्षण,प्रवर्द्धन र विकास गर्न टेवा पुगेको	१०००००	
२	नौमति बाजा खरिद, ड्रेस खरिद र तालिम सम्पन्न ।	१५००००	यस भेगमै महिलाहरूबाट समावेसि रूपमा कसैले पनि नौमती वा पञ्चेबाजा बजाउने अभ्यास नभएकै अवस्थामा यस उपमहानगरपालिकाको नगरसभाबाट तुलसी महिला नौमतिबाजा समुह गठन गर्ने नीति बमोजिम गठन भएको र यसबाट कला तथा संस्कृतीको संरक्षण,महिला शसक्तीकरणको प्रवर्द्धन र विकास भई आन्तरिक पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने। साथै हाल २० जना महिलाहरूलाई नौमती बाजा बजाउन प्रशिक्षण दिई दक्ष समुह तयार भएको छ ।	१५००००	
३	नगरको पर्यटकीय डकुमेन्ट्री निर्माण	९८०००।	हाल सम्म नगरको पहिचान झल्काउने डकुमेन्ट्री वा ब्रोसर नभएको अवस्थामा ८ मिनेटको यो डकुमेन्ट्रीको निर्माणबाट सबै वडामा भएका पर्यटकीय क्षेत्र तथा नगरको पहिचान समेत हुने गरी निर्माण भएको। र विभिन्न अवसरहरूमा प्रस्तुत गर्न सजिलो भएको। यो नगरको पहिलो डकुमेन्ट्री हो। (१४ औं नगरसभाबाट स्वीकृत)	९८०००।	
४	डुङ्गा खरिद ।	८६००००	तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र रहेका विभिन्न तालहरूमा आन्तरिक पर्यट पवर्द्धन गरी आन्तरिक आय समेत अभिवृद्धि गर्ने हेतुले तुलसीपुर उपमहानगरपालिको आ.व. २०८०।८१ मा विनियोजित बजेटबाट ६ वटा डुङ्गा खरिद गरी विभिन्न वडाका तालहरूमा चलाउनका तयारी अवस्थामा रहेका छन । यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ईतिहासमा पहिलो नमुना योग्य पर्यटकीय कार्य हो। हस्तान्तरण हुन बाँकी ।	८६००००	
५	सहभागिता	३००००	घोराहीमा सम्पन्न १२औं अन्तराष्ट्रिय लोक सांस्कृतिक महोत्सवमा नौमति बाजा समुहको प्रस्तुति ।	३००००	

सि. नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू उपलब्धि	भुक्तानी रकम	कै
६	होमस्टे तथा पर्यटकीय क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन।	१०००००	तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर स्तरीय पर्यटन समितिका संयोजक एवं नगर प्रमुख श्रीमान टीकाराम खडका ज्यूको नेतृत्वमा नगरका विभिन्न होमस्टेहरू, पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रको अनुगमन गरी स्थलगत रूपमा यथार्थ ज्ञान हासिल गरियो ।	१०००००	

पर्यटन शाखाको आगामि कामको परिकल्पना :

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ को क लाईनमा रहेको ग्रिनबेल्डको बालमा विभिन्न पक्षहरूबाट विभिन्न प्रकारका लिखित वा पोष्टर उपमहानगरपालिकाको अनुमति बिना टास गरी प्रचार प्रसार गरेको,नगरको सौन्दर्य बिगारेको, बिनाकारण नगरलाई झमेलामा पारेको जस्ता यथार्थ समस्याहरू छन। उक्त समस्याको सहजरुमा समाधानका लागि उक्त बालमा आर्टका माध्ययमबाट नगरका पर्यटकीय क्षेत्रहरू जस्तै: छिल्लीकोटको चित्र, सुकौराकोट थारु दरबार परिषरको चित्र, क्रान्ती संग्रालय,राप्ती शान्ति उद्यान, सितलपुर शिवालय, चमेरे गुफा, थरकोट, रानी तथा कात्तिके ताल,कमल पोखरी, मन्दिर हरू,सारङ्गी बजाउँदै गरेको गन्धर्वको चित्र,काम गरीरहेको किसानको चित्र,सुन्दर सामुदायीक बनहरू,धान झुलेका फाँटहरू, झरना आदिको सचित्र परिचय सहितको आर्ट गर्दा पर्यटन पर्वद्वनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

बैठक व्यवस्थापन शाखा

२०८० असार देखि हाल सम्म भएको कार्यपालिका बैठकको विवरण :

सि न	बैठक सख्या	बैठक मिति	निर्णय सख्या	कार्यान्वयन प्रतिशत
१	१४ औं	२०८०/४/३२	३	१०० प्रतिशत
२	१५ औं	२०८०/५/३०	२७	१०० प्रतिशत
३	१६ औं	२०८०/८/२१	२३	१०० प्रतिशत
४	१७ औं	२०८०/१०/४	५	१०० प्रतिशत
५	१८ औं	२०८०/१०/२२	१६	१०० प्रतिशत
६	१९ औं	२०८०/१०/२३	४	१०० प्रतिशत
७	२० औं	२०८०/१०/२४	१३	१०० प्रतिशत
८	२१ औं	२०८०/१२/२९	२२	१०० प्रतिशत
९	२२ औं	२०८१/१/२४	२२	१०० प्रतिशत
१०	२३ औं	२०८१/२/१२	८	१०० प्रतिशत
११	२४ औं	२०८१/२/३२	१२	९७ प्रतिशत
		जम्मा	१५५ निर्णय	९६ प्रतिशत

नोट : रकमाभाव, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको अभाव र दक्ष जनशक्तिका अभाव बांकी निर्णय कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ

२०८० असारदेखि हालसम्म भएको नगसभा बैठकको विवरण :

सि न	बैठक सख्या	बैठक मिति	निर्णय सख्या	कार्यान्वयन प्रतिशत
१	१४ औं प्रथम	२०८०/१०/२६	७	१०० प्रतिशत
२	१४ औं दोश्रो	२०८०/११/१	७	९० प्रतिशत
३	१५ औं प्रथम	२०८१/३/१०	६	९५ प्रतिशत
४	१५ औं दोश्रो	२०८१/३/१२		१०० प्रतिशत
				१०० प्रतिशत

नोट : कानुनि अभाव रकमाभाव, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको अभाव र दक्ष जनशक्तिका अभाव बांकी निर्णय कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ



१५औं नगरसभाका झलकहरु



होमस्टे अनुगमन



स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन अभिमुखिकरण



सूचना तथा प्रविधि शाखा

क्र. स.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम
१	गरिव परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत तथ्यांक संकलन	१,२०,००,०००	४४,००० घरधुरीको तथ्यांक संकलन	६५,००,०००
२	नागरिक वडापत्र, ई सिफारिस, डिजिटल दर्ता/चलानी, ई हाजिरीको काम सुरु	२०,००,०००	डिजिटल सेवा प्रवाह	१७,५०,०००
३	बजार क्षेत्र तथा कार्यालयमा सि सि क्यामरा जडान तथा मर्मत	१२,००,०००	शान्ती सुरक्षा प्रदान	११,००,०००
४	समृद्ध तुलसीपुर बुलेटिन प्रकाशन	५,००,०००	पालिकाको २ वर्षको प्रगति समावेस गरि तयार पारिएको पुस्तक प्रकाशन गरिएको	४,९८,०००
५	क्यालेण्डर प्रकाशन	१,००,०००	पालिकाको गतिविधि तथा लोक कल्याणकारी सूचना सहितको भित्तेपात्रो प्रकाशन	९८,०००
६	सार्वजनिक सुनुवाई	३,००,०००	चौमासिक तथा वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न	२,१५,०००
७	Integrated Data Management System को व्यवस्थापन	०	एकिकृत तथ्यांक प्रणाली (Integrated Data Management System) लाई थप व्यवस्थित गरिएको	०
८	सूचना प्रवाह	०	माग अनुसारको सूचना प्रदान (औसतमा प्रतिदिन ५ वटा)	०
९	माईकिड तथा सचेतनामुलक सूचना प्रकाशन/प्रसारण	१,००,०००	जानकारी प्रदान तथा सचेतनामुलक सूचना प्रकाशन/प्रसारण	६०,०००
१०	सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम संचालन	३०,००,०००	सूचना तथा परामर्श- ५३२७, विदेशबाट शव झिकाउने (११ वटा), राहत तथा उद्धार (२८ वटा), वित्तिय शाक्षरताको कक्षा (४ वटा-१२० जना), मनोसामाजिक परामर्श सेवा- ३२ जना,	२५,५०,०००

वित्तिय प्रगति - ७५%

प्रगति विवरण

- माग अनुसारको सूचना प्रदान (औसतमा प्रतिदिन ५ वटा)
- एकीकृत तथ्यांक प्रणाली (Integrated Data Management System) लाई थप व्यवस्थित गरिएको
- गरिव परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत तथ्यांक संकलन सम्पन्न भई तथ्यांक विश्लेषणको कार्य जारी (करिब ४४,००० घरधुरी)
- नागरिक वडापत्र,ई सिफारिस, डिजिटल दर्ता/चलानी, ई हाजिरीको काम सुरू
- वडा न. १ मा किसान सुचिकरण कार्यक्रम सम्पन्न (१२५२)
- बजार क्षेत्र तथा कार्यालयमा सि सि क्यामरा जडान तथा मर्मत
- सूचना तथा विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणाली अनुसार व्यवस्थित
- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग आवश्यकता अनुसार सूचना आदानप्रदान र समन्वय
- माईक्रिड तथा सचेतनामुलक सूचना प्रकाशन/प्रशारण
- National Data Profile को कार्य निरन्तर अगाडि बढाइएको
- पालिकाको २ वर्षको प्रगति समावेस गरि तयार पारिएको पुस्तक समृद्ध तुलसीपुर बुलेटिन प्रकाशन,
- सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न,
- पालिकाको भित्तिपत्रो प्रकाशन
- **सामी कार्यक्रम अन्तर्गत** - सूचना तथा परामर्श- ५३२७, विदेशबाट शव झिकाउने (११ वटा), राहत तथा उद्धार (२८ वटा), वित्तिय शाक्षरताको कक्षा (४ वटा-१२० जना), मनोसामाजिक परामर्श सेवा- ३२ जना,

जनस्वास्थ्य प्रबर्धन शाखा

	कार्यक्रम/ आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	इन्टरनेट सेवा जडान तथा व्यवस्थापन २२ संस्था	२२११२	आन्तरिक श्रोत	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
२	अनमीहरुलाई संचार खर्च २२ स्वास्थ्य संस्था	२२११२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.००	९७,६४०.००	९७.६४	२,३६०.००
३	कार्यालय संचालन	२२३११	आन्तरिक श्रोत	२,७४,०००.००	४९,८५०.००	१८.१९	२,२४,१५०.००
४	कार्यालय संचालन	२२३११	राजस्व बौडफाँड - स्थानीय	२,२६,०००.००	१४,०२५.००	६.२१	२,११,९७५.००
५	कार्यालय संचालन	२२३११	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१५,००,०००.००	२,३५,९५६.००	१५.७३	१२,६४,०४४.००
६	मेट्रो अस्पताल कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन	२२३११	राजस्व बौडफाँड - संघीय सरकार	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.००	०.००
७	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	२२४१३	राजस्व बौडफाँड - स्थानीय	३,४३,७५०.००	३,४३,७५०.००	१००.००	०.००
८	मेट्रो अस्पताल कर्मचारी पारिश्रमिक	२२४१३	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	४,३१,०००.००	४,३१,०००.००	१००.००	०.००

	कार्यक्रम/ आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
९	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	२२४१३	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	५४,७५,८०८.७०	५४,७५,८०८.३३	१००.००	०.३७
१०	मेट्रो अस्पताल कर्मचारी पारिश्रमिक	२२४१३	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	२,९३,७५०.००	२,९३,७५०.००	१००.००	०.००
११	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	२२४१३	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३५,४९,५००.००	३५,१८,५६५.२०	९९.१३	३०,९३४.८०
१२	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	२२४१३	आन्तरिक श्रोत	५१,००,०००.००	५१,००,०००.००	१००.००	०.००
१३	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	२२४१३	लुम्बिनी प्रदेश - समानिकरण अनुदान	१७,००,२५०.००	१७,००,२५०.००	१००.००	०.००
१४	मेट्रो अस्पताल कर्मचारी पारिश्रमिक	२२४१३	आन्तरिक श्रोत	३५,९८,७६६.३०	३५,६६,५७५.४०	९९.११	३२,१९०.९०
१५	मेट्रो अस्पताल कर्मचारी पारिश्रमिक	२२४१३	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	२६,०६,७५०.००	२६,०६,७५०.००	१००.००	०.००
१६	जेष्ठ स्वास्थ्य	२२५२२	आन्तरिक	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००

	कार्यक्रम/ आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
	स्वयंसेविका सम्मानजनक विदाई कार्यक्रम		श्रोत				
१७	नगरको विकट बस्तीमा गर्भवति अल्ट्रासाउन्ण तथा अवासिय प्रसुति सेवा कार्यक्रम संचालन	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,५०,०००.००	०.००	०.००	२,५०,०००.००
१८	हेमोफिलिया विरामी फ्याक्टर उपचार यातायात सहयोग	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
१९	दादुरा रुवेला खोप अभियान खोप कार्यकर्ता/का.स. परिचालन	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय	२,५०,०००.००	०.००	०.००	२,५०,०००.००
२०	जेष्ठ नागरिकसँग मेयर विकट वस्तीमा विशेष स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय	२,००,०००.००	१,४९,९५०.००	७४.९८	५०,०५०.००
२१	जेष्ठ नागरिकसँग मेयर विकट वस्तीमा विशेष स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.००	०.००	०.००	१,५०,०००.००
२२	स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तथा अन्य समुदाय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय	५,००,०००.००	१०,०००.००	२.००	४,९०,०००.००

	कार्यक्रम/ आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
	संचालन						
२३	पालिकाका स्वा.चौकी मा गर्भवती निमन्त्रणा पाइलटिड कार्यक्रम	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	३,००,०००.००	८७,६००.००	२९.२०	२,१२,४००.००
२४	पोषण सेवा प्रवर्धन तौल अनुगमन तथा कुपोषण व्यवस्थापन	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	२,००,०००.००	१,५८,४००.००	७९.२०	४१,६००.००
२५	गाउँघर क्लिनिक र खोप कार्यक्रम संचालन	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	४,००,०००.००	३,१४,२००.००	७८.५५	८५,८००.००
२६	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मासिक खोप प्रवर्द्धन परिचालन	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	५,५०,०००.००	०.००	०.००	५,५०,०००.००
२७	युनिसेफ लागत सहभागितामा वास कार्यक्रम	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	२,००,०००.००	६,०००.००	३.००	१,९४,०००.००
२८	यातायात मजदुर केन्द्रित स्वास्थ्य कार्यक्रम	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,५०,०००.००	०.००	०.००	३,५०,०००.००
२९	कोभिड १९ सम्भाव्य महामारी वा अन्य प्रकृति विपद सुरुवा महामारी विरुद्ध	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००

	कार्यक्रम/ आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
	आवश्यक पूर्वतयारी						
३०	मेयर स्वास्थ्य मुटु अभियान तथा नागरिक आरोग्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,५०,०००.००	२,००,३७९.००	५७.२५	१,४९,६२१.००
३१	विपन्न नागरिक निशुल्क उपचार सिफारिस बैठक खर्च	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,९०,०००.००	०.००	०.००	१,९०,०००.००
३२	मासिक डाटा भेरिफिकेशन बैठक र समिक्षा कार्यक्रम	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.००	०.००
३३	अन्तर सरकार समन्वय तथा सहकार्यका कार्यक्रम	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.००	७१,६००.००	४७.७३	७८,४००.००
३४	मानसिक रोग न्युनिकरणका लागी मनोसामाजिक परामर्श प्रवर्द्धन	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	२,५०,०००.००	१,५०,०००.००	६०.००	१,००,०००.००
३५	अपाड मैत्री फिजियोथेरापी सेवा संचालन निरन्तरता	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००	०.००
३६	अपाड मैत्री फिजियोथेरापी सेवा संचालन निरन्तरता	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	२,००,०००.००	१,९५,०००.००	९७.५०	५,०००.००

	कार्यक्रम/ आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
३७	रोड इनिशियटिभ अपांगता रोकथाम कार्यक्रम	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
३८	नसर्ने रोग न्युनिकरण SAFER मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण कार्यक्रम	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	३,५०,०००.००	०.००	०.००	३,५०,०००.००
३९	खोप तथा कोल्डचेन परिचालन तथा व्यवस्थापन	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१,५०,०००.००	१,००,०००.००	६६.६७	५०,०००.००
४०	स्वास्थ्यकर्मीहरु का लागि ELMIS तालिम	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
४१	स्वास्थ्यकर्मीहरु का लागि ELMIS तालिम	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
४२	विविध तथा भैपरी खर्च	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,००,०००.००	७,२००.००	७.२०	९२,८००.००
४३	समुदायमा जनस्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१,००,०००.००	८७,३२०.००	८७.३२	१२,६८०.००
४४	एच.आइ.भि. नियन्त्रण कार्यक्रम	२२५२२	राजस्व बाँडफाँड - स्थानीय	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
४५	स्वास्थ्य प्रतिवेदन	२२५२२	नेपाल	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००

	कार्यक्रम/ आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
	सामग्री		सरकार - समानिकरण अनुदान				
४६	स्वास्थ्य प्रतिवेदन सामग्री	२२५२२	राजस्व बौडफाँड - संघीय सरकार	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
४७	स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सामग्री ढुवानी व्यवस्थापन	२२५२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	३,००,०००.००	२,५४,५००.००	८४.८३	४५,५००.००
४८	स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सरसफाई सामग्री खरिद २२ संस्था	२२५२२	आन्तरिक श्रोत	१,३८,०००.००	८५,३५०.००	६१.८५	५२,६५०.००
४९	स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ल्याव सामग्री उपकरण खरिद	२७२१३	राजस्व बौडफाँड - संघीय सरकार	७,००,०००.००	०.००	०.००	७,००,०००.००
५०	आमा सुरक्षाका लागी अत्यावश्यक क्यालिसियम चक्री खरिद	२७२१३	राजस्व बौडफाँड- संघीय सरकार	२०,००,०००.००	०.००	०.००	२०,००,०००.००
५१	अत्यावश्यक निशुल्क औषधी खरिद	२७२१३	नेपाल सरकार- समानिकरण अनुदान	२०,००,०००.००	५,०५,११६.००	२५.२६	१४,९४,८८४.००
५२	स्वास्थ्य संस्थाहरुको लागि चिकित्सा उपकरण खरिद	३११२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	२,११,०००.००	९९,४४०.००	४७.१३	१,११,५६०.००

	कार्यक्रम/ आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	स्रोत	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
	तथा मर्मत						
५३	मेट्रो अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरण खरिद	३११२२	राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय	७,००,०००.००	०.००	०.००	७,००,०००.००
५४	स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कम्प्युटर प्रिन्टर तथा इन्टरनेट मर्मत	३११२२	नेपाल सरकार - समानिकरण अनुदान	१,५०,०००.००	८९,५५२.००	५९.७०	६०,४४८.००
५५	ल्यावसेवा केमीकल खरिद ८ स्वास्थ्य संस्था	३११२२	आन्तरिक श्रोत	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
५६	स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मर्मत सम्भार	३११५९	राजस्व बाँडफाँड – स्थानीय	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
कुल जम्मा				४,०३,३८,५७५.००	२,६७,५५,५२६.९३	६६.३२	१,३५,८३,०४८.०७

जन स्वास्थ्य प्रबर्धन शाखा

नेपाल सरकार सशर्त कार्यक्रमबाट सम्पादित खर्च कार्यक्रम

क्र. स.	खर्च शिर्षक / कम्पोनेन्ट/ कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	निकास	खर्च रकम		निकास फिर्ता
१	स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा / स्वास्थ्य चौकी प्राथमिक सेवामा कार्यरतलाई तलव	३७,४००,०००.००	३७,४००,०००.००	३७,०७९,४५४.१८	९९.१४	३२०,५४५.८२
२	पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाई कृषि पशुसेवा)	१५०,०००.००	-			-
३	पोषण विशेष (स्वास्थ्य)	१५०,०००.००	-			-

क्र. स.	खर्च शिर्षक / कम्पोनेन्ट/ कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	निकास	खर्च रकम		निकास फिर्ता
	क्षेत्रका कार्यक्रम					
४	आकस्मिक अवस्थामा औसधी एवं ल्याव ढुवानी	१४०,०००.००	१४०,०००.००	७६,८५०.००	५४.८९	६३,१५०.००
५	कम्युनिटी डट्स कार्यक्रम संचालन	४०१,०००.००	४०१,०००.००	-	-	४०१,०००.००
६	प्रजनन रुग्णता स्वास्थ्य सेवा	२९९,०००.००	२९९,०००.००	२९९,०००.००	१००.००	-
७	स्थानीय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तरगत	१,३५०,०००.००	१,३५०,०००.००	१,३५०,०००.००	१००.००	-
८	अपांगता भएका ब्यक्ति हरुको लागि कृतिम हात खुट्टा	८००,०००.००	८००,०००.००	७८०,०००.००	९७.५०	२०,०००.००
९	जुनोटिक रोगहरुको जुनोटक रोगहरु AMR सम्बन्धी पैरवी तथा	६०,०००.००	६०,०००.००	-	-	६०,०००.००
१०	किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम्	३०,०००.००	३०,०००.००	३०,०००.००	१००.००	-
११	डेगु लगायतका किटजन्य रोगहरुको नियन्त्रणका लागि	१००,०००.००	१००,०००.००	९९,९३०.००	९९.९३	७०.००
१२	परिवार योजना सेवा	२९९,०००.००	२९९,०००.००	२९७,८६७.००	९९.६२	१,१३३.००
१३	किशोर किशोरी स्वास्थ्य सेवा	२२८,०००.००	२२८,०००.००	१३३,१००.००	५८.३८	९४,९००.००
१४	स्थानीय तहको साझेदारीमा कोभिड १९ खोप	४८४,०००.००	४८४,०००.००	४७९,५६०.००	९९.०८	४,४४०.००

क्र. स.	खर्च शिर्षक / कम्पोनेन्ट/ कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	निकास	खर्च रकम		निकास फिर्ता
१५	नियमित खोप सुदृढीकरण पूर्ण खोप सुनिश्चता	४१५,०००.००	४१५,०००.००	३९६,०६०.००	९५.४४	१८,९४०.००
१६	स्थानीय तह मार्फत मातृ तथा नवजात शिशु कार्यक्रम संचालन	१,७५६,०००.००	१,७५६,०००.००	५४९,६८३.००	३१.३०	१,२०६,३१७.००
१७	समुदायलाइ क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण	१५९,०००.००	१५९,०००.००	१०,०००.००	६.२९	१४९,०००.००
१८	पोषण विशेष कार्यक्रम	७८९,०००.००	७८९,०००.००	३७०,९००.००	४७.०१	४१८,१००.००
१९	सबै स्थानीय तहमा क्षयरोग मुक्त कार्यक्रम	३,५२१,०००.००	१,७६०,५००.००	१,७६०,०००.००	९९.९७	५००.००
२०	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम पोशाक	४,८००,०००.००	४,८००,०००.००	४,७५७,१५०.००	९९.११	४२,८५०.००
२१	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि	२,८४७,०००.००	२,८४७,०००.००	२,८४७,०००.००	१००.००	-
२२	स्वास्थ्य चौकी आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम	१५३,०००.००	१५३,०००.००	७७,४५०.००	५०.६२	७५,५५०.००
२३	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक	२००,०००.००	२००,०००.००	१९९,७१०.००	९९.८६	२९०.००
२४	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा स्थलगत	६८०,०००.००	६८०,०००.००	४०,०६०.००	५.८९	६३९,९४०.००

क्र. स.	खर्च शिर्षक / कम्पोनेन्ट/ कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	निकास	खर्च रकम		निकास फिर्ता
२५	तुलसीपुर अस्पताललाई इवास सेन्ट्रिनेल साइटको रूपमा	४६०,०००.००	४६०,०००.००	-	-	४६०,०००.००
२६	संक्रामक तथा महामारी जन्य रोगको खानेपानी र खाद्य गुणस्तर	५०,०००.००	५०,०००.००	-	-	५०,०००.००
	जम्मा	५७,७२१,०००.००	५५,६६०,५००.००	५१,६३३,७७४.१८	९२.७७	४,०२६,७२५.८२

जम्मा आर्थिक प्रगती ९३५

जम्मा भौतिक प्रगती ८८५

आन्तरिक तर्फ

	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	इन्टरनेट सेवा जडान तथा व्यवस्थापन २२ संस्था	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
२	अनमीहरुलाई संचार खर्च २२ स्वास्थ्य संस्था	१,००,०००.००	९७,६४०.००	९७.६४	२,३६०.००
३	कार्यालय संचालन	२,७४,०००.००	४९,८५०.००	१८.१९	२,२४,१५०.००
४	कार्यालय संचालन	२,२६,०००.००	१४,०२५.००	६.२१	२,११,९७५.००
५	कार्यालय संचालन	१५,००,०००.००	२,३५,९५६.००	१५.७३	१२,६४,०४४.००
६	मेट्रो अस्पताल कार्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.००	०.००
७	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	३,४३,७५०.००	३,४३,७५०.००	१००.००	०.००
८	मेट्रो अस्पताल कर्मचारी पारिश्रमिक	४,३१,०००.००	४,३१,०००.००	१००.००	०.००
९	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	५४,७५,८०८.७०	५४,७५,८०८.३३	१००.००	०.३७

	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१०	मेट्रो अस्पताल कर्मचारी पारिश्रमिक	२,९३,७५०.००	२,९३,७५०.००	१००.००	०.००
११	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	३५,४९,५००.००	३५,१८,५६५.२०	९९.१३	३०,९३४.८०
१२	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	५१,००,०००.००	५१,००,०००.००	१००.००	०.००
१३	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	१७,००,२५०.००	१७,००,२५०.००	१००.००	०.००
१४	मेट्रो अस्पताल कर्मचारी पारिश्रमिक	३५,९८,७६६.३०	३५,६६,५७५.४०	९९.११	३२,१९०.९०
१५	मेट्रो अस्पताल कर्मचारी पारिश्रमिक	२६,०६,७५०.००	२६,०६,७५०.००	१००.००	०.००
१६	जेष्ठ स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मानजनक विदाई कार्यक्रम	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
१७	नगरको विकट बस्तीमा गर्भवति अल्ट्रासाउण्ड तथा अवासिय प्रसुति सेवा कार्यक्रम संचालन	२,५०,०००.००	०.००	०.००	२,५०,०००.००
१८	हेमोफिलिया बिरामी फ्याक्टर उपचार यातायात सहयोग	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
१९	दादुरा रुवेला खोप अभियान खाेप कार्यकर्ता /का.स. परिचालन	२,५०,०००.००	०.००	०.००	२,५०,०००.००
२०	जेष्ठ नागरिकसँग मेयर विकट वस्तीमा विशेष स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम	२,००,०००.००	१,४९,९५०.००	७४.९८	५०,०५०.००
२१	जेष्ठ नागरिकसँग मेयर विकट वस्तीमा विशेष स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम	१,५०,०००.००	०.००	०.००	१,५०,०००.००
२२	स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तथा अन्य समुदाय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन संचालन	५,००,०००.००	१०,०००.००	२.००	४,९०,०००.००
२३	पालिकाका स्वा.चौकी मा गर्भवती	३,००,०००.००	८७,६००.००	२९.२०	२,१२,४००.००

	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
	निमन्त्रणा पाइलटिड कार्यक्रम				
२४	पोषण सेवा प्रवर्धन तौल अनुगमन तथा कुपोषण व्यवस्थापन	२,००,०००.००	१,५८,४००.००	७९.२०	४१,६००.००
२५	गाउँघरक्लिनिक र खोप कार्यक्रम सञ्चालन	४,००,०००.००	३,१४,२००.००	७८.५५	८५,८००.००
२६	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मासिक खोप प्रवर्द्धन परिचालन	५,५०,०००.००	०.००	०.००	५,५०,०००.००
२७	युनिसेफ लागत सहभागितामा वास कार्यक्रम	२,००,०००.००	६,०००.००	३.००	१,९४,०००.००
२८	यातायात मजदुर केन्द्रित स्वास्थ्य कार्यक्रम	३,५०,०००.००	०.००	०.००	३,५०,०००.००
२९	कोभिड १९ सम्भाव्य महामारी वा अन्य प्रकृति विपद सरुवा महामारी विरुद्ध आवश्यक पूर्वतयारी	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
३०	मेयर स्वास्थ्य मुटु अभियान तथा नागरिक आरोग्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३,५०,०००.००	२,००,३७९.००	५७.२५	१,४९,६२१.००
३१	विपन्न नागरिक निशुल्क उपचार सिफारिस बैठक खर्च	१,९०,०००.००	०.००	०.००	१,९०,०००.००
३२	मासिक डाटा भेरिफिकेशन बैठक र समिक्षा कार्यक्रम	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.००	०.००
३३	अन्तर सरकार समन्वय तथा सहकार्यका कार्यक्रम	१,५०,०००.००	७१,६००.००	४७.७३	७८,४००.००
३४	मानसिक रोग न्युनिकरणका लागी मनोसामाजिक परामर्श प्रवर्द्धन	२,५०,०००.००	१,५०,०००.००	६०.००	१,००,०००.००
३५	अपाड मैत्री फिजियोथेरापी सेवा संचालन निरन्तरता	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००	०.००
३६	अपाड मैत्री फिजियो थेरापी सेवा	२,००,०००.००	१,९५,०००.००	९७.५०	५,०००.००

	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
	संचालन निरन्तरता				
३७	रोड इनिशियटिभ अपांगता रोकथाम कार्यक्रम	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
३८	नसर्ने रोग न्युनिकरण SAFER मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण कार्यक्रम	३,५०,०००.००	०.००	०.००	३,५०,०००.००
३९	खोप तथा कोल्डचेन परिचालन तथा व्यवस्थापन	१,५०,०००.००	१,००,०००.००	६६.६७	५०,०००.००
४०	स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि ELMIS तालिम	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
४१	स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि ELMIS तालिम	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
४२	विविध तथा भैपरी खर्च	१,००,०००.००	७,२००.००	७.२०	९२,८००.००
४३	समुदायमा जनस्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम	१,००,०००.००	८७,३२०.००	८७.३२	१२,६८०.००
४४	एच.आइ.भि. नियन्त्रण कार्यक्रम	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
४५	स्वास्थ्य प्रतिवेदन सामग्री	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
४६	स्वास्थ्य प्रतिवेदन सामग्री	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
४७	स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सामग्री ढुवानी व्यवस्थापन	३,००,०००.००	२,५४,५००.००	८४.८३	४५,५००.००
४८	स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरसफाई सामग्री खरिद २२ संस्था	१,३८,०००.००	८५,३५०.००	६१.८५	५२,६५०.००
४९	स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ल्याव सामग्री उपकरण खरिद	७,००,०००.००	०.००	०.००	७,००,०००.००
५०	आमा सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक क्यालिसियम चक्री खरिद	२०,००,०००.००	०.००	०.००	२०,००,०००.००
५१	अत्यावश्यक निशुल्क औषधी खरिद	२०,००,०००.००	५,०५,११६.००	२५.२६	१४,९४,८८४.००
५२	स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि चिकित्सा	२,११,०००.००	९९,४४०.००	४७.१३	१,११,५६०.००

	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
	उपकरण खरिद तथा मर्मत				
५३	मेट्रो अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरण खरिद	७,००,०००.००	०.००	०.००	७,००,०००.००
५४	स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कम्प्युटर प्रिन्टर तथा इन्टरनेट मर्मत	१,५०,०००.००	८९,५५२.००	५९.७०	६०,४४८.००
५५	ल्यावसेवा केमीकल खरिद र स्वास्थ्य संस्था	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
५६	स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मर्मत सम्भार	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
कुल जम्मा		४,०३,३८,५७५.००	२,६७,५५,५२६.९३	६६.३२	१,३५,८३,०४८.०७

क्र.स.	कार्यक्रमका उपलब्धि
१	हरेक महिनाको ७ गते मासिक प्रतिवेदन तथा समिक्षा कार्यक्रम, अर्धवार्षिक, वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न
२	नियमित गाउँघर क्लिनिक खोप क्लिनिक सेवा संचालन गरि ३३२३ जना लाइ पूर्ण खोप प्रदान गरिएको
३	दादुरा रुबेला खोप अभियान कार्यक्रममा ६२२६४ जनालाई सेवा प्रदान गरेको
४	आइपिभी खोप अभियानमा १०९६६ जना छुट बालबालिकालाई खोप सेवा प्रदान गरिएको
५	नियमित खोप ६१ स्थान तथा ७२ सेसन संचालन गरि पूर्ण खोप युक्त वडा पालिका घोषणा गरेको
६	आइरन फोलिक एसिड २१२७५ जना किशोरीलाई वितरण गरिएको
७	पोषण सेवा तथा तौल अनुगमन कार्यक्रम अन्तर्गत १०२७५ जना ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको वृद्धि अनुगमन गरिएको
८	पालिका स्तरीय पोषण समीक्षा तथा विद्यालय पोषण शिक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम
९	आमशिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत १९ वटै वडाहरूमा ९५० जना स्वास्थ्य आमा समूहका आमाहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
१०	मनोसामाजिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत ५ वटा वडामा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताबाट सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
११	गर्भवती निमन्त्रणा कार्ड छपाई गरि स्वास्थ्य संस्था मार्फत वितरण
१२	बाल दिवसको अवसरमा विद्यालयमा योग प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
१३	१८८ जना स्वास्थ्य संस्थामा भएका सुत्केरी आमाहरूलाई न्यानोझोला, यातायात खर्च, उत्प्रेरणा खर्च, इकाई मूल्य

क्र.स.	कार्यक्रमका उपलब्धि
	वितरण
१४	१३१ जना सेवान्नाहीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान
१५	१३०० जना गर्भवती आमालाई शिविर मार्फत निशुल्क ग्रामिण अल्ट्रासाउण्ड सेवा प्रदान
१६	PNC HOME Visit कार्यक्रम अन्तर्गत १००६ जना आमालाई १९७९ पटक घरमै गई सेवा प्रदान
१७	IMNCI समिक्षा सम्पन्न गरि तथ्यांक error सच्याइयो
१८	प्रजनन स्वास्थ्य रूग्णता अन्तर्गत १० स्थानमा VIA शिविर संचालन गरि १००० जनालाई VIA जाँच
१९	किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा ४ संस्थाको अनुगमन तथा नयाँ ५ संस्थाको होलसाईट अभिमुखीकरण सम्पन्न
२०	MPDSR कार्यक्रम अन्तर्गत ४३ जना १२ देखि ५५ वर्ष उमेरका महिलाको मृत्यु तथ्यांक संकलन तथा ४ जना मात्री मृत्यु VA, Cause Assingment र दाता Entry सम्पन्न
२१	परिवारयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत ३४५ जनालाई लामो अवधिको परिवार नियोजनका साधनको सेवा प्रदान
२२	१९ वटै वडाका सेवा प्रदायकहरूलाई परिवार नियोजनका नयाँ साधन sayena press को अभिमुखीकरण सम्पन्न
२३	HPMSS कार्यक्रमको समिक्षा सम्पन्न
२४	महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका द्वारा २ चरणमा ३६०७६ जना ५ वर्ष मुनिका बच्चालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाएको
२५	जेष्ठ नागरिकसंग मेयर बिकट बस्तीमा विशेष स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रममा ५१५ जनालाई सेवा
२६	७९ जना शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति हरूको नाप जाँच
२७	विश्व योग दिवसको उपलक्ष्यमा बृहत ध्यान शिविर संचालन तथा २०० जनालाई टिसर्ट वितरण
२८	मुटुरोग दिवसको उपलक्ष्यमा ४३५ जनाको विभिन्न ठाउँमा रक्तचाप मापन गरिएको
२९	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका दिवस मनाउँदै १५ जना महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई रु. ३०००० धनराशी सहितसम्मानजनक विदाई
३०	डेंगु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाका विभिन्न स्थानमा खोज र नस्ट गर अभियान सम्पन्न
बृहत रक्तदान सिबिर बाट ९१ पोका रगत संलकन गरिएको	
३१	विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको उपलक्षमा नगरभित्र र्याली सहित सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
३२	अत्यावश्यक औषधि खरिद कार्यक्रममा E Bidding बाट ८३ थरिका अत्यावश्यक औषधि खरिद गरि स्वास्थ्य संस्थामा पठाइएको
३३	१२५६८ जनाको हालसम्म कोभिड खोप QR प्रमाणीकरण
३४	५८४ जनालाई उज्यालो तुलसीपुर कार्यक्रम अन्तर्गत सिफारिस गरिएको

क्र.स.	कार्यक्रमका उपलब्धि
३५	राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लगायत अन्य अस्पतालमा निशुल्क उपचार सिफारिस ११७ जना
३६	प्रदेश सरकारमा दिर्घ रोग उपचार बिपन्न सिफारिस ११५ जना
३७	संघीय सरकारमा दीर्घरोग निशुल्क उपचार सिफारिस संख्या १८२ जना

जनस्वास्थ्य प्रबर्धन शाखाबाट सम्पादित क्रियाकलापहरूमा

समस्या र चुनौती

१. समयमा बजेट निकास नहुनु
२. सबै कार्यक्रमहरूको बजेट Imbs मा भए पनि बजेट फुकुवा नआउनु
३. समायोजन भएका स्वास्थ्य कर्महरूको सङ्ख्य दरबन्दीको आधारमा तलब बजेट अपुग हुनु
४. करार कर्मचारीहरूको तलब सुविधा पारिश्रमिक कम हुनु
५. संघीय सरकारबाट ८ वटा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाको लागि मात्र कार्यक्रमसंग सम्बन्धित बजेट निर्धारण गरिएकोले सबै वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित कार्यक्रम संचालन गर्न कठिनाई तथा बजेट अपुग भएको
६. संघीय सरकारको तर्फबाट विनियोजित बजेट प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यलयको समन्वयमा गर्नु पर्ने भएकोले ताहाबाट हुने ढिलाईका कारण पालिकामा समेत ढिलाई हुनु
७. सबै स्वास्थ्यकर्महरू DHIS/ELMIS तथा अन्य विषयगत तथा परिमार्जित तालिम सबैलाई प्राप्त नहुनु
८. अन्य शाखा तथा निकायहरू संग सहकार्य/समन्वय कम हुनु
९. कार्यक्रम संग सम्बन्धित आवश्यक कागजात/tools, निर्देशिकाहरू तथा सामग्री व्यवस्थापन/कृयाकलापहरूमा केन्द्र देखि नै ढिलाई हुनु
१०. औसधि/खोप लगायतका सामग्री व्यवस्थापनका लागि छुट्टै भण्डारणको व्यवस्था नहुनु

राजस्व प्रशासन शाखा

उपलब्धिहरू

- वार्षिक कुल आन्तरिक राजस्व अनुमान रु. ३६,१५,००,०००।-
- कुल राजस्व संकलन ३०,३६,५४,४३२.३४ (अषाढ मसान्त सम्म)
- कुल राजस्व संकलन ८४% अषाढ मसान्त सम्म)
- ठेक्का आह्वान संख्या:- ०
- बहुवर्षिय ठेक्का संख्या:- ७
- ठेक्का लागेको संख्या:- ५
- कुल निर्माण व्यवसाय संख्या: १२१
- यस वर्ष थप संख्या: १२
- यस वर्ष नविकरण संख्या: ६५

क्र. सं.	ठेक्काको विवरण	ठेक्का रकम रु.	ठेक्काबाट प्राप्त रकम रु.
१	रा ०३९/०८०/८१ जडिबुटी कवाडी जिवजन्तुको व्यवसायिक उपयोग कर	४,०००,०००।-	४,०००,६६७।-
२	रा ०२/०८०/०८१ बाल उद्यान सार्वजनिक शौचालय र चमेना गृह व्यवस्थापन	१,८५३,६००।-	१,८६१,६४०।-
३	रा ०३/०८०/०८१ विज्ञापन कर	१,३०५,५५०।-	-
४	रा २९/०८०/००८१ बसपार्क पूर्वाधार शुल्क	२३,२३४,१९९।-	२३,२३४,२००।-
५	रा ०९/०८०/०८१ पेट्रोलपम्प सञ्चालन	९५१,९६६।-	९९९,५१३।-
६	रा ०७/०८०/०८१ गाडि धुलाइ पार्क	८००,०००।-	८३९,९९९।-
७	सडकबत्ती निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण	८३०,०००।-	-
जम्मा		३२,९७५,३१५।-	३०,९३६,०१९

आय विवरण

क्र.सं.	आय शिर्षक	अनुमानित आय	आय
१	एकिकृत सम्पत्ति कर	२०,०००,०००.००	१३,९६४,२१५.००
२	भुमीकर तथा मालपोत	२५,०००,०००.००	१८,०८७,२९८.००
३	घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१२०,०००,०००.००	९५,८२५,६०८.००
४	जग्गा/बहाल कर	३०,०००,०००.००	१३,६५०,९९२.१८
५	बहाल विटौरी कर	५,०००,०००.००	७,८३५,०४३.००
६	पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	३०,०००,०००.००	२८,३३१,८५१.७१
७	विज्ञापन कर	१,५००,०००.००	-
८	अन्य मनोरन्जन कर	५००,०००.००	१००,०००.००
९	अन्य कर	५००,०००.००	१,१३,१७,४०८.५२

क्र.सं.	आय शिर्षक	अनुमानित आय	आय
१०	बाँडफाटबाट प्राप्त बहत्तर बहत्तर बिक्री आय	३०,०००,०००.००	१२,८०१,०००.००
११	नक्सा पास दस्तुर	२५,०००,०००.००	१२,०९२,२३४.७५
१२	सिफारिस दस्तुर	४३,०००,०००.००	३०,४०७,२३३.००
१३	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	२,०००,०००.००	१,६२४,९८६.००
१४	अन्य दस्तुर	९,०००,०००.००	७,९८९,०४२.००
१५	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१२,५००,०००.००	१३,१२८,२६५.००
१६	खानी तथा खनिज सम्बन्धि दस्तुर	१,०००,०००.००	७,९६४,१२६.००
१७	न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत	२००,०००.००	३,४६४,५१०.००
१८	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	१,०००,०००.००	२५१,७५६.००
१९	अन्य राजस्व	२,३००,०००.००	१०,६८२,९७६.८४
२०	अन्य सेवा शुल्क	३,०००,०००.००	१३,८८३,२४५.००
२१	व्यवसाय कर	-	२००.००
२२	बेरुजु	-	२५१,४४१.००
	जम्मा	३६१,५००,०००.००	३०३,६५४,४३२.३४

आय विवरण विवरण २०८१ साल अषाढ ३१ गतेसम्म

क्र.सं.	वडा नं.	कुल जम्मा
१	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १	१,४१३,६०५.००
२	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. २	१,९००,७०४.००
३	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. ३	२२६०,०३६.००
४	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. ४	४,१६८,९२३.००
५	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. ५	७,५६७,६३८.००
६	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. ६	११,१५५,१७९.००
७	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. ७	५,४२०,७६५.००
८	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. ८	४,२७०,५४०.००
९	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. ९	५,५६३,३८०.००
१०	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १०	२,८३६,०३०.००
११	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. ११	३,७०३,१४८.००
१२	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १२	४,३७९,५३३.००
१३	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १३	२,७९२,८०८.००
१४	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १४	३,७४०,८३३.००
१५	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १५	३,०३९,५५७.००

क्र.सं.	वडा नं.	कुल जम्मा
१६	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १६	३,३६३,६१५.००
१७	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १७	३,७३३,७६३.००
१८	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १८	३,५३९,७९६.००
१९	तुलसीपुर उ.म.न.पा.वडा नं. १९	३,५१३,०९७.००
जम्मा		७७,३६२,९५०.००

यस अवधिका उपलब्धिहरू

- ✓ यस अवधिमा व्यवसाय कर र बहाल कर असुलीका लागि फिल्डमा कर्मचारी खटाई राजश्व वृद्धि भएको ।
- ✓ फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई सहयोगका लागि सम्बन्धीत वडा कार्यालयलाई समेत परिचालित गरिएको ।
- ✓ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरूमा कर अभिमुखिकरण कार्यक्रमको अभियान आ.व. २०८१/०८२ थालनी शुरू गर्ने ।

राजश्व असुलीका मुख्य चुनौति, समस्याहरू

- करदाताहरूलाई कर तिर्नुलाई उत्साहित राजश्वका गर्न नसकिएको
- करदाताहरूले समयमा कर दाखिला नगरेको अवस्था
- कानुनी अस्पष्टता, करको दायरामा दोहोरोपना
- सफ्टवेयर, नेट जस्ता प्राविधिक कारणले समस्या
- सरकारी सफ्टवेयर सुत्रको प्रयोग गर्न चुनौती

राजश्व असुली का लागि आगामी योजनाहरू

- राजश्व असुलीका लागि नियमित अनुगमन गर्ने ।
- करदाताहरू, उद्योग बाणिज्य संघ, सरोकारवाला, विषय विज्ञहरूसँग नियमित छलफल तथा राय सुझाव संकलन गर्ने ।
- सेवाग्राहिको घरदैलोमा राजश्व असुलीको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ।
- कर राजश्वका विषयमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने ।
- राजश्वका नयाँ नयाँ श्रोतको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने ।
- अन्य उत्कृष्ट स्थानिय निकायको राजश्व संकलन अवलोकन भ्रमण गर्ने ।
- राजश्व, करलाई पारदर्शिक र सरलिकृत गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्ने ।

समस्या समाधानका उपायहरू

- करदाताहरूलाई कर राजश्व रहरले तिर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने ।
- कर हाप्पो आफ्नो क्षेत्र, समुदायको विकासका लागि भएको बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने ।
- कर दाताहरूलाई कर बृद्धि नभई करको दायरा बृद्धि गरेको भन्ने भावनाको विकास गराउने ।
- करदाताहरूलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गरि पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- कानुनी प्रक्रियाका बारे विभिन्न तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आयोजना गर्ने ।
- कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट सहकार्य, सहयोग आदान प्रदान गर्ने ।
- सुत्र सफ्टवेयर यथाशिघ्र संचालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
- सबै किसिमका करहरू वडा कार्यालयबाट असुली गर्ने ।

प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा

१. तोकिएको कार्य विवरण

- ❖ सामान्य प्रशासन महाशाखाको काम शाखा उपशाखा इकाई तथा वडा कार्यालयको काम कारवाहीमा समन्वय रेखदेख नियन्त्रण तथा कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्य विभाजन नियमावली)
- ❖ प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखाको कार्य (कार्य विभाजन नि.)
 - स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन नीति नियम मापदण्ड
 - कर्मचारी व्यवस्थापन
 - स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
 - सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धी कार्य
 - कार्य सम्पादन करार र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन
 - स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा प्रविधिको उपयोग
 - मानव सशाधन विकास सम्बन्धी योजना
 - मानव सशाधन विकास सम्बन्धी योजना
 - बिदा उत्सव जात्रा सम्बन्धी कार्य
 - उपाधि सजाय र दण्ड सजाय सम्बन्धी कार्य
 - सड र प्रदेश समन्वय
 - जिल्ला समन्वय समितिसँगको समन्वय
 - वडासँग समन्वय र सम्पर्क
 - पत्राचार सभा समारोह शिष्टाचार
 - भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन
 - नगरप्रहरी व्यवस्थापन परिचालन सम्बन्धी कार्य ।

२. स्वीकृत बार्षिक बजेट कार्यक्रम र प्रगति

स्वीकृत बार्षिक बजेट : ६५००००

सि.नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम क्रियाकलापको उपलब्धी	भूक्तानी रकम	कैफियत
१	अन्तरप्रदेश तथा पालिका समन्वय सम्बन्धी कार्यक्रम	१,५०,०००			
२	उत्सव, दिवस समारोह, स्थापना दिवस, कर्मचारीको स्वागत तथा विदाई	१,५०,०००	१. नगरपालिकाको ३२ औं स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरी सम्पन्न गरिएको २. नयाँ कर्मचारीलाई स्वागत तथा सुरुवा भई जाने तथा अवकास भएका कर्मचारीलाई विदाई तथा सम्मान गरिएको ।	१५००००	

सि.नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम क्रियाकलापको उपलब्धी	भूक्तानी रकम	कैफियत
३	विभिन्न निकायहरु संग सहकार्य, अनुगमन, समन्वय, संचालन र परिचालन कार्यक्रम	५०,०००	१. वडा कार्यालय स्वास्थ्य संस्था तथा शाखाहरुसँगको बैठक तथा विभिन्न विषयमा छलफल आयोजना गरिएको । २. वडा कार्यालय स्वास्थ्य संस्था तथा शाखाहरुसँगको अनुगमन गरिएको ।		
४	सुशासन प्रवर्धनका लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम	१,००,०००	१. सुशासन प्रवर्धनको लागि कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।	५००००	
५	सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम	२,००,०००	१. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रमहरुमा कर्मचारीहरु सहभागी गराइएको २. सबै वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरुको जिन्सी निरीक्षण गरिएको ।		
६	जम्मा	६५००००		२०००००	

भौतिक प्रगति : ७० प्रतिशत

वित्तीय प्रगति : ३०.७६ प्रतिशत

३. शाखाबाट भएका मुख्य कार्यहरु

१. सबै शाखा तथा वडा कार्यालयको कार्य विवरण तयार गरिएको,
२. तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड तर्जुमा गरिएको,
३. करार कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मापदण्डको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको,
४. वडा कार्यालयबाट हुने सबै सिफारिसहरुलाई विधुतीय माध्यमबाट गर्ने गरी विधुतीय सिफारिस प्रणालीको आधार निर्माण गरिएको,
५. विधुतीय दर्ता चालानी तथा डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण मापदण्ड तयारगरिएको,
६. सबै वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विधुतीय हाजिरी व्यवस्थापनगरिएको,
७. उपमहानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण २०७८ संशोधनको लागि सार्वजनिक सेवा तथा सुशासन समितिमा पेश गरिएको,
८. करार सेवाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने पदहरु दरबन्दी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्न प्रस्ताव तयार गरिएको,
९. कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई छरितो र मितव्ययी बनाउन शाखा मर्जको लागि प्रस्ताव तयार गरी पेश गरिएको,

१०. तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन आचार संहिता तर्जुमा गरिएको,
११. तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन संशोधन गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको,
१२. आ.व.२०८१/०८२ देखी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन सम्झौता तयार गरिएको,
१३. बजेट तर्जुमा मध्यमकालिन खर्च संरचना आर्थिक सर्वेक्षण आदिको तयारीमा सम्बन्धित शाखासँग समन्वय र सहजिकरण गरेको,
१४. सबै शाखा/वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जिन्सी निरीक्षण गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पहल गरिएको,
१५. कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा अभिवृद्धिको लागि कर्मचारीहरूलाई सम्मान र पुरस्कार वितरण गरिएको ।

४. चुनौतिहरू

१. विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकास गरी प्रभावकारी गुणस्तरिय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु,
२. हाल स्वीकृत संगठन संरचनालाई छरितो र मितव्ययी बनाई संविधान तथा कानून, बमोजिम तोकिएका जिम्मेवारी र अधिकारहरू प्रयोग तथा पुरा गर्ने क्षमता विकास गर्नु,
३. कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च गराई कामप्रति उत्प्रेरित तथा प्रतिवद्ध बनाउनु,
४. कार्यालयबाट हुने सेवालाई नविनतम प्रविधिमा रूपान्तरण गरी आधुनिक तथा प्रविधि मैत्री सेवा विस्तार गर्नु,
५. प्रचलित कानूनको उचित कार्यान्वयन गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु,
६. कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थित गरी सम्पत्ति तथा कागजातको उचित संरक्षण गर्नु,
७. उपलब्ध कर्मचारीहरूलाई अधिकाधिक उपयोग गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नु,
८. संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन लगायतका मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरी उपमहानगरपालिका प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नु,
९. आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरी सेवा प्रवाहमा हुने खर्चको सिमा बढाई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु,
१०. कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको समेत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मापदण्ड बमोजिम मूल्याङ्कन गरी कामको आधारमा दण्ड र पुरस्कार गर्ने व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित बनाउनु ।

५. शाखाको भावी योजना

१. तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई संशोधन गरी उपमहानगरपालिकाको आवश्यकता क्षमता र कार्य बोझलाई सम्बोधन गर्न सक्ने संगठन संरचना बनाउने,
२. करार कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मापदण्ड स्वीकृत गरी मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र करार सम्झौता नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
३. जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवाको प्रवर्द्धन गर्ने,
४. कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी कर्मचारीहरूको मनोबल तथा कार्य सम्पादन स्तरमा सुधार ल्याउने,
५. कर्मचारीहरूलाई प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी प्रविधि मैत्री सेवाको विस्तार गर्ने,
६. अन्तर तह तथा अन्तरपालिका समन्वय र सहकार्यको विकास गरी असल अभ्यासहरू तथा सिकाई आदान प्रदान गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने

७. कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गरी सुशासन अभिवृद्धि भ्रष्टाचार तथा अनियमितता न्युनिकरण गर्ने
८. नगर प्रहरी पदपूर्ति गरी राजश्व सङ्कलन, सरसफाई तथा बजार व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा परिचालन गरी राजश्व सुधार, सरसफाई एवं बजार व्यवस्थापन अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने।
९. कर्मचारीहरुको क्षमता र आवश्यकताको आधारमा उपर्युक्त स्थानमा उपर्युक्त जनशक्ति व्यवस्थापन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने।
१०. स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन लगायतका मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने गरी कार्य सम्पादन प्रक्रिया तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

वन तथा वातावरण र विपद् व्यवस्थापन शाखा

क्र.स	कार्यक्रम क्रियाकलापहरु	बार्षिक बजेट	कार्यक्रम क्रियाकलापहरुको उपलब्धी	भुक्तानी रकम
१.	समन्वय सहकार्य एवं बैठक व्यवस्थापन	१५००००	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक ११ पटक बसेको साथै नगर विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको	४१०००
२.	अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार सामग्री र बारुण यन्त्रका उपकरण खरिद एवं व्यवस्थापन	८५००००	१. दमकलको सक्सन पाइप खरिद मर्मत तथा	७४५८८०
			२. अन्य उद्धारजन्य सामान खरिद	५८४२१
३.	विपद् व्यवस्थापन प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुन् रकम	५००००००	१. विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई तालिम	१००५९०
			२. जाजरकोट केन्द्र विन्दु भै गएको भुकम्प पिडितलाई राहत वितरण	१११११११
			३. विभिन्न किसिमका प्रकोपहरुबाट क्षति भएका पिडित भएका घर परिवारहरुलाई राहत प्रदान	११४५७२५
			४. विपन्न १२ घर परिवारलाई जस्ता पाता वितरण	३०००००
४.	आगलागी जोखिम न्युनिकरणका लागि निजि क्षेत्र सामुदायिक बनहरुको सहकार्यमा सचेतनामुलक कार्यक्रम नमुना घटना अभ्यास	२०००००	आगलागी जोखिम न्युनिकरणका लागि निजि क्षेत्र सामुदायिक बनहरुको सहकार्यमा सचेतनामुलक कार्यक्रम नमुना घटना अभ्यास बन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई संचालन गरेको	९४८८०
५.	विपद् जोखिम क्षेत्रका पहिचान र नक्शाङ्कनका साथै रणनीतिक	१८०००००	अविरल वर्षातका कारण पहिरो तथा कटान भएका ४२ स्थानमा ५६१ थान तारजाली	१७९८८७४

क्र.स	कार्यक्रम क्रियाकलापहरू	बार्षिक बजेट	कार्यक्रम क्रियाकलापहरूको उपलब्धी	भुक्तानी रकम
	कार्य योजनामा उल्लेखित बाढी पहिरो तथा नदि कटान भुक्षय नियन्त्रणका साथै आवश्यक तारजाली व्यवस्थापन		वितरण गरेको	
६.	विपन्न तथा जोखिममा परेका घरपरिवारलाई सुरक्षित	१००००००	१. शसस्त्र वेश प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा वेस तुलसीपुर	२४४५३७
	आवासका लागी सहयोग		२. विभिन्न किसिमका प्रकोपहरूबाट क्षति भएका पिडित भएका घर परिवारहरूलाई राहत प्रदान ९२ घरपरिवारहरूलाई	१३९४०९
			३. अविरल वर्षातका कारण पहिरो तथा कटान भएका स्थानमा तारजाली वितरण गरेको	१३९४०९
७.	वातावरण प्रदुषण निषन्त्रण विपद जोखिम तथ्याङ्क विपद पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना DPRP लगायत निर्माण तथा अध्यावधिक गर्न	३५००००	१. विपद जोखिम न्युनिकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सामान आउदा खर्च	७८९६
			२. पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको DPRP तयार गरिएको	१९१९६
			३ VHF नविकरण	११३००
८.	कमल पोखरीको प्रवेशद्वार निर्माण	६५००००	वडा नं ६ स्थित कमल पोखरीको प्रवेशद्वार निर्माण	६०६७५६
जम्मा				६५६४९८४

१. कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको भौतिक प्रगती १०० प्रतिशत

२. जम्मा बार्षिक बजेट रु १,००,००,०००

३. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगती ६५।६४ प्रतिशत

शाखाबाट भएका मुख्य कार्यहरू

- तुलसीपुर क्षेत्र भित्र संचालनमा भएका सरकारी तथा गैर सरकारी एबुलेन्सको सुचि तयार
- सम्भावित विपदबाट सर्तकताबाट अपनाउन तु.उ.म.न.पा. को वेभ साइट, फेस बुक लगायतबाट जल तथा मौसमका साथै अन्य विपद सम्बन्धी सचेतनामुलक सुचना प्रचार प्रसार निरन्तरता खोज उद्धार तथा प्रतिकार्य एवं विपद व्यवस्थापनका लागी संघिय प्रदेश, सरकार सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, दाता संस्था एवं सरोकारवालाहरू संग समन्वय अन्तरक्रिया, बैठकलाइ निरन्तरता प्रदान गरिएको

- ०८०/०७/१७ गते जाजरकोटको रामी डाडामा केन्द्र विन्दु भयर गएको भुकम्पबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग प्रदान गरिएको दाङको पश्चिम क्षेत्रलाई समेटने गरी नेपाली सेनाको समन्वयमा सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रको स्थापनाको लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिएको
- नगरपालिका र वडार सुरक्षा निकाय लगायतको समन्वयमा स्थलगत निरिक्षण समेत गरी तत्काल खोज तथा उधार कार्य प्रभावकारी भएको

सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापन शाखा

सि.नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट रु.	भुक्तानि रु.	उपलब्धी परिणाम	कै
१				क) तु.उ.मा.न.पा.अन्तरगत बजार क्षेत्र लगाएत वडा नं.६,७,९,१० र १२ नं.वडाहरूमा जाने कुलो, नाला तथा ढलमा जम्मा भएको फोहरलाई समयमै व्यवस्थापन गरि नाला ब्लक भई हुने डुवान र फोहरलाई व्यवस्थित गरिएको (क) नगरपालिका भित्र रहेका शहरी क्षेत्र लगाएत गाउँवस्तीबाट उत्पादन हुने फोहरको समयमै उचित व्यवस्थापन भई नगर सफा, सुन्दर हुनुको साथै नगरलाई दुर्गन्धित, संक्रमित र प्रदुषणबाट बचाउने कार्य गरिएको (ख) विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई शहरी क्षेत्र लगाएत गाउँवस्तीमा समय सान्दर्भिक सौर्दयकरण, हराभरा र जैविक विविधतामा कमी ल्याई जलवायु अनुकुलनको लागि वृक्षारोपणको कार्य समेत गर्नु महत्वपूर्ण भएकोले १ देखि १९ नं.वडासम्म वृक्षारोपण गरी नगरको सौन्दर्यताको साथै वडास्तर सम्म हरियाली पर्वद्धनमा जोड दिएको। (ग) बजार क्षेत्र अन्तरगत विभिन्न लाइनमा सौर्दयकरण र हरियालीको रुपमा	

सि.नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट रु.	भुक्तानि रु.	उपलब्धी परिणाम	कै
				लगाईएका बोटविरुवाहरुको आवश्यकता अनुसार कटान छटान गरी आवतजावतमा सहजता ल्याईएको (घ) नगरको सौन्दर्यकरण र हरियाली प्रवर्द्धनको लागि सडक छेउमा ग्लिनवेल्ट निर्माणको अवधारणा अघि बढाईरङ्गिन, हाईम्याक्स बत्ति जडान र पेन्ट समेतको कार्य गरिएको ।	
२.	सरसफाईमा प्रयोग हुने सवारी साधन संचालनमा लाग्ने इन्धन तथा मर्मत खर्च	४,२५,०००.००	४,२५,०००.००	(क) नगरपालिका भित्र रहेका शहरी क्षेत्र लगाएत गाउँवस्तीबाट उत्पादन हुने फोहरको समयमै उचित व्यवस्थापन गरी नगर सफा, सुन्दर,दुर्गन्धरहित, संक्रमणरहित भएको । (ख) वेवारिसे लाश, मृत पशु चौपायाहरुको समयमा उचित व्यवस्थापन गरिएको । (ग) सार्वजनिक सडक अवरुद्ध हुँदा वा अन्य कुनै सार्वजनिक सरोकारको कार्यमा सवारी साधनको प्रयोग गर्ने गरेको । (घ) यस पालिका अन्तरगत पर्ने विभिन्न वडाहरुमा छाडा रुपमा रहेका पशु चौपायाहरुलाई तुलसी गौशाला र श्री योगी आदित्यनाथ फाउण्डेशन गाई संरक्षण केन्द्रसम्म पुर्याई छाडा रुपमा रहेका पशु चौपायाहरुको व्यवस्थापन गरिएको । (ड) उल्लेखित संरक्षण केन्द्रमा रहेका पशु चौपायाहरुलाई आहाराको लागि पराल, भुसर घाँस ढुवानी गर्ने कार्य गरेको	(जस्तै जे.सि.वि.र टिप्परको प्रयोग)
३.	ढल निकास नाला	३०,००,०००.००	३०,००,०००.००	(क) तु.उ.मा.न.पा.अन्तरगतबजार क्षेत्र लगाएत वडा नं.६,७,९,१० र १२	

सि.नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट रु.	भुक्तानि रु.	उपलब्धी परिणाम	कै
	सरसफाई सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाई सौन्दर्यकरण हरियाली पर्वद्धन तथा नगर सरसफाई			नं.वडाहरुमा जाने कुलो, नाला तथा ढलमा जम्मा भएकोफोहरलाई समयमै व्यवस्थापन गरि नाला ब्लक भई हुने डुवान र फोहरलाई व्यवस्थित गरिएको । (ख) नगरपालिका भित्र रहेका शहरी क्षेत्र लगाएत गाउँवस्तीबाट उत्पादन हुने फोहरको समयमै उचित व्यवस्थापन भई नगर सफा, सुन्दर हुनुको साथै नगरलाई दुर्गन्धित, संक्रमित र प्रदुषणबाट बचाउने कार्य गरिएको । (ग) विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई शहरी क्षेत्र लगाएत गाउँवस्तीमा समय सान्दर्भिक सौर्दयकरण, हराभरा र जैविक विविधतामा कमी ल्याई जलवायु अनुकुलनको लागि वृक्षारोपणको कार्य समेत गर्नु महत्वपूर्ण भएकोले १ देखि १९ नं.वडासम्म वृक्षारोपण गरी नगरको सौन्दर्यताको साथै वडास्तरसम्म हरियाली पर्वद्धनमा जोड दिएको । (घ) बजार क्षेत्र अन्तरगत विभिन्न लाइनमा सौर्दयकरण र हरियालीको रूपमा लगाईएका बोटविरुवाहरुको आवश्यकता अनुसार कटान छटान गरी आवतजावतमा सहजता ल्याईएको । (ड) नगरको सौन्दर्यकरण र हरियाली प्रवर्द्धनको लागि सडक छेउमा ग्रीनवेल्ड निर्माणको अवधारणा अघि बढाई रङ्गिन, हाईम्याक्स बत्ति	

सि.नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट रु.	भुक्तानि रु.	उपलब्धी परिणाम	कै
				जडान र पेन्ट समेतको कार्य गरिएको ।	
४.	अस्थायी डम्पिङ साइड व्यवस्थापन	१५,००,०००	१४,९२,२८३	(क) अस्थायी डम्पिङ साइडको पूर्वतिर रहेको कच्ची नालालाई फोहर व्यवस्थापनसंगै अगाडि बढाउँदै लगिएको छ जसले गर्दा वर्षायाममा बजार भएर जाने फोहर सहितको पानीलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको । (ख) फोहर व्यवस्थापनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको अस्थायी डम्पिङ साइडमा ढुंगा सहितको ग्याविन तारजाली लगाई डम्पिङको थप व्यवस्थापन गरिएको	
५.	सरसफाइमा प्रयोग हुने सवारी साधन संचालनमा लाग्ने इन्धन तथा मर्मत खर्च	२५,००,०००	२५,००,०००	(क) नगरपालिका भित्र रहेका शहरी क्षेत्र लगाएत गाउँवस्तीबाट उत्पादन हुने फोहरको समयमै उचित व्यवस्थापन गरी नगर सफा, सुन्दर, दुर्गन्धरहित, संक्रमणरहित भएको । (ख) वेवारिसे लाश, मृत पशु चौपायाहरुको समयमा उचित व्यवस्थापन गरिएको । (ग) सार्वजनिक सडक अवरुद्ध हुँदा वा अन्य कुनै सार्वजनिक सरोकारको कार्यमा सवारी साधनको प्रयोग गर्ने गरेको । (घ) यस पालिका अन्तरगत पर्ने विभिन्न वडाहरुमा छाडा रूपमा रहेका पशु चौपायाहरुलाई तुलसी गौशाला र श्री योगी आदित्यनाथ फाउण्डेशन गाई संरक्षण केन्द्रसम्म पुर्याई छाडा रूपमा रहेका पशु चौपायाहरुको व्यवस्थापन गरिएको ।	

सि.नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट रु.	भुक्तानि रु.	उपलब्धी परिणाम	कै
६.	किटनासक औषधी कामदारको सुरक्षा सामाग्री तथा सरसफाइ गर्ने सामाग्री खरिद तथा फोहरमैला व्यवस्थापन	७,००,०००.००	७,००,०००.००	(क) अस्थायी डम्पिङ्ग साइडमा दैनिक रुपमा फोहरको व्यवस्था गरे पश्चात सो वरपर वसोवास गर्ने मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस भन्ने उद्देश्यले नियमित रुपमा किटनासक औषधीको प्रयोग गरिएको । (ख) सरसफाइ तथा फोहर व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत सरसफाइ कर्मिहरूलाई फिल्डमा खटिदा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा सामाग्री प्रदान गरि गरिएको ।	जस्तै मास्क, पञ्जा, सावुन,
७.	सरसफाइमा प्रयोग हुने सवारी साधन संचालनमा लाग्ने इन्धन तथा मर्मत खर्च	३,००,०००	३,००,०००	(क) नगरपालिका भित्र रहेका शहरी क्षेत्र लगाएत गाउँवस्तीवाट उत्पादन हुने फोहरको समयमै उचित व्यवस्थापन गरी नगर सफा, सुन्दर, दुर्गन्धरहित, संक्रमणरहित भएको । (ख) वेवारिसे लाश, मृत पशु चौपायाहरूको समयमा उचित व्यवस्थापन गरिएको । (ग) सार्वजनिक सडक अवरुद्ध हुँदा वा अन्य कुनै सार्वजनिक सरोकारको कार्यमा सवारी साधनको प्रयोग गर्ने गरेको । (घ) यस पालिका अन्तरगत पर्ने विभिन्न वडाहरूमा छाडा रुपमा रहेका पशु चौपायाहरूलाई तुलसी गौशाला र श्री योगी आदित्यनाथ फाउण्डेशन गाई संरक्षण केन्द्रसम्म पुर्याई छाडा रुपमा रहेका पशु चौपायाहरूको व्यवस्थापन गरिएको ।	
८.	ढल निकास नाला	५,००,०००	५,००,०००	(क) तु.उ.मा.न.पा.अन्तरगतबजार क्षेत्र लगाएत वडा नं.६,७,९,१० र १२	

सि.नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट रु.	भुक्तानि रु.	उपलब्धी परिणाम	कै
	सरसफाई सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाई सौन्दर्यकरण हरियाली पर्वद्धन तथा नगर सरसफाइ			नं.वडाहरुमा जाने कुलो, नाला तथा ढलमा जम्मा भएकोफोहरलाई समयमै व्यवस्थापन गरि नाला ब्लक भई हुने डुवान र फोहरलाई व्यवस्थित गरिएको । (ख) नगरपालिका भित्र रहेका शहरी क्षेत्र लगाएत गाउँवस्तीवाट उत्पादन हुने फोहरको समयमै उचित व्यवस्थापन भई नगर सफा, सुन्दर हुनुको साथै नगरलाई दुर्गन्धित, संक्रमित र प्रदुषणवाट बचाउने कार्य गरिएको । (ग) विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई शहरी क्षेत्र लगाएत गाउँवस्तीमा समय सान्दर्भिक सौर्दयकरण, हराभरा र जैविक विविधतामा कमी ल्याई जलवायु अनुकुलनको लागि वृक्षारोपणको कार्य समेत गर्नु महत्वपूर्ण भएकोले १ देखि १९ नं.वडासम्म वृक्षारोपण गरी नगरको सौन्दर्यताको साथै वडास्तरसम्म हरियाली पर्वद्धनमा जोड दिएको । (घ) बजार क्षेत्र अन्तरगत विभिन्न लाइनमा सौर्दयकरण र हरियालीको रूपमा लगाईएका बोटविरुवाहरुको आवश्यकता अनुसार कटान छटान गरी आवतजावतमा सहजता ल्याईएको । (ड) नगरको सौन्दर्यकरण र हरियाली प्रवद्धनको लागि सडक छेउमा ग्रीनवेल्ड निर्माणको अवधारणा अघि बढाई रङ्गिन, हाईम्याक्स बत्ति	

सि.नं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट रु.	भुक्तानि रु.	उपलब्धी परिणाम	कै
				जडान र पेन्ट समेतको कार्य गरिएको ।	
९.	अस्थायी डम्पिङ साइड व्यवस्थापन	१०,००,०००	९,८८,१७८	(क) अस्थायी डम्पिङ साइडको पूर्वतिर रहेको कच्ची नालालाई फोहर व्यवस्थापनसंगै अगाडि वढाउँदै लगिएको छ जसले गर्दा वर्षायाममा बजार भएर जाने फोहर सहितको पानीलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको । (ख) फोहर व्यवस्थापनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको अस्थायी डम्पिङ साइडमा ढुंगा सहितको ग्याविन तारजाली लगाई डम्पिङको थप व्यवस्थापन गरिएको	

शाखा/महाशाखाबाट सम्पादन गरेका मुख्य उपलब्धीहरू

- नगरको सरसफाइ नियमित रूपमा हुने गरेको,
- शहरी क्षेत्र लगाएत गाउँवस्तीमा समय सान्दर्भिक सौंदर्यकरण, हराभरा र जैविक विविधतामा कमी ल्याई जलवायु अनुकुलनकोलागि वृक्षारोपण गरी नगरको सौन्दर्यताको साथै बडास्तरसम्म हरियाली पर्वद्धनमा जोड दिएको ।
- तु.उ.मा.न.पा.अन्तरगत बजार क्षेत्र लगाएत विभिन्न वडामा जाने कुलो, नाला तथा ढलमा जम्मा भएकोफोहरलाई समयमै व्यवस्थापन गरि नाला ब्लक भई हुने डुवान र फोहरलाई व्यवस्थित गरिएको ।
- यस पालिका अन्तरगत पर्ने विभिन्न वडाहरूमा छाडा रूपमा रहेका पशु चौपायाहरूलाई तुलसी गौशाला र श्री योगी आदित्यनाथ फाउण्डेशन गाई संरक्षण केन्द्रसम्म पुर्याई छाडा रूपमा रहेका पशु चौपायाहरूको व्यवस्थापन गरिएको ।
- वेवारिसे लाश, मृत पशु चौपायाहरूको समयमा उचित व्यवस्थापन गरिएको ।
- गल्ने र नगल्ने फोहोरको व्यवस्थापन गरी गल्ने फोहोर जन्य बस्तुबाट दैनिक रूपमा तुलसी कम्पोष्ट मल उत्पादन गरिएको ।

समस्या र चुनौती

- स्थायी डम्पिङ साइडको व्यवस्था हुनुपर्ने,
- सरसफाइ संकलनको लागि परिचालन हुने साधनहरूको थप व्यवस्था हुनु पर्ने,
- सरसफाइ शुल्क उठाउनु पालिकाको लागि एक चुनौतीपूर्ण विषय भएकोले आर्थिक ऐन,२०८१ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरसफाइ शुल्क संकलनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
- गल्ने र नगल्ने फोहोरको दिर्घकालिन रूपमा व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको ।

सहकारी तथा रोजगार प्रबर्धन शाखा

१. शाखा/महाशाखाबाट गरेका मुख्य उपलब्धीहरू

- २ वटा सहकारी दर्ता
- ७ वटा सहकारी संस्था लि. को विनियम संशोधन
- २ सहकारी संस्था लि. को विनियम पुनर्लेखन
- सहकारी दिवस मनाईयो
- कोपोमिस अद्यावधिक भईरहेको
- कोपोमिस आवद्ध गराउने काम तिव्र रूपले भईरहेको अवस्था

आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कार्यक्रम/ क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम
१	मर्मत संभार तथा अन्य खर्च	१५०,०००	६.३३%	९,५००
२	मसलन्द तथा कार्यालय संचालन खर्च	३५०,०००	१००.००%	३५०,०००
३	मसलन्द तथा कार्यालय संचालन खर्च	१००,०००	१००.००%	१००,०००
४	मसलन्द तथा कार्यालय संचालन खर्च	१,०००,०००	१००.००%	१,०००,०००
५	जिन्सी निरिक्षण गरि अभिलेख तयार गर्ने	५०,०००	६५.८८%	३२,९४०
६	वार्षिक खरिद गुर्योजना तयार गर्ने	५०,०००	०.००%	-
७	मर्मत हुन नसक्ने भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका खप्ने मालसामानहरू लिलाम गर्ने	१००,०००	०.००%	-
८	फोहर मैला ढुवानीका लागि सवारी साधन खरिद	१,०००,०००	९५.५९%	९५५,९००
९	फोहर मैला ढुवानीका लागि सवारी साधन खरिद	७००,०००	१००.००%	७००,०००
कुल जम्मा		३,५००,०००	८९.९२%	३,९४७,५४०

शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्य उपलब्धीहरू

क्र.सं.	शीर्षक	आ.व. २०८०/०८१
१	व्यवसायी तथा अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सुचिकृत संख्या	२२४
२	खरिद आदेश	३९६
३	दाखिला प्रतिवेदन	३९६
४	बोलपत्र माध्यमबाट सेवा तथा परामर्श सेवा खरिदका लागि ठेक्का भएको जम्मा संख्या	५९
	१. विद्युतीय बोलपत्र माध्यमबाट	३७

क्र.सं.	शीर्षक	आ.व. २०८०/०८१
	२. सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट	१३
	३. क्याटलग सपिड विधि माध्यमबाट	१
५	दर्ता भएका सवारी साधनहरूको विवरण	६९
	१. चार पाङ्ग्रे सवारी साधन	२८
	२. एम्बुलेन्स	८
	३. दुइ पाङ्ग्रे सवारी साधन	३३
६	सवारीसाधनको विमा गरेको विवरण जम्मा	५७
	१. चार पाङ्ग्रे सवारी साधन	२६
	२. दुइ पाङ्ग्रे सवारी साधन	३१
७	चालु आ.व. को कर तथा नविकरण संख्या	५७
	१. चार पाङ्ग्रे सवारी साधन	२६
	२. दुइ पाङ्ग्रे सवारी साधन	३१
८	घर भाडामा लिएको र नविकरण संख्या	९
९	ग्याविन तार जाली खरिद गरी वितरण संख्या	५६०

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाको

सामाजिक सुरक्षा तर्फ:

सि.नं.	सामाजिक सुरक्षा तर्फ कार्यक्रम	लाभग्राही संख्या	वार्षिक बजेट	जम्मा खर्च	कैफियत
१.	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण	१४,७५७	५३,०४,८८,०८८	५२,५७,४६,१४२	

पञ्जीकरण तर्फ:

सि.नं.	घटना दर्ताको किसिम	पुरुषको संख्या	महिलाको संख्या	जम्मा संख्या	कैफियत
१.	जन्म	१३२४	१०५९	२३८३	
२.	मृत्यु	६२७	४४५	१०७३	
३.	सम्बन्ध विच्छेद	—	—	१८७ जोडी	
४.	विवाह	—	—	१४९९ जोडी	
५.	बसाई सरी आएको	दर्ता संख्या (६९९)		२३९२ जना	
६.	बसाई सरी गएको	दर्ता संख्या (३५५)		११४३ जना	

उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा

सि.नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट जम्मा रकम	सम्पन्न कार्यक्रम क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कैफियत
ख. कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू					
१.	उपभोग्य वस्तु र सेवाको अनुगमन मुल्यांकन तथा नियमन	१,५००००	१. दर्ता, प्रकृया पुरा गरेर मात्र उद्योग, व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने रै छ भन्ने कुराको जानकारी भएको	१,४३,००० ०	
२.	खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रम	५०,०००	२. उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट बच्न उपभोक्ताहरूमा चेतना आएको।	५०,०००।	
३.	अटो पार्किङ बोर्ड व्यवस्थापन तर्फ	२,००,०००	३. खाद्य वस्तुको गुणस्तर र मापदण्डको बारेमा व्यवसायी र उपभोक्ताहरूमा चेतना आएको।	८५,०००	कार्यपालिका वाट स्वीकृत

४. अनुगमन गरिएका व्यवसायहरूको संख्या

सि.नं	व्यवसायको प्रकृति	अनुगमन गरिएको संख्या
१.	खाद्य तथा किराना पसल	८०
२.	होटल, क्याफे, खाजाघर, क्यान्टिन	१५
३.	मार्टहरू	५
४.	मासु पसलहरू	३०
५.	मदिरा	१०
६.	तरकारी, फलफुल तथा जुस पसल	२०
७.	डेरी उद्योग तथा पाउरोटी	९
८.	मिठाई उद्योग	१५
९.	भुजा उद्योग	२
१०.	मदिरा	१०
११.	पुजा सामग्री पसल	५
१२.	पानी उद्योग	२
		२०७

उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन शाखा

सि.नं	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट जम्मा रकम	सम्पन्न कार्यक्रम क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कैफियत
ख. कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू					
१	युवा उद्यम विकास कार्यक्रम	२,०००००	अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उक्ततालिमले क्षमता बृद्धि हुनुको साथै आयस्तर र जिवनस्तरमा टेवा पुगेको ।	२,०००००	
२	फिल्ड अभियान कार्यक्रम	१,०००००	१.व्यवसायीहरूलाई दर्ता,नविकरण समयमै गर्नुपर्ने कुरामा जागरुक गराईएको ।	८७,५००	

भौतिक तथा वित्तिय प्रगती

	विवरण	भौतिक	वित्तियतर्फ	कैफियत
नयां दर्ता, नविकरण, बन्द तथा नामसारी भएका उद्योग तथा व्यवसायहरू विवरण				
१.	हाल सम्म जम्मा व्यवसाय संख्या	७६१६	१,३१,२८,२६५	
(क)	उद्योग, व्यापार व्यवसाय नयां तर्फ (२०८०/०८१)	४९८		
(ख)	नविकरण तर्फ (२०८०/०८१)	१८८१		
(ग)	बन्दतर्फ	१६९		
(३)	नामसारी	१०		

व्यापार, व्यवसाय अनुगमन गर्दै नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकिय अधिकृतज्यू र हामीहरू



खाद्य प्रविधिको खाद्य निरीक्षक सहित फलफुल तथा तरकारी अनुगमन

वडा नं ११ अमर माध्यमिक विद्यालयमा खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि कार्यक्रममा



प्लाष्टिक जन्य फुल मालाहरु बेचन रोक
लाएपछि जफत गर्दै बजार व्यवस्थापकहरु



फिल्ड अभियान कार्यक्रम राखी उद्योग व्यापार
व्यवसाय दर्ता नविरकण गर्दै हामी



अटो पार्किङ बोर्ड राख्दै बजार व्यवस्थापन
उप समिति टिम



खाद्य स्वच्छता सम्बन्धि सामुदायिक विद्यालय वडा नं
१४ भोजपुरमा केहि कुरा राख्दै उपप्रमुखज्यू

रोजगार सेवा केन्द्र

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	सम्पन्नकार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम
१	वडा कार्यालय परिसरमा पर्खाल मर्मत तथा निर्माण	३५५,३७६।-	वडा नं ८ को कार्यालय परिसरमा १४५ मि.पर्खाल र ३०५ मि. डिपिसी	३५५,३७६।-
२	नवदुर्गा ग्रीन पार्कको स्तरउन्नती	१३३,६००।-	वडा नं ९ को नवदुर्गा ग्रीन पार्कमा फूलको क्यारी तथा पार्कको स्तरउन्नती	१३३,६००।-
३	सिचाई कुलोको लागि पाइप विस्तार र वडा कार्यालयपरिसरमा सरसफाई	२६७,२००।-	वडा नं १८ मा ६२० मि. सिचाई पाइप	२६७,२००।-
४	विभिन्न सार्वजनिक स्थलको मर्मत, बगैचा निर्माण रनाला सरसफाई	४००,८००।-	वडा नं ११ श्री अम्मर मा.वि, नवलपुर स्कूल र स्वास्थ्य चौकी परिसरमा सरसफाई, नाला सरसफाई र ३९ मि. पक्की सिचाई कुलो निर्माण	४००,८००।-
५	खानेपानीको मुहान संरक्षण, सामुदायिक भवन निर्माणतथा बाटोको स्तरउन्नती	३३४०००	वडा नं १९ को स्यालापानीमा सामुदायिक भवन, खानेपानी मुहान संरक्षण र कुइरेपानीमा स्ल्याब निर्माण तथा भित्रि सग्राम देवी मन्दिर जाने २५० मि.पदमार्ग	३३४,०००।-
६	सार्वजनिक भवनको मर्मत तथा निर्माण, बाटो र सिचाईकुलोको स्तरउन्नती	३३४०००	वडा नं १७ मा दुई वटा सामुदायिक विद्यालयको जिर्ण भवन भत्काउने, ६६ मि. सिचाई कुलो निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक भवन र भुईयाँर थान निर्माण	३३४०००
७	खानेपानी पाइप विस्तार तथा बाटोको स्तरउन्नती	८०१६००	वडा नं १३ को ढकनामा ४५० मि. खानेपानी पाइप र सानोलेक देखि वडा कार्यालय जाने बाटोको स्तरउन्नती	८०१६००
८	भगवती प्रा वि मा पर्खाल, मठमन्दिर निर्माण रकुलोको स्तरउन्नती तथा नाला सरसफाई	६६८,०००।-	वडा नं ३ को भगवती प्रा.विको परिसरमा ९३ मि. पर्खाल निर्माण, ॐ नरसिंह भैरव मन्दिर निर्माण र सिचाई कुलो निर्माण	६६८,०००।-
९	कटकुइया कुलो तथा तारजालीका साथै सार्वजनिकस्थलको सरसफाई र बाटोको स्तरउन्नती	३८०,७६०।-	वडा नं ८ को कटकुइयामा ९४ मि. पक्की सिचाई कुलो निर्माण, ग्याविन वाल निर्माण र विभिन्न बाटोहरुको स्तरउन्नती	३८०,७६०।-

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	सम्पन्नकार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धी	भुक्तानी रकम
१०	देविस्थानदेखि हापुरकोट जाने बाटोको स्तरउन्नती	५३३,०६४।-	वडा नं १ मा देविस्थान देखि हापुरकोट जाने ४७४ मि. पदमार्ग निर्माण	५३३,०६४।-
११	रोजगार मेला सञ्चालन	१०००००	वडा नं ५ मा सञ्चालित तुलसीपुर महोत्सवमा ७ दिने रोजगार सेवा केन्द्रबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण	८७,९००।-
१२	स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम	७५०००	रोजगार सेवा केन्द्रबाट सम्पन्न भएका क्रियाकलाप तथा रोजगार सेवा केन्द्र र वडा कार्यालयबिच योजना साझेदारी सम्बन्धी छलफल	२२,०८०।-
१३	श्रमकोसम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन	६००००	वडा नं १,३,४,७ र ११ मा श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन	५९८७०-
१४	सीप तथा क्षमता विकासतालिम	६००,०००।-		०
१५	निजीक्षेत्र र सरोकारवालाहरु बीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	७५,०००।-		०
१६	स्थानीयतहको रोजगार रणनीति तर्जुमा	५०,०००।-		०
१७	रोजगारसंवाद मञ्चको सञ्चालन	३०,०००।-		०

१. कार्यक्रम/क्रियाकलापहरूको भौतिक प्रगती प्रतिशतमा: ८५%


२. जम्मा वार्षिक बजेट: रु. ८२०००००।-

३. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगती: ८०%

४. आ.व २०८०/८१ मा रोजगार सेवा केन्द्र गरेका मुख्य उपलब्धी:

- २८७ जना बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृती प्रदान गरिएको
- सञ्चालित योजनाहरुमा सम्बन्धित वडाको साझेदारी भएको
- पालिकास्तरबाट रोजगार सेवा केन्द्रबाट सञ्चालित भएका केही योजनाका लागि निर्माण सामग्री खरिद भएको
- बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाई बैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा प्रदान गरिएको

५. रोजगार सेवा केन्द्रबाट असार मसान्त सम्म गरेका कार्यक्रम/क्रियाकलापहरुको तस्वीरहरु:





न्यायिक समिती/कानूनी मामिला शाखा

सि.न.	कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू	वार्षिक बजेट	कार्यक्रम/क्रियाकलापको उपलब्धीहरू	भुक्तनी रकम
१.	वडा मेलमिलाप केन्द्र गठन (वडासँग समन्वय गरी)	१,५०,०००।	वडास्तरमै विवादहरूको समाधान हुने गरेको र पक्ष विपक्षहरूलाई खर्चको भार कम भएको।	१,५०,०००।
२.	मेलमिलापकर्तालाई बेसिक तथा रिफ्रेसर तालिम	४,००,०००।	मेलमिलापकर्ताको विवाद निरूपण सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि भएको ।	३,६४,८७०।
३.	म्याद तामेलदारहरूलाई तालिम तथा परिचालन	१,५०,०००।	पक्ष विपक्षलाई झिकाउन सहज भइ न्यायिक प्रक्रियामा सहज हुने गरेको र म्याद तामेलीसम्बन्धी थप कानूनी प्रावधानबारे थप सिकाई भएको।	१,३०,७००।
४.	न्यायिक समितीको बैठक सन्चालन तथा परिचालन	२,००,०००।	न्यायिक समितीको नीतिगत निर्णय तथा कार्यहरू गर्न सहज भएको।	१,९३,०००।
५.	ऐन नियमको सगालो र राजपत्र प्रकाशन	१,००,०००।	नियमित रूपमा राजपत्र प्रकाशन र एकिकृत रूपमा ऐन संग्रह प्रकाशन भएको	०
	जम्मा	१०,००,०००।		८,३८,५७०।

१. कार्यक्रम/क्रियाकलापहरूको भौतिक प्रगति प्रतिशतमा : ८०%

२. जम्मा वार्षिक बजेट : रु १०,००,०००।

३. असार मसान्तसम्मको खर्च प्रगति प्रतिशतमा : ८३.८५%

४. आ.व. २०८०/८१ मा शाखाबाट गरेका मुख्य उपलब्धीहरू निम्न अनुसार रहेका छन् :-

- क) हालसम्म बनेका कानुन (ऐनहरूको संग्रह र कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका लगायतको संग्रह) हरूलाई एकिकृत गरि कानुन संग्रह प्रकाशन गरिएको छ ।
- ख) ८५ जनालाई मेलमिलापकर्ताहरूलाई ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम
- ग) म्याद तामेलिसम्बन्धी १२ जना म्याद तामेलदारहरू, न्यायिक समिती सदस्यहरू, कानूनी मामिला शाखाका कर्मचारीहरू र वडा सचिवहरूलाई १ दिने अभिमुखिकरण
- घ) २,७,१०,१२,१३ र १८ गरी जम्मा ६ वटा वडामा वडा मेलमिलाप केन्द्र गठन
- ङ) वार्षिक रूपमा जम्मा ६६ पटक न्यायिक समितीको बैठक बसी मुद्दाहरूको बारेमा निर्णय नीतिगत छलफल गरेको ।
- च) यस आ.व. मा जम्मा १२३ वटा मुद्दाहरू दर्ता भएको जसमध्ये ६६ वटा मुद्दाहरूको फर्षौट गरेको । जसको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१

२०८० साउन १ देखि २०८१ असारमसान्तसम्म दर्ता भएका जम्मा मुद्दा संख्या : १२३

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ४७(१) अन्तर्गत : ९३

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ४७(२) अन्तर्गत : ३०

सि.न.	विवरण	संख्या
१	माना चामल/आमद इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको (जग्गा/बैंक खाता रोक्का समेत) :	७९
२	जग्गा विवाद/भवन संरचना बनाएको :	११२
३	लेनदेन :	५
४	ज्याला मजदुरी :	३
५	सम्बन्ध विच्छेद :	३
६	निकास खुलाई पाउँ :	४
७	बलेसीको पानी अर्काको घर जग्गामा खसालेको :	२
८	रुख बिरुवा लगाएर असर पुर्याएको :	२
९	कुलोपानी :	२
१०	गालीबेइज्जती :	१
११	प्रदुषण हटाइ पाउँ :	१
१२	अन्य :	१०
जम्मा		१२३

गत आ व २०७९/८० बाट यस वर्षका लागि जिम्मेवारी सरी आएको मुद्दा : ८८

हालसम्म यस आ.व. २०८०/०८१ मा मुद्दा फर्स्यौटको अवस्था

शीर्षक	मिलापत्र भएको	इजलास निर्णय भएको	जम्मा फर्स्यौट	अब बाँकी	कैफियत
गतवर्षको बाँकी ८८ मध्ये	३१	१७	४८	४०	
यस आ.व. मा दर्ता भएका १२३ मध्ये	३१	४२	७३	५०	
जम्मा २११ मध्ये	६२	५९	१२१	९०	

नोट : ठाडो उजुरीका आधारमा पनि छलफल गराई समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ ।

यस आ.व. मा ५७ वटा ठाडो निवेदन परेकोमा ४१ वटा निवेदनमाथि छलफल भइ समस्या समाधान भइसकेको छ ।

मौखिक रुपमा विवाद तथा समस्या लिइ आएका ९७ सेवाग्राहीलाई सेवा तथा परामर्श दिइएको छ ।

छ) ३५ जना हिंसा प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानो कपडा वितरण

ज) ३५ जना हिंसा प्रभावित बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री(झोला, कापी, कलम, इरेजर) वितरण

५. शाखाबाट असारमसान्तसम्म गरेका कार्यतक्रम/क्रियाकलापहरुको तस्विरहरु

भवन अनुमती तथा मापदण्ड शाखा

१. पहिलो चरणको निर्माण अनुमती २०८
२. सुपरस्ट्रक्चर निर्माण अनुमती २१२
३. कार्य सम्पन्न १९६
४. घर नक्सा अभिलेख १८७
५. अनलाइन निवेदन ३५

जम्मा ४३०

जम्मा आम्दानी - १ करोड २० लाख

१. तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ३१ वटा इन्जिनियरिङ परामर्श सेवादाताहरू सुचिकृत भएका
२. तयार नेपालको आर्थिक सहयोग तथा Nseet Nepal को आयोजना र नगरपालिकाको समन्वयमा नगरपालिका भित्र निर्माण कार्य गर्ने ३० जना लाइ राज मिस्ट्रीको तालिम
३. बिन नेपालको आर्थिक सहयोगमा तुलसीपुर, घोराही र लमही मा निर्माण कार्यगर्ने मेशनहरूलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आयोजक भई energy Efficient Masson को तालिम

भूमि व्यवस्थापन शाखा

नापनक्शाङ्कन भएको जग्गाको विवरण

- ▶ जम्मा कित्ता संख्या - १२६५
- ▶ भूमिहीन दलित परिवारसंख्या - ६२
- ▶ भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार संख्या - १७३
- ▶ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार संख्या - ६८५
- ▶ नाप नक्शा गरिएको जम्मा क्षेत्रफल - ७,३४,७७९.९८७ वर्ग मिटर
- ▶ जग्गाको लगत संकलन विवरण
- ▶ कुल निवेदन - १७,८८५
- ▶ भूमिहीन सुकुम्बासी - ३,०७६
- ▶ भूमिहीन दलित - २,२७२
- ▶ अव्यवस्थित बसोबासी - १२,५३७

१ नं. वडा कार्यालय

सि.नं	आयोजना कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम
पूर्वाधार तर्फका आयोजनाहरू				
१	वडाका विभिन्न स्थानमा बाटोको स्तरोन्नति	४४६२००	७०० मि. बाटो ग्राभेल	४४६२००
२	छोटे स्कूलमा तारबार तथा गेट	१०००००	१ गेट निर्माण	१०००००
३	रानीघाट शवदाह निर्माण	२५००००	१ शवदाह निर्माण	२५००००
४	ह्युमपाईप खरिद योजना	३०००००	उनन्तीस थान ह्युम पाईप वितरण	२९८३९२
५	पराजुली खोलामा कल्भर्ट निर्माण	२५००००	१ कल्भर्ट	२५००००
६	वडाका विभिन्न स्थानमा बाटोको स्तरोन्नति	५९४८४८	८२५ मि. बाटो मर्मत तथा सम्भार	५९४८४८
७	डेरी देखी मिलनचौक हुदै कोत्रे खोला सम्म नाला निर्माण	७०००००		७०००००
८	देविस्थान देखी डुडेखोला ठाँटीगाउँ सम्म सडक विस्तार	६०००००	२२० मि. नाला र ४० मि.वाल	५८७८८९
९	हरियाली टोलमा नाला निर्माण योजना	३०००००	११४५ मि. सडक विस्तार	३०००००
१०	दमारगाउँमा नाला कटिंग सहित बाटोको स्तरोन्नति	१०००००	१३९ मि. नाला निर्माण पक्की	१०००००
११	रामनगर तारजाली निर्माण	३०००००	४५० मि. बाटोको स्तरोन्नति	३०००००
१२	आखीतारे देखी मख्खन टाकुरा सम्म बाटो मर्मत	५०००००	४६० मि. ताराजली	५०००००
१३	बेलतरी शवदाह मर्मत	९००००	८६५ मि. नयाँ ट्रयाक	९००००
१४	ताराजली खरिद तथा बाटो को मर्मत सम्भार	१४३०००	१ शवदाह मर्मत	१४३०००
१५	विपद व्यवस्थापन	४५००००	अष्टाईस थान जाली तथा १५० मि. बाटोको मर्मत सम्भार	४५००००

कार्यक्रम तर्फ

सि.नं	आयोजना कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम
१	धारापानी प्राँ वि लाई फर्निचर वितरण	६००००	फर्निचर सहयोग	६००००
२	खेलकूद कार्यक्रम खर्च	१०५०००	खेलकूद कार्यक्रम	१०५०००

सि.नं	आयोजना कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम
३	प्रा वि कुमालगाउँ	१०००००	शिक्षक तलब	१०००००
४	प्रा वि दमारगाउँ	१०००००		१०००००
५	वीरेन्द्र मा वि भ्यूडहर सुनपुर	१०००००		१०००००
६	स्वास्थ्य तर्फ	४६०००	सोलार ब्याट्री र फर्निचर खरिद	४६०००
७	तेक्वोन्दो खेलकूद सामाग्री वितरण	१५४५०	खेलकूद सामाग्री	१५४५०
८	जम्मुचिरा सिँचाई	६१०००	विजुलीको विल र विविध खर्च	६१०००
९	स्वसेविकाहरुलाई यातायत खर्च	५४०००	यातायत खर्च ९ जना स्वयंसेविका	५४०००
१०	बालबालिका सडक नाटक तथा हिँसा न्यूनिकरण कार्यक्रम	५००००	३० जना बालबालिकालाई तालिम	५००००
११	दलित र गैरदलितको सह अस्तित्व निर्माण कार्यक्रम	७००२५	५४ जना दलित र गैरदलितलाई तालिम	७००२५
१२	टोल विकास संस्था लाई सामाग्री वितरण	१०५०००	एक्काईस वटा टोललाई सामाग्री वितरण	१०५०००
१३	विद्यार्थीलाई पोषाक तथा झोला वितरण	७५०००	पच्चीस जना विद्यार्थीलाई पोषाक तथा झोला	७५०००
१४	खेलकूद सामाग्री वितरण	५९०००	तीन वटा विद्यालयलाई खेलकूद सामाग्री	५९०००
१५	विरेन्द्र मा वि को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम	३००००	कार्यक्रम सम्पन्न	३००००
१६	आपंगता सम्बन्धी कार्यक्रम	२५०००	अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहायत	२५०००
१	आयोजना कार्यक्रमको भौतिक प्रगति प्रतिशतमा	९९.६६%		
२	जम्मा वार्षिक बजेट रु	१००१५३३७६		
३	पूजीगत बजेट रु	५३५३०००		
४	चालु बजेट रु	४६६२३७६		
५	असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति प्रतिशतमा	९९.६६%	फर्निचर सहयोग	

क राजस्व संकलन तर्फ

क्र.सं	आय शिर्षक नाम	संकलित रकम
१	सम्पत्ति कर	१८३०१२
२	भुमिकर मालपोत	३७९९०२

सि.नं	आयोजना कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम
३	जग्गा घर बहाल कर			१२५००
४	अन्य सेवा शुल्क			१४७६१०
५	सिफारिस दस्तुर			४७६९५०
६	व्यक्तिगत घटना दस्तुर			४२४००
७	अन्य दस्तुर			१७१२३१
			जम्मा	१४१३६०५

ख. घटना दर्ता तर्फ

रु. २३२

ग. सिफारिस तथा प्रमाणित तर्फ

रु. १५८५

घ. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण

रु. ६०३

आ.व. ०८०/०८१ मा वडा कार्यालयले गरेका मुख्य उपलब्धीहरू

१. जनताको सहजताका लागि गाउँ गाउँ टोलटोलमा गएर सामाजिक सुरक्षा नविकरण कार्य सम्पन्न गरिएको ।

२. वर्षायाममा सर्पदंश जस्तो विपद्बाट जनतालाई सुरक्षित राख्न सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ ।

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सार्वजनिक विदाको दिनपनि वडा कार्यालय खुला राखेर निरन्तरता दिइएको ।

२ नं. वडा कार्यालय

क्र.स.	योजनाको तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण	भुक्तानी रकम
१	कुइरेपानी भरत न्यौपानेको घर नजिक कल्भर्ट निर्माण	३०००००	१ कल्भर्ट	२९७०००
२	मनिकापुर कुलो देखी स्यानी चौघर हुँदै सुनौलो विहानी कल्भर्ट निर्माण तथा बाटो निर्माण	८०००००	१ कल्भर्ट	७९९९९५
३	वडाका विभिन्न सडक मर्मत सम्भार	३१८०००	११०० मिटर बाटो मर्मत	३१४३४७
४	बाटो मर्मत तथा ग्राभेल इन्धन खर्च	६८०००	५०० मिटर बाटो मर्मत	६८०००
५	सुनडवरी मन्दिर पूर्व दक्षिण बाटोका कल्भर्ट निर्माण	२०००००	१ कल्भर्ट	२०००००
६	ह्यापाइप गाड्ने	५००००	२८ ह्यापाइप	५००००
७	तारजाली खरीद	१०००००	२७ ग्याविन जाली	९९३२७
८	कुइरेपानी निर्मला घर नजिको कुलो पक्की	२०००००	१०० मिटर नाला	२०००००
९	बालापुर कुलो निर्माण	१०००००	६ मि.बाल, १० जाली	१०००००

क्र.स.	योजनाको तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण	भुक्तानी रकम
१०	तल्लो खैरीपुर कुवा निर्माण	१५७०००	१ कुवा	१५७०००
११	झार गाउँ जनप्रिय पछाडी चौतारो एवम् पर्खाल निर्माण	१५००००	२२ मि. वाल	१५००००
१२	भमके राम बहादुर योगीको घर नजिक कल्भर्ट निर्माण	१९००००	१ कल्भर्ट	१८६९३२
१३	भुयार थान निर्माण	५००००		२३०००
१४	बालापुर प्रहरी विट प्रतिक्षालय निर्माण	१५००००	१ प्रतिक्षालय	१३५०००
१५	शिद्रपुर खत्री कुलपुजा मन्दिर संरक्षण	१५००००	४७ मि. पर्खाल	१४९०३२
१६	सुनडवरी चौतारी निर्माण	१०००००	१ चौतारी	६३०५५
१७	घोरवण्डा कात्तिके चौरमा खेल मैदान	५०००००	५०*१०० मि. फिल्ड	४९५१७८
१८	लक्ष्मी टोल विकास संस्था अन्तर्गत सन्तोष परियारको घर नजिक कल्भर्ट निर्माण	२०००००	१ कल्भर्ट	१६४०००
१९	तकियापुर टोल अन्तर्गत बाटोमा पर्खाल निर्माण	१५००००	३५ मि. वाल	१५००००
२०	डाँडाचिस बडा कुलो निर्माण	२०००००	१० जाली, ६० मि. नाला	२०००००
२१	खैरीपुर कमल पोखरी टोल भवन मर्मत	२०००००	भवन मर्मत, ३७ मि.जाली	२०००००
२२	क्रसर नजिक लौवस्ता कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	२०००००	१ कल्भर्ट	२०००००
२३	कुमलगढि मचौट बिच कल्भर्ट मर्मत	७५०००	४ वटा जाली	३३३०२
२४	मनिकापुर एस.बी. वलीको जग्गा नजिक कुमलगढि कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	२०००००	२५० पोल र १०८४ मिटर तार भ्यूडर सुनपुर सामुदायिक वनको तावार तथा पोल	२०००००
२५	पोटली टोलमा डुड निर्माण	१५००००	५ मिटर ५८ मिटर नाला	१५००००
२६	रुपलाल के.सी. भमके टोल जग्गा संरक्षण पर्खाल निर्माण	१०००००	४३० मिटर बाटो नयाँ काट्ने	९४७३७
२७	डिल्ली बहादुर खड्काको घर नजिक खोलामा तारजाली	३००००		

क्र.स.	योजनाको तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण	भुक्तानी रकम
२८	घोरवण्डा कात्तिकेमा समादी स्थलमा टहरा निर्माण	२५००००	१ चौतारी/सुनवरी शिव मन्दिर मर्मत संभार र	२५००००
२९	बुद्धनगर टोल भमके खोलामा तार जाली भर्ने	८७०००	१८ वटा जाली	८७०००
३१	रतननाथ बाल प्रा.वि.मा शौचालय निर्माण	८५०००		६४०५०
३२	चिराघाट समसानघाट मर्मत तथा संभार	५००००		५००००
३४	गत आ.व. विपतको समयमा वडाको विभिन्न बाटोहरू मर्मत तथा ग्रावेल	२०००००	८१३ मिटर बाटो जनसुधार टोलमा	१९४०००
७	मेसिनरी तथा औजार	३९००००		३८१६१२
८	फर्निचर तथा फिक्चर्स	३५०००		३५०००
२०	विपत व्यवस्थापन	२५००००	तल्लो खैरीपुर कुवा निर्माण ह्युमपाइप खरिद	२४६७२१
३५	विद्युत पोल खरिद र गाड्ने	२५००००		२४५४६६
जम्मा		६६८५०००		६४३८९५४

कार्यक्रम हरु

क्र.स.	योजनाको तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण	भुक्तानी रकम
१	कर्मचारी तालिम खर्च	५००००		५००००
२	लक्षित तर्फ	१८००००		१८००००
३	कार्यक्रम खर्च	६८२०००		६८०४६२
४	अनुगमन मूल्याङ्कन	६५०००		६२८००
५	भ्रमण खर्च	७८०००		७८०००
६	आर्थिक सहयोग तथा तर्कियापुर नगर स्वास्थ्य केन्द्रको विविध खर्च	१५००००		१५००००
९	पदाधिकारी बैठक भत्ता	१२००००		१२००००
१०	पानी तथा बिजुली	६००००		६००००
११	संचार महसुल	४००००		३९९४८
१२	सवारी साधन मर्मत खर्च	३५०००		३५०००
१३	विमा तथा नविकरण खर्च	१५०००		१५०००
१४	मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार	६००००		६००००

क्र.सं.	योजनाको तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण	भुक्तानी रकम
	तथा संचालन खर्च			
१५	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	३५००००		३४९९९८
१६	करार कर्मचारीको तलब	३०००००		३०००००
१७	पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च	१०००००		१०००००
१९	इन्धन	१०००००		१०००००
२१	कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	४००००		४००००
२२	विविध	१०००००		९९७८५
जम्मा		२५२५०००		२५२०९९३

क्र.सं.	विवरण	रकम
१	आयोजना/कार्यक्रमको भौतिक प्रगति प्रतिशत	९६.३१%
२	जम्मा वार्षिक बजेट रु.	९२१००००
३	पुजीगत बजेट रु.	६६८५०००
४	चालु बजेट रु.	२५२५०००
५	आसार समान्त सम्मको खर्च प्रतिशत	९८.०८%

राजस्व संकलन तर्फ

सि.नं.	राजस्व आय शिर्षक	संकलन रकम
१	सम्पति कर	३४२८३०
२	भुमिकर/मालपोत	६२१२४३
३	अन्य सेवा शुल्क	३२६५०
४	सिफारिस दस्तुर	६४२९५६
५	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	४९०००
६	अन्य दस्तुर	२१२०२५
	जम्मा	१९००७०४

व्यक्तिगत घटना दर्ता तर्फ

क्र.सं.	सामाजिक सुरक्षाको किसिम	भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको संख्या
१.	ज्येष्ठ नागरिक अन्य	२६२
२.	ज्येष्ठ नागरिक दलित	१३
३.	ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला	३६

४.	विधुवा भत्ता	८४
५.	पूर्ण अपाङ्ग भत्ता	८
६.	आंशिक अपाङ्ग	१८
७.	दलित बालबालिका	२९

सामाजिक सुरक्षा भत्ता तर्फ

जन्मदर्ता			मृत्यु दर्ता			सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह दर्ता	बसाई सराई आएको		बसाई सरी गएको		जम्मा
पु	म	जम्मा	पु	म	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्य संख्या	दर्ता संख्या	सदस्य संख्या	
५३	५२	१०५	२०	१४	३४	४	४१	९	२६	२०	५१	२१३

सिफारिस तर्फ

क्र.सं.	विवरण	रकम
१.	नागरिकता सिफारिस नयाँ	८५
२	नागरिकता सिफारिस प्रतिलिपि	९०
२.	जग्गा नामसारी सिफारिस	१३
३.	मोहि नामसारी सिफारिस	१०
४.	नक्सा पास सर्जिमिन सिफारिस	२
५.	चारकिल्ला सिफारिस	१७८
६.	घरबाटो सिफारिस	२२८
७.	नाता प्रमाणित सिफारिस	७५
८.	घर कायम सिफारिस	१
९.	पारिवारिक विवरणको सिफारिस	८३
१०	धारा जडान सिफारिस	२३
११.	विदेश प्रयोजनका सिफारिसहरु	९७
१२.	व्यवसाय दर्ता सिफारिस	४
१३	लिखत प्रमाणित सिफारिस	१०
१४	अन्य सिफारिस	८७८
	जम्मा	१७०२

३ नं. वडा वडा कार्यालय

क्र.सं.	आयोजना /कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/ उपलब्धी	भुक्तानी रकम
क.	पूर्वाधारका आयोजनाहरु			
१	सिरकुलो देव बहादुर खडकाको घरदेखी जाने सहायक कुलोमा डुर निर्माण	१,५०,०००।	१ वटा	१,५०,०००।
२	गहते खोलाको विस्मुरेमा बक्स पुल निर्माण	२०,००,०००।	१ वटा	२०,००,०००।
३	विसमुरे कुलोमा आर.सि.सि कार्य	१,५०,०००।		१,५०,०००।
४	वडा नं. ३ अन्तर्गत विभिन्न १६ वटा सडक मर्मत कार्य	३,००,०००।		३,००,०००।
५	लालमणी खरेलको घर देखी खिम बहादुर घर्तिको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	३,७५,०००।		३,७५,०००।
६	शवदाहा भवन जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	१,५०,०००।		१,५०,०००।
७	भट्टे जाने बाटोमा स्लायप कल्भर्ट निर्माण	१,००,०००।		१,००,०००।
८	गोरखनाथ मन्दिरमा टायल लगाउने कार्य	५०,०००।		५०,०००।
९	हेभी गाडीको इन्धन भुक्तानी	२,००,०००।		२,००,०००।
१०	प्रा.वी कुट्टी को कक्षा कोठा मर्मत	१,००,०००।		१,००,०००।
ख	कार्यक्रमहरु			
१	शिक्षा विकास कार्यक्रम	११,५०,०००।	विभिन्न ६ वटा विद्यालय	११,५०,०००।

१. आयोजना /कार्यक्रमको भौतिक प्रगती प्रतिशतमा १००%

२. जम्मा बार्षिक बजेट रु.७२,००,०००।

३. पुजीगत बजेट रु.३२,५०,०००।

४. चालु बजेट रु.३९,५०,०००।

५. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगती प्रतिशत १००%

राजस्व संकलन तर्फ:-

क्र.सं.	राजस्व आय शिर्षक	संकलन रकम
१	सम्पती कर	१६६५५९.००
२	भुमिकर/मालपोत	२१४६२२.००
३	अन्य कर	४००.००
४	अन्य सेवा शुल्क	२७०७९४.००
५	सिफारिश दस्तुत	१४७३४१४.००

६	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१३३२४७.००
७	अन्य दस्तुर	१०००.००
जम्मा रु		२२६००३६.००

घटना दर्ता तर्फ:-

मिति:-२०८०/०४/०१ देखी मिति:-२०८१/०३/३१ सम्म

जन्म दर्ता -	२२६
मृत्यु दर्ता -	८३
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता -	९
विवाह दर्ता -	७१
बसाई सराई आएको/गएको दर्ता -	८३
जम्मा -	४३३

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण:-

१. अन्य जेष्ठ नागरिक -	४४२
२. जेष्ठ नागरिक दलित -	६४
३. जेष्ठ नागरिक एकल महिला -	८१
४. विधवा -	११९
५. पूर्ण अपाङ्गता भत्ता -	९
६. अति अशक्त अपाङ्गता -	५२
७. दलित बालबालिका -	८३
जम्मा -	९२१

सिफारिस तथा प्रमाणीत तर्फ:-

१. चारकिल्ला -	१७५
२. घरबाटो -	१७०
३. विद्युत सिफारिस -	१३७
४. नाता प्रमाणीत -	२०८
५. नागरिकता सिफारिस	२९३
६. अन्य सिफारिस -	२०९९
जम्मा	३०८२

४ नं. वडा कार्यालय

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कैफियत
क. पूर्वाधार आयोजनाहरु					
१.	कार्यालयमा आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स	२,१०,०००	नव निर्मित वडा कार्यालयमा फर्निचर व्यवस्थापन	२,१०,०००	
२.	घोरानेटी देखि झारगाउ सम्म बाटो स्तरोन्नती	१,००,०००.००	हुमपाईप खरिद व्यवस्थापन	१,००,०००.००	
३.	मजुवा थलबहादुर पुनको घरछेउ भएर गोटीखोला जाने बाटो मर्मत सुधार	१५०,०००.००	६५ मिटर पक्की नाला	१५०,०००.००	
४.	मजुवादेखि साङते सम्म बाटो स्तरोन्नती	१,००,०००.००	हुमपाईप व्यवस्थापन तथा बाटो सुधार	९२,८७०.००	
५.	आवश्यक स्थानमा हुमपाईप खरिद	३५०,०००.००	हुमपाईप खरिद व्यवस्थापन	३५०,०००.००	
६.	चारवाटो चोक पक्की नाला	४,६०,०००.००	१२९ मिटर पक्की नाला	४,५३,८२४.००	
७.	बनहरी पशुपती टोल र त्रिवेणी टोलमा बाटो कटिड	१,००,०००.००	पशुपती टोल र त्रिवेणी टोलमा बाटो कटिड	९४,६४५.००	
८.	वर्षातको समयमा बिग्रीएका ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार तथा सुधार	५,००,०००.००	वर्षातको समयमा बिग्रीएका ग्रामीण सडक मर्मत	५,००,०००.००	
९.	न्याउली खोला कल्भर्टको वाल लगाउने काम	१,००,०००.००	वाल लगाउने कामभएको	१,००,०००.००	
१०.	लामिदमार न्यौपाने टोलमा बाटो मर्मत, सुधार	१,००,०००.००	बाटो मर्मत, सुधार	१,००,०००.००	
११.	लहरेनी खोला कल्भर्ट निर्माण	५,५०,०००.००	खोलामा कल्भर्ट निर्माण	५,४७,०६६.००	
१२.	हरियाली टोलमा बाटो मर्मत सुधार	१,००,०००.००	टोलमा बाटो मर्मत सुधार	१,००,०००.००	
१३.	शान्तिटोल पक्की नाला निर्माण	३,००,०००.००	६५ मिटर नाला निर्माण	३,००,०००.००	
१४.	घोरानेटी कल्पना बलीको	५०,०००.००	हुमपाई पव्यवस्थापन तथा	५०,०००.००	

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कैफियत
	घरछेउबाट नयाँ बाटो कटिड		बाटो सुधार		
१५.	मुलकोट ढोरलाग्ने डाँडादेखि प्रा.वि मुलकोटसम्म बाटो कटिड	१५०,०००.००	मुलकोटसम्म बाटो कटिड	१५०,०००.००	
१६	सडक मर्मत तथा सम्भार	२,५०,०००.००	सडक मर्मत तथा सम्भार	२,५०,०००.००	
१८.	घोरानेटी सिचाई कुलो	१,५०,०००.००	४२ मिटर	१,५०,०००.००	
१९	बाह्रविसे तरुले सिचाई कुलो निर्माण	२,००,०००.००	९९ मिटर	२,००,०००.००	
२०	ढेत्रेनी सिचाई कुलो निर्माण	३,००,०००.००	८९ मिटर	३,००,०००.००	
२१	सिमकुलो हात्तिलोटे सिचाई	१,५०,०००.००	६५ मिटर	१,५०,०००.००	
२२	धैरेनी सिचाई कुलो निर्माण	३,००,०००.००	८९ मिटर	३,००,०००.००	
२३	लामिदमार फिल्ड निर्माण	४,००,०००.००	फिल्ड निर्माण	३,९३,३७९.००	
२४	तल्लो हलवार सामुदायिक भवन भौतिक सुधार	१,००,०००.००	सामुदायिक भवन भौतिक सुधार	१,००,०००.००	
२५	रक्षाचौर खेलमैदानमा गोलपोष्ट निर्माण	५०,०००.००	गोलपोष्ट निर्माण	४९,८२२.००	
२६	बनहरी हेल्थहट भवन निर्माण	५,००,०००.००	२ कोठे बनहरी हेल्थहट भवन निर्माण	४,९७,१००.००	
२७	हलवार प्रतिकालय भवन ढलान	१,५०,०००.००	हलवार प्रतिकालय भवन ढलान गरिएको	१,५०,०००.००	
२८	हरियालिटोल प्रतिकालयमा जस्ता लगाउने काम	१,००,०००.००	जस्ता लगाउने काम	१,००,०००.००	
२९	गतआ.व.मा विपदको समयमा वडाको सडक मर्मत सम्भारमा हेभि गाडी परिचालनको तेलखर्च	२,००,०००.००	हेभि गाडी परिचालनको तेलखर्च	१,९७,६१२.००	
	जम्मा	६१,७०,०००.००		६१,३६,३१६.००	९९.४५%
ख. कार्यक्रमहरू					
१.	पदाधिकारी बैठक भत्ता	१,४४,०००.००	पदाधिकारी बैठक भत्ता	१,४४,०००.००	
२.	पानी तथा बिजुली	३२,०००.००	वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाको पानी तथा बिजुली	३२,०००.००	

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कैफियत
३.	संचारमहसुल	३५,०००.००	सूचना तथा सचार	३४,९६४.००	
४.	गतवर्षको इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२७,८७५.००	गतवर्ष २०७९/८० को	२७,८७५.००	
५.	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	१,००,०००.००	कर्मचारीले कार्यालय प्रयोजन	९९,५७१.००	
६.	सवारीसाधन मर्मत खर्च	८०,०००.००	सवारी साधन मर्मत	७९,८१०.००	
७.	विमा तथा नवीकरण खर्च	२५,०००.००	सरकारी सवारी नवीकरण विमा	२५,०००.००	
८.	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	५०,०००.००	कम्प्युटर, प्रिन्टर मर्मत	५०,०००.००	
९.	अन्यकार्यालय संचालन खर्च	१,३५,०००.००	विविध खर्च	१,३४,५५०.००	
१०.	गतवर्ष को कार्यालय संचालन खर्च	६८,०६०.००		६८,०६०.००	
११.	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	३,५०,०००.००	स्टेशनरी लगायतका सामान	३,५०,०००.००	
१२.	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	३५,०००.००	समवेदना तथा शुभकामना	३५,०००.००	
१३.	अन्यसेवा शुल्क	४,७४,०००.००	दैनिक ज्यालादारी तलब	४,७३,३११.००	
१४.	अनुगमनमूल्यांकन खर्च	१४,०००.००	अनुगमन यातायात खर्च	१४,०००.००	
१५.	वडा प्रोफाइल निर्माण	२,००,०००.००	४ न वडा प्रोफाइल निर्माण	१,९५,०००.००	
१६.	आधारभूत विद्यालय घोरानेटिलाई शैक्षिक उपयोगी सामग्री	५०,०००.००	ल्यापटप वितरण	५०,०००.००	
१७.	अपाङ्गतरफ सहायता सामग्री वितरण तथा सचेतना कार्यक्रम	१,००,०००.००	सहायता सामग्री वितरण तथा सचेतना कार्यक्रम	१,००,०००.००	
१८.	शिक्षातरफ	३,००,०००.००	कार्यक्रम तथा अनुदान	२,९८,८८४.००	
१९.	वडाकार्यालयको परिसरको भौतिक पूर्वाधार सुधार	१,००,०००.००	सभाहल, स्टेज निर्माण तथा फ्ल्स सिलिड, प्लास्टर पेन्ट	९९,६११.००	
२०.	कार्यक्रमखर्च	७५,०००.००	विविध कार्यक्रम	७५,०००.००	

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कैफियत
२१	अन्यकार्यक्रम खर्च	१,००,०००.००	वडा कार्यालय भवन	१,००,०००.००	
२२	सामुदायिक विद्यालय तथा खेलाडीहरुलाई खेलकुद सामाग्री वितरण	२,००,०००.००	खेलकुद सामाग्री वितरण	२,००,०००.००	
२३	कार्यक्रमखर्च	१५,०००.००		१५,०००.००	
२४	जेष्ठनागरीक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम	५०,०००.००	जेष्ठनागरीक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम भएको	५०,०००.००	
२५					
२६	वालवालिकालाई शैक्षिक सामाग्री वितरण	५०,०००.००	शैक्षिक सामाग्री वितरण	४९,९५१.००	
२७	वडा अध्यक्षकप खेलकुद प्रतियोगिता	३,५०,०००.००	वडा अध्यक्षकप खेलकुद फुटबल प्रतियोगिता भएको	३,५०,०००.००	
२८	महिला स्वास्थ्य सयंसेविका खाजा खर्च	१,००,०००.००		१,००,०००.००	
२९	सुकिदहमेलाको अवसरमा आयोजित भलिबल प्रतियोगिता	१,५०,०००.००	सुकिदहमेलाको अवसरमा आयोजित भलिबल प्रतियोगिता	१,५०,०००.००	
३०	स्वास्थ्य प्रोफाईल निर्माण तथा सुत्केरीलाई खाना वितरण (हलवार स्वास्थ्य चौकी)	३५,०००.००	स्वास्थ्य प्रोफाईल निर्माण तथा सुत्केरीलाई खाना वितरण गरिएको	३३,५७५.००	
३१	महिला सशक्तिकरण तथा सिपमुलक तालिम कार्यक्रम	१,००,०००.००	महिला दिवस तथा वित्तिय तालिम	१,००,०००.००	
३२	दलिततर्फ आरण खरिद तथा वितरण	१,००,०००.००	आरण सामग्री खरिद तथा वितरण	९९,२१८.००	
३३	गरिव विपन्न तथा असहायलाई पोषण कार्यक्रम	५०,०००.००	गरिव विपन्नलाई खाद्यान्न वितरण	५०,०००.००	
३४	गतवर्षको कर्मचारी व्यवस्थापन	८,६००.००		८,६००.००	
३५	भ्रमणखर्च	६०,०००.००		६०,०००.००	
३६	गतवर्षको अतिथि सत्कार तथा चियानास्ता खर्च	१,०६,३५०.००		१,०६,३५०.००	

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कैफियत
३७	विविधखर्च	१,००,०००.००		१,००,०००.००	
३८	विपत् व्यवस्थापन तथा फुटकर खर्च	२,३५,०००.००	पूँजीगत काम भएको	२,३५,०००.००	
	जम्मा	४२,०४,८८५.००		४१,९४,३३०.००	९९.७४%

१. आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक प्रगति प्रतिशत : ९९.५९%

२. जम्मा वार्षिक बजेट : रु. १,०३,७४,८८५/-

३. पूँजीगत बजेट : रु ६१,७०,०००/-

४. चालु बजेट : रु ४२,०४,८८५/-

५. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति प्रतिशत : ९९.५९%

क. राजस्व संकलन तर्फ : राजस्व संकलन लक्ष्य ३०,००,०००।

सि.नं	राजस्व आय शिर्षक	संकलन
१	सम्पत्ति कर	४८२८१२
२	भुमिकर/मालपोत	५३३४८०
३	अन्य सेवा शुल्क	४२७००
४	अन्य दस्तुर	४०१५०
५	सिफारिस दस्तुर	२९६३४८०
६	व्यक्तिगत घटना दस्तुर	१२५८००
	जम्मा संकलन रकम	४१८८४२२

ख. घटना दर्ता तर्फ : ३८५ वटा घटना दर्ता

ग. सिफारिस तथा प्रमाणित तर्फ : २९१६

घ. समाजिक सुरक्ष भत्ता प्राप्त गरेको विवरण : लाभग्राही सङ्ख्या : ९६७ जना लाभग्राही

ड. आ.व.२०८०/८१ मा वडा कार्यालयबाट गरिएका मुख्य उपलब्धीहरू :

१. वडा कार्यालय भौतिक सुधार तथा नव निर्मित भवन व्यवस्थापन

२. एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन

३. टोल विकास संस्थाहरूसँग चौमासिक रुपमा छलफल कार्यक्रम

४. ऐलानी जग्गाका लागि राजस्व संकलन तथा दर्ता किताव वितरण

५. चमेरे गुफा पर्यटन प्रवर्धन लागि सम्बन्धित पर्यटन क्षेत्रमा छलफल

६. वडा नं.४ भित्र मृत्यू भएका प्रत्येक परिवारसँग घरमै गई भेटघाट तथा समवेदना व्यक्त

७. वडा कार्यालय परिसर फलफुल तथा वृक्षारोपण

५ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	योजनाको नाम	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण /उपलब्धी	भुक्तानी रकम
क	पूर्वाधारका आयोजनाहरु			
१	जनश्रमिक प्राथमिक विद्यालयको अधुरो काम	४,५५,०००।	भवन प्लास्टर	४,५४,७६०।
२	प्रगतिशिल टोलदेखी टेक्टर समिति सम्म नाला निर्माण	२,५०,०००।		२,५०,०००।
३	मासु मार्केट नाला निर्माण	२,५०,०००।	२३ मी.नाला	२,५०,०००।
४	सम्झना टोलमा कल्भर्ट तथा बाटो पि.सि.सि. निर्माण	१,५०,०००।		१,५०,०००।
५	विशालनगर टोलमा बाटो पिसिसि तथा नाला निर्माण	८,००,०००।	५२ मी.नाला	७,९७,८६५।
६	विशाल टोलमा बाटो पिसिसि	६,८०,०००।	३४.६मी. कल्भर्ट तथा बाटो पिसिसि	६,८०,०००।
७	बुद्धनगर टोलमा बाटो पिसिसि	१,६५,०००।	८८ मि. बाटो पि.सी.सी.नाला	१,६५,०००।
८	स्वर्गद्वारी टोलमा बाटो निर्माण	७,००,०००।		७,००,०००।
९	नामीनगर टोलमा नाला निर्माण	४,५०,०००।	७६.२० मी. बाटो पिसिसि	४,४९,७५०।
१०	न्युरोड टोलमा कुलो मर्मत	७,००,०००।		७,००,०००।
११	ज्ञानज्योती आधारभुत विद्यालयको भौतिक सुधार	१,००,०००।	३८ मि. बाटो पिसिसि	१,००,०००।
१२	वडा कार्यालय अगाडी ट्रस्ट निर्माण	१,२०,०००।	१०७ मी.बाटो निर्माण	१,२०,०००।

१ आयोजना कार्यक्रमको भौतिक प्रगति : १०० प्रतिशत

२. जम्मा बार्षिक बजेट रु : ७६,२५,६१०।

३. पुंजीगत बजेट रु. : ५१,७०,०००।

४. चालुगत बजेट रु. : २४,४२,१९८।

५. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति : ९९.७४ प्रतिशत

क. राजस्व संकलन तर्फ :

सि.नं.	शिर्षक नम्बर	आय शिर्षक नाम	जम्मा संकलित रकम(रु.)
१	११३१३	सम्पत्ति कर	१४,५६,७५३।
२	११३१४	भुमिकर मालपोत	७,०५,०३३।
३	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क	२,४३,६००।
४	१४२४३	सिफारिस दस्तुर	१६,०४,६५४।
५	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	७८,५९९।
६	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क	३४,७८,९९९।
		जम्मा	७५,६७,६३८।

ख. घटना दर्ता तर्फ जम्मा

क्र.स.	घटना विवरण	महिला संख्या	पुरुष संख्या	तेस्रो लिङ्ग	कुल जम्मा	कै
१	जम्म दर्ता	४३	४८		९१	
२	मृत्यु दर्ता	२०	२५	१	४६	
३	विवाह दर्ता				८८	
४	सम्बन्ध विच्छेद				११	
५	बसाई सराई जाने सदस्य संख्या				१०५	
६	बसाई सराई आउने सदस्य संख्या				७३	
	जम्मा घटना दर्ता				४१४	

ग. सिफारिस तथा प्रमाणित तर्फ : २७७५

सि.नं.	सिफारिसको विवरण	सिफारिस संख्या	कैफियत
१	चारकिल्ला सिफारिस	१५३	
२	घरबाटो सिफारिस	९८	
३	विद्युत तथा खानेपानी सिफारिस	५६	
४	नागरिकता सिफारिस	१०८	
५	नाता प्रमाणीत सिफारिस	२५३	
६	पारिवारिक विवरण	५०	
७	आय स्रोत सिफारिस	१३५	
८	अन्य सिफारिस	१९२२	
	जम्मा	२७७५	

यस आ.वमा कार्यालयमा आएका चिठिपत्र दर्ता संख्या :

घ. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण : ६५७

क्र.स.	लक्षित समुह	जम्मा संख्या
१	ज्येष्ठ नागरिक	३२० जना
२	दलित ज्येष्ठ नागरिक	३१ जना
३	विधवा	१५३ जना
४	पुर्ण अपांगता भएको व्यक्ति	४१ जना
५	दलित बालबालिका	११२ जना
	जम्मा	६५७ जना

६ नं. वडा कार्यालय

क्र. स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भुक्तानी रकम
क. पूर्वाधार आयोजनाहरू					
१	प्रकृती टोल दुम्भा कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	७०००००।	१ कल्भर्ट	१००%	७०००००
२	राप्ति बबई टोल र सगरमाथा टोल जोड्ने कल्भर्ट	४०००००।	१ कल्भर्ट	१००%	४०००००
३	विभिन्न ठाउँमा ग्राभेल राख्ने	२०००००।	२०० मि=	१००%	२०००००
४	सगरमाथा टोलको नाला क्रमागत	५०००००।	१२६ मि=	१००%	४९८९३७
५	विद्युत संरचना निर्माण	१५००००।	६ पोल	१००%	१५००००
६	ह्युमपाईप तथा विद्युत पोल खरिद	३०००००।	१४ ह्युम पाईप ५ पोल	१००%	३०००००
७	इन्द्रनगर टोल पक्की नाला निर्माण	८०००००।	६३ मि=	१००%	८०००००
८	गत आ.व.मा विपदको समयमा वडाको सडक मर्मत सम्भारमा हेभि गाडी परिचालनको तेल खर्च	२०००००।		१००%	२०००००
९	वडा कार्यालय परिसर भित्र रङ्गरोगन तथा मर्मत	४९७०८१।	रङ्गरोगन तथा मर्मत	१००%	४९७०८१
१०	विभिन्न टोलमा ग्राभेल कटिड तथा फिलिंग	२०००००।	२५० मि=	१००%	२०००००

क्र. स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भुक्तानी रकम
११	टोल विकास संस्थाहरुको भवन निर्माण	५००००।	१ भवन	१००%	४९८००
१२	सडक बत्ती जडान	५००००	३० सडक बत्ती	१००%	४९९१२
१३	वडा क्षेत्रका बाटा ग्राभेल तथा कटिड	६०००००	कटिड १५० मि, ग्राभेल ३५० मि.	१००%	५९०७७६
१४	विद्युत पोल खरिद तथा व्यवस्थापन	४०००००	पोल २५, २८ वटा पोल व्यवस्थापन	१००%	३९९५१५
१५	गौरीडाँडा खेलमैदान कटिड तथा फिलिड	६०००००	२०*९*५ कटिड फिलिड	४४.७५%	२६८५०२
१६	उत्तर कमडादेवी भगवती टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	३०००००	१ भवन निर्माण	१००%	३०००००
१७	मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माण	११११११	४० मि. तारजाली २४ फलामका पोल र १ गेट	१००%	१११११०
१८	जनजीवन टोल लुपेन्द्र पोखरेलको घरदेखि पूर्वतिर सडक नाला निर्माण	३०००००	८० मि.	१००%	२९७३८१
१९	सगरमाथा टोल प्रसाद भुसालको घर पश्चिम नाला निर्माण	१५००००	८० मि.	१००%	१५००००
२०	प्रगतिनगर टोल नाला निर्माण	२५००००	२० मि, ७६ थान स्ल्याब, ८५ मि. पि.सि.सि, ५६ मि. पिभिसी पाइप	१००%	२४६१०१
२१	सडक बत्ती जडान तथा सार्वजनिक स्थलमा डस्टविन व्यवस्थापन	२०००००	१०१ पोलमा बत्ति, १५ वटा डस्टविन	१००%	१९८९००
२२	वडा कार्यालयको गेट निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१०००००	१०० मि. ग्राभेल	१००%	१०००००
२३	ह्युमपाईप खरिद	२०००००	१४ थान	१००%	१९६५२७
२४	लक्ष्मी नारायण मन्दिर आगनमा फर्स हाल्ने	२००००	८*२.५ फर्स	१००%	२०००

क्र. स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भुक्तानी रकम
२५	गत वर्षको भुक्तानी आदेश अनुसार भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रम	८०८४९९		१००%	८०८४९९
जम्मा रु.		७३,८१,६९१			
ख. कार्यक्रमहरु					
२६	विपद् व्यवस्थापन	३५५९४४	विभिन्न भौतिक निर्माण, आर्थिक सहयोग वितरण	१००%	३५५९४४
२७	स्वास्थ्य संस्थालाई सहायता	१२५०००	३ जना स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई यातायात, खाजा, बिमा तथा सञ्चार, पूर्णखोप युक्त वडा घोषणा र स्वास्थ्य चौकी गोलौराको व्यवस्थापन खर्च	१००%	१२५०००
२८	महिला लक्षित कार्यक्रम	२०००००	धार्मिक सांस्कृतिक सचेतना कार्यक्रम	१००%	१९६८००
२९	दलित तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग	१०००००	शैक्षिक सामग्री वितरण ३२ जनालाई	१००%	१०००००
३१	दलित कार्यक्रम	१०००००	१५ घर गरिव दलित परिवार लाई बंगुर पाठा वितरण	१००%	१०००००
३२	कार्यक्रम खर्च	२९५०००	कार्यालयमा आवश्यक कम्प्युटर, टेबल तथा कुर्सी खरिद तथा मर्मत, १ जना कार्यालय सहयोगी भर्ना त.भ.	१००%	२९५०००
३३	कार्यालय तर्फको चालु खर्च	२२२५०००	ज्यालादार कर्मचारी त.भ. मसलन्द, भ्रमण, तथा विविध खर्च	१००%	२२२३७८२
३४	अक्षर सुधार कार्यक्रम	२०००००	मा.वि सेन्टरमा अक्षर सुधार	१००%	२०००००

{१२५}

क्र. स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भौतिक प्रगति प्रतिशत	भुक्तानी रकम
	सेन्टर मा.वि.		कार्यक्रम		
३५	दुर्व्यसनी न्युनिकरण तथा सकारात्मक सोच विकास कार्यक्रम	५००००	लागुपदार्थ कुलत हटाउन अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न	१००%	४८५००
३६	पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च	२००००	रेडियो हाम्रो महुँचको हाम्रो गाउँराम्रो गाउँकार्यक्रम रु३००००।मा सम्पन्न	१००%	२००००
३७	रेडक्रसलाइ योगा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कार्पेट तथा पि फम		२६ मि कार्पेट, २६ मि. पि फम	१००%	
	जम्मा	३७,०५,९४४			
	कुल वार्षिक बजेट जम्मा	१,१०,३७,६३५		९८%	८८,०९,१५१
	पुर्जित बजेट जम्मा	६६,५८,१९२			खर्च ९४.६%
	चालु बजेट जम्मा	४४,७९,४४३			खर्च ९९.८६%
असार मसान्त सम्मको जम्मा खर्च प्रतिशत					९६.७४%

ख) राजस्व संकलन

सि.नं.	शिर्षक	आय शिर्षक	संकलित रकम
१	११३१३	सम्पत्ति कर	२२,६०,२११
२	११३१४	भूमिकर/मालपोत कर	१९,५९,०६७
३	११३२१	जग्गा/घर बहाल कर	५,४०,१३५
४	११६१३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	९,९६,५१०
४	११६९१	अन्य कर	१५,७००
५	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क	९१,९००
६	१४२४३	सिफारिस दस्तुर	३०,७६,९५७
७	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१,२१,८००
८	१४२४९	अन्य दस्तुर	२०,९२,८९९
	जम्मा		१,११,५५,१७९

ग) प्रमाणित तथा सिफारिस

क्र.स.	प्रमाणित तथा सिफारिस	संख्या	कैफियत
१	घरबाटो सिफारिस	८१९	
२	चारकिल्ला प्रमाणित	९२२	
३	नाता प्रमाणित	४०९	
४	नागरिकता सिफारिस	५६६	
५	विद्युत जडान सिफारिस	१५५	
६	जग्गा नामसारी सिफारिस	१०	
७	उद्योग/ व्यवसाय दर्ता सिफारिस	२०७	
८	व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण	११५	
९	विविध सिफारिस	२३२२	
१०	वैदेशिक सिफारिस	११३८	
१२	खानेपानी जडान सिफारिस	११३	
	जम्मा	६७७६	

घ) व्यक्तिगत घटना दर्ता

जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह	सम्बन्ध	बसाईसराई	
पुरुष	महिला	तेस्रो लिङ्गी	पुरुष	महिला	तेस्रो लिङ्गी	दर्ता	विच्छेद	आएको	गएको
९९	८२	०	४०	१८	०	१३९	१७	१०२सदस्य ३३९	२८ सदस्य ७३
जम्मा: १८१			जम्मा: ५८						
कुल जम्मा: ५१७									

ङ) सामाजिक सुरक्षा तर्फ

क्र.स.	लक्षित समुह	लामग्राही सङ्ख्या			कै.
		पुरुष	महिला	जम्मा	
१	अन्य जेष्ठनागरिक	१७७	२३८	४१५	
२	जेष्ठ नागरिक (दलित)	१९	२०	३९	
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	०	७२	७२	
४	विधवा	०	१७९	१७९	
५	पूर्ण अपाङ्गता भएका	१३	५	१८	
६	अति अशक्त अपाङ्गता भएका	१७	१७	३४	
७	दलित बालबालिका	५७	५८	११५	

क्र.स.	लक्षित समुह	लामग्राही सङ्ख्या			कै.
		पुरुष	महिला	जम्मा	
	जम्मा	२८३	५८९	८७२	

च) वडाका मुख्य उपलब्धीहरू:

१. सडक स्तरोन्नतीको क्रममा करिव ५० पोल व्यवस्थापन तथा २८ नयाँ पोल थप गरिएको ।
२. करिव ७ कि.मि. बाटो ग्राभेल तथा स्तरोन्नती गरिएको ।
३. दुम्भा कुलोमा ७ लाखको कल्भर्ट निर्माण गरिएको ।
४. सगरमाथा टोल र राप्ती बबईटोल जोड्ने ४ लाखको कल्भर्ट निर्माण ।
५. करिव ४३४ मि. पक्की नाला निर्माण गरिएको ।
६. वडा कार्यालय व्यवस्थापन तथा सेवामा सहजता ल्याइएको ।
७. १ करोड ११ लाख ५५ हजार १७९ रुपैयाँ हाल सम्मकै उच्च राजस्व संकलन गरिएको ।
८. गरिव जेहेन्दार बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण, गरिव दलितलाई बंगुर वितरण, डस्टविन वितरण, खेल सामग्री वितरण, असाहाय गरिव तथा बिरामिलाई विभिन्न आर्थिक सहयोग वितरण गरिएको ।
९. उज्यालो वडा कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै टोलहरुमा सडक बत्ती जडान गरिएको ।
१०. फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको ।
११. नगर, प्रदेश तथा संघबाट करिव ३ कि.मि. सडक कालोपत्रे गरिएको र करिव २ कि.मि. सडक पक्की नाला निर्माण गरिएको

छ) केही समस्या तथा चुनौतीहरू:

- वडामा स्थायी दक्षता प्राप्त जनशक्ती व्यवस्थापन गरी दिगो र भरपर्दो सेवाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु ।
- जनतालाई कर तिर्न उत्साह जगाउनु ।
- सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रम निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत जनतालाई परिवर्तनको अनुभूती दिलाउनु
- युवामा स्वदेश तथा राष्ट्रियता प्रतिको माया भाव जागृत गराउनु ।
- लागु औषध तथा आपराधिक क्रियाकलाप माथि नियन्त्रण कायम गर्नु ।
- टोल विकास संस्थाहरुलाई क्षमता विकास र सक्रियता बढाउने कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गराउनु ।
- बालबालिकाहरुलाई मोबाईल लगाएतका कुलतबाट जोगाई सिर्जनात्मकतामा व्यस्त बनाउने शैक्षिक संस्था निर्माण गर्नु
- व्यवसायीको स्थानीय सरकार प्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउनु ।
- राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तथा आम उपभोक्ता तथा जनसमुदायमा राष्ट्र बने व्यक्ति स्वतः बन्छ भन्ने चेतनाको विकास गराउनु ।
- विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुबीच साझेदारी विकासमा समन्वय कायम गरी प्रतिफलमा आधारित विकास तथा कार्यक्रम तय गर्नु आदि ।

ज) समाधानका उपायहरू:

- ✓ दरवन्दि अनुसारको स्थायी पद पुर्ति गरी सेवामा सहजता प्रदान गर्ने तथा मौजुदा जनशक्तिलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- ✓ रहरले कर तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने, करको सदुपयोग भएको जनतामा आभाष दिलाउने गरी सेवा तथा निर्माण कार्य गर्ने ।
- ✓ टोल विकास संस्थाहरुलाई सक्रियता प्रदान गर्न सक्ने खालका कार्यक्रम तथा कार्य योजना तयार पारी लागु गर्ने ।
- ✓ समाज रुपान्तरणमा आधारित गहन अनुसन्धानको लागि विपेश समिति निर्माण तथा सोको राय प्रतिवेदनमा आधारित कार्यक्रम तय गर्ने ।
- ✓ शिक्षा र बालबालिका भविष्यका सम्बाहक हुन उनिहरुमा सचेतता पूर्वक लगानी गर्ने । उचित बालबालिका सम्बन्धी नगर नीतिको निर्माण गरी लागु गर्ने ।
- ✓ लागु औषध नियन्त्रण तथा अपराध निर्मुलिकरणका कार्यक्रममा गम्भिरता पूर्वक अन्य निकाय संग साझेदारी कायम गरी यस्ता सामाजिक क्यान्सरहरुको अन्त्यको योजना बनाउने ।
- ✓ देशभक्ति भावना निर्माण तथा राष्ट्र प्रतिको माया जगाउने कार्यक्रमहरु समेत तय गरी लागु गर्ने ।
- ✓ हरेक प्रकारका भ्रष्टाचारको समुल अन्त्य गर्ने ।
- ✓ तीनै तहका सरकारहरुका आयोजनाहरुमा जनताको अपनत्व कायम हुने वातावरण निर्माण गर्ने ।
- ✓ उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्धनका उचित क्षेत्र निर्धारण, सुविधा निर्धारण तथा सौहार्दपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्ने ।
- ✓ भौतिक तथा सामाजिक विकासमा सबै सरोकारवाला संगको सझेदारी तथा समन्वय कायम हुने वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्ने ।

७ नं. वडा कार्यालय

सि. नं	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न भएको कामको विवरण	भुक्तानी रकम	कैफीयत
क. पुर्वाधार आयोजनाहरु					
१.	बैकुण्ठ रानीघाट शवदाह स्थल निर्माण	६,००,००० ।	१ वटा शवदाह गृह निर्माण	६,००,००० ।	
२.	कुताली चोक देखी उत्तर तर्फको बाटो स्तरोन्नती तथा पक्की नाला	४,००,००० ।-	५०० मि.ग्राभेल, २५ मिटर पक्की नाला	४,००,००० ।	
३.	मोहनपुर सोतामा कल्भर्ट निर्माण	२,५०,००० ।-	१ वटा कल्भर्ट निर्माण	४,००,००० ।	
४.	सुब्बा भजना सोतामा कल्भर्ट निर्माण	४,००,००० ।-	१ वटा कल्भर्ट निर्माण	४,००,००० ।	
५.	खर्चवा कुलोमा तटबन्ध	२,००,००० ।-	४.५ मि.अग्लो तटबन्ध बाल निर्माण	२,००,००० ।	
६.	प्रकास आचार्यको घर देखी पुर्व तर्फको बाटोमा पक्की नाला	९,००,००० ।-	३७० मि.पक्की नाला निर्माण	९,००,००० ।	

सि. नं	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	सम्पन्न भएको कामको विवरण	भुक्तानी रकम	कैफीयत
७.	बहुउद्देश्यीय टोलमा पक्की नाला	३,००,०००।-	१३५ मि.पक्की नाला निर्माण	३,००,०००।	
८.	श्रीगै कुलोमा सिचाईका लागी पक्की लाईनीङ	५०,०००।-	१५ मि.पक्की लाईनिङ निर्माण	५०,०००।	
९.	सुन्दर बस्ती टोलमा कल्भर्ट निर्माण	१,५०,०००।-	१ वटा कल्भर्ट निर्माण	१,५०,०००।	
१०.	सरस्वती नगर टोलमा कल्भर्ट निर्माण	२,००,०००।-	१ वटा कल्भर्ट निर्माण	२,००,०००।	
११.	ह्युमपाईप खरिद	२,००,०००।	३० से.मी.७ वटा, ४५ से.मी ४ वटा, ९० से.मी ३ वटा	२,००,०००।	
१२.	रामजानकी मन्दिरमा शौचालय निर्माण	१,००,०००।	दुई वटा शौचालय निर्माण	१,००,०००।	
१३.	बिद्युतिय पोल खरीद	३,००,०००।-		३,००,०००।	
१४.	ग्वार सुधार टोलको उत्तर तर्फ जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	२,००,०००।-	३१ वटा ९ मिटरको पी.एस.सी पोल	२,००,०००।	
१५.	गौरादेवि टोलको सिमाना देखी दक्षिण तर्फको बाटोमा पक्की नाला निर्माण	३,००,०००।-	१ वटा कल्भर्ट निर्माण	३,००,०००।	
१६.	बाचानालय मर्मत	५०,०००।-	११० मि.पक्की.नाला.निर्माण	५०,०००।	
१७.	बनगैया जरुवामा टंकी निर्माण	१,००,०००।-	टायल लगाउने काम भएको	१,००,०००।	
१८.	समग्र वडाका सडकहरु मर्मत तथा ग्रावेल	३,००,०००।-	आर.सी.सी टंकी निर्माण	३,००,०००।	
१९.	माधव भण्डारीको घर देखी नन्दलाल पुनको घर सम्म पक्की नाला	३,००,०००।-	९१० मिटर ग्राभेल	३,००,०००।	
२०.	जितपुरको पुर्वतर्फको बाटो स्तरउन्नती	५०,०००।-	१४० मिटर पक्की नाला	५०,०००।	
२१.	कालाखोला शिवमन्दिरको पुर्व	१,००,०००।-	२५० मिटर ग्राभेल तथा	१,००,०००।	

सि. नं	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	सम्पन्न भएको कामको विवरण	भुक्तानी रकम	कैफीयत
	तर्फ तटबन्ध		कटिड		
२१.	घुसेरी खानेपानी मर्मत	५०,०००।-	१० थान ग्याविन जाली		
२२.	खर्चवा कुलोमा तटबन्ध	१,५०,०००।-	फलामको पोल र काडेतार		
२३.	मैरवा चिरो तथा सोेता तटबन्ध	२,५०,०००।-	१६ थान ग्याविनजाली		
२४.	मल्बारे कुलोमा कलभर्ट तथा पक्की नाला निर्माण	७,५०,०००।-	२७ थान ग्याविनजाली		
२५.	कालाखोला देखी मटेरा खुसेरी जाने बाटो मर्मत तथा स्तर उन्नती	१,००,०००।-	१२४ मिटर पक्कीनालातथा २ वटा कल्भर्ट		
२६.	खाद्रे मुल सडक देखी पश्चिम तर्फको बाटोमा पक्की नाला निर्माण	३,००,०००।-	४०० मिटर बाटो कटीड		
२७.	थापाको घर देखीपुर्व मुल सडक जोड्ने बाटामा पक्की नाला निर्माण	३,००,०००।	१३० मिटर पक्कीनाला		
२८.	पार्कको पश्चिमतर्फ टंकी निर्माण	१,५०,०००।-	१२० मिटर पक्की नाला		
२९.	कुल प्रसाद कालाथोकीको घर देखीपार्क जाने बाटोमा कालोपत्रे	५,००,०००।-	आर.सी.सी पानी टंकी निर्माण		
३०.	नेपालपुर्व प्रहरी संगठनको भवन निर्माण	५०,०००।-	९८ मिटर पक्की		
३१.	गैराखाली सामुदायिक भवनमा शौचालय निमाण	१,००,०००।-	सम्पन्न भएको		
३२.	नोखीराम न्यौपानेको घर देखी दक्षीण तर्फको बाटोमा पक्की नाला	२,००,०००।-	सम्पन्न भएको		
३३.	श्री गणेश सामुदायिक वन संरक्षण	१,००,०००।-	८३ मिटर पक्कीे		
३४.	सुन्दर खानेपानी देखीउत्तर तर्फ बोकटि कुलामा पक्की लाइनीड	७,५०,०००।-	फलामको पोल र फेन्सिड जाली		
३५.	तारजाली खरिद	९९,९९९।-	१४० मिटर पक्कीनाला		

सि. नं	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न भएको कामको विवरण	भुक्तानी रकम	कैफीयत
३६.	विधुतियतार खरीद	९८,८९७।-	२८ वटा २.१.१को ग्याविन जाली		
३७.	माताकुटि देखी गुरुङको घर सम्मजाने सल्यानमुल सडकमा सडक बत्ती	४९,२७१।-	सम्पन्न भएको		
३८	सुन्दर खाने पानी देखी उत्तर तर्फ बोकटि कुलामा पक्की लाईनीङ	६,००,०००।-	सम्पन्न भएको		
३९	रामनगर टोल विकास संस्थाको भवन मर्मत	५०,०००।-	१५० मी पक्की नाला	६,००,०००।	

ख) कार्यक्रमहरु

१	जेष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा खरिद तथावितरण	१,१५,९३८।	सम्पन्न भएको		
२	मावि. कालाखोलामा सि.सि. टि.भि क्यामरा जडान	९४,०००।	८ वटा सि.सि. टिभि क्यामरा मनिटर र तार	९४,०००।	
३	अपाङ्ग अध्यन केन्द्र कालाखोलामा आ.रो जडान	१,००,०००।			
४	नारि दिवश (महिलाहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम	४०,०००।	१ दिने १२० जना महिला सहभागी	४०,०००।	

१. आयोजना कार्यक्रमको भौतिक प्रगति : १०० प्रतिशत

२. जम्मा वार्षिक बजेट : रु.१,२६,९०४।

३. पुर्जीगत वार्षिक बजेट : रु.९७,५०,०००।

४. चालु बजेट : रु.२८,७३,९०४

५. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति : ९८ प्रतिशत

क) राजस्व संकलनतर्फ

सि.न.	राजस्व आय शिर्षक	संकलन रकम रु.
१	सम्पति कर	९,१०,४८८।
२	भुमिकर मालपोत	८,९४,२९०।
३	अन्य कर	६००।
४	अन्य सेवाशुल्क	६,७४,४५०।
५	नक्सापास दस्तुर	२२,०००।
६	सिफारिस दस्तुर	२४,०१,५४७।

૭	વ્યક્તિગત ઘટના દર્તા દસ્તુર	૧૩,૬૯૫।
૮	અન્ય દસ્તુર	૪,૨૩,૬૯૫।
	જમ્મા	૫૪,૨૦,૭૬૫।

ख) घटना दर्तातर्फ: जम्मा रु.३६२

जन्म दर्ता	मृत्यु दर्ता	सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह दर्ता	बसाई सराई आएको	बसाई सरी गएको	कै.
६४	८३	१५	१०९	६९	२२	

ग) सिफारिस तथा प्रमाणित तर्फ: जम्मा रु.७,३७८।

नागरिकता प्रमाण पत्र सिफारिस	चार किल्ला प्रमाणित सिफारीस	घर बाटो प्रमाणित सिफारीस	बिद्युत सिफारीस	खानेपानी सिफारीस	नाता प्रमाणित	अन्य विभिन्न सिफारीस	नगर सेवा उपभोग दर्ता	कै.
२४७ वटा	४९७ वटा	८१७ वटा	२६२ वटा	९२ वटा	१३२ वटा	४६३८ वटा	६९३ वटा	

घ) सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण :

सि.नं	लक्षित समुह	जम्मा संख्या	कै.
१	अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	५९१	
२	जेष्ठ नागरिक दलितभत्ता	८६	
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला भत्ता	९१	
४	विधवा भत्ता	२०८	
५	पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	२१	
६	अतिअशक्त अपाङ्गता भत्ता	६७	
७	दलित बालबालिकक भत्ता	१४८	
	जम्मा	१२१२	

८ नं. वडा कार्यालय

पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्यहरु

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण	ज्येष्ठ नागरिक अन्य	ज्येष्ठ नागरिक दलित	ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला	विधुवा	पूर्ण अपाङ्गता	अति अशक्त अपाङ्गता	दलित बालबालिका	जम्मा
संख्या	३९३	३५	४३	१२५	११	३९	१०१	७५०

व्यक्तिगत घटना दर्ता	जन्मदर्ता		मृत्युदर्ता		विवाह दर्ता	बसाइसराई (सदस्य)		सम्बन्ध बिच्छेद
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		गएको	आएको	
संख्या	९०	६७	२७	३०	६८	४२	१४७	९

सम्पन्न गरिएका कार्यहरू

- सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, छिटो छरितो बनाउनको लागि वडा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने निवेदन लेखन र निशुल्क फोटोकपी प्रदान गरिएको छ ।
- वडा समितिको बैठक र कर्मचारीहरूको बैठक आवश्यकता अनुसार नियमित बस्ने गरेको छ ।
- गत आर्थिक वर्षमा ऐलानी जग्गा तथा नगर सेवा उपयोगको कार्यक्रम थालनी गरिएकोमा हालसम्म १५४३ वटा फारामहरू वडा कार्यालयमा दर्ता भएको छन् ।
- मजदुर, सवारी चालक, सहचालक लगायत जोखिमयुक्त काम गर्ने १४६ जना कामदार/मजदुरहरूको म्यादी जिवन विमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- शहिद स्मृती प्रा वि टिकरीमा विधार्थी तथा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई अक्षर सुधार कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
- हरिनगर कृषि समूहका कृषकहरूलाई पलाष्टिक घर (टनेल) मा तरकारी खेति सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिइएको छ ।
- मा.वि. अश्वारा विधालयका विधार्थीहरूलाई ३७ जोर स्काउट पोसाक वितरण गरिएको छ ।
- कटकुइयाँ थारु बस्तिका महिलाहरूलाई १५ दिन ढकिया बनाउने तालिम सम्पन्न भएको छ ।
- वडाका ६१ जना गर्भवति महिलाहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण, परामर्श तथा पौष्टिक आहार वितरण गरिएको छ ।
- बटोलपुरमा महिला शसक्तिकरण तथा आर्थिक आर्जनका लागि निशुल्क लाखचुरा बनाउने तालिम सम्पन्न भएको छ ।
- २८१० जना वालवालिकाहरूलाई दादुरा रुवेला खोप लगाईएको छ ।
- बाखालाई पि.पि.आर. खोप लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यका लागि तथ्याङ्क लिने कार्य सम्पन्न भएको ।
- अश्वारा चेतना टोलको विचमा पर्ने चिरो/सोतामा तटबन्ध तथा फिलिड गरी नयाँ बाटो निर्माण भएको छ ।
- वडाका गरिव तथा अति विपन्न परिवारहरूलाई खाद्यान्न तथा आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।
- चालु आर्थिक वर्षको वडा कार्यालयबाट देहाय बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गरिएका छन् ।

क्र.सं.	कार्य विवरण	संख्या
१	घरबाटो सिफारिस	६१९
२	चार किल्ला सिफारिस	४९८
३	नागरिकता सिफारिस नयाँ	२०४
४	नागरिकता प्रतिलिपि	१९९
५	वैदेशिक प्रयोजनका सिफारिस	१६४
६	विद्युत मिटर जडान सिफारिस	१५३
७	खानेपानी मिटर जडान सिफारिस	९९
८	घर नक्सापास तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी सर्जमिन	३८
९	नाता प्रमाणित	९५

क्र.सं.	कार्य विवरण	संख्या
१०	अन्य पत्र तथा सिफारिसहरु	१६७८

राजस्व संकलन सम्बन्धी कार्यहरु

क्र.सं.	आय शिर्षक नाम	संकलित रकम रु
१	सम्पत्ति कर	६,७६,१५५।००
२	भूमिकर/मालपोत	८,८९,६०३।००
३	अन्य सेवा शुल्क	४२७०७५।००
४	नक्सापास दस्तुर	१९,०००।००
५	सिफारिस दस्तुर	१९,९४,७९७।००
६	व्यक्तिगत घटना दस्तुर	६३,७९५।००
७	अन्य दस्तुर	२,००,१९५।००
	जम्मा	४२,७०,५४०।००

योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी

- चालु आर्थिक वर्षको लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट विनियोजन गरिएको वडास्तरीय बजेट तथा कार्यक्रमको रकम रु. ७०,००,०००।- रकम विनियोजन भएको अवस्था छ ।
- ८ नं. वडा कार्यालयको वडा समितिको निर्णयानुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट आ.व. २०८०/८१ को लागि विनियोजन गरिएको वडास्तरीय बजेट तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति विवरण देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

चालु खर्च तर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजित रकम रु	खर्च	कैफियत
१.	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	४०००००	४०००००	
२.	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च	६५०००	६५०००	
३.	विविध खर्च	१०००००	१०००००	
४.	बैठक भत्ता	७२०००	७२०००	
५.	पानी तथा विजुली	५००००	५००००	
६.	संचार महसुल	३८०००	३८०००	
७.	इन्धन कार्यालय प्रयोजन	७५०००	७५०००	
८.	सवारी साधन मर्मत खर्च	७५०००	७५०००	
९.	मेशिनरी तथा औजार	१५००००	१५००००	
१०.	अन्य सेवा शुल्क	५४००००	५४००००	
११.	लक्षित कार्यक्रम तर्फ	४०००००	४०००००	
१२.	कार्यक्रम खर्च	२०००००	१९९९९२	

पुर्जित खर्च तर्फ

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम रु	प्रगति/लक्ष्य/उपलब्धी	खर्च
१.	अन्नपूर्ण टोलको बाटो कालोपत्रे	१००००००	८३ मी.कालोपत्रे	१००००००
२.	फर्निचर तथा फिक्चर्स	३५०००	टेबल तथा कुर्सी खरिद	३५०००
३.	चाहाना टोल जाने बाटो कालोपत्रे	५०००००	५७ मी.कालोपत्रे	४७३३०६
४.	खगेन्द्र काफ्लेको घरनेर चमीखोलामा कल्भर्ट निर्माण	५०००००	१ कल्भर्ट निर्माण	४८२४८७
५.	चन्द्रगन्जदेखि टिकरी जाने बाटोमा तारजाली निर्माण	६०००००	बाटो संरक्षण	६०००००
६.	ह्यूमपाइप खरिद तथा व्यवस्थापन	२०००००	ह्यूमपाइप	१९९२९६
७.	वडाका विभिन्न सडक कुलो लगायतको विपद व्यवस्थापन सार्वजनिक मर्मत	४२५०००	२५० मी. बाटो कटिड ग्राभेल र कल्भर्ट	४१६६५४
८.	विपत व्यवस्थापन	३०००००		
९.	वडाका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित विद्युत पोल व्यवस्थापन	२५३०००	अश्वारामा १६ वटा विद्युत पोल गाड्ने तथा लाइन विस्तार	२५३०००
१०.	वडाका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित विद्युत पोल व्यवस्थापन	१४००००		१३९६३८
११.	वडाका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित विद्युत पोल व्यवस्थापन	४७०००	अश्वारा, कट्टकुइयाँ, चन्द्रगन्जका ५ वटा बाटाका विचमा भएका विद्युतपोलहरु व्यवस्थापन तथा लाइन जडान भएको	४७०००
१२.	वडाका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित विद्युत पोल व्यवस्थापन	५६००००		५५९९९९.४५
१३.	कट्टकुइयाँ बगरकुलो निर्माण (९४ मिटर)	२०००००	१५ विगाहामा सिचाइ सुविधा	२०००००
१४.	गत आ.व.मा विपदको समयमा वडाकाको सडक मर्मत सङ्गभारमा हेभि गाडी परिचालनको तेल खर्च	२०००००	नया बाटो कटान तथा ग्राभेल	२०००००
१५.	साना टुक्रे योजना तथा अन्य फुट्कर कार्यक्रम	२०८७०६	कट्टकुइया, गहतेकुला मर्मत, हरिमाया विक घर निर्माणमा सहयोग, विपन्न नागरिक औषधी उपचारमा सहयोग	२०८७०६
१६.	सत्सगको लागि टहरा निर्माण	७५०००	जेष्ठ नागरिक, महिला गोष्टि, बैठकका लागि सहजता	७५०००

चालु आ.व.२०८०/८१ मा नगरस्तरबाट सम्पन्न भएका योजनाहरू:-

- चन्द्रगन्ज देखि टिकरी हुदै राइखलियान जाने बाटोमा पर्ने चमिखोलामा पुल निर्माण
- बटोलपुर गनारी सिचाइ कुलोको बाँध पक्की निर्माण
- दुधेना कटकुइया सडक कालोपत्रे तथा हात्तिगौडा उकालोमा आर.सी.सी. निर्माण
- अमृतपुर टोलको बाटो कालोपत्रे निर्माण
- चन्द्रगन्ज देखि टिकरी जोड्ने सडकमा पक्की नाला तथा बाल निर्माण

९ नं. वडा कार्यालय

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	बर्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण	भुक्तानी रकम
१	नबदुर्गा ग्गिन पार्कमा पुष्प रोपन कार्य	५०००००।	सम्पन्न	५०००००।
२	सुर्योदयो टोलमा नाला निर्माण	७०००००।	सम्पन्न	७०००००।
३	भगवती टोलमा नाला निर्माण	२५००००।	सम्पन्न	२५००००।
४	कैलाशनगर टोलमा नाला निर्माण	२५००००।	सम्पन्न	२५००००।
५	पशुपति टोलमा कल्भट निर्माण	२५००००।	सम्पन्न	२५००००।
६	अमृतनगर गौरिको घर अगाडी कल्भट निर्माण	२०००००।	सम्पन्न	२०००००।
७	मनकामना टोलमा पक्की नाला निर्माण	५५००००।	सम्पन्न	५५००००।
८	अमृतनगर टोल भरत योगीको घर अगाडीको मो.बा. बलक बिच्छाउने काम	३०००००।	सम्पन्न	३०००००।
९	कामना टोल मोटर बाटो कालो पत्रे	१००००००।	सम्पन्न	१००००००।
१०	शिव मन्दिर थर्कुडाँडा मर्मत	१०००००।	सम्पन्न	१०००००।
११	अमृतपुर खानेपानी ५० प्रतशित धारा जडान सहयोग	२५००००।	सम्पन्न	२५००००।
१२	ह्युम पाइप तथा तार जाली खरिद	२०००००।	सम्पन्न	२०००००।
१३	वडाका बिभिन्न स्थानमा खाल्टाखुल्टी पुर्ने तथा मर्मत	३०००००।	सम्पन्न	३०००००।
१४	गत वर्षको भुक्तानी बाकी	१४६२२६६।	सम्पन्न	१४६२२६६।
	अन्य कार्यक्रमहरू			
१	बिपद ब्यवस्थापन खर्च	१०००००।	सम्पन्न	१०००००।
२	मा.वि. दोघरे ब्यवस्थापन खर्च	१०००००।	सम्पन्न	१०००००।
३	मा.वि. सल्लिबन ब्यवस्थापन खर्च	५००००।	सम्पन्न	५००००।
४	नगर स्वास्थ्य ब्यवस्थापन खर्च	५००००।	सम्पन्न	५००००।

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	बर्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण	भुक्तानी रकम
५	कर्मचारी पारिश्रमिक	७०००००।	सम्पन्न	७०००००।
६	अन्य चालु तथा कार्यालय व्यवस्थापन खर्च	१२०००००।	सम्पन्न	१२०००००।
	जम्मा	८४६२२६६।		

१. आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगती १०० प्रतिशत

२. जम्मा वार्षिक बजेट रु - ७००००००।

३. पूजिगत बजेट रु - ४८०००००।

४. चालु बजेट रु- २२०००००।

५. असार मसान्तसम्मको खर्च प्रगती १०० प्रतिशत

क) राजस्व संकलन तर्फ

सि.नं.	राजस्व आय शिर्षक	संकलन रकम
१	भुमिकर तथा मालपोत	१०३३८९०।
२	अन्य नगदी	४५२९४९०।
	जम्मा	५५६३३८०।

ख) घटना दर्ता तर्फ जम्मा दर्ता : ४९० जना

ग) सिफारिश तथा प्रमाणित तर्फ : ३०६९ वटा

घ) सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण : ६९५ जना

वडा कार्यालयमा गरेका मुख्य उपलब्दीहरु

१. सामाजिक सुरक्षा नयाँ दर्ता तथा नबिकरणको लागि घुम्ती शिविर संचालन गरेको

२. वडामा विभिन्न निकायबाट विकास निर्माणको लागि बजेट प्राप्त गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न तर्फ महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको

३. भुमि सम्बन्धी नयाँ लगत तथा अध्याबधिक गरि सम्पूर्ण कागजात तयारी अबस्थामा राखेको

४. जनताको समस्या तथा आवश्यकताहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सेवा प्रवाह तथा सुसासनमा जोड दिएको

५. कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीहरु बिच सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी काम गरेको आदी लगायत अन्य दैनिक प्रसासनिक लेखा योजना प्राविधिक लगायतका कामहरु समयमै सम्पन्न गरि जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरेको

१० नं. वडा कार्यालय

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम
क.	पुर्बाधारका आयोजनाहरु			
१	१० नं वडाका विभिन्न ठाउँका लागी	२,३९,६४२	५१२ मिटर	२,२४,६९२

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम
	सडक मर्मत			
२	वनगाउँ सामुदायीक भवनमा तारवार तथा चर्पी निर्माण	२,६१,०००	१ वटा	२,५०,६२८
३	बन्गे हुँदै कटाहा बोर्डिङ स्कुल जोड्ने वाटोमा कल्भर्ट निर्माण	१,३८,१९०	१ कलभर्ट	१,३४,०४४
४	गत आ.व.को भुक्तानी हुन बाँकी योजना तथा कार्यक्रम	२०,७८,२५७		२०,७८,२५७
५	बडाका विभिन्न स्थानमा ह्युमपाईप खरिद	८६,०००	३० का ६ वटा	८५,७६०
६	जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण	४,१२,०००	१ भवन	३,९९,६४०
७.	कार्यक्रम खर्च(गौरीताल र पट्टा तालमा वृत्ति जडान)	४,४०,०००	५५ वटा	४५,०००
८.	झगरवा स्यालो ट्युबेल निर्माण	१,७०,०००	१ वटा	१,६४,९००
९.	सुन्दर टोलमा गणेश खड्काको घरनेर कल्भर्ट निर्माण	१,८६,५००	१ कलभर्ट	१,८०,४२०
१०.	कटाँहा कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	३,०५,०००	१ कलभर्ट	२,९६,२३८
११.	सिचाईका लागि अल्फा भल्व खरिद	१,००,०००	१८ वटा	९९,८६९
१२.	गौरीगाउँ कली चौधरिको घरनेर कल्भर्ट निर्माण	१,१८,७००	१ कलभर्ट	१,१५,१३९
१३.	पट्टा सानोगाउँमा पक्की नाला निर्माण	५,००,०००	१९३ मि.	४,८५,०००
१४.	गौरिगाउँ चन्द्र बहादुर खड्का को घरनेर कल्भर्ट निर्माण	१,४३,०००	१ कलभर्ट	१,३८,७१०
१५.	राईखलियान एकता टोलमा कल्भर्ट निर्माण	१,३०,०००	१ कलभर्ट	१,२६,१००
१६	नयागाउँ हुँदै गौरीगाउँ जोड्ने वाटोमा कल्भर्ट निर्माण	१,८२,५००	१ कलभर्ट	१,७७,०२५
१७.	गोलौरा डिला के.सि. को घरनेर कल्भर्ट निर्माण	३,७०,२६	१ कलभर्ट	३,६७,१९१
१८.	पट्टा क्वाडी कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	१,७३,०००	१ कलभर्ट	१,६७,८१०
१९.	विभिन्न टोलमा रहेका विद्युत पोलहरुमा वल्व जडान	९९,४१७	१०० वटा	९९,४२८

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम
२०.	चैलाही कुलोमा तटबन्ध तथा पक्की नहर निर्माण	२,५०,९०००	४४ मि. नाला ग्याविन जाली	२,४२,५००
२१.	गौरीडाडामा खानेपानीको लागी पाईप खरिद	५१,०००	७०० मिटर	५०,१८८
२२.	ठुटि सोतामा तटबन्ध निर्माण	१,५०,०००	१२ जाली	१,४५,५००
२३.	वडाका विभिन्न स्थानहरूमा पोल गाड्ने काम	२,१७,९२३	५६ वटा	२,१७,९२३
२४.	वडाका विभिन्न स्थानहरूमा विद्युत विस्तारका लागी विद्युत पोल	५,११,५७७	५० वटा	५,११,२९५
२५.	पट्टा डवरा कुलोमा कलभर्ट निर्माण	१,१३,०००	१ कलभर्ट	१,०९,६१०
२६.	गौरीगाउ कुरी कुलोमा पक्की नाला निर्माण	३,५०,०००	१५६ मिटर	३,३९,५००
२७.	चैलाही भुयारथान निर्माण	२,००,०००	१ भुयारथान	१,९४,०००
२८.	टरिगाउ स्वस्थ चौकीमा मर्मत तथा खानेपानी जडान	३२,७५५		३२,७७५
२९.	वडा का विभिन्न स्थानमा वाटो कटिड तथा ग्राभेल	८,१०,६०१	१४३५ मी. कच्ची नाला, १८९५ मि. कच्ची वाटो कटिड तथा १७०५ मि. ग्राभेल	६,००,६००
३०.	वडाका विभिन्न स्थानमा माटो भर्ने काम	१,००,०००	जेष्ठ नागरिक भवन,पट्टा ठुलो गाउ तथा वडा कार्यालय भित्र माटो ढुवानी तथा माटो फिलिड	९८,९४२
३१.	ठुटि र वनौमा पक्की नहर निर्माण	३,००,०००	८४ मिटर	२,९१,७९५
३२.	वनौ नव स्वर्गद्वारी सिचाईको लागि सामग्री खरिद	१,००,०००	विभिन्न साइजका भल्व	८७,५६४
३३.	पट्टा चौधरी गाउमा पक्की नाला निर्माण	३,५०,०००	१३४ मिटर	३,३९,५००
३४.	गौरीगाउ शिरकुलोमा मर्मत संभार	२,००,०००	२५ मिटर	१,९४,०००
३५.	नगरका गाडीहरूमा तेल हाल्ने काम	५३,७८०	८०० मि. कटिड तथा नाला निर्माण	५३,७८०

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम
३६	टिनको पाता खरिद	६३,६८८	३२ वटा	६३,६८८
१	श्री प्रा.वि. गौरीगाउँ लाई अनुदान	२,१०,०००		२,१०,०००
२	सितल अमृत कृषि च्याउ खेती समुह राईखलियान अनुदान कार्यक्रम	२०,०००		२०,०००
३	कार्यालय संचालन, संचार, अन्य सेवा शुल्क, ईन्धन, मर्मत, विद्युत तथा पानी, अनुगमन, विविध खर्च लगायत भुक्तानी	१३,०९,६२०		१३,०९,६२०
४.	कार्यक्रम खर्च(आर्थिक सहायता)	४,४०,०००		२,१९,५००
५.	व्यवसायीक तरकारी खेति गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहान कार्यक्रम	१८,६६८		१८,६६८
६.	बडा स्तरिय खेलाडीहरुलाई खेलकुद सामग्री वितरण कार्यक्रम	५०,०००		५०,०००
७.	वोट विरुवा खरिद	५०,०००		४९,४००
८.	अपाङ्गताहरुको लागी तालिम	७२,०००		७२,०००
९.	महिला स्वयंसेविका का लागी मासिक भत्ता	८८,०००		८८,०००

१. आयोजना/कार्यक्रमको भौतिक प्रगती प्रतिशतमा %

२. जम्मा वार्षिक बजेट रु. १,१९,२१,१६८

३. पुजिगत बजेट रु. ७३,५८,५२६.००

४. चालु बजेट रु. ४५,६२,६४२.००

५. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगती ९६.८१%

राजस्व संकलन तर्फको विवरण

सि.नं.	राजस्व आय शिर्षक	संकलन रकम
१	मालपोत तथा भुमिकर	१५,८६,८०४
२	सिफारिस दस्तुर	११,६७,०२६
३	पञ्जिकरण	८२,२००
	जम्मा	२८,३६,०३०

हालसम्म दर्ता भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

व्यक्तिगत घटना दर्ता	दर्ता संख्या		
	महिला	पुरुष	जम्मा
जन्म दर्ता	८०	६९	१४९

{१४२}

व्यक्तिगत घटना दर्ता	दर्ता संख्या		
	महिला	पुरुष	जम्मा
मृत्यु दर्ता	२४	२४	४८
वसाई सराई गरी गएको	२४	३७	६१
वसाई सराई गरी आएको	२६	३७	६३
विवाह दर्ता	-	-	५२
सम्बन्ध विच्छेद	-	-	४
कुल जम्मा घटना दर्ता संख्या			३७७

हालसम्म सिफारिस संख्या

सि नं	सिफारिस	साउन	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फागुन	चैत	बैशाख	जेठ	असार	जम्मा
१	विद्युत जडान सिफारीस	१८	१७	१६	९	६	७	९	११	९	८	१०	२	१२२
२	व्यवशाय दर्ता सिफारिस	५	४	३	०	५	१	०	१	२	३	०	-	२४
३	खानेपानी सिफारिस	२	१	३	०	०	०	०	०	०	०	०	-	६
४	नागरिकता सिफारिस	३२	३०	१६	१४	२९	२१	३३	२८	२५	३१	२४	३०	३३३
५	सम्पती मुल्याङ्कन	३	४	२	०	४	३	१	२	१	२	१	-	२३
६	हक भोग सिफारिस	१	२	१	०	१	०	२	०	०	०	०	-	७
७	अन्य सिफारिस	१०३	१०८	१०९	५८	९०	९८	८७	८२	८५	८७	९३	९०	८२५
८	अर्को विवाह नगरेको	९०	५	०	०	१	१	२	१	०	०	०	-	१००
	कुल जम्मा	२५४	१७१	१५०	८१	१३६	१३१	१३४	१२५	१२२	१३१	१२८	१०५	१६८५

हालसम्म भएका प्रमाणित संख्या

सि.नं.	प्रमाणित शिर्षक	साउन	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फागुन	चैत	बैशाख	जेठ	असार	जम्मा
१.	घरबाटो प्रमाणित	३८	४८	५१	१६	५७	४६	६१	४७	५८	७२	७७	४८	६१९
२.	चार किल्ला प्रमाणित	३७	३९	४३	१२	४६	४२	३४	२६	३४	२९	२०	२०	३८२
३.	नाता	१०	९	१३	६	१८	११	१२	६	१५	१७	७	७	१३१

सि.नं.	प्रमाणित शिर्षक	साउन	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फागुन	चैत	बैशाख	जेठ	असार	जम्मा
	प्रमाणित													
४.	ठेगाना प्रमाणित	७	६	८	२	५	४	६	२	९	६	८	९	६४
५.	कर चुक्ता प्रमाणित	७	५	६	३	५	७	६	९	७	६	९	५	६७
६.	जन्म मिति प्रमाणित	१३	१२	१३	८	११	१३	८	७	१४	१७	१३	५	१३४
	कुल जम्मा	११२	११९	१३४	४७	१४२	१२३	१२७	८९	१३७	१४७	१३४	६७	१४००

हालसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेकाहरुको विवरण

ज्येष्ठ नागरिक ७० वर्ष माथी	३४०
६० वर्ष माथीका एकल महिला	५५
६० वर्ष मुनीका एकल महिला	१२२
दलित ज्येष्ठ नागरिक	७
पूर्ण अशक्त अपाङ्गता	१२
अति अशक्त अपाङ्गता	२५
दलित बालबालिका	१३

कुल जम्मा ५७४

११ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	आयोजना र कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण र उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कै.
क. पुर्वाधार तर्फका आयोजनाहरु					
१	अमर मा.वि. उरहरीको गेट निर्माण	२०००००	१ गेट निर्माण	२०००००	
२	बेलटाकुरा शवदाहजाने बाटो र डाँगीको घरनेरको सडक ग्राभेल	५५०००	२५० मि. ग्राभेल	५५०००	
३	शान्तिमार्ग गौरा सडक मर्मत	२०००००	२०० मि. ग्राभेल	२०००००	
४	वलिराममार्ग हस्नापुर सडक मर्मत तथा ग्राभेल	३०००००	३०० मि. सडक र ग्राभेल	३०००००	
५	उत्तर सुकौरा दक्षिण सुकौरा हुदै बेलुवाजाने	५०००००	८०० मि. नाला कटिड र ग्राभेल	५०००००	

{१४४}

सि.नं.	आयोजना र कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण र उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कै.
	सडक				
६	गैरा करुणा डाँगीको खेतनेर कुलो बाँधनिर्माण	१०००००	१ बाँध निर्माण	१०००००	
७	घोडा डबरा सडक मर्मत	५००००	२३० मि. ग्राभेल	५००००	
८	जसपुर बुढाथोकी टोलको सडक मर्मत तथा ग्राभेल	१४००००	४०० मि. ग्राभेल र नाला कटिड	१४००००	
९	कटाह सल्याव निर्माण	३००००	१ स्याव निर्माण	३००००	
१०	बेलगनार करुणा मण्डली संरक्षण	१०००००	तारबार	१०००००	
११	बन्धुरे कुलोमा बाँध निर्माण	७०००००	१ बन्धुरे कुलोमा बाँध	७०००००	
१२	शान्तिमा.वि. नवलपुर प्राङ्गण निर्माण	२०००००	१ विद्यालयको प्राङ्गण निर्माण	२०००००	
१३	करियामाटी ह्युमपाइप तथा बाल निर्माण	१२७५५०	१ बाल निर्माण	१२७५५०	
१४	उरहरी गौतम मार्ग सितलपुर जाने सडक	३२५०००	१६ बटा ह्युमपाइप विछ्याउने र ३०० मिटर नाला निर्माण र ग्राभेल गरेको	३२५०००	
१५	लालिगुरास टोलमा सिचाईका लागि पम्पसेट पाइप वितरण	७००००	२०० मि. पाइप वितरण	३१५००	
१६	हस्नापुर बेलटाकुरा खानेपानी कार्यालयको प्राङ्गणमा श्रीमणी शालिक निर्माण	२०००००	१ शालिकको बेस निर्माण	२०००००	
१७	मोतिपुर ड्वारा सिचाई कुलो निर्माण	५००००	१ कुलो मर्मत	५००००	
१८	हर्षलालमार्ग सडक मर्मत तथा ग्राभेल	४५००००		४५००००	
१९	मोतिपुर खेल मैदान निर्माण	१०००००	१ खेलमैदान निर्माण	१०००००	

सि.नं.	आयोजना र कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरणर उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कै.
२०	करियामाटी शिवशक्ति टोल सडक ग्राभेल	१५००००	३५० मिटर ग्राभेल र ह्युमपाइप विछ्याएको	१५००००	
२१	बेलटाकुरा कृष्ण मन्दिर निर्माण	२०००००	१ मन्दिर निर्माण	२०००००	
२२	बेलटाकुरा गुहेन्द्री मोतिपुर सडक ग्राभेल	२०००००	४५० मिटर सडक विस्तार र ग्राभेल	२०००००	
२३	रैरहवा बाँध निर्माण	२०००००	१ बाँध निर्माण	२०००००	
२४	बेलगनार गाँउको सिसै बाँध निर्माण	४००००	१ बाँध निर्माण	४००००	
२५	पिपलेडाँडा सडक कटिड तथा ग्राभेल	७५०००	३०० मिटर ग्राभेल	७५०००	
२६	कटाह बन्धुरे सोतामा ग्राभेल	५००००	२४० मिटर ग्राभेल	५००००	
२७	कालिमाटी बाँध निर्माण	१५००००	१ बाँध निर्माण	८७०००	मुल्याङ्कन घटेको
२८	करुणा मण्डली देखि कालिमाटी जाने बाटो	४८३००	५०७ मिटर ग्राभेल	४८३००	
२९	उरहरी डबरा नमुना टोल सडक ग्राभेल	२५००००	४९१ मिटर ग्राभेल	२५००००	
३०	कटाह गणेश सापकोटाको घरनेर बधुरे सोतामा पाइप तथा मोटर खरिद	१२५०००	१ मोटर र चेम्बर निर्माण	१२५०००	
३१	बेलटाकुरा पाइप खरिद	३५००००	३०० मि पाइप वितरण	३५००००	
३२	प्रावि पिरगाँउमा तारबार	६००००	१ विद्यालयको तारबार निर्माण	६००००	

ख. कार्यक्रम तर्फ:

१	वडा अध्यक्षकप क्रिकेट प्रतियोगिता	१०००००	१ क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन	१०००००	
२	सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम	२५०००	२०७९/८० को	२५०००	
३	नारि दिवस कार्यक्रम	५००००	१ कार्यक्रम	५००००	

सि.नं.	आयोजना र कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरणर उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कै.
४	पैचो बेसार कार्यक्रम	१५००००	३ टोललाइ वितरण गरिएको	१५००००	

१. आयोजना/कार्यक्रमको भौतिक प्रगति प्रतिशतमा - १००%

२. जम्मा वार्षिक बजेट रु. ९०,४३,१८२

३. पुजिगत बजेट रु. ५९,६३,८८२

४. चालु बजेट रु. ३०,७९,३००

५. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति प्रतिशत - ९९/८ %

क. राजस्व संकलन तर्फ

सि.न.	राजस्व आय शिर्षक	संकलन रकम
१	सम्पत्ति कर	३८८३१८
२	भुमिकर मालपोत	९६९३५६
३	जग्गा घर बहाल कर	१००
४	अन्य सेवा शुल्क	८३००८७
५	नक्सापास दस्तुर	१०००
६	सिफारिस दस्तुर	१४१२७८७
७	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१०१४००
८	अन्य दस्तुर	१००
	जम्मा राजस्व संकलन	३७,०३,१४८।

ख. घटना दर्ता तर्फ

सि.नं.	घटना दर्ताको किसिम	संख्या
१	जन्मदर्ता	२३०
२	विवाह दर्ता	७०
३	मृत्युदर्ता	६८
४	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	८
५	बसाइसराइ दर्ता	३१
	जम्मा	४०७

ग. सिफारिस तथा प्रमाणित तर्फ:

सि.नं.	सेवा प्रवाहको नाम	संख्या
१	नागरिकता सिफारिस	४६३
२	विद्युत जडान सिफारिस	१०८
३	घरबाटो सिफारिस	२४१

सि.नं	सेवा प्रवाहको नाम	संख्या
४	चारकिल्ला सिफारिस	३८४
५	वैदेशिक प्रयोजन कागजात प्रमाणित	५१३
६	तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सिफारिसहरु	२८४
७	अन्य सिफारिस	१७४४
	जम्मा	३७३७

घ. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण:

सि.नं.	भत्ताको किसिम	संख्या
१	जेष्ठ नागरिक अन्य	५४६
२	दलित जेष्ठ नागरिक	४२
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	६०
४	विधवा	१४८
५	पूर्ण अपाङ्गता	१५
६	अति असक्त अपाङ्गता	४६
७	दलित बालपोषण	५०
	जम्मा	९०७

वडा कार्यालयमा गरेका मुख्य उपलब्धिहरु:

१. श्रीमणी पार्क निर्माणका लागि पहल गरी श्रीमणी शालिक स्थापना गरिएको ।
२. निशुल्क हेलपडेस्क सञ्चालन जसमा निवेदन र फोटोकपी निशुल्क भएको ।

१२ नं. वडा कार्यालय

सि. नं.	योजनाको नाम	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम
क. पूर्वाधारका आयोजनाहरु				
१	दामोदर चोकदेखि लामिडाँडा हुदै कचिलि जोड्ने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	३,००,०००	७२ मी.आर.सी.सी.नाला	३,००,०००।
२	कचिला दक्षिण बहिलवा जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	५,००,०००	२०१ मी.आर.सी.सी.नाला	५,००,०००।
३	कचिली पानी टंकी हुदै दक्षिण जाने बाटोमा जाली तथा बाटो स्तरउन्नती	१,००,०००	२×१×१ को ८ वटा ग्याबिन जाली	१,००,०००।

सि. नं.	योजनाको नाम	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम
४	टरिगै गाउबाट ग्वारखोला चौकी जोड्ने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	३,००,०००	१६४ मी.आर.सी.सी.नाला	३,००,०००।
५	क्वांगी स्कुल देखी जसपुर प्रहरी चौकी जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण		६८ मि.आर.सी.सी.नाला	२,००,०००।
६	दामोदर सडकको उत्तर बाह्र विगाहको तेल्ले कुलो निर्माण	२,००,०००	९७ मी.आर.सी.सी.सिचाई कुलो	३,००,०००।
७	नगर स्वास्थ्य भवन को गेट पर्खाल	३,००,०००	५८ मी.पर्खाल, गेट तथा शौचालय	५,००,०००।
८	सौचालय मर्मत	५,००,०००	१३७ मी.आर.सी.सी.नाला	३,००,०००।
९	कपडादेवी शिव मन्दिर देखि पदम मिजारको घरसम्म जोड्ने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	३,००,०००	१४४ मी.आर.सी.सी.नाला	३,००,०००।
११	हरिपौरी चौक देखि मंगल चौधरीको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	३,००,०००	३४ मी.सिचाई कुलो, वडा कार्यालयको हल मर्मत ।	१,८०,०००।
१२	सडक मर्मत सम्भार तथा कार्यक्रम	१,८०,०००	१३२९ मी.बाटो कटिड तथा १२००मी. नाला	१,५०,०००।
१३	टरिगै गनारी टोलमा मुख्य बाटो निर्माण	१,५०,०००	१०६ मी आर.सी.सी.नाला	२,००,०००।
१४	अमिलिया सडक देखि बाँसवोट टोलको पुर्व उरहरी कुला सम्म पक्की नाला निर्माण	२,००,०००	बिभिन्न स्थानमा ट्रयाक तथा ८ वटा विद्युत पोल गाड्ने	५०,०००।
१५	टरिगाउ देखि सितलपुर जोड्ने बाटोमा ट्याकखोल्ने	५०,०००	विद्युत पोल खरिद १० थान	९९,८२९।
१६	विद्युत पोल हुमपाईप खरिद	१,००,०००	कचिला सिचाई मोटर मर्मत	५०,०००।
१७	लिफ्ट सिचाई मोटर मर्मत	५०,०००	खानेपानी कुवा निर्माण	५०,०००।
१८	बासवोट टोलको नयाँ वस्तीमा कुवा निर्माण	५०,०००	फलामे बेन्च निर्माण ।	३०,०००।
१९	शिवालय मन्दिरको बेन्च निर्माण	३०,०००	५१३० मी.वडाका बिभिन्न स्थानमा बाटो ग्राभेल तथा बाटो मर्मत	६,००,०००।
२०	वडाका बिभिन्न स्थानमा बाटो ग्राभेल तथा गत आ.वमा विपदको समयमा	४,००,०००	१०९ मी.आर.सी.सी.नाला	२,००,०००।

सि. नं.	योजनाको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम
	वडाको सडक मर्मत सम्भारमा			
२१	हेभि गाडी परिचालनको तेल खर्च	२,००,०००	१०० मी. सिचाइ पाईप तथा मोटर खरिद	६२२७९।
२२	टरिगै ग्वार खोला जाने वाटोमा पक्की नाला निर्माण	२,००,०००	१३.२० मी. व्याडमेन्टन कोर्ड	५०,०००।
२३	सिचाई योजना	७५,०००	कार्यालयमा फर्निचर खरिद तथा वडाका इयालमा पर्दा व्यावस्थापन	२,१०,०००।
ख	शितलपुरमा व्याडमिन्टन कोर्ड निर्माण।	५०,०००	वडाका ४६ जना कृषकहरुलाई ३ दिने तालिम तथा कृषि सामग्री वितरण	१,००,०००।
१	फर्निचर तथा फिक्चर्स	२,१०,०००	वडाका ४५ जना अपांगता भएकाहरुलाई उनिहरुको अधिकार सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम	५५,०००।
२	कार्यक्रम हरू		वडाका १० जना कृषक एकल महिलाहरुलाई बाख्रा वितरण गरिएको	९०,०००।
३	कृषि, पशुपंक्षि तथा भेटनरी सम्बन्धी तालिम	१,००,०००	वडाका ८४ जनाहरुलाई मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनी शिक्षा कार्यक्रम	३०,०००।
४	अपांगता अधिकार सम्बन्धि अभिमुखिकरण	५५,०००	३३ जना विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पोशाक र स्टेसनरी वितरण गरिएको	४०,०००।
५	वडाका कृषक एकल महिलाहरुको लागि बाख्रा वितरण कार्यक्रम	९०,०००	१०० मी. सिचाइ पाईप तथा मोटर खरिद	९९,८२९।

१. आयोजना कार्यक्रमको भौतिक प्रगति : १०० प्रतिशत

३. पुंजीगत बजेट रु. : ४७,४५,०००।

५. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति : ९८.५५ प्रतिशत

क. राजस्व संकलन तर्फ :

२. जम्मा वार्षिक बजेट रु. : ८६,९१,०७२

४. चालुगत बजेट रु. : ३९,४६,०७२।

सि.नं.	शिर्षक नम्बर	आय शिर्षक नाम	जम्मा संकलित रकम(रु.)
--------	--------------	---------------	-----------------------

१	११३१३	सम्पत्ति कर	७,४०,४०८।
२	११३१४	भूमिकर मालपोत	११,८६,१९०।
३	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क	१,९१,६७५।
४	१४२४२	नक्सापास दस्तुर	१०००।
५	१४२४३	सिफारिस दस्तुर	२१,१२,४००।
६	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१,१२,१००।
७	१४२४९	अन्य दस्तुर	३५,६१०।
८	११६९१	अन्य कर	१५०।
		जम्मा	४३,७९,५३३।

ख. घटना दर्ता तर्फ जम्मा : ३८७

क्र.स.	घटना विवरण	महिला संख्या	पुरुष संख्या	कुल जम्मा	कै
१	जम्म दर्ता	७४	८९	१६३	
२	मृत्यु दर्ता	३१	५२	८३	
३	विवाह दर्ता			९३	
४	सम्बन्ध विच्छेद			६	
५	बसाई सराई जाने सदस्य संख्या			१९	
६	बसाई सराई आउने सदस्य संख्या			९०	
	जम्मा घटना दर्ता			३८७	

ग. सिफारिस तथा प्रमाणित तर्फ :

सि.नं.	सिफारिसको विवरण	सिफारिस संख्या	कैफियत
१	चारकिल्ला सिफारिस	५६०	
२	घरबाटो सिफारिस	६५२	
३	विद्युत तथा खानेपानी सिफारिस	१८५	
४	नागरिकता सिफारिस	४४५	
५	नाता प्रमाणीत सिफारिस	२६३	
६	पारिवारिक विवरण	१५२	
७	आय स्रोत सिफारिस	२१०	
८	उद्योग दर्ता तथा पसल दर्ता सिफारिस	४०	
९	जग्गा नामसारी तथा मोहि लगत कट्टा	६०	
१०	नाम थर र ठेगाना सच्चाउने	५२	
११	अन्य सिफारिस	१७६२	
	जम्मा	४३८१	

यस आ.व.मा कार्यालयमा आएका चिठिपत्र दर्ता संख्या : २३५०

घ. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण :

क्र.स.	लक्षित समुह	जम्मा संख्या
१	ज्येष्ठ नागरिक	४५० जना
२	दलित ज्येष्ठ नागरिक	२८ जना
३	ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला	९१ जना
४	विधवा	१६९ जना
५	पुर्ण अपांगता भएको व्यक्ति	१५ जना

क्र.स.	लक्षित समुह	जम्मा संख्या
६	अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति	२९ जना
७	दलित बाल पोषण	८४ जना
	जम्मा	८६६ जना

वडा कार्यालयमा गरेका मुख्य उपलब्धीहरू

१. शित्तलपुर कृषि हाट बजार निर्माण तथा संचालन
२. वडाको स्वास्थ्य चौकी निर्माण
३. वडाका बंगुर फर्म व्यवसायिहरूलाई बंगुर खोर निर्माण तथा व्यवस्थापन ।

१३ नं. वडा कार्यालय

सि.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कैफियत
क. आयोजनाहरू/कार्यक्रमको नाम					
१	कोटाले चौर चिरामा कल्भर्ट निर्माण	३५०,०००।	१ वटा कल्भर्ट	३५००००।	
२	ढकाना रत्न बहादुरको डाँगीको खेत नजिक सानो तालमा कज्वे निर्माण	४,०००००।	१ वटा कज्वे	३८५९७६।	
३	नौखान तल्लो सोतामा कज्वे निर्माण गर्न	२,०००००।	१ वटा कज्वे	२०००००।	
४	साजखुटी दुरतारा बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	२,०००००।	१ वटा कल्भर्ट	२०००००।	
५	वडा कार्यालयमा जडान भएको डिजिटल बोर्ड	१४००००।	१ वटा	१३०१४५।	
६	नौखान खोलामा कज्वे मर्मत	१५००००।	१ वटा	१४७६०९।	
७	कुवा निर्माण	२०००००।	८ वटा	२०००००।	
८	गाइखुटीमा पक्की नाला निर्माण	२०००००।	३३ मि।	२०००००।	
९	सानो लेख लेख्ने डाडा चोकमा प्रशिक्षण निर्माण	१५००००।	१ वटा	१५००००।	
१०	खरको छाना विस्थापित कार्यक्रम अन्तर्गत टिन खरिद	९९००००।	१२० बण्डल	९८९५९९।	
११	सिचाँइका लागी पाइप खरिद	४०००००।	२२९ मि	४०००००।	
१२	वडा कार्यालय परिसरमा टहरा निर्माणको रकम भुक्तानीका लागी	५००००।	जग निर्माण	५००००।	
१३	सडक मर्मत सम्भार	५०००००।		४७८०००।	
१४	गत आ.व. को भुक्तानी बाँकी भुक्तानी आदेश अनुसार योजना तथा कार्यक्रमहरू	११७१९८३।		११७१९८३।	
ख. कार्यक्रमहरू					
१	प्याड बनाउने तालिम	५००००।	१५ जना ७ दिन	५००००।	

सि.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कैफियत
२	मनोविमर्श सम्बन्धी चेतनामूलक तालिम	५००००।	९० जना १ दिन	५००००।	
३	नयाँ भवन उद्घाटन कार्यक्रम	१६००००।		१५२०००।	
४	जनज्योति मा.वि तुहि रनियापुर विद्यालयलाई रकम अनुदान कार्यक्रम	२०००००।		२०००००।	
५	खेलकुद कार्यक्रम र बाजा खरिद	३०००००।		३०००००।	
६	विपद व्यवस्थापन	५०००००।		४९९९२३	
७	एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यावस्थापन	२०००००।		२०००००।	
८	कार्यक्रम खर्च	४२००००।		४२००००।	
९	अम्बेश्वरी मा.वि अम्बापुर रकम अनुदान	२०००००।		२०००००।	
१०	आधारभुत नि.मा.वि बराहाखुटी रकम अनुदान	१०००००।		१०००००।	
११	प्रा.वि बखरिया स्कुल तलब अनुदान	२०००००।		२०००००।	
१२	गत आ.व. मा विपतको समयमा वडमको सडक मर्मत सम्भार हेभी गाडीको परिचालनको तेल खर्च	२०००००।		२०००००।	

१. आयोजना/कार्यक्रमको भौतिक प्रगति प्रतिशत: ९७.२९%

२. जम्मा वार्षिक बजेट रु. ८९७१९८३।

३. पुजीगत बजेट रु. ५७२९०००।

४. चालु बजेट रु. ३२४२९८३।

५. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति प्रतिशत : ९८.९६%

राजस्व संकलन तर्फ:

सि.न	राजस्व आय शिर्षक	संकलन रकम	कैफियत
१	सम्पति कर	५४७२४९।	
२	भुमि कर/मालपोत	७९७१४५।	
३	अन्य सेवा शुल्क	३३८०५०।	
४	सिफारिस दस्तुर	१०२८५६४।	
५	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	८१७००।	
६	अन्य दस्तुर	१००।	
	जम्मा	२७९२८०८।	

ख. घटना दर्ता तर्फः

जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध विच्छेद	विवाह	बसाइ सरि आएको		बसाइ सरि गएको		जम्मा
पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा			दर्ता संख्या	सदस्याको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्याको संख्या	
६६९	६०५	१२७४	१८७	१३६	३२३	२५	५५०	१३४	५४९	१५६	५३४	२४६२

ग. सिफारिस तथा प्रमाणित तर्फः

सि.न.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	घर बाटो सिफारिस	१७७	
२	चार किल्ला सिफारिस	१३८	
३	विधुत सिफारिस	११२	
४	बैदेशिक प्रयोजनको सिफारिस	९१	
५	नाता प्रमाणित	९१	
६	अन्य सिफारिस	१२३९	
७	नागरिकता सिफारिस	२१५	
८	नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस	१५५	
	जम्मा	२२१८	

घ. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरणः

अन्य जेष्ठ नागरिक	दलित जेष्ठ नागरिक	एकल तथा विधुवा महिला	पूर्ण अशक्त अपाङ्ग	आंशिक अशक्त अपाङ्ग	दलित बालबालिका	जम्मा
२७०	६०	१४०	२	२८	६१	५६१
नयाँ थप दर्ता						
२९	१७	१४	१	३	३०	९४
						६५५

वडा कार्यालयमा गरेका मुख्य उपलब्धीहरू

१. वडा कार्यालयको नाममा ९ कट्टा १२ धुर जग्गाको पुर्जा निकाल्न सफल भएको ।
२. नयाँ वडा कार्यालय भवन बाट सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको ।

१४ नं. वडा कार्यालय

क्र. स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट रु.	भुक्तानी रु.	प्रगति प्रतिशतमा		उपलब्धी	कै
				भौतिक	वित्तिय		

क. पुर्वाधार तर्फका योजनाहरु

१	पहली खानेपानी ट्याङ्की देखि दक्षिण तर्फ लेक सङ्ग्रह बाटो स्तरोन्नती	२९३०००				९१४ मि. नाला कटिड र फिलिड हुमपाइप व्यवस्थापन	
२	पहली दान बहादुर घरनेर सोतामा कल्भर्ट निर्माण	२५००००				३मि.लम्बाइ ३.७मि.चौडाइ २.२मि को कल्भर्ट	
३	चाँदनी चोक देखि भौका जोड्ने बाटो स्तरोन्नती	१७६३९०				४०० मि. नाला कटिड फिलिड	
४	विभिन्न सडक मर्मत सुधार खर्च ग्राभेल	७०००००				४ कि.मी.बाटो ग्राभेल	
५	खौसापुरमा सामुदायिक भवन निर्माण	५०००००				१ कोठे भवन	
६	मटेरामा सामुदायिक भवन निर्माण	५०००००				१ कोठे भवन	
७	मटेरा हेमु चौधरी घर देखि दक्षिण बवइ झर्ने बाटो नाला निर्माण	३२५१५६३				६०० मि. नाला निर्माण	
८	गत आ.व.को भुक्तानी बाँकी वडाको भुक्तानी आदेशबाट हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु	७२५४५५					

ख.

१	वडा अध्यक्षकप फुटबल तथा भलिबल प्रतियोगिता कार्यक्रम	२५००००				स्वास्थ्यका लागि खेलकुद	
२	गुडिया बनाउने तालिम	२०००००				गुडिया बनाउने सिप विकास	

क्र. स.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट रु.	भुक्तानी रु.	प्रगति प्रतिशतमा		उपलब्धी	कै
				भौतिक	वित्तिय		
३	टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई सशक्तिकरण कार्यक्रम र झोला रजिष्टर वितरण	१०००००				टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीको काम कर्तव्य अधिकारको विषयमा सशक्त बनाउने	
४	नेतृत्व विकासका लागि उद्घोषण तालिम	५००००				बोलाइ सिप विकास	
५	कृषि अभिमुखिकरण कार्यक्रम र सिचाइ मोटर वितरण	१२३०००				धान र मकै खेती प्रणालीको विषयमा सशक्तीकरण	
ग	अन्य आर्थिक सहायता तथा विविध खर्चहरु						
१	आ.वि. खौसापुर स्कुललाई आर्थिक सहायता	२३००००				गुणस्तरिय शिक्षा प्रवर्द्धन	
२	प्रा.वि. मटेरा स्कुललाई आर्थिक सहायता	२७००००				गुणस्तरिय शिक्षा प्रवर्द्धन	
३	गोठुवा मन्दिर रङरोगण	३००००				धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्द्धन	
४	अन्य विविध दिवसीय कार्यक्रम खर्च	९३६१०					
५	सुशासन तथा संस्थागत विकास	१७०००००					
६	विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता	१०७०००					
७	स्वास्थ्य संस्थालाई आर्थिक सहायता	८००००					

आयोजना/कार्यक्रमको प्रगति: ८० प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको

जम्मा वार्षिक बजेट: रु.९६२००१८। जसमा चालु आ.व. रु. ७००००००। गत आ.व.को २६२००१८

असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति प्रतिशतमा: ८५

क. राजस्व संकलन तर्फ

क्र.स.	राजस्व आय शिर्षक	संकलित रकम रु.
१	सम्पत्ती कर	६४७३०१
२	भुमिकर/मालपोत	१२१५८२६
३	अन्य कर	५०
४	अन्य सेवा शुल्क	१०९६४१३
५	सिफरिस दस्तुर	७०४१४३
६	व्यक्तीगत घटना दर्ता दस्तुर	७७१००
जम्मा		३७४०८३३

ख. व्यक्तिगत घटना दर्ता तर्फ

जन्म		जम्मा	मृत्यु		जम्मा	सम्बन्ध विच्छेद	विवाह	बसाइ सरी आएको		बसाइ सरी जाने		जम्मा
पुरुष	महिला		पुरुष	महिला				दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	
७२३	७२६	१४४९	११८	१४२	३३०	३३	६९२	११४	४३८	१०१	३७२	२७१९

ग. सामाजिक सुरक्षा तर्फ

लक्षित समुह	अन्य जेष्ठ नागरिक	जेष्ठ नागरिक भत्ता दलित	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	विधवा	पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	दलित बालबालिका	जम्मा
संख्या	३३५	४४	६०	१२१	११	३०	८८	६८९

घ. सिफरिस तथा प्रमाणित र अन्य कार्य तर्फ

क्र.स.	सिफरिस तथा प्रमाणित	संख्या	कै
१	घरबाटो सिफरिस	२४४	
२	चारकिल्ला प्रमाणित	१७४	
३	नाता प्रमाणित	९४	
४	नागरिकता सिफरिस	३२०	
५	जग्गा नामसारी सिफरिस	११	
६	उद्योग व्यवसाय दर्ता सिफरिस	९	
७	विद्युत सिफरिस	३०	
८	ऐलानी उपभोग शुल्क दर्ता बुक	८२२	

क्र.स.	सिफारिस तथा प्रमाणित	संख्या	कै
९	अन्य सिफारिस	१६८३	
१०	मेलमिलाप	२००	

१५ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	उपलब्धी	भुक्तानी रकम
क० पूर्वाधारका आयोजनाहरू				
१.	सडक तथा पुल निर्माण	५,००,०००	१३०मी. ५५० मी. ग्रावेल, ह्युमपाइप	४,८३,६१८
२.	सरैया भक्त बहादुरको घरनेर डुरुवा कुलो पक्की	१,००,०००	१०३ मी. नाला	१,००,०००
३.	सिँचाई संरचना निर्माण	४,००,०००	१०३ मी. नाली निर्माण २१ मी. नाला	२,९६,००० १,००,०००
४.	खानेपानी संरचना निर्माण	४,००,०००	३*२.५ मी.को प्रतिक्षालय र पानी ट्याङ्की निर्माण	४,००,०००
५.	जरुवा मूल सुधार तथा धारा मर्मत	१,००,०००	२.५९*२.१*१.९५मी. ट्याङ्की	१,००,०००
६.	सामुदायिक कुवा मर्मत तथा सरसफाई	१,००,०००	२.५*१.४ मी. सल्याब कल्भर्ट तथा कुवा मर्मत ९.३७ मी. गहिरो	६०,००० ४०,०००
७.	धमकापुर सामुदायिक भवन शौचालय	१,००,०००	१.७०*१.५ मी.को शौचालय	१,००,०००
८.	कोठरी नयाँवस्ती सडक स्तरोन्नती	२,००,०००	६८० मी. स्तरोन्नती	१,९७,७८७
९.	उद्वार, राहत तथा पुनर्स्थापना	१,००,०००	२२८ मी. खोला डाईभर्सन कार्य	१,००,०००
१०.	मलवार-खैरेनी-कन्जवार-पहे लपार सडक स्तरोन्नती	१०,००,०००	१६०७ मी. बाटो ग्राभेल तथा मर्मत	९,७०,०१४
११.	नयाँवस्ती-कोठरी कोटियाडाँडा सडक स्तरोन्नती	५,००,०००	८६४ मी. ग्राभेल तथा १५ मी.नाला	४,८५,३४५

सि.नं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	उपलब्धी	भुक्तानी रकम
१२.	बेलडाँडा र दिपज्योतीटोल डवरी पहिरो संरक्षण	३,००,०००	२३मी. ग्याविन जाली	३,००,०००
१३.	पहरुवा गनारी कुलो निर्माण	२,००,०००	७२मी. नाली	२,००,०००
१४.	सामुदायिक कुवा निर्माण	२,००,०००	८.६मी. गहिरो २ वटा र ९.३७ मी. गहिरो ३ कुवा	२,००,०००
१५.	आपुतोष मन्दिर संरक्षण तथा गेट निर्माण	१,५५,०००	फ्लोरिड, गेट तथा फाउन्टेन संचालन	१,४८,५००
१६.	कन्जवार कुलो संरक्षण	१,००,०००	२१ घ.मी.को ग्याविन जाली	१,००,०००
१७.	प्रगतीटोलमा सामुदायिक शौचालय	१,००,०००	२*१.९मी. शौचालय, २*२मी.सेप्टी टयाङ्की	१,००,०००
१८.	वडा नं. १५ र १७ जोड्ने प्रेम रैदासको घरनेरको कलभर्ट संरक्षण	५०,०००	६.३*१.८ मी. ढुङ्गाको गारो	५०,०००
१९.	विद्युत पोलतार विस्तार	१,००,०००	२९०मी. विद्युत तार विस्तार २९ वटा पोल गाड्ने कार्य	९८,५४९
ख० कार्यक्रमहरु				
१.	टोल विकास संस्था व्यवस्थापन	१,००,०००	२६ टोल विकास संस्था	९९,४००
२.	तरकारी खेती व्यावसायिक कृषक तालिम विउ तथा कृषि सामग्री	२,५०,०००	४२० के.जी. विउ, ४ वटा सिंचाई मोटर ४० वटा स्प्रे टयाङ्की	२,५०,०००
३.	महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक पोषण	१,५०,०००	बाजा १ सेट, २५ जना सुत्केरी महिलालाई अण्डा दिने कुखुरा, ७२ जना छात्रछात्रालाई स्टेसनरी	१,२३,८१०
४.	महिला सचेतना तथा उद्यम विकास कार्यक्रम	२,००,०००	३५ जना महिला सहभागी, ११ मेशिन खरिद	२,००,०००
५.	कृषि तथा सहकारी विकास प्रबर्द्धन कार्यक्रम	२,००,०००	२२ जना कृषि सहकारी पदाधिकारी अभिमुखीकरण १० वटा मकै छोडाउने मेशिन	२,००,०००
६.	आमा समूह सशक्तिकरण तथा व्यवस्थापन	१,००,०००	४८ वटा पलाष्टिक गुन्द्री, २४ वटा झोला, १२ रजिष्टर कलम, स्ट्यामप्याड लगायतका सामग्री	१,००,०००

सि.नं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	उपलब्धी	भुक्तानी रकम
			उपलब्ध	
७.	अपांग व्यक्तिहरुको लागि सहयोग तथा संरक्षण	१,००,०००	११ वटा बाख्रा, ६ वटा सुंगुरका पाठापाठी	१,००,०००
८.	कार्यक्रम खर्च	४,८५,०००	विद्यालय बालबालिका दिवा खाजा, खेलकुद कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्थापन, विद्युत सूचारु लगायत विविध खर्च	४,६७,३४३
९.	कार्यक्रम खर्च	५,५०,०००	४ वटा सामुदायिक विद्यालय	५,५०,०००
१०.	सुशासन तथा संस्थागत विकास	१८,००,०००	चालु खर्च	१७,८७,५०१
११.	स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहायता	५०,०००		५०,०००

जम्मा वार्षिक बजेट: रु.१,०८,९४,४७७। (गत आ.व.को भुक्तानी बाँकी रु.१६,१०,८३४। सहित)

आ.व. २०८०/०८१को बजेट (भुक्तानी बाँकी बाहेक) रु.९२,८३,६४३।

पूँजीगत बजेट: रु.५२,५०,०००।

चालु बजेट: रु.४०,३३,६४३।

भौतिक प्रगती: करिब ९६ प्रतिशत

वित्तीय प्रगती: ९२.०६ प्रतिशत

विभिन्न सिफारिस तथा प्रमाणित

- १० घरबाटो सिफारिस - २८६
- २० चारकिल्ला प्रमाणित-२०२
- ३० नाता प्रमाणित - १५९
- ४० नागरिकता सिफारिस - ३७९
- ५० विद्युत जडान सिफारिस - ५०
- ६० जग्गा नामसारी सिफारिस - २६
- ७० उद्योग व्यवसाय दर्ता सिफारिस - ७
- ८० मोही लगत कट्टा - १०
- ९० विविध सिफारिस - २४६८

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन:

जन्म		मृत्यु		सम्बन्ध विच्छेद	विवाह	बसाईसराई	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला			आएको घर	गएको घर
९९	६३	३०	१५	१५	९४	२२	१६
१६२ जना		४५ जना		१५ जोडी	९४ जोडी	७० जना	६८ जना

राजस्व प्राप्तीको विवरणः

सि.नं.	शिर्षक नम्बर	आय शिर्षकको नाम	जम्मा संकलित रकम	कैफियत
१	११३१३	सम्पत्ति कर	५,६२,८१९।	
२	११३१४	भुमिकर/ मालपोत	१०,७०,२८७।	
३	१४२१९	अन्य शुल्क	२,४५,६६०।	
४	१४२४२	नक्सापास दस्तुर	५००।	
५	१४२४३	सिफारिस दस्तुर	१०,६१,८९१।	
६	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	९१,९००।	
७	१४२४९	अन्य दस्तुर	६,५००।	
जम्मा			३०,३९,५५७।	

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने लाभग्राहीहरूको विवरणः

अन्य जेष्ठ नागरिक-४०५

दलित जेष्ठ नागरिक-४१

जेष्ठ नागरिक एकल महिला-५५

विधवा महिला-१३०

पूर्ण अपाङ्ग-१०

अति अशक्त अपाङ्ग-३३

दलित बालबालिका-५१

मुख्य उपलब्धीहरूः

- १) कन्जवार सिँचाई कुलो टावरनेर आर.सी.स. नाला निर्माण
- २) कोठरी ठुल्धारा निर्माण
- ३) पहेलपार-दीपज्योती टोल सडक स्तरोन्नती
- ४) मलवार-खैरनी-कन्जवार-पहेलपार सडक स्तरोन्नती
- ५) पाँचवटा सामुदायिक कुवा निर्माण
- ६) वेलडाँडा र दीपज्योतीटोल डवरी पहिरो रोकथाम
- ७) महिला सचेतना कार्यक्रम
- ८) कृषकलाई कृषि सहकारी मार्फत कृषि सामग्री वितरण
- ९) अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि वाखा तथा वंगुरका पाठापाठी वितरण,कसुत्केरी महिलाहरूलाई अण्डा दिने कुखुरा वितरण

१६ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	योजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न भएको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कै
क. पूर्वाधारका अ योजनाहरू					
१	मल्वारे कुलो इन्द्र बहादुर के सी को घरनेर कल्भर्ट मर्मत	१५००००		१५००००	

सि.न.	योजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न भएको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कै
२	हीमपाइप खरिद	१०००००		८९७५०४	
३	भितुरिया बुलबुले सोतामा कल्भर्ट मर्मत	७००००		७००००	
४	उत्तर कुरहरीया औपेन्द्र खल्लुकको घरनेर सोतामा ग्याविन भने कार्य	५००००		५००००	
५	फचकुलुवा राम प्रसाद चौधरी को घर अगाडी डुरुवा कुलोमा कल्भर्ट	५०००००		५०००००	
६	सरस्वती प्रा वि मजगाँउ टष्ट निर्माण	१०००००		१०००००	
७	मजगाँउ रहरपुरेको घर अगाडी कल्भर्ट निर्माण	१०००००		१०००००	
८	सर्जन श्रीवास्तवको घर जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	५००००		५००००	
९	रावत गाँउ भर्ने कुले भस्ना मर्मत तथा सव्दाह जाने बाटो निर्माण	२०००००		२०००००	
१०	लै चर्ने कुलो उत्तर कुरहरीया नाला निर्माण	५०००००		५०००००	
११	खिम बहादुर बस्नेतको घर अगाडी जोगीनी कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	५०००००		५०००००	
१२	साइपुर डाडा गाँउ सिचाइ बाँध निर्माण	५०००००		५०००००	
१३	फचकुलुवा गनारी डुर निर कुलो निर्माण	५००००		५००००	
१४	लक्ष्मीपुर डाडा कुलो पनवटुवा निर्माण	१५००००		१५००००	
१५	टिक्रा लहलै रा पश्चिम फर्का कुलोमा नेव ब घर पश्चिम भसना मर्मत	१५००००		१५००००	
१६	भर्सला कुलो मर्मत	२५००००		२४५५००	
१७	फचकुलुवा हातेमालोटोल वुढाथोकी घरबाट उत्तरतर्फ रावत गाँउ मोहडासम्म ट्याक खोलन	१०००००		१०००००	
१८	फचकुलुवा भुइयारथान निर्माण	१५००००		१४९९००	
१९	डोक्नेनी डवरा कुलो साइटु चौधरीको	१५००००		१५००००	

सि.न.	योजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न भएको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कै
	घर नेर कल्भर्ट निर्माण				
२०	उत्तर कुरहरीया नाला निर्माण	१५००००		१५००००	
२१	रुमला चोधरीको घर नेर जाली भर्ने	१०००००		१०००००	
२२	टिक्रा लहलै रा गोहार खोला तार जालि भर्ने योजना	१०००००		१०००००	
२३	बैचपुरे कुलो ज्ञानवहादुर घर अगाडी भसना	२०००००		२०००००	
२४	जमलबरुवा सव्दाह निर्माण	२०००००		२०००००	
२५	गत अ व मा विपतको समयमा वडाको सडक मर्मत सँभारमा हेभीगाडी परिचालनको तेल खर्च	९३०००		९१४९८	
२६	नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा सामागी तथा व्यवस्थापन	१०७०००		१०७०००	
२७	त्रिनेश्वर मन्दिर पर्खाल तथा रँग रोगन	१०००००		१०००००	
२८	नगर स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मीपुर तारवार	३५००००		३५००००	
२९	सजनेवा टोल विकास सँस्थाको सोचालय तथा वाल निर्माण	१०००००		१०००००	
३०	भेलाही स्कुल पूर्व सोतामा मेशिनरी वाल निर्माण	५००००		५००००	
३१	डोकेनी फुलमाँया बि क को घरनेर कुलोमा भसना मर्मत	१०००००		१०००००	
३२	रावत गाँउमा भाचिएको कल्भर्ट बनाउने कार्य	२५००००		२५००००	
३३	जहडा गाँउ जाने बाटोमा कल्भर्ट बनाउने कार्य	२५००००		२५००००	
३४	उत्तर कुरहरिया भूयारथानमा इट्टाको वाल लगाउने काम	१०००००		१०००००	
		६८७००००	जम्मा रु.	६८६१४०२	
ख. कार्यक्रमहरु					
१	विपन्न वालवालिकालाई शैक्षिक सामागी	२०००००		१९८४२८	

सि.न.	योजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न भएको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम	कै
२	सरस्वती प्रा वि मजगाँउ अनुदान	१०००००		१०००००	
३	चुरापोते क्रिष्टल गहना बनाउने तालिम	१५००००		१५००००	
४	सशक्तिकरण कार्यक्रम खर्च	८००००		८००००	
५	विपन्न दलित तथा अपाङ्गलाइ उन्नत बाखा बितरण	३०००००		३०००००	
६	नेत्र प्रा वि भेलाही व्यवस्थापन अनुदान	५००००		५००००	
७	जेष्ठ नागरिकहरुलाई निशुल्क सुगर प्रेशर जाँच कार्यक्रम	१०००००		१०००००	
८	ढकिया बुन्ने तालिम	१०४०००		१०३४००	
९	भेटेनरी तालिम तथा सामागी वितरण	४०००००		४०००००	
१०	लक्ष्मी मा वि लक्ष्मपुर व्यवस्थापन अनुदान	१५००००		१५००००	
११	डल तथा कुशन सिप सिकाउने बनाउने तालिम	१०००००		१०००००	
१२	टोल विकास सँस्थाका पदाधिकारीहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम	३००००		३००००	
१३	कार्यालय सँचालन खर्च	१८२००००		१८०७१९५	
		३५८४०००	जम्मा रु.	३५६९०२३	

योजना / कार्यक्रमको भौतिक प्रगती प्रतिशतमा १०० प्रतिशत

१. जम्मा वार्षिक बजेट रु १०४१९०००

२. पुँजीगत बजेट रु ७०२००००

३. चालु बजेट रु ३५८४०००

४. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगती ९९।७७ प्रतिशत

क. राजस्व सकलन तर्फ

सि.न.	राजस्व आयशिर्षक	जम्मा संकलित रकम रु
१	सम्पत्ति कर	८२१७९९
२	भुमिकर/मालपोत	१०५७३९५
३	अन्य सेवा शुल्क	१२२८८६
४	नक्सापास दस्तुर	१०००
५	सिफारिस दस्तुर	१२७०८१९
६	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	७६०००

सि.न.	राजस्व आयशिर्षक	जम्मा संकलित रकम रु
७	अन्य दस्तुर	१३७१६
जम्मा		३३६३६१५

ख- घटना दर्ता तर्फ- ३८३२

ग- सिफारिस तथा प्रमाणीत तर्फ- २७५८९ घर बाटो -३६७ र चार किल्ला २१६र नाता प्रमाणित ८९ र विद्युत सिफारिस ४४ र अन्य २०४२०

घ- सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण -६५२

वडा कार्यालयमा गरेका मुख्य उपलब्धीहरू

स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सबै योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको ।

घ. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण -६५२

सि.न.	सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेका वर्गहरू	संख्या	कैफियत
१	जेष्ठ नागरिक	३७९	
२	जेष्ठ नागरिक दलित	२१	
३	जेष्ठ नागरिक महिला	६१	
४	अति अशक्त अपाङ्ग	२५	
५	पूर्ण अपाङ्ग	१२	
६	दलित बालबालीका	३४	
७	विधवा	१२०	
जम्मा सेवा ग्राही		६५२	

१७ नं. वडा कार्यालय

सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/ उपलब्धि	भुक्तानी रकम	कै.
१	मानपुर प्लटिड देखि चौवाखोला जाने सडकमा कलभर्ट निर्माण	३५००००	१ गोटा	३५००००	
२	मानपुर रामलाल चोक देखि पञ्चेधारा जाने सडकमा कलभर्ट निर्माण	१५००००	१ गोटा	१५००००	
३	वडाका विभिन्न ठाउँमा सडक सुधार तथा मर्मत	२८००००	१ गोटा	२८००००	
४	महिला सामुदायिक भवन बनकडाको भौतिक सुधार	४०००००	१ गोटा	४०००००	
५	ह्युपाईप खरिद तथा जडान	१४९६०९	१३ गोटा	१४९६०९	
६	फर्निचर तथा फिक्चर्स	२५०००	४२ गोटा	२५०००	

{१६६}

सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/ उपलब्धि	भुक्तानी रकम	कै.
७	वडा कार्यालय देखि मानपुर जिनुगागाउँ सडक बत्ति जडान तथा महशुल	४००००	२२ गोटा	३५४९५	
८	मज्गै मजगाउँ सडक सुधार	१०००००	२०० मि	१०००००	
९	विद्युत पोल उखेलने र गाड्ने काम	३१९८८६	७२ गोटा	३१९८८६	
१०	निमुवा शिवा बुढाथोकीको घरनेर सिचाई कुलो निर्माण	१५००००	६६ मि	१५००००	
११	चन्द्रघण्टा शिवमन्दिरमा इन्टरलकिङ ईट्टा ज्यालिङ	२०००००	१ गोटा	२०००००	
१२	बघौसी करिडोर सडक देखि पुर्व बघौसी जाने सडकमा ह्युमपाईप कल्भर्ट निर्माण	३०००००	१ गोटा	२१५९१७	
१३	ढाङगजेरी सिपी ढकालको घरनेर सिचाई कुलो निर्माण	१०००००	७३ मि	१०००००	
१४	ब्रह्मकुमारीय ईश्वरीय विश्वविद्यालय निमुवाको भवन मर्मत	५००००	१ गोटा	५००००	
१५	बघौसी मच्काडाँडा सडक सुधार	१०००००	१५ मि	१०००००	
१६	जमेरा मंगरी कमल चौधरीको घरनेर गनारी सिचाई संरक्षण	२०००००	२३ मि	२०००००	
१७	मंगरी जमेरा सामुदायिक भवन निर्माण	१०००००	१ गोटा	१०००००	
१८	बनकट्टी भुयारथान भवन निर्माण	१५००००	१ गोटा	१५००००	
१९	बघौसी करिडोर गेहराज पौडेलको घरदेखि पश्चिम झिगै जोड्ने सोतामा कल्भर्ट निर्माण कार्य	२०००००	२ गोटा	२०००००	
२०	ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण तथा फर्निचर	१५००००	१ गोटा	१५००००	
२१	जिनुवागाउँ सिचाई कुलो	१०००००	३४ मि	१०००००	
२२	देविपुरटोलको अधुरो भवन निर्माण	१०००००	१ गोटा	१०००००	
२३	बनकट्टा ढोलपुर हुँदै पहरुवा जोड्ने सोतामा कल्भर्ट मर्मत	१२५०००	१ गोटा	१२५०००	
२४	बनकट्टामा खानेपानी व्यवस्थापन	१०००००	३१०० मि	१०००००	
२५	शिवमन्दिर बनकट्टामा शौचालय निर्माण	१०००००	१ गोटा	१०००००	

सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/ उपलब्धि	भुक्तानी रकम	कै.
२६	बनकट्टी योगा हललाई ईट्टा सहयोग	१०००००	८००० गोटा	९९४४४	
२७	झिगै देविपुर टोलमा सिचाई	२०००००	४०५ मि	१९३९०१	
२८	गौरीडाँडाँ हिम बहादुर रावतको घरदेखि शिव डाँगीको घरसम्म सडक सुधार	१०००००	२८१ मि	७८४३७	
२९	जिनुवागाउँ नमना कृषि समूहलाई ८० प्रतिशत	१२६०००	१ गोटा	१२६०००	
३०	मजौ जागृति टोललाई सिचाई मोटर	१०००००	१ गोटा	१०००००	
३१	जिनुवागाउँ लिफ्ट सिचाई कुलो मर्मत	१७४०००	९७ मि	१७४०००	
३२	बघौसी सडक सुधार	१०००००	३६५ गोटा	८०४००	
३३	खेतरवा देव बहादुरको घर हँदै जाने सडक सुधार	७५०००	८ मि वाल	७५०००	
३४	महिला साना किसानको प्राङगन निर्माण	५००००	१ गोटा	५००००	
३५	सामुदायिक वन जिनुवागाउँ तारबार	१०००००	४२ मि	१०००००	
३६	गतिशिल जिनुवागाउँ जरुवा सरक्षण	१०००००	१ गोटा	९९९९३	
३७	सुनिता गिरीको घरनेर तारजाली	१०००००	६ गोटा	९८००३	
३८	जमेरा मंगरी कुलो मनिकापुर बाध डिपिआर निर्माण	१०००००	१ गोटा	९३७९०	

का कार्यक्रमहरु					
सि.नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/ उपलब्धि	भुक्तानी रकम	कै.
१	महिला लक्षित सिपमुलक तालिम कार्यक्रम	२५००००	१२५ जना	२५००००	
२	दलित तर्फ	७५०००	२५ जना	७५०००	
३	अपाङ्ग तर्फ	५००००	सचेतना तथा सामग्री वितरण	५००००	
४	खेलकुद सामग्री वितरण	९९४००	भलिबल १० फुटबल ३०	९९४००	
५	बालश्रम मक्त वडा घोषणा	१५००००		१०००००	

क. राजस्व संकलन तर्फ

सि.नं.	राजस्व आय शिर्षक	संकलन रकम	कैफियत
१	सम्पति कर	६१३९७३	
२	भुमिकर/मालपोत	१२५१७२२	
३	अन्य सेवा शुल्क	११२४५०	
४	नक्सापास दस्तुर	६०००	
५	सिफारिश दस्तुर	१६४२९६८	
६	व्यक्तिगत घटना दस्तुर	८११००	
७	अन्य दस्तुर	२५५५०	
जम्मा		३७३३७६३	

१. कुल बजेट रु. ९३२३५७८

२. चालु बजेट रु. २४४७७६७ खर्च प्रतिशत रु. ९९।४८५

३. पुजीगत बजेट रु. ६८७५८११ खर्च प्रतिशत रु. ९५।६७५

४. जम्मा खर्च प्रतिशत रु. ९७।६७५

क. घटना दर्ता तर्फ

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध विच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको	बसाई सरी जाने				बेवारिसे	जम्मा
	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लिङ्ग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा		
१७	९५२	८५७		१८०९	२६५	१६९		४३४	४१	६७२	३२९	१२५८	१४८	४९२		३४३३	
जम्मा	९५२	८५७	०	१८०९	२६५	१६९	०	४३४	४१	६७२	३२९	१२५८	१४८	४९२	०	३४३३	

ख) सिफारिस तथा प्रमाणित जम्मा- ३३४६८

ग) सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण जम्मा- ८१४ जना

वडा कार्यालयमा गरेका मुख्य उपलब्धिहरू

१) लक्षित वर्गतर्फका सम्पूर्ण कार्यहरू गरेको

२) व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा नवीकरण सम्बन्धी जनचेतना जगाएको

३) सेवानाहीमैत्री सेवा प्रदान गरेको आदि ।

१८ नं. वडा कार्यालय

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम
क. पूर्वाधार आयोजनाहरू				
१	स्थानीयदमार डौडारे अन्तर्गत बनकट्टी	३,००,०००	१ कलभर्ट	२,८४,१००

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण उपलब्धी	भुक्तानी रकम
	कुलोमा बाल निर्माण			
२	डाडागाँउ गणेश खड्काको घर हुदै दक्षिण तर्फ जाने सडक मर्मत तथा सम्भार	२,००,०००	४७ मि.ह्युमपाईप २ थान	१,७४,१६७
३	कुहिरे सोतामा ४ इन्चको पाईप र १५ हर्ष पावरको मोटर	८,००,०००	१२३० मि.पाईप, मोटर	७,९८,०४६
४	हेमन्तपुर बुरागाँउ सडक विस्तार तथा ग्राभेल	२,००,०००		१,९२,०६३
५	खोलीगाँउ चौधरी गाउमा पक्कि नाला निर्माण	४,००,०००	१६० मि.,४ थान विद्युतपोल	३,९९,६३०
६	भौतिक संरचाना मर्मत तथा सुधार	१,५०,०००	५ थान ह्युमपाईप, १०५ मि.नाला	१,४९,८८७
७	विश्वनाथधाम मन्दिर निर्माण	१,००,०००	कार्यालयमा सोलार, इन्भट, बत्ति जडान	१,००,०००
८	मैरवा मानबहादुर चौधरीको घरदेखि मनिकापुर पछाडी चौवाखोलामा भु संरक्षण	३,१०,०००	१ मन्दिर	३,०९,९६५
९	मनिकापुर देखि सातकुले जोड्ने सडकको मनिकापुर कुलोमा सिढी निर्माण	१,००,०००	३३ मि.संरक्षण	९९,७८०
१०	सुरक्षित आवास	२,००,०००	१०.५ मि.सिढी निर्माण	१,९९,७८०
११	सक्रामखोला रानाको घरहुदै मनिकापुर पिपलबोट पक्कि नाला निर्माण	३,००,०००	१६३ जस्तापाता, १ सिसि क्यामरा	३,००,०००
१२	सडक तथा मर्मत सम्भार	२,००,०००	१७० मि.नाला निर्माण	१,९८,८८५
१३	खरिद तथा जडान	३,५०,०००	१३० क्यु मि.	३,४९,९६५
१४	बालुवाताल देखि तल पक्कि कुलो निर्माण	१,५०,०००	२० थानपोल,३८० मि.तार,	१,५०,०००
१५	छाचुरे खरालीको घरदेखि गेहेन्द्र नेपालीको घरसम्मजाने कुलो पक्कि	२,५०,०००	१९ थान ह्युमपाईप	२,४९,९९८
१६	सातकुले मोहन बुढाथोकीको घरदेखि सन्तोष नेपालीको घरसम्मजाने हिउदे सिचाई कुलो पक्कि निर्माण	७,००,०००	६०.५ मि.कुलो	७,००,०००

१.आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको भौतिक प्रगति प्रतिशत : ९९.३७५ २.जम्मा वार्षिक बजेट : रु. ९७,४८,०९०/-

{१७०}

३.पुजीगत बजेट : रु.५९,१०,०००/ प्रगती : ५८,५४,५०२-९९.०६५०

४.चालु बजेट : रु.३८,३८,०९०/-प्रगती : ३८,३२,४४८-९९.८५५०

५.असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगति प्रतिशत : ९९.३७५

क. राजस्व संकलनतर्फ :-

सि.नं	राजस्व आय शिर्षक	संकलन
१	सम्पत्ति कर	६,६३,०१०।
२	भुमिकर/मालपोत	१२,२१,९५२।
३	अन्य सेवाशुल्क	८,५५०।
४	अन्य दस्तुर	१,५८,७१४।
५	सिफारिस दस्तुर	१३,६०,२७०।
६	व्यक्तिगत घटना दस्तुर	१,२१,८००।
७	नक्सापास दस्तुर	५,५००।
१	जम्मा संकलन रकम	३५,३९,७९६।

ख. घटना दर्ता तर्फ : जम्मा ४९५

जन्मदर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	बसाई सराई दर्ता			
महिला	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा			सरी आएका		सरी गएका	
								दर्ता	प्रिवार संख्या	दर्ता	परिवार संख्या
१०८	१३४	२४२	२७	४६	७३	१००	१८	४४	१४५	१८	६५

ग.सिफारिस तथा प्रमाणित तर्फ : २९१६

घ.समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण : लाभग्राही सङ्ख्या : ७३६ जना लाभग्राही

अन्य जेष्ठ नागरिक			जेष्ठ नागरिक दलित		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा	पुर्ण अपांग			अतिअशक्त अपांग			दलित बालबालिका		
म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा
२२८	१७८	४०६	३५	४३	७८	६८	१३४	७	५	१२	१०	१५	२५	७४	६६	१४०

ड) सेवाप्रवाहको विवरण : जम्मा -२,९१७

१. नाता प्रमाणित : १६४

२. पारिवारिक विवरण : ११७

३. चारकिल्लासिफारिस : २२८

४. घरबाटो प्रमाणित : ४४६

५. विद्युतसिफारिस : ८६

६. वैदेशिकअध्ययनसिफारिस : १७५

७. अन्य सेवा : १७०१

अन्य कार्यहरु :

१. भुस्याह कुकुरको बन्ध्याकरण तथा नियन्त्रणमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तथा भेटेरनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र घोराही सँग साझेदारी
२. कार्यालयको प्रांगणमा पुष्पवृक्ष रोपण

१९ नं. वडा कार्यालय

सि.न.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम
१	कुटीचौर प्रतिक्षालय मर्मत सुधार योजना	५०,०००	१ प्रतिक्षालय	४९,९५७
२	झारी भर्ने मुल संरक्षण	२,००,०००	१ मुल संरक्षण	२,००,०००
३	देविस्थान छत मरुवा सिचाई कुलो मर्मत	२,००,०००	११६ मि.कुलो	२,००,०००
४	स्यालापानी सामुदायिक भवन निर्माण	१,००,०००	१ भवन	१,००,०००
५	सक्राम खोलामा शवदाह गृह निर्माण	५,००,०००	१ शवदाह गृह	५,००,०००
६	श्रीचौर ढोडेनीको बिचमा शवदाह गृह निर्माण	५,००,०००	१ शवदाह गृह	५,००,०००
७	दुम्सीकोट बोर्लाकोट सिचाई कुलो	२,००,०००	३२.८० मि.कुलो	१,९४,०००
८	ज्यान्टे जरुवा संरक्षण	१,००,०००		९८,७११
९	पकर्रे कुलो निर्माण	१,००,०००	१ जरुवा	१,००,०००
१०	ऐसेलुघारी सिचाई कुलो डुर र नहर निर्माण	२,००,०००	२६.५० मी.कुलो	२,००,०००
११	बासगढी पार्कमा खानेपानीपाइप विस्तार	५०,०००	३६.६ मी.कुलो	४८,५००
१२	झारी भर्ने स्वामी रुखमा चौतारा निर्माण	५०,०००	२०३ मि. पाइप	५०,०००
१३	प्रहरी चौकी छिल्लीकोट पुर्वाधार निर्माण	७०,०००	१ चौतारा	७०,०००
१४	श्रीचौर सामुदायिक भवन निर्माण	१,००,०००	१ पुर्वाधार निर्माण	१,००,०००
१५	मा.विभित्री सक्राम र नेपाल पुर्व प्रहरीलाई इडा सहयोग	५०,०००	१ भवन	५०,०००
१६	मेसिनरी तथा औजार मर्मत तथा सम्भार खर्च	४०,०००	४००० इडा सहयोग	४०,०००
१७	थानगाँउ देखि मसानघाट जाने बाटो स्तरोन्नती	२,५०,०००	कम्प्युटर, ल्यापटप तथा प्रिन्टर मर्मत	२,४९,०५४
१८	सडक मर्मत तथा ग्राभेल	७०,०००	८५० मि.सडक	७०,०००
१९	श्रीचौर देखि चुचुके सडक	३,००,०००	२१५ मि.ग्राभेल	३,००,०००
२०	थानगाँउ देखि पकर्रे हात्तीखाल सडक मर्मत	५०,०००	४७९ मि.सडक	५०,०००

सि.न.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/उपलब्धी	भुक्तानी रकम
	सुधार			
२१	भित्री सक्राम सडक स्तरोन्नती तथा पक्कि नाला निर्माण	५,००,०००	१ स्ल्याव कल्भर्ट	४,९९,१५७०
२२	कुईरपानी सोतामा स्ल्याव निर्माण	५०,०००	८५० मि. सडक १६.७४ मि.नाला र ८ थान ह्युमपाईप	५०,०००
२३	नयाँ बस्ती कुलो हाडिमे	१,००,०००	१ स्ल्याव	१,००,०००
२४	जस्तापाता खरिद	५०,०००	८.२५ मि.कुलो	५०,०००
२५	पौरिखेत जलासय सिचाई स्तरबृद्धि सक्राम	८०,०००	४५ जस्ता पाता	८०,०००
२६	बाहिरी सक्राम टोप बहादुर नेपालीको घरनेर कुवानिर्माण	५०,०००	१ पोखरी	३७,९७२
२७	भुर्के खानेपानी निर्माण	३,००,०००	१ कुवा	३,००,०००
२८	गणेश प्रा.वि.छिल्लीकोट भवन र शौचालय निर्माण	६,००,०००	३३०० मि.पाईप	६,००,०००
२९	रतननाथ मन्दिर खरखरे पुर्वाधार निर्माण	३,००,०००	१ भवन, १ शौचालय	३,००,०००
३०	झोलुंगे पुल र मानपुर बाधको बिचमा शवदाह गृह निर्माण	५,००,०००	१ मन्दिर	५,००,०००
३१	मालिका प्रा.वि.बाहिरी सक्रामलाई व्यवस्थापन अनुदान	५०,०००	१ शवदाह	५०,०००
३२	सिद्धबाबा टोल भवन निर्माण	१,००,०००	-	१,००,०००
३३	मा.वि.भित्री सक्राम फिल्ड निर्माण	१,५०,०००	१ भवन निर्माण	१,५०,०००
३४	मालिका प्रा.वि.भित्री सक्राम पार्टेशन तथा व्यवस्थापन	१,५०,०००	१७४७ क्युविक मिटर	१,५०,०००
३५	गत आ.व.मा विपदको समयमा वडाको सडक मर्मत सम्भारमा हेभिगाडी परिचालनको तेल खर्च	२,००,०००	१ विद्यालय	२,००,०००

२. कार्यक्रमतर्फ

सि.न.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	सम्पन्न कामको विवरण/ उपलब्धी	भुक्तानी रकम
१	खेलकुद सामाग्री वितरण	७२,७८७	खेलकुद सामाग्री वितरण	७२,७००

२	सामुदायिक विद्यालयका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक वितरण	३,००,०००	५८७ जना विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री/विद्यालय पोशाक वितरण	२,९९,९६९
---	--	----------	---	----------

३. आयोजना/ कार्यक्रमको भौतिक प्रगती प्रतिशतमा : ९९.५ प्रतिशत

४. जम्मा वार्षिक बजेट रु : ९६,६७,०६२/

५. पुजीगत बजेट : रु ६५,४०,०००/

६. चालु बजेट : रु ३१,२७,०६२/

७. असार मसान्त सम्मको खर्च प्रगती : ९९.७९ प्रतिशत

८. राजस्व संकलन तर्फ :

क्र.स.	आय राजस्व संकलन शिर्षक	संकलित रकम
१.	सम्पत्ती कर	२,९१,४१७
२.	भुमिकर/मालपोत	४,८१,९३०
३.	अन्य सेवाशुल्क	३,२४,३२५
४.	नक्सापास दस्तुर	५००
५.	सिफारिस दस्तुर	१२,६२,८४२
६.	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	९९,६००
७.	अन्य दस्तुर	६०,४८३
८.	जम्मा	२५,१३,०९७

९ . घटना दर्ता तर्फ : जम्मा दर्ता २३०

जन्मदर्ता			मृत्यु दर्ता			सम्बन्ध विच्छेद	विवाह दर्ता	बसाई सराई दर्ता			
पुरुष	महिला	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा			सरि आएको दर्ता संख्या	सदस्य संख्या	सरी जाने दर्ता संख्या	सदस्य संख्या
३०	२३	५३	२९	२७	५६	८	६६	२६	१०५	२१	६५

१०. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको विवरण : ७४० जना