तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०८०/०८१ मा (भुक्तानी बाँकी, नगर स्तरिय, सङ्घीय र प्रदेश सरकार) विनियोजन बार्षिक बजेट र आयोजनाहरुको वार्षिक भौतिक प्रगति

क्र.सं.	बजेटको श्रोत/शिर्षक	आयोजना संख्या	सम्पन्न	सम्झौता	चालु आ.व.वार्षिक बजेट	चालु आ.व. भुक्तानी	भौतिक प्रगति% सम्पन्न
१	नगर स्तरिय ठेक्का भुक्तानी बाँकी (२०७७।७८ देखि २०७९।८०)	१९	१७	२	५८५८१५५०	४५३९१४२७	८९।४७
२	तुलसीपुर बहुउद्धेश्यीय व्यापारिक भवन (तुलसी ट्रेड टावर) २०७८।७९	१	०	१	१०६०५६२८०	४८७४२७४७	०।००
३	नगर स्तरिय आयोजना	१४४	१४०	४	१३६३४९३१२	१२३२२८४६७	९७।२२
४	नगर स्तरिय गौरबका आयोजना	१९	१२	७	४८११३९८१	२८६७४२९६	६३।१६
५	संघीय सरकार सम्पुरक अनुदान	२	०	२	१५४६७७४९	२६०२७५५	०।००
६	संघीय सरकार विशेष अनुदान	१	१	०	१००००००	८०७११०४	१००।००
७	संघीय सरकार शर्सत अनुदान	६	४	२	१३५०००००	८८१००९७	६६।६७
८	प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान	६	४	२	३०२७९६१८	२०७४३२७०	६६।६७
९	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान (११ विद्यालयको स्वच्छ खानेपानी सहित)	१५	१४	१	११५०००००	११०३४०४६	९३।३३
१०	प्रदेश सरकार शर्सत अनुदान	१०	६	४	१८०००००	१२४७७९९३	६०।००
११	प्रदेश सरकार वित्तिय हस्तान्तरण शर्सत अनुदान	१४	१२	२	१३९०००००	१३०४०२२८	८५।७१
१२	संघीय सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम २०७९।८०	२	२	०	९२१५३८	६०४९९५	१००।००
१३	सडक बोर्ड नेपाल २०७९।८०	४	४	०	१०५५६३०७	१०५३३६७९	१००।००
१४	सडक बोर्ड नेपाल २०८०।८१	१	०	१	११५०४८६१	१०१११८०३	०।००
१५	संघीय सरकार राष्ट्रिय ग्रामीण नविकरणीय उर्जा कार्यक्रमको	३	३	०	८०००००	७९४२४०	१००।००
१६	बबइ नदिमा झो.पु.भोजपुर घाट (बहुवर्षिय)	१	०	१	३००००००	२६७४३४५	०।००
१७	संघीय सरकार गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम	२	२	०	३०००००	२९०६७२	१००।००
		२५०	२२१	२९	४९,४४,५०,३३५	३४७८२६१६४	८८।४
	योजना संख्या २५०						
	सम्पन्न योजना संख्या २२१						
	सम्झौता भएका योजना संख्या २९						
	हाल सम्मको सम्पन्न भौतिक प्रगति ८८।४०						

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०८०/८१ मा भुक्तानी बाँकी, नगर स्तरिय, संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजीत बजेट र आयोजनाहरुको असार मसान्त सम्मको उलब्धी

सि.नं	आयोजनाको किसिम	भौतिक प्रगति कि.मी./वटा	कैफियत
१	सडक कालोपत्रे	८.७५ कि.मी.	
२	सडक कालापत्रे मर्मत	९.९३ कि.मी.	
३	सडकको पक्की नाला	१७.५४ कि.मी.	
४	सिचाइको पक्की कुलो	१.५५ कि.मी	
५	पुल/कलभर्ट	१५ वटा	
६	सडक ग्राभेल	२५.०९ कि.मी	
७	सडक कटिङ	१६.५१ कि.मी.	
८	विद्यालय भवन निर्माण	१४ वटा	
९	विद्यालय भवन मर्मत	१२ वटा	
१०	वडा कार्यालय भवन निर्माण	३ वटा	
११	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२ वटा	
१२	सामुदायीक भवन	१३ वटा	
१३	विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी	११ वटा	

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०८०।८१ संघीय, प्रदेश सरकार र नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजनाको शिर्षक अनुसारको वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	आयोजना शिर्षक	योजना संख्या	सम्पन्न योजना संख्या	बार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम
१	सडक तर्फ	१०४	८४	२१२९३४३०७	१५७३६२३४३
२	सिचाई तर्फ	३३	३३	१६८६५२५२	१६३५५९२४
३	खानेपानी तर्फ	१७	१७	१३२३१८८४	१२७५२३०५
४	भवन तर्फ	७४	६५	२३६४६४८८०	१४७२२८६९८
५	अन्य कार्यक्रम तर्फ	२२	२२	१४९५४०१२	१४१२६८९४
	जम्मा	२५०	२२१	४९४४५०३३५	३४७८२६१६४

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

क. आ.व. २०८०।८१ वार्षिक बजेटको वित्तीय प्रगती

सि.नं.	विवरण	बार्षिक बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	चालु खर्च	१२३२५८३६८५.००	१०४९१३२८९०.८५	८५.१२
२	पुजीगत खर्च	६७७८७४०६५.००	४५४०००६६०.४५	६६.९७
	जम्मा	१९१०४५७७५०.००	१५०३१३३५५१.३	७८.६८

ख. आ.व. २०८०।८१ वार्षिक बजेटको क्षेत्रगत प्रगती

सि.नं.	विषय क्षेत्रगत	बार्षिक बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	आर्थीक विकास	८५९४४०९६.००	३८४३४१२८.९२	४४.७२
२	सामाजिक विकास	७६१०७२४३२.००	६७९८८३८७९.३४	८९.३३
३	पूर्वाधार विकास	५७५९६७४१२.००	३६४४८१२९६.४५	६३.२८
४	सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र	२१०३७९४४.००	१६३८२६९२.	७७.८७
५	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र	४६६४३५८६६.००	४०३९५१५५४.५९	८६.६
	जम्मा	१९१०४५७७५०.००	१५०३१३३५५१.३	७८.६८

ग. आ.व. २०८०।८१ वार्षिक बजेटको श्रोतगत बजेट प्रगती

सि.नं.	श्रोत	बार्षिक बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	संघीय सरकार समानीकरण	२९०८००००.००	२३४९७६८७४.३९	८०.८
२	प्रदेश सरकार समानीकरण	२२३४१०००.००	१६२७०१५४.००	७२.८३
३	संघीय सरकार शसर्त अनुदान	६५२२८८०००.००	५९१२२०९२७.०१	९०.६४
	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान	११०००००.००	८७९९६००.००	८०.
४	संघीय सरकार समपुरक अनुदान	७५००००.००	०.००	०.
५	संघीय सरकार विशेष अनुदान	१०००००००.००	८०७११०३.००	८०.७१

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६	प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान	३७५५०००.००	२६९६६००६.००	७१.८१
७	प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान	२०००००००.००	१२७२०७३६.००	६३.६
८	आन्तरिक श्रोत	३००००००००.००	२६२११८३६१.१३	८७.३७
९	संघीय सरकार राजश्व बाडफाड	२३१७७१०००.००	१८५०७४२२७.५१	७९.८५
१०	प्रदेश सरकार राजश्व बाडफाड	२११३०७५०.००	१७००६२३८.००	८०.४८
११	स्थानीय सरकार राजश्व बाडफाड	१५१५००००.००	१०३४५९३७०.२६	६८.२९
१२	अन्तर सरकारी ऋण नगर विकास	११०००००००.००	२६८१५१२२.००	२४.३८
१३	अन्तर संस्था यूनिसेफ	४५००००.००	०.००	०.
१४	अन्तर सरकारी सडक वोर्ड	१००००००.००	९६३४८३२.००	९६.३५
१५	अन्तर संस्था जिटुजी	३००७७०००.००	०.००	०.
	जम्मा	१९१०४५७७५०.००	१५०३१३३५५१.३	७८.६८

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०७७।७८ देखी २०७९।८० सम्म निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति

क्र.सं.	आयोजना,कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	चालु आ.व.सम्म भुक्तानी	प्रगती प्रतिशत%	
					भौतिक	वित्तिय
१	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	राना ब्रदर्श कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७११९८९	४७११९८९	१००	१००।००
२	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	शारदा निर्माण सेवा	११६४९३३३	११६२५५६१	१००	९९।८०
३	वडा नं. ३ दमारगाउँ सरस्वती मा.वि.घर देखी वडा कार्यालय सडक कालोपत्रे	नविना कन्ष्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४३९०११	१४३९०११	१००	१००।००
४	वडा नं. ३ दमारगाउँ सोनिया पुनको घर देखी सरस्वती मा.वि.सडक कालोपत्रे	नविना कन्ष्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४४६६३८	१४४६६३८	१००	१००।००
५	वडा नं. ४ वडा कार्यालय भवन निर्माण	घनश्याम एण्ड सुस्मिता निर्माण	४७३१८७४	४७१९०३६	१००	९९।७३
६	वडा नं. ६ वडा कार्यालय देखी राप्ती बबई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे	राना ब्रदर्स कन्ष्ट्रक्सन,घोराही	७०७८२१८	७०३५४००	१००	९९।४०
७	वडा नं. ६ कैलाशनगर टोल सडक र सूर्योदय टोल प्रदिप के.सी.को घरजाने सडक	नविना कन्ष्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४५१८१५	१४४९५५९	१००	९९।८४
८	वडा नं. ६ जोगबहादुर रानाको घर देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे	ओशिष कन्ष्ट्रक्सन घोराही	१२५२३७४	१०४८८४३	१००	८३।७५
९	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण (दोश्रो)	राना ब्रदर्स कन्ष्ट्रक्सन,घोराही	८१२१८४६	७४५९२२९	९०	९१।८४
१०	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	राना ब्रदर्श कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.	१२१९६०५२	१२१९५६७६	१००	१००।००
११	वडा नं.११ दामोदर सडक देखी उत्तरहसनापुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे	स्मृति विशाल कन्ष्ट्रक्सन	५३९४८९९	५३५३६२१	१००	९९।२३
१२	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	थोदुङ कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.	३९५८६४४७	३७७७४१४७	१००	९५।४२
१३	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण	राना ब्रदर्श कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२१७६	७६५२१७६	१००	१००।००
१४	वडा नं. १३ वडा कार्यालय भवन निर्माण	संवेग कन्ष्ट्रक्सन एण्ड कम्पनी	४९४७१२१	४९०१७९१	१००	९९।०८
१५	वडा नं. १८,६ बिजौरी स्कुल देखी पूर्व मानपुर जोड्ने सडक,राजापुर सडक (भेरियसन)	ओशिष कन्ष्ट्रक्सन घोराही	१४२४५७२	१४१४१४४	१००	९९।२७
१६	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	११२४६६८६	१०८६८६२५	१००	९६।६४
१७	वडा नं. १९ वडा कार्यालय भवन निर्माण	चाँदनी निर्माण सेवा	५९८४१९५	५७४१६२७	१००	९५।९५
१८	वडा नं. १०,११,१२,१३,१४,१५ का सडकमा बेश सप्लाई	सुमन एण्ड सुजिता क.ए.सप्ला.	१९९५०१५	८२०३८०	१००	४१।१२
१९	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	१००७५८५८	१२७९८९६	९०	१२।७०
	जम्मा		१४२३८६११९	१२८९३७३४९	८९।४७	९०।५५

आ.व. २०८०/८१ तुलसीपुर बहुउद्धेश्यीय व्यापारिक भवनको वार्षिक भौतिक प्रगति

क्र.सं.	आयोजना,कामको विवरण		ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	चालु आ.व.सम्म भुक्तानी	भौतिक%	वित्तिय%
१	तुलसीपुर बहुउद्धेश्यीय व्यापारिक भवन (तुलसी ट्रेड टावर)		१५८५६६४०४	१०१२५२८७१	८०	६३।८६
	जम्मा		१५८५६६४०४	१०१२५२८७१	८०	६३।८६

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालीका

नगर कार्यपालीकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ

आ.व. २०८०।८१ नगरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. १ वीरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहर सुनपुरको रंगरोगन तथा मर्मत	९५००००	९५००००	१००	१००।००
२	वडा नं. १ श्री सृजनशील आधारभुत विद्यालय छोटे घेराबार र गेट	२५००००	२५००००	१००	१००।००
३	वडा नं. ५ श्री ज्ञान ज्योती आधारभुत विद्यालय फर्निचर	२५००००	२५००००	१००	१००।००
४	वडा नं. १८ कलमघारी पार्कमा खानेपानी पाईप	१५००००	१४७१३५	१००	९८।०९
५	वडा नं. ६ किरियापुत्री भवन निर्माण	६९५९६९	६६०७३८	१००	९४।९४
६	राप्ती आँखा अस्पतालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सर्फ बनाउने तालिम	१५००००	१५००००	१००	१००।००
७	बेलभुण्डी तेक्वान्दो डोजाङ्ग लाई खेल सामाग्री	२७००००	२७००००	१००	१००।००
८	हिसा पिडित तथा प्रभावितहरुलाई न्यानो कपडा विवरण	१०००००	१०००००	१००	१००।००
९	वडा नं. १ धारपानी प्रा.वि. दमारगाउँ स्कुल नयाँ भवनको फिनिसिङ	४५००००	४५००००	१००	१००।००
१०	वडा नं. १५ कञ्जवार कृषक लिफ्ट सिचाईको मोटर घर निर्माण	५१६५७	५१६५७	१००	१००।००
११	वडा नं. १६ सजनेवा टोल विकास संस्थाको सामुदायीक भवन निर्माण	८०००००	७९८५२६	१००	९९।८२
१२	वडा नं. १६ लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुरको भवन मर्मत तथा फर्निचर	६०००००	६०००००	१००	१००।००
१३	वडा नं. ४ एकता टोल खैराले सिचाई कुलो निर्माण	८१२०८	६२७९३	१००	७७।३२
१४	वडा नं. ६ डम्पिङ साईडमा बक्स कम्पोष्ट उत्पादन केन्द्र भवन निर्माण	८३४७९१	८३४७९१	१००	१००।००
१५	वडा नं. १२ हाइवे टोलमा रोबर बहादुर वलीको घर नेर कलभर्ट निर्माण	९८५२६	९८५२६	१००	१००।००
१६	वडा नं. ९ माछापोखरी टोलमा जेष्ठ नागरिक भवनमा शौचालय निर्माण	२१५५००	२०६१७७	१००	९५।६७
१७	वडा नं. ११ उरहरी डबरा नमुना टोलमा कलभर्ट मर्मत,ग्याविन तारजाली र नाला निर्माण	१२१९०८१	१२११८८७	१००	९९।४१
१८	वडा नं. ११ तुर्कि चौक देखी पूर्व देवा सुवेदीको घर नेर कलभर्ट निर्माण र ग्याविन तारजाली	२७७३१५	२६६३८८	१००	९६।०६
१९	वडा नं. ६ अपाङग समाज सुधार केन्द्र तुलसीपुरको भान्सा घर निर्माण	६६९७६१	६६९२०४	१००	९९।९२
२०	वडा नं. ९ भद्रकाली टोलमा पक्की नाला निर्माण	११७१०००	११७१०००	१००	१००।००
२१	वडा नं. ५ प्रगति टोलमा विरुवा छोप्ने तारजाली	१०००००	७९३३८	१००	७९।३४
२२	वडा नं. ७ बैकुण्ठ रानीघाट बग्गे शबदाह स्थल खोलामा ४० ग्याविन तारजाली	२११८०७	२११८०७	१००	१००।००
२३	वडा नं. ५ बुद्धनगर टोलमा विरुवा छोप्ने तारजाली	७७१२२	७७१२२	१००	१००।००
२४	वडा नं. ८ माथिल्लो चुकीले सिचाईको ड्याम मर्मत	९९९९९	९९९९९	१००	१००।००
२५	वडा नं. ८ बटोलपुर गनारी सिचाइ कुलोको बाँध निर्माण	३२८०८५६	३१५७०८३	१००	९६।२३
२६	वडा नं. ६ कैलाश नगर टोल दिपु गिरीको घर देखी दिदी घर जाने बाटो निर्माण	८९५१११	८९५१११	१००	१००।००
२७	वडा नं. ६ राप्ती बबई टोल देखी यातायात कार्यालय गाईडर जाने बाटोमा नाला निर्माण	५९७७०२	५९६८५२	१००	९९।८६
२८	वडा नं. ६ बेंकटेश लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा टायल	४९५१७५	४९५१७५	१००	१००।००

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२९	राष्ट्रिय लोकभजन चुटका संरक्षण प्रतिष्ठान दाङको भाषा धर्म संस्कृति संरक्षणका लागि सहयोग	१०००००	१०००००	१००	१००।००
३०	वडा नं. १० गौरीगाउँमा कुलपुजा गर्ने ठाउँको संरक्षण	२५००००	२५००००	१००	१००।००
३१	वडा नं. ११ बेल्टाकुरा किरातेश्वर शिव मन्दिर भवन मर्मत	१५००००	१५००००	१००	१००।००
३२	वडा नं. १७ बघौसीमा भुयारथान निर्माण	६४०००	६४०००	१००	१००।००
३३	वडा नं. १३ श्री जनज्योति मा.वि.रनियापुर खानेपानी पाईप	१३९५४	१३९५४	१००	१००।००
३४	वडा नं. १९ कुटीचौर सिचाईका लागी पाईप	८४५१२	८४५१२	१००	१००।००
३५	वडा नं. ४ रक्षाचौर मा सिचाईको लागि पम्पसेट खरिद र सिचाई पाईप	२३८६३३	२३८६३३	१००	१००।००
३६	वडा नं. १४ ड्वाङपुरमा स्यालो ट्यूवेलका लागि पाईप	५४३०७८	५४३०७८	१००	१००।००
३७	वडा नं. १६ लहलौरा टोलका खानेपानी पाईप	१३४२४४	१३४२४४	१००	१००।००
३८	वडा नं. १२ कृषि प्रयोजनका लागि मोटर र पाईप	१०००००	१०००००	१००	१००।००
३९	वडा नं. १९ घडेरी कुलाको जुरपनियाडाँडाँ र छिल्लीखोलामा ह्यूमपाईप	१६००६४	१६००६४	१००	१००।००
४०	वडा नं. ७,१६,१७,१८,१९ मा विद्युत पोल र ह्यूमपाईप खरिद	२४४८०६	२४४८०६	१००	१००।००
४१	वडा नं. १९ भुल्के खानेपानीका फिटिङ सामानहरु	१६४७८६	१६४७८६	१००	१००।००
४२	वडा नं. १ छोटे कुलोमा वाल निर्माण	७१००००	७१००००	१००	१००।००
४३	वडा नं. २ भमके खैरीपुर सडक कालोपत्रे	९९५०००	९९५०१९	१००	१००।००
४४	वडा नं. ३ त्रिवेणी घाटनेर गहतेखोलामा कलभर्ट निर्माण	५६२२२५७	५५८४९१७	१००	९९।३४
४५	वडा नं. ३ पिपलडाँडा टोलमा राम बहादुर रानाको घरदेखी बरको रुख सम्म पक्की नाला निर्माण	६०००००	५९७८८४	१००	९९।६५
४६	वडा नं. ३ गहते खोला चिसापानी सडकमा बक्स कलभर्ट निर्माण	३००००००	२९२२९१५	१००	९७।४३
४७	वडा नं ४ बाह्रे खोला देखी खुमखानी जोड्ने सडक आइ.ई.ई.	५०००००	५०००००	१००	१००।००
४८	वडा नं. ५ अटोभिलेज जाने कटाहा कुलामा कलभर्ट निर्माण	९८५३५९	९८५३०३	१००	९९।९९
४९	वडा नं. ५ बसपार्कमा प्रतिक्षालय, सेफ्टी टंकी र पर्खाल निर्माण	५०४१२५९	४९६५५६०	१००	९८।५०
५०	वडा नं. ५ नमःछु बुद्ध गुम्बा पर्खाल निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००।००
५१	वडा नं. ५ नवसृजना टोल देखी पातुखोला सम्म पक्की नाला निर्माण	१५०००००	१४५६४०९	१००	९७।०९
५२	वडा नं. ५ बुद्धनगर टोल देखी प्रगतिशिल टोल जोड्ने खोला साईडको बाटो ग्राभेल तथा नाला	७०००००	६९३३८०	१००	९९।०५
५३	वडा नं. ६ मा.वि.सेन्टर भवनको तला थप	३००००००	२९८३२२८	१००	९९।४४
५४	वडा नं. ७ कालाखोलाको ८ कोठे विद्यालय भवन निर्माण (छाँया नेपालसँगको सहकार्य २०% न.पा.)	३१०००००	०	५०	०।००
५५	वडा नं. ७ बहुउद्धेश्य टोल अन्तर्गत दिपेन्द्र गल्ला पसल हुदै चाँदनी टोल जाने बाटोमा पक्की नाला	९०००००	९०००००	१००	१००।००
५६	वडा नं. ७ झोलुङ्गेपुल देखी होमजंग घर दक्षिण र उत्तर किरण आचार्यको घर सम्म पक्की नाला	५५००००	५५००००	१००	१००।००
५७	वडा नं. ७ राप्ती शान्ति उद्यान जाने बाटो देखी गौराखाली जोड्ने भित्री बाटो (नारायण भण्डारीको घरदेखी वेगप्रसाद भण्डारीको घर सम्म) पक्की नाला निर्माण	७५००००	७५००००	१००	१००।००
५८	वडा नं. ८ दुधेना राईखलियान चमिंखोलामा कलभर्ट निर्माण	५०७३११८	४९६११३८	१००	९७।७९
५९	वडा नं. ८ प्रतिक्षालय तथा क्यान्टीन निर्माण र विद्यालयलाई शैक्षिक समाग्री वितरण	१२०००००	१२०००००	१००	१००।००

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६०	वडा नं. ८ अस्वारा खानेपानी आयोजना टंकी र पर्खाल निर्माण	११८००००	११६९२४०	१००	९९।०९
६१	वडा नं. ८ दुधेना कटकुइया जोड्ने बाटो कालोपत्रे	९८५०००	९८४७५७	१००	९९।९८
६२	वडा नं. ९ नवदुर्गा ग्रिन पार्क भौतिक संरचना निर्माण	१५०००००	८५९८०४	१००	५७।३२
६३	वडा नं. ९ हातेमालो टोल गणेश वि.क.घर देखी मुक्ति भट्टराई बारी सम्म नाला निर्माण	१००००००	९८७११७	१००	९८।७१
६४	वडा नं. ९ बुद्धटोलको सडक आरसिसि	९९९०००	९९१४०३	१००	९९।२४
६५	वडा नं. १० गौरीगाउँ ताल संरक्षण डिपिआर	१२०००००	१२०००००	१००	१००।००
६६	वडा नं. १० बनगाउँ अधुरो डिपवोरिङ सञ्चालन	६८७४५७	६१४४६१	१००	८९।३८
६७	वडा नं. १० डिपबोरिङ सिचाई योजना	७६२७९०	७६२७९०	१००	१००।००
६८	वडा नं. ११ सुकौरा मौजाको माथिल्लो बेलुवा कुलो तटबन्धन	१००००००	९९१०८९	१००	९९।११
६९	वडा नं. ११ बन्धुरीया खोलामा पक्की कलभर्ट निर्माण(२०लाख)	४३०४३१४	४२७५५६९	१००	९९।३३
७०	वडा नं. ११ चन्द्रलाल मार्ग बाटो आरसिसि	९९९०००	९८९४५६	१००	९९।०४
७१	वडा नं. ११ उरहरी चौधरी गाउँ सडक कालोपत्रे	८८७०००	८७८७६९	१००	९९।०७
७२	वडा नं. ११ उरहरी राप्ती राजमार्ग देखी पूर्व वडा नं. १२ को सिमाना जोड्ने सडक कालोपत्रे	७८५०००	७६९८६६	१००	९८।०७
७३	वडा नं. १२ दक्षिण कपडादेवी गनारी कुलो निर्माण (मानबहादुर चौधरी घर देखी बसन्त भण्डारी)	६२००००	६२००००	१००	१००।००
७४	वडा नं. १२ हेमनगरमा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	७३६९७६	७०५७४५	१००	९५।७६
७५	वडा नं. १२ शितलपुरमा कृषि हाटबजार निर्माण	१३९८०००	१३८४७९६	१००	९९।०६
७६	वडा नं. १३ फुलवारी डिपवोरिङ	५०००००	५०००००	१००	१००।००
७७	वडा नं. १३ रावत टोल हुदै गोल्टाकुरी जोड्ने सडक निर्माण	१२०००००	१२०००००	१००	१००।००
७८	वडा नं. १४ धिताल समाज मन्दिरमा गेट र तारवार	५०००००	५०००००	१००	१००।००
७९	वडा नं. १४ लुहाडबरा दुम्नामा पर्खाल निर्माण र आरसिसि (२० लाख बहुबर्षिय)	३१२२३७८	१९०७२१४	६०	६१।०८
८०	वडा नं. १५ मलवारे कुलोको बाध निर्माण	१५०००००	१४४९०१७	१००	९६।६०
८१	वडा नं. १५ मलवार चौधरी गाउँ पिपलबोट देखी दक्षिण तर्फ पक्की नाला निर्माण(गौरबमा)	१००००००	१००००००	१००	१००।००
८२	वडा नं. १६ लहलौरा आचार्य कुल मन्दिर देखी पश्चिम जाने सडक मर्मत र नाला निर्माण	१५०००००	१०२८८५५	१००	६८।५९
८३	वडा नं. १८ श्री शुभकोटी प्रा.वि.मनिकापुर भवन निर्माण	५९०००००	५८२८७२८	१००	९८।७९
८४	वडा नं. १८ बिजौरी देखि बालुवा जोड्ने डाडा कुलोमा पक्की नाला निर्माण	२८०००००	२७९४३०४	१००	९९।८०
८५	वडा नं. १८ बासडबरा टोलको सामुदायीक भवन निर्माण	७०००००	७०००००	१००	१००।००
८६	वडा नं. १८ मनिकापुर पिपल चौतारा देखि शुभकोटी प्रा.वि.जोड्ने सडक कालोपत्रे	९९९०००	९९६७२६	१००	९९।७७
८७	वडा नं. १८ बेलझुण्डी देखी मनिकापुर सडक कालोपत्रे (१३८३६११ लाख बहुवर्षिय)	२५४४९५२	८६२५५३	६०	३३।८९
८८	वडा नं ३,७ आधारभुत स्वास्थ्य चौकी सेफ्टी टंकी पानी र भ-याङ निर्माण	१८०००००	१७३७३०४	१००	९६।५२
८९	किशोर किशोरीहरु लाई सचेतना अभिवृद्धि र बालवालिकाहरुको बक्तृत्वकला क्षमता विकास कार्यक्रम	३०००००	३०००००	१००	१००।००
९०	थारु महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास, बेमौसमी तरकारी खेती, प्राङ्गारिक मल र घरेलु औषधि तयार, ढकीया बुनाई तालिम	४९९९५०	४९९९५०	१००	१००।००

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९१	सहकारी लेखा व्यवस्थान तालिम तथा मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती तालिम	१९९७५०	१९९७५०	१००	१००।००
९२	शान्ति महिला संसद दाङ पुनगर्ठन र परिचालन	४९५०४६	४९५०४६	१००	१००।००
९३	आमा शिक्षा तथा विद्यार्थि सिकाई कार्यक्रम	४९८५००	४९८५००	१००	१००।००
९४	वडा नं. १ कुमालगाउँ देखी शक्तिचौक सम्म कुलो निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००।००
९५	वडा नं. १६ मजगाउँ टोलको छेग्रवा कुलोको पक्की वाल निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००।००
९६	वडा नं. १२ कचिला डबरा जानकेश्वरी टोल देखी राप्ती राजमार्ग जोड्ने सोतामा कलभर्ट निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००।००
९७	वडा नं. १५ डुरुवा टोलको मोटर घर निर्माण तथा सिचाई विस्तार	५०००००	५०००००	१००	१००।००
९८	वडा नं. ९ राउटे चौर पिपल चौतारा देखी वडा नं.८ सिमाना सम्म जोड्ने बाटोमा कटिङ र पक्की नाला	४७४२५५	४७४२५५	१००	९४।८५
९९	वडा नं.४ माथिल्लो हलवार अन्तर्गत डाँडा टोलमा खानेपानी कुवा निर्माण	८८९००	८८९००	१००	१००।००
१००	वडा नं.४ कोइलाखानी टोल केराबारी सिमल खोरिया नयाँ बाटो कटिङ	४१००००	३४८८५४	१००	८५।०९
१०१	वडा नं.६ शान्तिनगर टोल गोलौरा प्रेम कुमार आचार्यको घर पश्चिम बाटोमा नाला निर्माण	५०००००	५०००००	१००	१००।००
१०२	वडा नं. १७ बर्काडाँडा देखि फोट्टिनाईन जाने खोलामा कलभर्ट निर्माण	१००००००	१००००००	१००	१००।००
१०३	कार्यपालिको हल मर्मत तथा व्यवस्थापन	६०००००	५४१२६३	१००	९०।२१
१०४	वडा नं. ३ उग्रेन धर्छन बौद्ध गुम्बा परिसर भित्र लामा गुरु बस्नेत भवन निर्माण	१०६५१४४	१०६५१४४	१००	१००।००
१०५	सर्शत्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा वेशको भान्सा घर मर्मत	२४४५३७	२४४५३७	१००	१००।००
१०६	वडा नं. ६ सखिसोता खोलामा ग्याविन तारजाली	४९०५३९	४९०५३९	१००	१००।००
१०७	वडा नं. ९ नवदुर्गा ग्रिन पार्कमा चिया चमेना गृह तथा टिकट काउन्टर निर्माण	९८६७९६	९८६७९६	१००	१००।००
१०८	वडा नं १२ डम्पीङ साईटमा ग्यावीन तारजाली निर्माण	९७०७८३	९७०७८३	१००	१००।००
१०९	वडा नं ६ लक्ष्मीनारायण टोलमा सडक पिसिसि	२३७७४८	२१५८६६	१००	९०।८०
११०	वडा नं. ६ कमल पोखरीमा गेट निर्माण	६४३५००	६०६७५६	१००	९४।२९
१११	वडा नं ८ मेट्रो अस्पतालको भवनमा आल्मुनियम पार्टिशन	३५४३१०	३५४३१०	१००	१००।००
११२	वडा नं. १२ मेट्रो कलेज भवनमा आल्मुनियम पार्टिशन	८४०४६५	८४०४६५	१००	१००।००
११३	वडा नं. १८ श्री शुभकोटी प्राथमिक विद्यालय मनिकापुरको तला थप	६३०००००	६२९८०२६	१००	९९।९७
११४	वडा नं. १५ दक्षिण कुरहरिया एकिकृत सिचाई प्रणाली कुरहरिया गनारमा सिचाई मोटर र सामान	३४५६६०	३४५६६०	१००	१००।००
११५	वडा नं. १२ शिद्धार्थ टोलमा सिचाई पाईप, अल्का भल्व निर्माण	४९८६३४	४९८६३४	१००	१००।००
११६	वडा नं. ८ झुमरे कटकुइया सिचाई उपभोक्ता सिचाईका लागि मोटर र पाईप	१०००००	१०००००	१००	१००।००
११७	वडा नं. १८ भालु चिरा सोताबाट मोटर तान्नका लागि ७ हर्षपावर मोटर र पाईप	१५८३१३	१५८३१३	१००	१००।००
११८	वडा नं. १८ कुइरे सोता हस्पुरा टोलमा हरेको जमिनमा सिचाई गर्न १६०मी. ४इन्चको पाईप	१४८८४०	१४८८४०	१००	१००।००
११९	वडा नं १६ मानपुर खलुवा लहलौरा हरियाली कृषि समुहका लागि मोटर र पाईप	९९७२२	९९७२२	१००	१००।००
१२०	वडा नं. १९ बाँसगढी स्थित असारे सिचाई कुलो पक्की नाला	२९९८६४	२९९८६४	१००	१००।००

जि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१२१	वडा नं. १३ बराखुटी इटपारे सिचाईका लागि मोटर र पाईप	४५६०२	४५६०२	१००	१००।००
१२२	वडा नं १९ विजौरीमा १ इन्चको पाईप २०० मिटर	१४७९६	१४७९६	१००	१००।००
१२३	वडा नं. १० शान्ति पावर ड्रिल स्यालो ट्यूवेल जल सिचाईका लागि २ इन्चको पाईप	२६३५२०	२६३५२०	१००	१००।००
१२४	वडा नं. १२ टरिगै देवी सरस्वती स्यालो ट्यूवेल सिचाई जल उपभोक्ताका लागि मोटर र पाईप	१०४९४७	१०४९४७	१००	१००।००
१२५	ह्यूमपाईप, खानेपानी पाईप र ग्याविन तारजाली खरिद	१५००००	९७५२३९	१००	६५।०२
१२६	वडा नं. १६ लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर भवनको झ्याल, ढोका, पलाष्टर र रंगरोगन	५८०२२२	५६९३६८	१००	९८।१३
१२७	एपिएफ बेश क्याम्पमा जिप्सन फल्स सिलिङ, पशुपति मा.वि.हरिपौरी शौचालय निर्माण, उच्च अदालत शौचालय र आल्मुनियम पार्टिशन, १९ नं. बाहिनी कार्यालय जाने सडक कालोपत्रे, जसपुर चौकी भान्सा घर निर्माण (बहुवर्षिय)	३७०००००	२२०५५६	५०	५।९६
१२८	वडा नं. १८,१९ हेमन्तपुर बैरागी चोक देखी सग्राम हुदै गतिम्ले जोड्ने सडकमा नाला	२२८२४७०	२२८१६७८	१००	९९।९७
१२९	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज गेट देखी कलेज सम्म टायल विछ्याउने	१२९०४३७	१२९०४३७	१००	१००।००
१३०	वडा नं. ३ अन्तर्गतका विभिन्न सडक सरसफाई तथा मर्मत	९९०३४३	९८५४१४	१००	९९।५०
१३१	वडा नं १८ हेमन्तपुरको वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी रहेको सरकारी जग्गा संरक्षण तारवार	१००००००	९९२३०२	१००	९९।२३
१३२	वडा नं. १६ लहलौरा आचार्य कुल मन्दिर देखी पश्चिम जाने सडक मा वाल निर्माण	४५९१३१	४५९०९२	१००	९९।९९
१३३	वडा नं. ७ सेन्टर बम्नै देखी पश्चिम मटेरा घुसरी जोड्ने सडकमा पक्की नाला	२८९९४६	२४७४१८	१००	८५।३३
१३४	वडा नं. ९ नगर विकास समिति भित्र रहेको कृषि र भेटेनरीको अधुरो भवन निर्माण र शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा गेट र कोठा पार्टिशन	७००९५५	७००६५७	१००	९९।९६
१३५	वडा नं. ४ रक्षाचौर लोकबहादुर खत्रीको घर देखी पुरानो वडा कार्यालय (न्यूरोड) सम्म सडक कटान फिलिङ तथा कलभर्ट निर्माण	२०५००९	२०५००९	१००	१००।००
१३६	वडा नं. १७ पञ्चेधारा खेल मैदानमा सिचाइको नाला र तारजाली निर्माण	५१०७९७	५१०७९७	१००	१००।००
१३७	वडा नं. १८ र १९ हात्तिखाल हुदै डौडारे जोड्ने लामाखोलामा पक्की पुल संरक्षण ग्याविन तारजाली	९२५७७७	८३२०००	१००	८९।८७
१३८	वडा नं. ५ ख लाईन सडकमा नाला निर्माण	४६१७४०	४६१४१७	१००	९९।९३
१३९	वडा नं. ९ आ.वि. सल्लीवनको पर्खाल र गेट निर्माण	१३७६६४१	१३६१५७९	१००	९८।९१
१४०	वडा नं. ८,९ हात्तिगौडा देखी कटकुइया हुदै भट्टे कालामारे जाने सडक संरक्षण ग्याविन तारजाली	९९८९८९	९९८९८९	१००	१००।००
१४१	वडा नं. १०,११,१२ सिमलकाची, क्वाङ्गी, पढ्ढा हुदै पुकार पसल जोड्ने सडकको नाला र ग्राभेल	९८२३१३	९८२३१३	१००	१००।००
१४२	वडा नं. १४ अकमी-रनियापुर-पुरानो बाने सडक कटिङ्ग	६५११२३	६५११२३	१००	१००।००
१४३	वडा नं. १७ हेमन्तपुर बनकट्टी सडक कालोपत्रे र नाला निर्माण	४३६८८७	४३६०३४	१००	९९।८०
१४४	वडा नं. १७ घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड देखी दक्षिण कञ्जली हुदै बघौसी जोड्ने सडकमा नाला	५७२१४९	५६९४६१	१००	९९।५३
.					
	जम्मा	१३६३४९३१२	१२३८३५२२३	९७२२	९०।८२

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालीका

नगर कार्यपालीकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ

आ.व. २०८०।८१ नगरस्तरीय गौरबका आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक मु.अ.कर सहित	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%
१	वडा नं. १ रेशम लामीछाने घरदेखी कुमालगाउँ सम्म सडक कालोपत्रे	TSMC/SQ/04/W/80/81	१५०००००	१०६५०८८	१०६५००६	१००
२	वडा नं. २ वडा कार्यालय देखी पूर्व तिर खैरीपुर हुदै भमके खोला सम्म पक्की सडक निर्माण	TSMC/NCB/20/W/80/81	१५०००००	२५२५५४६	२५०४५८६	१००
३	वडा नं. ३ रोमबहादुर रानाको घर देखी कुमारको घर हुदै अम्मर मेडिकल सम्म सडक स्तरोन्नती	TSMC/NCB/31/W/80/82	१५०००००	३०८८६२४	२४६७३१५	८०
४	वडा नं. ४ रक्षाचौर लोकबहादुर खत्री घर देखी पुरानो वडा कार्यालय (न्यूरोड) सम्म बाटो स्तरोन्नती	TSMC/NCB/21/W/80/81	१५०००००	२५७८१३५	२५६८२००	१००
५	वडा नं. ५ राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल देखी रानी जरुवा हुदै कल्ले बल्ले जाने बाटो तथा पक्की नाला		१५०००००	६९१४०००	ठेक्का आह्वान	०
६	वडा नं. ६ अरनीको टोलमा दामोदर पन्थीको घर देखी दक्षिण तिरको नाला निर्माण	TSMC/SQ/1/W/80/81	१५०००००	१०७८२०४	१०७४९५१	१००
७	वडा नं. ७ सेन्टर बम्नै देखी पश्चिम मटेरा घुसरी जोड्ने बाटोमा पक्की नाला सहित सडक स्तरोन्नती	TSMC/SQ/06/W/80/81	१५०००००	११००३४५	१०९६८५५	१००
८	वडा नं. ८ चन्द्रगञ्ज टोल र अमृतपुर टोलको तुलसीपुर १० राईखलियान जोड्ने सडक कालोपत्रे तथा नाला निर्माण	TSMC/SQ/NCB/W/80/82	१५०००००	३३७२२१४	३३०६०२६	१००
९	वडा नं. ९ नगर विकास समिति भित्र रहेको कृषि र भेटेनरीको अधुरो भवन निर्माण र शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको तला थप	TSMC/NCB/07/W/80/81	३५०००००	२४४०७२९	२४४०७१७	१००
१०	वडा नं. १० पढ्ढा ठुलो गाउँमा पक्की नाला निर्माण	TSMC/NCB/22/W/80/81	१५०००००	२१९७६१२	२१६८४३१	१००
११	वडा नं. ११ उरहरी डबरा नमुना टोलको कलभर्ट तथा सडक स्तरोन्नती	TSMC/NCB/29/W/80/81	१५०००००	३०३९३८३	१५११८६६	८०
१२	वडा नं. १२ कचिला बाबुराम चौधरीको घरदेखी विर्जुन चौधरीको घर सम्म पक्की नाला,कालोपत्रे	TSMC/NCB/32/W/80/81	१५०००००	२८५३२३०	१२४२५८८	८५
१३	वडा नं. १३ तुइसोताको बराहखुटी देखी पनालीबोट सम्मको सडक स्तरोन्नती	TSMC/NCB/10/W/80/81	१५०००००	५६०८४९६	१५०००००	८०
१४	वडा नं. १४ वन जाने सोता देखी वडा कार्यालय हुदै बोगटी मटेरा अकमी सम्म पक्की नाला सहित बाटो कालोपत्रे	TSMC/NCB/33/W/80/81	१५०००००	२६३६३१०	सम्झौता	२५
१५	वडा नं. १५ मलवार पक्की नाला निर्माण	TSMC/NCB/11/W/80/81	२५०००००	१६५७०२३	१६३७८४३	१००
१६	वडा नं. १६ वडा कार्यालय देखी पूर्व भेलाही सम्मको सडक स्तरोन्नती	TSMC/SQ/9/W/80/81	१५०००००	९८५५०७	९८४८८४	१००
१७	वडा नं. १७ पञ्चेधारा खेल मैदान निर्माण	TSMC/SQ/02/W/80/81	१५०००००	९८७०७८	९८६८०७	१००
१८	वडा नं. १८ र १९ हात्तिखाल हुदै डौडारे जोड्ने लामाखोलामा पक्की पुल निर्माण	TSMC/NCB/04/W/80/81	३००००००	२१२८९७७	२११८२२१	१००
१९	वडा नं. १६ वडा कार्यालय देखी पूर्व भेलाही सम्मको सडक स्तरोन्नती	TSMC/NCB/34/W/80/81	५१४०००	१८५७४८०	सम्झौता	२५
	जम्मा		३२०१४०००	४८११३९८१	२८६७४२९६	६३।२
१	प्रशासनिक भवनमा लिफ्ट व्यवस्थापन	TSMC/NCB/18/W/80/81	६००००००	६४८३८३४	३०४३१९७	८०
	जम्मा		६००००००	६४८३८३४	३०४३१९७	८०

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व.२०८०।८१ प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान) वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. १९ छिल्लीकोट स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२००००००	२००००००	१००	१००।००
२	वडा नं. ६ गोलौरामा महिला उद्यमी भवन निर्माण	२५०००००	२४९९४७३	१००	९९।९८
३	वडा नं. ३ आधारभुत विद्यालय हरनेटी भवन निर्माण (२०लाख बाकी सर्शत ५लाख)	२५०००००	२०६५३७२	५०	८२।६१
४	वडा नं. १६ टिकरा लहलौरा बाट वडा कार्यालय हुदै भेलाही कुलो नाला मर्मत	२००००००	२००००००	१००	१००।००
	विद्यालय क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था २५००००				
५	वडा नं. १ श्री प्रा.वि. दमारगाउँ स्वच्छ खानेपानी	१५००००	१५००००	१००	१००।००
६	वडा नं. २ श्री रतननाथ प्रा.वि.पोटली स्वच्छ खानेपानी	१५००००	१५००००	१००	१००।००
७	वडा नं. ४ श्री जनश्रम मा.वि.खाद्रे स्वच्छ खानेपानी	३५००००	३४६४६७	१००	९८।९९
८	वडा नं. ११ श्री शान्ति मा.वि.नवलपुर स्वच्छ खानेपानी	३५००००	३५००००	१००	१००।००
९	वडा नं. १३ श्री आधारभुत विद्यालय बराखुटी स्वच्छ खानेपानी	२०००००	२०००००	१००	१००।००
१०	वडा नं. १३ श्री जनज्योति मा.वि.तुहिरनियापुर स्वच्छ खानेपानी	३५००००	३५००००	१००	१००।००
११	वडा नं. १४ श्री बालमितेरी मा.वि. भोजपुर स्वच्छ खानेपानी	३५००००	३५००००	१००	१००।००
१२	वडा नं. १४ श्री आधारभुत विद्यालय लोहाडबरा खौसापुर स्वच्छ खानेपानी	१०००००	८४४२९	१००	८४।४३
१३	वडा नं. १५ श्री आधारभुत विद्यालय कोठरी स्वच्छ खानेपानी	२०००००	२०००००	१००	१००।००
१४	वडा नं. १७ श्री प्रा.वि.मजगै स्वच्छ खानेपानी	१५००००	१३८३०५	१००	९२।२०
१५	वडा नं. १८ श्री शुभकोटी प्रा.वि.मनिकापुर स्वच्छ खानेपानी	१५००००	१५००००	१००	१००।००
	जम्मा	११५०००००	११०३४०४६	९३।३३	९५।९५

आ.व. २०७९/०८० (सङ्घीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम भुक्तानी बाँकी आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	चालु आ.व. सम्म भुक्तानी	भौतिक प्रगती%	वित्तिय प्रगती%
१	वडा नं ४ श्री जनश्रम मा.वि. खाद्रे ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	४१८३४५७	१००	९२।९७
२	वडा नं १२ श्री महेन्द्र .मा.वि. तुलसीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	४५०००००	१००	१००।००
	जम्मा	९००००००	८६८३४५७	१००	९६।४८

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व.२०८०।८१ सङ्घीय सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक (मु.अ.) कर सहित	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
	वडा कार्यालय भवन निर्माण		७५०००००				
१	वडा नं. ३ कार्यालय भवन निर्माण	TSMC/NCB/19/W/080-81		८८२८५६९	३८४०००	५०	४।३५
२	वडा नं. ७ कार्यालय भवन निर्माण	TSMC/NCB/23/W/080-81		६६३९१८०	२२१८७५५	७५	३३।४२
	जम्मा		७५०००००	१५४६७७४९	२६०२७५५	५०	१६।८३

आ.व. २०८०।८१ सङ्घीय सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान) वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक (मु.अ.) कर सहित	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. ९ आ.वि. सल्लीवन भवन निर्माण	TSMC/NCB/01/W/080-81	१००००००	८०७११२२	८०७११०४	१००	१००।००
	जम्मा		१००००००	८०७११२२	८०७११०४	१००	१००।००

आ.व.२०८०।८१ प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	कबोल अंक (मु.अ.) कर सहित	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. १,२ पहलुवा हुदै हेकुली वडा नं. १ को हेल्थपोष्ट देखी ठाठीगाउँ हुदै मखनटाकुरी जाने सडक स्तरउन्नती	TSMC/NCB/24/W/080-81	३००००००	४२०७७२७	३९७८३५८	१००	९४।५५
२	वडा नं. ३ एकता टोल हुदै सरस्वती मा.वि.जाने सडक स्तरउन्नती	TSMC/NCB/16/W/080-81	३५०००००	४७८८५७४	४७२३६६४	१००	९८।६४
३	वडा नं. ५ ख र ग लाईन सडक स्तरउन्नती	TSMC/NCB/06/W/080-81	३००००००	५०६६१०६	१३८३३१४	५०	२७।३१
४	वडा नं. ८,९ हात्तिगौडा देखी कटकुइया हुदै भट्टे कालामारे जाने सडक	TSMC/NCB/02/W/080-81	३५०००००	५१५१७८०	५१४३९४३	१००	९९।८५
५	वडा नं. १०,११,१२ सिमलकाची, क्वाङ्गी, पढ्ढा हुदै पुकार पसल जोड्ने सडक	TSMC/NCB/09/W/080-81	३५०००००	४९७८३९८	४९७७९९१	१००	९९।९९
६	वडा नं. १८,१९ हेमन्तपुर बैरागी चोक देखी सग्राम हुदै गतिम्ले जोड्ने सडक	TSMC/NCB/14/W/080-81	३५०००००	६०८७०३३	५३६०००	८०	८।८१
	जम्मा		२००००००	३०२७९६१८	२०७४३२७०	६६।६७	६८।५१

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व.२०८०।८१ संघीय सरकार बस्ती विकास कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. ७ जनयुद्धको सम्मान तथा समाजबाद अध्ययन केन्द्रको बहुउद्धेश्य भवन निर्माण	२५०००००	२५०००००	१००	१००।००
२	वडा नं. १२ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण	२००००००		०	०।००
३	वडा नं. १४ भोजपुर कलभर्ट देखि पश्चिम धितात बस्ती सम्म सनकरुवा बाटो स्तरउन्नती	१५०००००	१४००३८०	१००	९३।३६
४	वडा नं. १४ अकमी-रनियापुर-पुरानो बाने सडक कालोपत्रे	२५०००००	१२८९७५८	८०	५१।५९
५	वडा नं. १७ हेमन्तपुर बनकट्टी सडक कालोपत्रे नाला सहित	२००००००	१३६७९३५	१००	६८।४०
६	वडा नं. १७ घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड देखी दक्षिण तर्फ कञ्जली हुदै बघौसी जोड्ने सडक कालोपत्रे	३००००००	२२५२०२४	१००	७५।०७
	जम्मा	१३५०००००	८८१००९७	६६।६६	६५।२६

आ.व.२०८०।८१ प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगती%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. ५ न्यूरोड बाटो निर्माण	१००००००	५८८८३२	५०	५८।८८
२	वडा नं. ६ डुम्रीगाउँमा नाला मर्मत हिमाल एकेडेमी टोल	१००००००	९६५७५१	१००	९६।५८
३	वडा नं. ७ नयाँबस्ती नाला निर्माण तथा कालोपत्रे	३५०००००	१७४००९७	९०	४९।७२
४	वडा नं. ८ गौरीशंकर टोल सडक स्तरोन्नती दुधेना	३५०००००	१६९३९३६	८०	४८।४०
५	वडा नं. ८ कटकुइया भुयारथान निर्माण	१००००००	१००००००	१००	१००।००
६	वडा नं. १० स्वास्थ्य चौकी तथा ल्याव भवन निर्माण	२००००००	२३१९५५२	१००	११५।९८
७	वडा नं. ११ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२००००००	१४६०७३२	८५	७३।०४
८	वडा नं. १९ तोप्पापानी स्वास्थ्य चौकी मर्मत सम्भार	५०००००	४९५१५६	१००	९९।०३
९	वडा नं. १२ तरकारी हाटबजार व्यवस्थापन	२००००००	९८६१९१	१००	४९।३१
१०	वडा नं. ५ कृषि उपज संकलन/विक्रि केन्द्र स्थापना तथा संचालन	१५०००००	१२२७७४६	१००	८१।८५
	जम्मा	१८००००००	१२४७७९९३	६०	६९।३२

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व.२०८०।८१ संघीय सरकार बस्ती विकास कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	योजनाको नाम	वार्षिक बजेट	ठेक्का नं.	कबोल अंक (मु.अ.) कर	भुक्तानी	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. १४ अकमी-रनियापुर-पुरानो बाने सडक कालोपत्रे	२५०००००	TSMC/NCB/13/W/2080/81	१७८०९३६	१२८९७५८	८०	७२।४२
२	वडा नं. १७ हेमन्तपुर बनकट्टी सडक कालोपत्रे र नाला	२००००००	TSMC/SQ/03/W/2080/81	१३६७९३५	१३६७९३५	१००	१००।००
३	वडा नं. १७ घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड देखी दक्षिण तर्फ कञ्जली हुदै बघौसी जोड्ने सडक कालोपत्रे	३०००००	TSMC/NCB/25/W/2080/81	२२५२०२४	२२५२०२४	१००	१००।००

आ.व.२०८०।८१ प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	योजनाको नाम	वार्षिक बजेट	ठेक्का नं.	कबोल अंक (मु.अ.) कर	भुक्तानी	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
१	वडा नं. ६ डुम्रीगाउँमा नाला मर्मत हिमाल एकेडेमी टोल	१०००००		९९००२३	९६५७५१	१००	९७।५५
२	वडा नं ७ नयाँबस्ती नाला निर्माण तथा कालोपत्रे	३५०००००	TSMC/NCB/05/W/2080-81	२४८४७८६	१७४००९७	९०	७०।०३
३	वडा नं. ८ गौरीशंकर टोल सडक स्तरोन्नती दुधेना	३५०००००	TSMC/NCB/03/W/2080-81	२६२४७५७	१६९३९३६	८०	६४।५४
४	वडा नं. १० स्वास्थ्य चौकी तथा ल्याव भवन निर्माण	२००००००	TSMC/NCB/27/W/2080-81	२३१९६७८	२३१९५५२	१००	९९।९९
५	वडा नं. ११ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२००००००	TSMC/NCB/27/W/2080-82	२९८९३९५	१४६०७३२	८५	४८।८६
६	वडा नं. १९ तोप्पापानी स्वास्थ्य चौकी मर्मत सम्भार	५०००००		४९५१५६	४९५१५६	१००	१००।००

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व.२०७९।८० का लागी सङ्घीय सरकार सडक वोर्ड नेपाल वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	ठेक्का नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ल.ई.(मु.अ.कर) समेत	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) समेत	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
१	TSMC/SQ/26/W/079/80	बजार क्षेत्रका सडक मर्मत	१३६८५७६	९९३९९१	९८३४२२	१००	९८।९४
२	TSMC/NCB/10/W/079/80	घोराही सडक देखी न.पा सम्मको बाटो	५७६४९७४	६४६४९५२	६४६४४३४	१००	९९।९९
३	TSMC/NCB/09/W/079/80	सेडु देखी राप्ती बबई क्याम्पस सम्म सडक मर्मत	३३५६०७७	२१२७०३२	२११५४९१	१००	९९।४६
४		सब बेशको काम (सेडु देखी राप्ती बबई क्याम्पस र घोराही सडक देखी न.पा.जाने सडक)		९७०३३२	९७०३३२	१००	१००।००
		जम्मा	१०४८९६२७	१०५५६३०७	१०५३३६७९	१००	९९।७९

आ.व.२०८०।८१ का लागी सङ्घीय सरकार सडक वोर्ड नेपाल (७० प्रतिशत सडक बोर्ड र ३० प्रतिशत न.पा.म्याचिङ फण्ड) वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	ठेक्का नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ल.ई.(मु.अ.कर) समेत	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) समेत	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
१	TSMC/NCB/26/W/080/81	बजार क्षेत्रका सडक मर्मत	१६५५९५०६	११५०४८६१	१०१११८०३	८०	८७।८९
		जम्मा	१६५५९५०६	११५०४८६१	१०१११८०३	८०	८७।८९

आ.व. २०८०।८१ मा सङ्घीय सरकार हस्तान्तरित शर्सत अनुदान झोलुङगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको वार्षिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	ठेक्का नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ल.ई.(मु.अ.कर) समेत	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) समेत	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति%	वित्तिय प्रगति%
१	TSMC/NCB/02/G/2080/81	वडा नं. १४ भोजपुर घाट झो.पु.	३४७८७२६	२६७४३४५	२६७४३४५	५०	१००।००
		झोपु.का लागि स्टिल पार्टस फेब्रीकेशन खरिद					
		जम्मा	३४७८७२६	२६७४३४५	२६७४३४५	५०	१००।००

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत