तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०८०/०८१ मा (भुक्तानी बाँकी, नगर स्तरिय, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार) विनियोजन बजेट र आयोजनाहरुको दोश्रो चामासिक भौतिक प्रगति

क्र.सं.	शिर्षक	आयोजना संख्या	सम्झौता	सम्झौता बाँकी	सम्पन्न	चालु आ.व.वार्षिक बजेट	चालु आ.व. भुक्तानी	भौतिक प्रगति सम्पन्न	भौतिक प्रगति सम्झौता	वित्तिय प्रगति
१	नगर स्तरिय ठेक्का भुक्तानी बाँकी (२०७७।७८ देखि २०८०।८१)	२६	१६	०	१०	९१५३१०५५	३०२७११८३	३८	६२	३३
२	तुलसीपुर बहुउद्धेश्यीय व्यापारिक भवन २०७८।७९	१	१	०	०	१०६०५६२८०	२८१७३००३	०	१००	२७
३	नगर स्तरिय आयोजना	१०८	३९	७	६२	११३०९४६९७	५६९५०३७१	५७	३६	५०
४	नगर स्तरिय गौरबका आयोजना	१९	९	९	१	३१५०००००	१०७४९५१	५	४७	३
५	संघीय सरकार सम्पुरक अनुदान	३	०	३	०	७५०००००	०	०	०	०
६	संघीय सरकार विशेष अनुदान	१	१	०	०	१००००००	२६१५०१०	०	१००	२६
७	संघीय सरकार शर्सत अनुदान	६	३	२	१	१३५०००००	२५०००००	१७	५०	१९
८	प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान	६	५	१	०	२०००००००	३८८२२३३	०	८३	१९
९	प्रदेश सरकार शर्सत अनुदान	८	३	४	१	१४५०००००	१००००००	१३	३८	७
१०	संघीय सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम २०७९।८०	२	१	०	१	९२१५३८	६०४९९५	५०	५०	६६
११	सडक बोर्ड नेपाल २०७९।८०	४	०	०	४	१०५५६३०७	१०५३३६७९	१००	०	१००
१२	संघीय सरकार राष्ट्रिय ग्रामीण नविकरणीय उर्जा कार्यक्रमको	२	०	०	२	८०००००	३१४१०७	१००	०	३९
१३	झो.पु.भोजपुर घाट	१	१	०	०	३००००००	७०४३१०	०	१००	२३
		१८७	७९	२६	८२	४२२९५९८७७	१३८६२३८४२	४४	४२	३३
	संघीय,प्रदेश,नगर स्तरिय र गत वर्षका भुक्तानी बाँकी योजना १८७									
	सम्झौता भएका योजना ७९									
	सम्पन्न योजना ८२									
	चालु आ.व.मा टेण्डर आह्वान भएका योजना १४									
	चालु आ.व.मा टेण्डर भई सम्झौता भएका योजना २९									
	हाल सम्मको सम्पन्न भौतिक प्रगति ४४%, सम्झौता प्रगति ४२%									

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

७७८ देखी २०७९।८० सम्म निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजनाको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	गत वर्षको भुक्तानी	चालु आ.व.को वार्षिक बजेट	भौतिक प्रगती	२०८०।८१ भुक्तानी रकम
C/NCB/31/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	राजश्व/स्था.	राना ब्रदर्श कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७११९८९	१३७८७६८	३३३३१९९	तेश्रो,चौथो	२५३४६४९
C/NCB/56/W/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	शारदा निर्माण सेवा	११६४९३३३	५७३८३४५	५९१०९८८	१३१०मी.कालोपत्रे,१८००मी.नाला	५८८७२९६
C/SQ/09/W/079-80	वडा नं. ३ दमारगाउँ सरस्वती मा.वि.घर देखी वडा कार्यालय सडक कालोपत्रे	राजश्व/स्था.	नविना कन्ष्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४३९०११	६८३४४९	७५५५६२		
C/SQ/08/W/079-80	वडा नं. ३ दमारगाउँ सोनिया पुनको घर देखी सरस्वती मा.वि.सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	नविना कन्ष्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४४६६३८	६९३२९३	७५३३४५		
C/NCB/18/W/077-78	वडा नं. ४ रक्षाचौर चारबाटो चोक देखी एकलेबर सडक कालोपत्रे	राजश्व/स्था.	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,	६३२८३१६	०	६३२८३१६		
C/NCB/04/W/079-80	वडा नं. ४ वडा कार्यालय भवन निर्माण	राजश्व/स्था.	घनश्याम एण्ड सुस्मिता निर्माण	४७३१८७४	२९२८०९८	१८०३७७६	५कोठे भवन निर्माण	१७९०९३८
C/SQ/19/W/079-80	वडा नं. ६ कैलाशनगर टोल सडक र सूर्योदय टोल प्रदिप के.सी.को घरजाने सडक	राजश्व/सं	राना ब्रदर्स कन्ष्ट्रक्सन,घोराही	७०७८२१८	४५७६४९५१	२२४३०७६	४३३मी.कालोपत्रे,१०२०नाला	२४५८९०५
C/SQ/20/W/079-80	वडा नं. ६ जोगबहादुर रानाको घर देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	नविना कन्ष्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४५१८१५	०	१४५१८१५	४३४मी.कालोपत्रे	१४४९५५९
C/07/W/079-80	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण (दोश्रो)	प्र.समानी	ओशिष कन्ष्ट्रक्सन घोराही	१२५२३७४	४७६५१८	७७५८५६	२५८मी.कालोपत्रे	५७२३२५
C/NCB/32/W/077-78	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	राजश्व/स्था.	राना ब्रदर्स कन्ष्ट्रक्सन,घोराही	८१२१८४६	४१७४१५१	३९४७६९५	दोश्रो	११०५२७२
C/NCB/14/W/077-78	वडा नं. १० वनगाउँ देखी प्रिगाउँ सडक,गौरीगाउ देखी चैलाही सडक र गोलौरी चौधरीगाउँ जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	आन्तरिक	राना ब्रदर्श कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.	१२१९६०५२	१००२७२०१	२१६८८५१	पाँचौ	९१७२०१
C/NCB/15/W/077-78	वडा नं. ११ नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	राजश्व/सं	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५७४७७८६	२८९६५७७	२८५१२०९		
C/NCB/49/W/077-78	वडा नं.११ दामोदर सडक देखी उत्तरहसनापुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५९८३२९९	०	५९८३२९९		
C/NCB/19/W/077-78	वडा नं. १२ लामीडाँडा दामोदर सडक देखि कचीली, तुर्कीचोक देखि कचील, कौवापुर देखि हरिपौरी र रभेना देखी पढ्ढा सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	स्मृति विशाल कन्ष्ट्रक्सन	५३९४८९९	३७९८७५८	१५९६१४१	७६०मी. कालोपत्रे	१५५४८६३
C/NCB/29/W/077-78	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	राजश्व/सं	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	४९६७७४७	०	४९६७७४७		
C/NCB/33/W/077-78	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण	आन्तरिक	थोदुङ कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.	३९५८६४४७	३२७७१४६३	६८१४९८४		
C/NCB/16/W/077-78	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखि पनालीबोट सडक र वखरिया देखि झरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	प्र.समानी	राना ब्रदर्श कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२१७६	५००३१७९	२६४८९९७	८कोठे भवन	२६४८९९७
C/NCB/06/W/079-80	वडा नं. १३ वडा कार्यालय भवन निर्माण	राजश्व/स्था.	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६४९२३२४	०	६४९२३२४		
C/NCB/17/W/077-78	वडा नं. १४ वडा कार्यालय देखी हात्तीढुङ्गा,कोठरी देखी बबई सम्म सडक कालोपत्रे	राजश्व/सं	संवेग कन्ष्ट्रक्सन एण्ड कम्पनी	४९४७१२१	२७५०३५६	२१९६७६५	५कोठे भवन निर्माण	२१५१४३५
C/NCB/41/W/077-78	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६५६१३२७	३७५६८७१	२८०४४५६		
C/SQ/24/W/079-80	वडा नं. १८,६ बिजौरी स्कुल देखी पूर्व मानपुर जोड्ने सडक,राजापुर सडक (भेरियसन)	राजश्व/सं	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	१००७५८५८	१२७९८९६	८७९५९६२		
C/NCB/23/W/077-78	वडा नं. १९ बाँसगढी स्यालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ओशिष कन्ष्ट्रक्सन घोराही	१४२४५७२	०	१४२४५७२	५११मीटर कालोपत्रे	१४१४१४४
C/NCB/57/W/077-78	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	३५२२१७५	०	३५२२१७५		
C/NCB/05/W/079-80	वडा नं. १९ वडा कार्यालय भवन निर्माण	सं समानी	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	११२४६६८६	५८६६०३६	५३८०६५०	१२४६मी.कालोपत्रे,१२७७नाला	५००२५८९
C/Q/0!/G/079-80	वडा नं. १०,११,१२,१३,१४,१५ का सडकमा बेश सप्लाई	राजश्व/स्था.	चाँदनी निर्माण सेवा	५९८४१९५	१३६२६२५	४६२१५७०		
		आन्तरिक	सुमन एण्ड सुजिता क.ए.सप्ला.	१९९५०१५	३७२९०	१९५७७२५	प्रथम	७८३०९०
	जम्मा			१८१९८९०९३	८५६२२८७४	९१५३१०५५		३०२७११८३

८१ तुलसीपुर बहुउद्धेश्यीय व्यापारिक भवनको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति (नगर विकास कोष ७०% नगरपालिको ३०% साझेदारी)

ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	गत वर्षको भुक्तानी	चालु आ.व.को वार्षिक बजेट	भौतिक प्रगती	२०८०।८१ भुक्तानी रकम
BC/01/W/078-079	तुलसीपुर बहुउद्धेश्यीय व्यापारिक भवन (तुलसी ट्रेड टावर)	समानान्तर डाइनामीक नारायणम् जे.भी.	१५८५६६४०४	५२५१०१२४	१०६०५६२८०		२८१७३००३

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालीका
नगरकार्यपालीकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ
आ.व. २०८०।८१

तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत	वार्षिक बजेट	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
भैपरी आउने चालु २४०००००	राजश्व/सं.					
वडा नं. १ वीरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहर सुनपुरको रंगरोगन तथा मर्मत		९५००००	वटा	रंगरोगन,मर्मत		सम्झौता
वडा नं. १ श्री सृजनशील आधारभुत विद्यालय छोटे घेराबार र गेट		२५००००	वटा	गेट निर्माण		सम्झौता
वडा नं. ५ श्री ज्ञान ज्योती आधारभुत विद्यालय फर्निचर		२५००००				सम्झौता
वडा नं. १८ कलमघारी पार्कमा खानेपानी पाईप		१५००००	मी	पाईपलाईनको काम		सम्झौता
वडा नं. ६ किरियापुत्री भवन निर्माण		६९५९६९		भवन,प्रतिक्षालय	भवन,प्रतिक्षालय	६६०७३८
भैपरी आउने चालु १२०८७४१	सं./समानी.					
ाप्ती आँखा अस्पतालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सर्फ बनाउने तालिम		१५००००		सर्फ बनाउने तालिम	सर्फ बनाउने तालिम	१५००००
खेलभुण्डी तेक्वान्दो डोजाङ्ग लाई खेल सामाग्री		२७००००		खेल सामाग्री	खेल सामाग्री	२७००००
डा नं. १२ टरिगाउँ हरिपौरा डिप बोरिङ खानेपानी उपभोक्ता समिति कार्यालय व्यवस्थापन फर्निचर		६५०००		फर्निचर	फर्निचर	६५०००
हिंसा पिडित तथा प्रभावितहरुलाई न्यानो कपडा विवरण		१०००००	वटा	न्यानो कपडा	न्यानो कपडा	१०००००
डा नं. १ धारपानी प्रा.वि. दमारगाउँ स्कुल नयाँ भवनको फिनिसिङ		४५००००	वटा	फिनिसिङ		सम्झौता
ाष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता गेम सेट दाङ जिल्ला खेलकुद विकास समिति		७००००	वटा	गेम सेट	गेम सेट	७००००
लाका प्रहरी कार्यालयको अगाडी ढल निकास		१५४२७	मी.			सम्झौता
ापरी पुजीगत ६५०००००	राजश्व/सं.					
डा नं. १५ कञ्जवार कृषक लिफ्ट सिचाईको मोटर घर निर्माण		५१६५७	वटा	पम्प घर		सम्झौता
डा नं. १६ सजनेवा टोल विकास संस्थाको सामुदायीक भवन निर्माण		८०००००	वटा	ट्रस भवन		सम्झौता
डा नं. १६ लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुरको भवन मर्मत तथा फर्निचर		६०००००	वटा	भवन मर्मत,फर्निचर	भवन मर्मत,फर्निचर	६०००००
डा नं. ४ एकता टोल खैराले सिचाई कुलो निर्माण		८१२०८	मी.	३०मी.कुलो	२३ मी.कुलो	६२७९३
डा नं. ६ डम्पिङ साईडमा बक्स कम्पोष्ट उत्पादन केन्द्र निर्माण		८३४७९१	वटा	टहरा निर्माण	टहरा निर्माण	८३४७९१
डा नं. १२ हाइवे टोलमा रोबर बहादुर वलीको घर नेर कलभर्ट निर्माण		९८५२६	वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	९८५२६
डा नं. ९ माछापोखरी टोलमा जेष्ठ नागरिक भवनमा शौचालय निर्माण		२१५५००	वटा	शौचालय	शौचालय	२०६१७७
डा नं. ११ उरहरी डबरा नमुना टोलमा कलभर्ट मर्मत,तारजाली र नाला निर्माण		१२१९०८१	मी	२५०मी.नाला,३०जाली	२८०मी.नाला	१२११८८७
डा नं. ११ तुर्कि चौक देखी पूर्व देवा सुवेदीको घर नेर कलभर्ट निर्माण र तारजाली		२७७३१५	मी	कलभर्ट,१०तारजाली	कलभर्ट,१०तारजाली	२६६३८८
डा नं. ६ अपाङग समाज सुधार केन्द्र तलसीपुरको भान्सा घर निर्माण दाङ		६६९७६१	वटा	भान्सा घर निर्माण	भान्सा घर निर्माण	६६९२०४
डा नं. ९ भद्रकाली टोलमा पक्की नाला निर्माण		११७१०००	मी.	२३८मी.नाला	२३८मी.नाला	११७१०००
डा नं. ५ प्रगति टोलमा विरुवा छोप्ने तारजाली		१०००००	वटा			सम्झौता
डा नं. ७ बैकुण्ठ रानीघाट बग्गे शबदाह स्थल खोलामा ४० वटा तारजाली		२११८०७	वटा	३२ग्याविनजाली	३२ग्याविनजाली	२११८०७

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वडा नं. ५ बुद्धनगर टोलमा विरुवा छोप्ने तारजाली		७७१२२	वटा	६५ विरुवा छोप्ने जाली	६५ विरुवा छोप्ने जा	७७१२२
मर्मत सम्भार कोष ३५०००००	सं./समानी.					
वडा नं. ८ माथिल्लो चुकीले सिचाईको ड्याम मर्मत		९९९९९	मी.	८मी.वाल	८मी.वाल	९९९९९
वडा नं. ८ बटोलपुर गनारी सिचाइ कुलोको बाँध निर्माण		३२८०८५६	मी.	५०मी.पक्की बाँध	प्रथम	२६४६४८०
सडक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत १५०००००	सं./समानी.					
वडा नं. ६ कैलाश नगर टोल दिपु गिरीको घर देखी दिदी घर जाने बाटो निर्माण		८९५१११	मी.	आरसिसि बाटो	आरसिसि बाटो	८९५१११
वडा नं. ६ राप्ती बबई टोल देखी यातायात कार्यालय गाईडर जाने बाटोमा नाला निर्माण		५९७७०२	मी.	१५०मी.पक्की नाला	१५५मी.पक्की नाला	५९६८५२
संस्कृति सम्पदा मठमन्दिर,गुम्बा,भुयारथान धार्मिक स्थलको निर्माण तथा मर्मत सम्भार १०००००	सं./समानी.					
वडा नं. ६ बेंकटेश लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा टायल		४९५१७५	मी	टायल लाउने	टायल लाउने	४९५१७५
राष्ट्रिय लोकभजन चुटका संरक्षण प्रतिष्ठान दाडको भाषा धर्म संस्कृति संरक्षणका लागि		१०००००		संस्कृति संरक्षण	संस्कृति संरक्षण	१०००००
वडा नं. १० गौरीगाउँमा कुलपुजा गर्ने ठाउँको संरक्षण		२५००००	वटा	ट्रस निर्माण	ट्रस निर्माण	२५००००
वडा नं. ११ बेल्टाकुरा किरातेश्वर शिव मन्दिर भवन मर्मत		१५००००	वटा	मन्दिर मर्मत	मन्दिर मर्मत	१५००००
खानेपानी पूर्वाधार निर्माण विस्तार तथा मर्मत १००००००	सं./समानी.					
वडा नं. १३ श्री जनज्योति मा.वि.रनियापुर खानेपानी पाईप		१३९५४	मी.	२००मी.पाईप	२००मी.पाईप	१३९५४
वडा नं. १९ कुटीचौर सिचाईका लागी पाईप		८४५१२	मी.	५००मी.पाईप	५००मी.पाईप	८४५१२
वडा नं. ४ रक्षाचौर मा सिचाईको लागि पम्पसेट खरिद र सिचाई पाईप		२३८६३३	वटा	मोटर,पाईप	मोटर,पाईप	२३८६३३
वडा नं. १४ ड्वाङपुरमा स्यालो ट्यूवेलका लागि पाईप		५४३०७८	मी.	१०००मी.पाईप	१०००मी.पाईप	५४३०७८
वडा नं. १६ लहलौरा टोलका खानेपानी पाईप		१३४२४४	मी.	५००मी.पाईप	५००मी.पाईप	१३४२४४
खानेपानी योजनाहरुको निर्माण खानेपानी पाईप,ह्यूमपाईप,विद्युत पोल खरिद १५०००००	राजश्व/सं.					
वडा नं. १९ मा.वि.सक्राम देखी भित्री सक्राम जोड्ने सडकको घडेरी कुलाको जरपनियाडाँडाँ र छिल्लीखोला		१६००६४	वटा	ह्यूमपाईप १६	ह्यूमपाईप १६	१६००६४
वडा नं. ७,१६,१७,१८,१९ मा विद्युत पोल र ह्यूमपाईप खरिद		२४४८०६	वटा	ह्यूमपाईप १७,पोल४	ह्यूमपाईप १७,पोल४	२४४८०६
वडा नं. १ छोटे कुलोमा वाल निर्माण	राजश्व/स्था.	७१००००	मी.	१३.५०मी.वाल	१४.१०मी.वाल	७१००००
वडा नं. २ भमके खैरीपुर सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	९९५०००	मी.	१३०मी.कालोपत्रे	१३०मी.कालोपत्रे	९९५०१९
वडा नं. ३ त्रिवेणी घाटनेर गहतेखोलामा कलभर्ट निर्माण	आन्तरिक	५६२२२५७	वटा	कलभर्ट निर्माण	कलभर्ट निर्माण	५५८४९१७
वडा नं. ३ पिपलडाँडा टोलमा राम बहादुर रानाको घरदेखी बरकोरुख सम्म पक्की नाला निर्माण	राजश्व/स्था.	६०००००				
वडा नं. ३ गहते खोला चिसापानी सडकमा बक्स कलभर्ट निर्माण	राजश्व/स्था.	३००००००				
वडा नं ४ बाह्रे खोला देखी खुमखानी जोड्ने सडक आइ.ई.ई.	राजश्व/सं.	५०००००	वटा			सम्झौता ठेक्का
वडा नं. ६ अटोभिलेज जाने कटाहा कुलामा कलभर्ट निर्माण	राजश्व/स्था.	९८५३५९	वटा	कलभर्ट निर्माण	कलभर्ट निर्माण	सम्झौता
वडा नं. ५ बसपार्कमा प्रतिक्षालय, सेफ्टी टंकी र पर्खाल निर्माण	राजश्व/सं.	५०४१२५९	वटा	टंकी,पर्खाल,प्रतिक्षालय	टंकी,पर्खाल,प्रतिक्षालय	३८५३०३
वडा नं. ५ नमःछु बुद्ध गुम्बा पर्खाल निर्माण	राजश्व/सं.	५०००००	मी.	३०मी.पर्खाल	३०मी.पर्खाल	४९६५५६०
वडा नं. ५ नवसृजना टोल देखी पातुखोला सम्म पक्की नाला निर्माण	राजश्व/सं.	१५०००००	मी.	१३५मी.नाला		५०००००
वडा नं. ५ बुद्धनगर टोल देखी प्रगतिशिल टोल जोड्ने खोला साईडको बाटो ग्राभेल तथा नाला	प्रदेश/समानी	७०००००	मी.	२०३मी.नाला	२०३मी.नाला	सम्झौता
						६९३३८०

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वडा नं. ७ कालाखोलाको ८ कोठे विद्यालय भवन निर्माण (छाँया नेपालसँगको सहकार्य २०% न.पा.)	आन्तरिक	३१०००००				सम्झौता
वडा नं. ७ बहुउद्धेश्य टोल अन्तर्गत दिपेन्द्र गल्ला पसल हुदै चाँदनी टोल जाने बाटोमा पक्की नाला	राजश्व/स्था.	९०००००	मी.	३८७मी.नाला	३८८मी.नाला	९०००००
वडा नं. ७ झोलुङ्गेपुल देखी होमजंग घर दक्षिण र उत्तर किरण आचार्यको घर सम्म पक्की नाला	राजश्व/स्था.	५५०००००	मी.	२२५मी.नाला		सम्झौता
वडा नं. ७ राप्ती शान्ति उद्यान जाने बाटो देखी गौराखाली जोड्ने भित्री बाटो (नारायण भण्डारीको घरदेखी वेगप्रसाद भण्डारीको घर सम्म) पक्की नाला निर्माण	राजश्व/स्था.	७५०००००	मी.	२८६मी.नाला	२८६मी.नाला	७५०००००
वडा नं. ८ दुधेना राईखलियान चमिखोलामा कलभर्ट निर्माण	आन्तरिक	५०७३११८	वटा	कलभर्ट निर्माण	कलभर्ट निर्माण	४९६११३८
वडा नं. ८ प्रतिक्षालय तथा क्यान्टीन निर्माण र विद्यालयलाई शैक्षिक समाग्री वितरण	राजश्व/स्था.	१२०००००	वटा	प्रतिक्षालय,क्यान्टिन	प्रतिक्षालय,क्यान्टिन	१२०००००
वडा नं. ८ अस्वारा खानेपानी आयोजना	सं./समानी.	११८०००००	वटा	टंकी,पर्खाल		सम्झौता
वडा नं. ८ दुधेना कटकुइया जोड्ने बाटो कालोपत्रे	राजश्व/प्रदेश.	९८५०००	मी.	९५मी कालोपत्रे	९५मी कालोपत्रे	९८४७५७
वडा नं. ९ नवदुर्गा ग्रिन पार्क भौतिक संरचना निर्माण	सं./समानी.	१५०००००				सम्झौता
वडा नं. ९ हातेमालो टोल गणेश वि.क.घर देखी मुक्ति भट्टराई बारी सम्म नाला निर्माण	सं./समानी.	१००००००	मी.	१८४मी.नाला	१८५मी.नाला,९२मी.ग्रा	९८७११७
वडा नं. ९ बुद्धटोलको बाटो आरसिसि	आन्तरिक	९९९०००	मी	१४.५मी.आरसिसि ६०मी कालोपत्रे		९९१४०३
वडा नं. १० गौरीगाउँ ताल संरक्षण डिपिआर	प्रदेश/समानी	१२०००००	वटा	डिपिआर	डिपिआर	१२०००००
वडा नं. १० बनगाउँ अधुरो डिपवोरिङ सञ्चालन	राजश्व/सं.	६८७४५७	वटा	वोरिङ सामान	वोरिङ सामान	६१४४६१
वडा नं. १० डिपबोरिङ सिचाई योजना	राजश्व/सं.	७६२७९०	वटा	पम्पहाउस,सामान		सम्झौता
वडा नं. ११ सुकौरा मौजाको माथिल्लो बेलुवा कुलो तटबन्धन	राजश्व/स्था.	१००००००	मी.	७७वटा जाली	७७वटा जाली	९९१०८९
वडा नं. ११ बन्धुरीया खोलामा पक्की कलभर्ट निर्माण	राजश्व/सं.	२००००००				टेन्डर आह्वान
वडा नं. ११ चन्द्रलाल मार्ग बाटो आरसिसि	आन्तरिक	९९९०००	मी.	३०मी आरसिसि	३०मी आरसिसि	९८९४५६
वडा नं. ११ उरहरी चौधरी गाउँ सडक कालोपत्रे	राजश्व/स्था.	८८७०००	मी.	११२मी.कालोपत्रे	११२मी.कालोपत्रे	८७८७६९
वडा नं. ११ उरहरी राप्ती राजमार्ग देखी पूर्व वडा नं. १२ को सिमाना जोड्ने सडक कालोपत्रे	राजश्व/स्था.	७८५०००	मी.	८२मी.कालोपत्रे	८२मी.कालोपत्रे	७६९८६६
वडा नं. १२ दक्षिण कपडादेवी गनारी कुलो निर्माण (मानबहादुर चौधरी घर देखी बसन्त भण्डारी)	राजश्व/स्था.	६२००००	मी.	२४५मी.नाला	२५५मी.नाला	६२००००
वडा नं. १२ हेमनगरमा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	प्रदेश/समानी	७३६९७६	वटा	४कोठे भवन निर्माण	४कोठे भवन निर्माण	७०५७४५
वडा नं. १२ शितलपुरमा कृषि हाटबजार निर्माण	राजश्व/स्था.	१३९८०००	वटा	ट्रस निर्माण		सम्झौता
वडा नं. १३ फुलवारी डिपवोरिङ	सं./समानी.	५०००००	वटा	डिपबोरिङ		सम्झौता
वडा नं. १३ रावत टोल हुदै गोल्टाकुरी जोड्ने सडक निर्माण	राजश्व/सं.	१२०००००				सम्झौता
वडा नं. १४ धिताल समाज मन्दिरमा तारवार	सं./समानी.	५०००००				
वडा नं. १४ लुहाडबरा दुम्नामा पर्खाल निर्माण र आरसिसि	राजश्व/स्था.	२००००००				सम्झौता ठेक्का
वडा नं. १५ मलवारे कुलोको बाध निर्माण	राजश्व/प्रदेश.	१५०००००	मी.	४६मी.वाल	४६मी.वाल	१४४९०१७
वडा नं. १५ मलवार चौधरी गाउँ पिपलबोट देखी दक्षिण तर्फ पक्की नाला निर्माण	प्रदेश	१००००००				सम्झौता ठेक्का
वडा नं. १६ लहलौरा आचार्य कुल मन्दिर देखी पश्चिम जाने सडक मर्मत र नाला निर्माण	सं./समानी.	१५०००००				सम्झौता ठेक्का
वडा नं. १८ श्री शुभकोटी प्रा.वि.मनिकापुर भवन निर्माण	राजश्व/स्था.	५९०००००	वटा	४कोठे भवन	४कोठे भवन	५८२८७२८
वडा नं. १८ बिजौरी देखि बालुवा जोड्ने डाडा कुलोमा पक्की नाला निर्माण	आन्तरिक	२८०००००	मी.	४६१मी.नाला		सम्झौता
वडा नं. १८ बासडबरा टोलको सामुदायीक भवन निर्माण	राजश्व/स्था.	७०००००	वटा	भवन निर्माण	भवन निर्माण	७०००००

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वडा नं. १८ मनिकापुर पिपल चौतारा देखि शुभकोटी प्रा.वि.जोड्ने सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	९९९०००				
वडा नं. १८ बेलझुण्डी देखी मनिकापुर सडक कालोपत्रे	राजश्व/स्था.	१३८३६११				टेन्डर आह्वान
वडा नं ३,७ आधारभुत स्वास्थ्य चौकी सेफ्टी टंकी पानी र भ-याङ निर्माण	राजश्व/स्था.	१८०००००	वटा	सेफ्टी टंकी,टंकी,भ-याङ		१७३७३०४
केशोर किशोरीहरु लाई सचेतना अभिवृद्धि र बालवालिकाहरुको बक्तृत्वकला क्षमता विकास कार्यक्रम	राजश्व/स्था.	३०००००				
जातिय विभेद तथा सह अस्तित्व निर्माण कार्यक्रम	राजश्व/प्रदेश.	१००००००				
वेपन्न हिंसापिडित, अपांग र कमलरीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि र सिपमुलक तालिम ७००००।	राजश्व/सं.					
यारु महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास,बेमौसमी तरकारी खेती,प्राङ्गारिक मल र घरेलु औषधि तयार,ढकीया बुनाई तालिम		५०००००	जना	३३० जना		सम्झौता
सहकारी लेखा व्यवस्थान तालिम तथा मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती तालिम		१९९७५०	जना	४५ जना		सम्झौता
ान्ति महिला संसद दाङ पुनगर्ठन र परिचालन कार्यक्रम १०००००।	आन्तरिक					
ान्ति महिला संसद दाङ पुनगर्ठन र परिचालन		४९९०००	जना	१०० जना		सम्झौता
हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा आमा शिक्षा कार्यक्रम	आन्तरिक	२०००००				
कार्यपालिका सदस्यबाट छनौट भएका पूर्वाधार तर्फ आयोजनाहरु ४०००००	आन्तरिक	४०००००				
डा नं. १ कुमालगाउँ देखी शक्तिचौक सम्म कुलो निर्माण (का.पा.सदस्य गौरी नेपाली)		५०००००	मी.	१६५मी.नाला		सुम्झौता
डा नं. १६ मजगाउँ टोलको छेग्रवा कुलोको पक्की वाल निर्माण (का.पा.सदस्य रिखा शर्मा)		५०००००	मी	२२०मी.वाल		सम्झौत
डा नं. १२ कचिला डबरा जानकेश्वरी टोल देखी राप्ती राजमार्ग जोड्ने बुद्धिराम भण्डारीको घरनेर ोतामा कलभर्ट निर्माण (का.पा.सदस्य मोहन वि.क.)		५०००००	वटा	कलभर्ट		सम्झौता
डा नं. ६ सेन्टर स्कुलको तला थप	आन्तरिक	३०००००	वटा	भवन निर्माण		सम्झौता
ार्यपालिको हल मर्मत तथा व्यवस्थापन	सं/रा.वा	६०००००	वटा	हल मर्मत व्यवस्थापन	हल मर्मत व्यवस्थापन	५४१२६३
डा नं. ३ उग्रेन धर्छ्न बौद्ध गुम्बा परिसर भित्र लामा गुरु बस्नेत भवन निर्माण (नगर)		१०६५१४४	वटा	भवन निर्माण		सम्झौता
र्शत्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा वेशको भान्सा घर मर्मत (विपद् शाखा)		२४४५३७	वटा	भान्सा घर मर्मत	भान्सा घर मर्मत	२४४५३७
डा नं. ६ सखिसोता खोलामा ग्याविन तारजाली (वस्ती विकास)		४९०५३९	वटा	९४तारजाली	९४तारजाली	४९०५३९
डा नं. ९ नवदुर्गा ग्रिन पार्कमा चिया चमेना गृह तथा टिकट काउन्टर निर्माण (नगर)		९८६७९६	वटा	चमेना,टिकट घर	चमेना,टिकट घर	९८६७९६
डा नं १२ डम्पीङ साईटमा ग्यावीन निर्माण (फोहर व्यवस्थापन शाखा)		९७०७८३	वटा	१८६वटा जाली		सम्झौता
डा नं ६ लक्ष्मीनारायण टोलमा सडक पिसिसि		२३७७४८	मी.	३१मी.पिसिसि	३१मी.पिसिसि	२१५८६६
डा नं. ६ कमल पोखरीमा गेट निर्माण (विपद शाखा)		६४३५००	वटा	गेट निर्माण		सम्झौता
डा नं ८ मेट्रो अस्पतालको भवन आल्मुनियम पार्टिशन		३५४३१०	वटा	हल पाटिशन		सम्झौता
डा नं. १२ मेट्रो कलेज भवन आल्मुनियम पार्टिशन		८४०४६५	वटा	हल पाटिशन		सम्झौता
डा नं. १८ श्री शुभकोटी प्राथमिक विद्यालय मनिकापुरको तला थप		६३०००००	वटा	भवन निमाण		सम्झौता
		११३०९४६९७				५६९५०३७१

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालीका
नगरकार्यपालीकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ
आ.व. २०८०।८१

ीय गौरवका आयोजना तथा कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

आयोजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	ल.ई. (मु.अ.कर) सहित	कबोल अंक (मु.अ.कर) सहित	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
ाडा नं. १ रेशम लामीछाने घरदेखी कुमालगाउँ सम्म सडक कालोपत्रे	TSMC/SQ/04/W/80/81	१५०००००	१४९७९७२	१०६५०८८		सम्झौता
ाडा नं. २ वडा कार्यालय देखी पूर्व तिर खैरीपुर हुदै भमके खोला सम्म पक्की सडक निर्माण	TSMC/NCB/20/W/80/81	१५०००००	३७७००१४	२५२५५४६		सम्झौता
ाडा नं. ३ रोमबहादुर रानाको घर देखी कुमारको घर हुदै अम्मर मेडिकल सम्म सडक स्तरोन्नती		१५०००००				टेन्डर आह्वान
ाडा नं. ४ रक्षाचौर लोकबहादुर खत्रीको घर देखी पुरानो वडा कार्यालय (न्यूरोड) सम्म बाटो स्तरोन्नती	TSMC/NCB/21/W/80/81	१५०००००	३६७४९२३	२५७८१३५		सम्झौता
ाडा नं. ५ राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल देखी रानी जरुवा हुदै कल्ले बल्ले जाने बाटो तथा पक्की नाला		१५०००००				
ाडा नं. ६ अरनीको टोलमा दामोदर पन्थीको घर देखी दक्षिण तिरको नाला निर्माण	TSMC/SQ/1/W/80/81	१५०००००	१४९८०७६	१०७८२०४	३००मी.नाला	१०७४९५१
ाडा नं. ७ सेन्टर बम्नै देखी पश्चिम मटेरा घुसरी जोड्ने बाटोमा पक्की नाला सहित सडक स्तरोन्नती	TSMC/SQ/06/W/80/81	१५०००००	१४९९३२०	११००३४५		सम्झौता
ाडा नं. ८ चन्द्रगञ्ज टोल र अमृतपुर टोलको तुलसीपुर १० राईखलियान जोड्ने सडक (अधुरो) ालोपत्रे तथा नाला निर्माण		१५०००००				टेन्डर आह्वान
ाडा नं. ९ नगर विकास समिति भित्र रहेको कृषि र भेटेनरीको अधुरो भवन निर्माण र शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको तला थप		३५०००००				टेन्डर आह्वान
ाडा नं. १० पढ्ढा ठुलो गाउँमा पक्की नाला निर्माण		१५०००००				टेन्डर आह्वान
ाडा नं. ११ उरहरी डबरा नमुना टोलको कलभर्ट तथा सडक स्तरोन्नती		१५०००००				टेन्डर आह्वान
ाडा नं. १२ कचिला गाउँमा बाबुराम चौधरीको घरदेखी विर्जुन चौधरीको घर सम्म पक्की नाला,कालोपत्रे		१५०००००				टेन्डर आह्वान
ाडा नं. १३ तुइसोताको बराहखुटी देखी पनालीबोट सम्मको सडक स्तरोन्नती	TSMC/NCB/10/W/80/81	१५०००००	८१२७३५७	५६०८४९६		सम्झौता
ाडा नं. १४ वन जाने सोता देखी वडा कार्यालय हुदै बोगटी मटेरा अकमी सम्म पक्की नाला सहित बाटो ालोपत्रे		१५०००००				
ाडा नं. १५ मलवार पक्की नाला निर्माण	TSMC/NCB/11/W/80/81	२५०००००	२४९७४८०	१६५७०२३		सम्झौता
ाडा नं. १६ वडा कार्यालय देखी पूर्व भेलाही सम्मको सडक स्तरोन्नती	TSMC/SQ/9/W/80/81	१५०००००	१५००५७१	९८५५०७		सम्झौता
ाडा नं. १७ पञ्चेधारा खेल मैदान निर्माण	TSMC/SQ/02/W/80/81	१५०००००	१४९८८३८	९८७०७८		सम्झौता
ाडा नं. १८ वडा नं. १८ र १९ हात्तिखाल हुदै डौडारे जोड्ने लामाखोलामा पक्की पुल निर्माण	TSMC/NCB/04/W/80/81	३०००००	२९६१९६४	२१२८९७७		सम्झौता
जम्मा		३१५०००००	२८५२६५१५	१९७१४३९९		
ाशासनिक भवनमा लिफ्ट व्यवस्थापन	TSMC/NCB/18/W/80/81	५०००००		५६९३६५८		सम्झौता

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

९/०८० (सङ्घीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम भुक्तानी बाँकी आयोजनाको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	एकाइ	गत वर्ष भुक्तानी	चालु आ.व.बार्षिक बजेट	भौतिक प्रगती	चालु आ.व.भुक्तानी
नं ४ श्री जनश्रम मा.वि. खाद्रे ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९१८४७६	५४१८४७६	वटा	४१८३४५७	३१६५४३	प्रथम,दोश्रो	०
नं. १२ श्री महेन्द्र मा.वि. तुलसीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९१८४७६	५४१८४७६	वटा	३८९५००५	६०४९९५	४कोठे भवन	६०४९९५
जम्मा	९०००००				८०७८४६२	९२१५३८		६०४९९५

०।८१ मा सङ्घीय सरकार हस्तान्तरित शर्सत अनुदान झोलुङगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक प्रगति

योजना/कार्यक्रमको नाम	लागत अनुमान	न.पा.म्याचिङ १३%	झो.पु.क्षेत्रगत कार्यक्रम ७८.६०%	उपभोक्ता २%	झो.पु.क्षेत्रगत कार्यक्रम बस्तुगत ६.४० %	गत वर्ष भुक्तानी	भौतिक प्रगती	चालु आ.व. भुक्तानी
पुर घाट झो.पु. तुलसीपुर १४ मनाकपुर कुइरेपानी खोला प्रा.वि. स्कुल तु.उप.न.पा.								
नं. १४ भोजपुर घाट झो.पु.	१११५५८१९	१४५०२५६	८७६८३८०	८७६८३८०	७१४०६६	२८५८२८५	दोश्रो	७०४३७१
जम्मा	१११५५८१९					२८५८२८५		७०४३७१

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

लि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

०८१ सङ्घीय सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

योजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	ल.ई.(मु.अ.) कर समेत	कबोल अंक (मु.अ.) कर	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
कार्यालय भवन निर्माण		७५०००००							
नं. ३ कार्यालय भवन निर्माण									टेन्डर आह्वान
नं. ५ कार्यालय भवन निर्माण									
नं. ७ कार्यालय भवन निर्माण									टेन्डर आह्वान
जम्मा		७५०००००							

०८१ सङ्घीय सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (विशेष अनुदान) दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

योजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	ल.ई.(मु.अ.) कर समेत	कबोल अंक (मु.अ.) कर	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
नं. ९ आ.वि. सल्लीवन भवन निर्माण	TSMC/NCB/01/W/080-81	१००००००	१२२१८९३७	८०७११२२	कर्णाली इन्फ्राष्टक्चर	२०८०।९।२	२०८१।३।१५	प्रथम	२६१५०१०
जम्मा		१००००००							२६१५०१०

०८१ प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

योजना/कार्यक्रमको नाम	ठेक्का नं.	वार्षिक बजेट	ल.ई.(मु.अ.) कर समेत	कबोल अंक (मु.अ.) कर	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
नं. १,२ पहलुवा हुदै हेकुली वडा नं. १ को हेल्थपोष्ट ठाठीगाउँ हुदै मखनटाकुरी जाने सडक स्तरउन्नती	TSMC/NCB/24/W/080-81	३००००००	६७६९३११	४२०७७२७	कुमार निर्माण सेवा	२०८०।११।२९	२०८१।३।१६		सम्झौता
नं. ३ एकता टोल हुदै सरस्वती मा.वि.जाने सडक न्नती	TSMC/NCB/16/W/080-81	३५०००००	८०८१२४७	४७८८५७४	सिमा निर्माण सेवा	२०८०।११।१८	२०८१।३।१५	प्रथम	१६१३१८०
नं. ५ ख र ग लाईन सडक स्तरउन्नती		३००००००							टेन्डर आह्वान
नं. ८,९ हात्तिगौडा देखी कटकुइया हुदै भट्टे कालामारे सडक स्तरउन्नती	TSMC/NCB/02/W/080-81	३५०००००	६९९९२३५	५१०८७४९	अभिशेक एण्ड आभास मल्टिपर्पोज	२०८०।११।१४	२०८१।३।१५	पेश्की	४४५०००
नं. १०,११,१२ सिमलकाची, क्वाङ्गी, पढ्ढा हुदै पुकार जोड्ने सडक स्तरउन्नती	TSMC/NCB/09/W/080-81	३५०००००	७८८६३७३	४९७८३९८	घनश्याम एण्ड सुस्मिता निर्माण सेवा	२०८०।११।१४	२०८१।३।१५	प्रथम	१२८८०५३
नं. १८,१९ हेमन्तपुर बैरागी चोक देखी सग्राम हुदै ने जोड्ने सडक	TSMC/NCB/14/W/080-81	३५०००००	८५५५०३९	६०८७०३३	बैभव कन्ष्ट्रक्सन	२०८०।११।१४	२०८१।३।१५	पेश्की	५३६०००
		२००००००							३८८२२३३

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

।८१ संघीय सरकार बस्ती विकास कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	श्रमदान	कबोल अंक	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
नं. ७ जनयुद्धको सम्मान तथा समाजबाद अध्ययन केन्द्रको बहुउद्धेश्य भवन निर्माण	२५०००००	४०६१५४	२८३११५४	वटा	भवन निर्माण	भवन निर्माण	२५०००००
नं. १२ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्रको लागि ार निर्माण	२००००००						
नं. १४ भोजपुर कलभर्ट देखि पश्चिम धिताल बस्ती सम्म सनकरुवा बाटो स्तरउन्नती	१५०००००						
नं. १४ अकमी-रनियापुर-पुरानो बाने सडक कालोपत्रे	२५०००००		१७८०९३६	मी.			सम्झौता ठेक्का
नं. १७ हेमन्तपुर बनकट्टी सडक कालोपत्रे नाला सहित	२००००००		१३६७९३५	मी.			सम्झौता ठेक्का
नं. १७ घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड देखी दक्षिण तर्फ कञ्जली हुदै बघौसी जोड्ने सडक का	३००००००		२२५२०२४	मी.			सम्झौता ठेक्का
जम्मा	१३५०००००						२५०००००

।८१ प्रदेश सरकार हस्तान्तरित कार्यक्रम (सर्शत अनुदान) दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	श्रमदान	कबोल अंक	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
नं. ५ न्यूरोड बाटो निर्माण	१००००००						
नं. ६ डुम्रीगाउँमा नाला मर्मत हिमाल एकेडेमी टोल	१००००००		९९००२३	मी.			सम्झौता ठेक्का
नं. ७ नयाँबस्ती नाला निर्माण तथा कालोपत्रे	३५०००००		२४८४७८६	मी.			सम्झौता ठेक्का
नं. ८ गौरीशंकर टोल सडक स्तरोन्नती दुधेना	३५०००००		२६२४७५७	मी.			सम्झौता ठेक्का
नं. ८ कटकुइया भुयारथान निर्माण	१००००००	१४५५५३	११४५५५३	वटा	भुयारथान निर्माण	भुयारथान निर्माण	१०००००
नं. १० स्वास्थ्य चौकी तथा ल्याव भवन निर्माण	२००००००		२३१९६७८	वटा	भवन निर्माण		सम्झौता ठेक्का
नं. ११ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	२००००००						टेन्डर आह्वान
नं. १९ तोप्पापानी स्वास्थ्य चौकी मर्मत सम्भार	५०००००						
जम्मा	१४५०००००						१०००००

।८१ संघीय सरकार राष्ट्रिय ग्रामीण नविकरणीय उर्जा कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	श्रमदान	ल.ई.	एकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
करणीय उर्जा प्रविधि जडान (वायोग्यास/विद्युतिय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य उर्जा)							
नं. १९ धरमपानी सोलार लिफ्ट खानेपानी योजना	५०४००			वटा	१ वटा	१ वटा	५०४००
नं. ५ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ग लाईनका विद्युत पोलमा सोलार	२६३७०७			वटा	५ वटा	५ वटा	२६३७०७
जम्मा	३१४१०७						३१४१०७

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दाङ तुलसीपुर, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७२

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

९।८० का लागी सङ्घीय सरकार सडक वोर्ड नेपाल को दोश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति

ठेक्का नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	ल.ई.(मु.अ.कर) समेत	ठेक्का कबोल अंक	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
MC/SQ/26/W/079/80	वडा नं. ५,६ बजार क्षेत्रका सडक मर्मत	१३६८५७६	९९३९९१	अंकित एण्ड जेनिस निर्माण सेवा	२०८०।२।३०	२०८०।३।२०	४००मी.मर्मत	९८३४२२
MC/NCB/10/W/079/80	वडा नं. ५,६ घोराही सडक देखी न.पा सम्मको	५७६४९७४	६४६४९५२	भैरव निर्माण सेवा	२०८०।३।१८	२०८०।७।३०	३१७मी.कालोपत्र	६४६४४३४
MC/NCB/09/W/079/80	वडा नं. १२ सेडु देखी राप्ती बबई क्याम्पस सम्म सडक मर्मत	३३५६०७७	२१२७०३२	अंकित एण्ड जेनिस निर्माण सेवा	२०८०।३।१३	२०८०।६।३०	३००मी.मर्मत	२११५४९१
	सब बेशको काम (सेडु देखी राप्ती बबई क्याम्पस र घोराही सडक देखी न.पा.जाने सडक)		९७०३३२	भैरव निर्माण सेवा	२०८०।१०।०९	२०८०।१०।२५	५३०मी. बेश	९७०३३२
		१०४८९६२७	१०५५६३०७					१०५३३६७९

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल २०७३

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची – ४
(विनियम ९(१) (ग) सँग सम्बन्धित)

कर्मचारी सञ्चय कोष
सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा दावी फारम

श्री कर्मचारी सञ्चय कोष,

.....

विषय : सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा पाऊँ ।

म/मेरो पत्नी सुत्केरी भएकोले कर्मचारी सञ्चय कोषको नियमानुसार उपलब्ध हुने सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा रकम भुक्तानी दिन अनुरोध छ । यसमा संलग्न गरिएको कागजात र विवरण ठीक छन् । पछि कुनै कुरा झुठो साबित भएमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । उक्त रकम मैले कोषमा अद्यावधिक गराएको मेरो ..... बैंकमा रहेको खाता नं. ..... मार्फत पाउन अनुरोध छ ।

(क)सञ्चयकर्ताको विवरण:

१. सञ्चयकर्ताको हस्ताक्षर:	
२. सञ्चयकर्ताको नाम थर:	
३. सञ्चयकोष परिचय पत्र नं.:	
४. सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीको नाम थर:	
५. सञ्चयकर्ताको नागरिकता नम्बर र जारी जिल्ला:	
६. पति/पत्नीको नागरिकता नम्बर र जारी जिल्ला:	
७. मोबाईल नम्बर (KYCमा उल्लेख भएबमोजिम):	
८. कोषकट्टी शुरु भएको साल र महिना:	
९. यस अघि सुविधा उपभोग गरेको मिति:	

रेखात्मक सहि छाप	
दायाँ	बाँया

(ख)संलग्न कागजातहरु :

१. स्थानिय तहबाट जारी जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि		२. कर्मचारी सञ्चय कोष परिचय पत्रको प्रतिलिपि	
३. विवाह दर्ता वा पति/पत्नीको नाता खुल्ने प्रमाणित पत्र		४. सञ्चयकर्ता र निजको पती/पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि	

(ग) कार्यालयको सिफारिस:

माथि उल्लिखित विवरणअनुरुपको कर्मचारी यस कार्यालयको स्थायी कर्मचारी भएको र निजको मिति २० / / मा पहिलो/दोश्रो बच्चाको जन्म भएको व्यहोरा प्रमाणित गर्दै कोषको नियमानुसार पाउने सुत्केरी तथा शिशु स्याहार रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्दछु । साथै, निजले हाम्रै रोहवरमा यस फारममा रेखात्मक र लेखात्मक सहिछाप गर्नुभएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

१. कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर:	
२. कार्यालय प्रमुखको नाम थर:	
३. दर्जा:	
४. कार्यालय प्रमुखको परिचयपत्र नम्बर :	
५. कार्यालयको नाम:	

कार्यालयको छाप

द्रष्टव्य : (१) सुत्केरी भएको मितिले ६ महिनाभित्र कोषमा भुक्तानी दावी गरिसक्नुपर्नेछ ।

(२) दावी फाराममा कसैले जानी जानी झुठा व्यहोरा पारेमा वा पार्न लगाएमा सो व्यक्तिलाई कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ र सो व्यक्तिको उक्त कामबाट कोषलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यसरी हानी नोक्सानी परेको रकम समेत निजबाट कोषलाई भराइनेछ ।